Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК:ТОО "Кез и К"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "НКО"

Наименование объекта:Реконструкция водовода к производственному цеху завода (I очередь)

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2017 г.

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	42	71,74 5,29	66,45 19,07	3013 222	2791 801	605 59,1	0,00703 0,0153	0,29526 0,6426
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	115	90,5 6,69	83,82 24,04	10408 769	9639 2765	2089 59,1	0,00888 0,0193	1,0212 2,2195
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(при пересечении с водопроводом и канализацией) *м3 грунта*	6,28	1245,7 1245,7	– –	7823 7823	– –	4623 59,1	1,54 –	9,6712 –
4	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	12,54	2880,46	122,57	36121	1537	6513	1,02	12,7908

5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		803,83	32,54	10080	408	62,1	0,035	0,4389
		м3 грунта	121	14,07	14,07	1702	1702	339	–	–
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		–	4,74	–	573	59,1	0,0038	0,4598
		м3 уплотненного грунта	121	128,25	53,33	15518	6453	7101	0,108	13,068
7	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		74,92	24,38	9065	2950	59,1	0,02625	3,17625
		км трубопровода	0,042	1757833,33	773952,38	73829	32506	29100	857	35,994
8	23-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		856666,67	259047,62	35980	10880	62,1	241,28	10,13376
		м	42	24892,64		1045491				
9	11-220901-0208	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка								
		задвижка или клапан	1	581367	6134	581367	6134	9589	15	15
10	11-221101-0109	Врезка в существующие сети из стальных труб		13298	2143	13298	2143	62,1	1,87	1,87
		врезка	1	41097	16741	41097	16741	9229	8,83	8,83
11	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		9323	5538	9323	5538	62,1	5,05	5,05
		т фасонных частей	0,788	762459,39	268615,48	600818	211669	117438	147,7	116,3876
12	11-220601-0411	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		157991,12	81997,46	124497	64614	62,1	74,55	58,7454
		км трубопровода	0,042	397261,9	39976,19	16685	1679	2699	91,9	3,8598
				87976,19	15523,81	3695	652	62,1	14,63	0,61446
		Всего прямые затраты				**2433872**				**217**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	214 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	290 851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 324
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 367 753
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	560 516
Накладные расходы I уровня, тенге	189 325
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 623 197
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	111 224
Итого, тенге	2 734 421
Сметная прибыль (8 %), тенге	218 754
Всего	**2 953 175**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	30 188
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6 %)	37 637
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**3 021 000**
Понижающий коэффициент К-0,95	2 869 950,00
НДС (12 %)	344 394,00
Всего по акту с учетом НДС	**3 214 344,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Кез и К"

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "НКО"