Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Агро Даму", БИН 101140016373, Павлодарская область, район Тереңкөл, село Федоровка, Урожайная, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Малая Объездная, строение 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция складских помещений № 3,4 под пекарню, Реконструкция здания проходной, со строительством второго этажа, Перепланировка офиса, в г.Павлодаре, промышленная зона Центральная, строение 89**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция складских помещений № 3,4 под пекарню, Реконструкция здания проходной, со строительством второго этажа, Перепланировка офиса, в г.Павлодаре, промышленная зона Центральная, строение 89**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1 от 16.11.2022 г.

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 3-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	85	346,87	346,87	29484	29484	0	5738	38040	
						0	93,76	0	7970		2818		
2	2	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	1012	410,43	410,43	415355	415355	0	80839	535885	
						0	110,94	0	112271		39691		
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	76,79	4084,46	0	313646	0	0	225825	582629	
						4084,46	0	313646	0		43158		
4	4	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	29601	29		858429				927103	
											68674		
5	5	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	1012	44,33	38,59	44862	39053	213	13105	62602	
						5,53	12,45	5596	12599		4635		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	12,75	1543,7	0	19682	0	0	14171	36561	
						1543,7	0	19682	0		2708		
7	7	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	72,25	33,64	33,64	2430	2430	0	562	3231	
						0	10,8	0	780		239		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	72,25	280,18 150,47	129,71 62,42	20243 10871	9372 4510	0	11074 2506	33823	
9	9	Е11-050101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	$м^3$ железобетона	44,55	33053,33 8169,39	24478,96 6492,99	1472526 363946	1090538 289263	18042	646677 169536	2288739	
10	10	С1221-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	486	7069		3435534		3435534	274843	3710377	Казахстан
11	11	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	20	32562,66 2248,34	1812,14 431,09	651253 44967	36243 8622	570044	48766 56002	756021	
12	12	Е11-060201-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	87	38523,72 4785,58	729,27 237,6	3351564 416345	63446 20671	2871772	397685 299939	4049188	
13	13	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/КР2/	т	0,0195003	331233		6459		6459	517	6976	
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Детали/	т	0,068	349794		23786		23786	1903	25689	
15	15	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Детали/	т	0,40624	329247		133753		133753	10700	144453	
16	16	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/ОК1,ОК2/	т	5,3505622	34868,32 32645,69	1838,63 679,17	186565 174673	9838 3634	2055	162259 27906	376730	
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,428763	349794		849567		849567	67965	917532	
18	18	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,9217992	329247		961994		961994	76959	1038953	
19	19	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	33	3181,6 715,57	1848,26 459,34	104993 23614	60992 15158	20386	45751 12060	162804	
20	20	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	41	3579,09 827,94	1812,34 450,41	146743 33946	74306 18467	38491	61846 16687	225276	
21	21	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	37	4623,97 1260,3	2308,69 573,77	171087 46631	85421 21229	39034	80075 20093	271255	
22	22	Е11-070501-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	59	7550,38 1919,74	4049,19 1006,32	445472 113265	238902 59373	93306	203712 51935	701119	
23	23	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	87,422	61330		5361591		5361591	428927	5790518	Казахстан
24	24	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04989	122608,52 118819,01	3789,51 1283,99	6117 5928	189 64	0	5573 935	12625	
25	25	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00392	455717		1786		1786	143	1929	
26	26	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04597	354275		16286		16286	1303	17589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство//МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ/**	$м^3$	2,4	32562,66 2248,34	1812,14 431,09	78150 5396	4350 1035	68405	5852 6720	90722	
28	28	Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя//ГИДРОИЗОЛ АС Л.3.1**	$м^2$ поверхности	20,4	4475,53 388,02	11,2 3,22	91301 7916	229 66	83157	7423 7898	106622	
	28.1	261-105-0188	Гидроизол	$м^2$	46,92	369				17313,48			
29	29	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	5,35	38803,06 7584,19	3197,09 741,27	207596 40575	17105 3966	149917	40533 19850	267979	
30	30	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,121186	329247		39900		39900	3192	43092	
31	31	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,009	376202		3386		3386	271	3657	
32	32	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	121,04	1283,29 496,25	30,28 4,76	155329 60066	3665 576	91598	56397 16938	228664	
33	33	Е11-080201-1703 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. #Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	175,56648	48684,71 15010,2	3488,41 832,22	8547403 2635288	612448 146110	5299667	2586700 890728	12024831	
	33.1	213-101-0702	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	10,0038	92901				929360,98			Казахстан 100%
	33.2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	41,6373	84133				3503074,86			Казахстан 100%
34	34	С1234-101-0305	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$**	$м^3$	12,9093	46445		599572		599572	47966	647538	
35	35	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,22792	379988		86607		86607	6929	93536	
36	36	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/М1,3П1/**	т	0,331076	455717		150877		150877	12070	162947	
37	37	Е11-080201-1704 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. #Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	298,93752	47563,96 14886,14	2491,72 594,44	14218652 4450026	744868 177700	9023758	4303786 1481794	20004232	
	37.1	213-101-0702	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	17,0335	92901				1582425,46			Казахстан 100%
	37.2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	70,896	84133				5964695,04			Казахстан 100%
38	38	С1234-101-0305	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$**	$м^3$	21,9807	46445		1020894		1020894	81671	1102565	
39	39	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,38808	379988		147466		147466	11797	159263	
40	40	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/М1,3П1/**		0,563724	455717		256899		256899		277451	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							20552		
41	41	С1261-102-0124	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры/ЗП1/**		0,4732	144002		68142		68142		73593	
				т							5451		
42	42	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**		439,614	1332,83	71,48	585931	31424	167304	374485	1037247	
				$м^2$ вертикальной проекции		880,78	35,19	387203	15470		76831		
43	43	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**		177,43	45248,56	4664,03	8028452	827539	5271456	2004696	10835801	
				$м^3$ кладки		10874,47	1274,48	1929457	226131		802653		
	43.1	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	51,916	84133				4367850,34			Казахстан 100%
44	44	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,81312	578325,52	3789,51	470248	3081	370553	90822	605956	
				т металлических изделий		118819,01	1283,99	96614	1044		44886		
45	45	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**		441,2	7295,2	428,85	3218642	189209	1655846	1324562	4906660	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3113,3	114,85	1373588	50672		363456		
	45.1	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	17,1221	84133				1440532,76			Казахстан 100%
46	46	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,297	578325,52	3789,51	171763	1125	135348	33174	221332	
				т металлических изделий		118819,01	1283,99	35289	381		16395		
47	47	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом//ЦЕМ.-ПЕСЧАНЫЙ Р-Р 1:2 Л.АС 3,1**		20,4264	1839,87	19,32	37582	394	21658	14623	56381	
				$м^2$ поверхности		760,27	9,51	15530	194		4176		
48	48	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**		3,54	52128,76	4664,03	184536	16511	129530	39997	242496	
				$м^3$ кладки		10874,47	1274,48	38496	4512		17963		
	48.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,0358	107647				111501,19			Казахстан 100%
49	49	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ1/**		0,0228	578325,52	3789,51	13186	86	10390	2547	16992	
				т металлических изделий		118819,01	1283,99	2709	29		1259		
50	50	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка//МН1**		0,0073515	1159513,89	9520,12	8524	70	7650	970	10254	
				т стальных элементов		109373,49	2449,09	804	18		760		
51	51	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**		2,81	52128,76	4664,03	146482	13106	102819	31749	192489	
				$м^3$ кладки		10874,47	1274,48	30557	3581		14258		
	51.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,8222	107647				88508,01			Казахстан 100%
52	52	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ1/**		0,01244	578325,52	3789,51	7194	47	5669	1389	9270	
				т металлических изделий		118819,01	1283,99	1478	16		687		
53	53	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		1	974,4	397,68	974	398	271	473	1563	
				шт. сборных конструкций		305,58	94,87	306	95		116		
54	54	С1222-102-0209	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**		0,038	173775		6603		6603		7131	Казахстан
				$м^3$							528		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	E11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	2,85	52128,76 10874,47	4664,03 1274,48	148567 30992	13292 3632	104282	32201 14461	195229	
	55.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,8339	107647				89767,91			Казахстан 100%
56	56	E11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ1,4/**	т металлических изделий	0,01492	578325,52 118819,01	3789,51 1283,99	8629 1773	56 19	6799	1667 824	11120	
57	57	E11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	1	974,4 305,58	397,68 94,87	974 306	398 95	271	473 116	1563	
58	58	C1222-102-0209	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,038	173775		6603		6603		7131	Казахстан
59	59	E11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	1,68	52128,76 10874,47	4664,03 1274,48	87576 18269	7835 2141	61472	18982 8525	115083	
	59.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,4916	107647				52915,82			Казахстан 100%
60	60	E11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ3/**	т металлических изделий	0,00336	578325,52 118819,01	3789,51 1283,99	1943 399	12 4	1531	375 185	2503	
61	61	E11-070105-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты покрытий площадью до 1 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	1	1092,95 828,02	217,97 71,6	1093 828	218 72	47	1062 172	2327	
62	62	C1222-203-0202	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм**	$м^3$	0,019	157608		2995		2995		3235	Казахстан
63	63	E11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	0,44	52128,76 10874,47	4664,03 1274,48	22937 4785	2052 561	16100	4971 2233	30141	
	63.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,1287	107647				13858,91			Казахстан 100%
64	64	E11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ3/**	т металлических изделий	0,00336	578325,52 118819,01	3789,51 1283,99	1943 399	12 4	1531	375 185	2503	
65	65	E11-070105-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты покрытий площадью до 1 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	1	1092,95 828,02	217,97 71,6	1093 828	218 72	47	1062 172	2327	
66	66	C1222-203-0202	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм**	$м^3$	0,019	157608		2995		2995		3235	Казахстан
67	67	E11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	6,12	52128,76 10874,47	4664,03 1274,48	319028 66552	28544 7800	223932	69147 31054	419229	
	67.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,7907	107647				192764,77			Казахстан 100%
68	68	E11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ5,6/**	т металлических изделий	0,0252	578325,52 118819,01	3789,51 1283,99	14574 2994	95 32	11484	2815 1391	18780	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	974,4 305,58	397,68 94,87	1949 611	796 190	542	945 232	3126	
70	70	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,076	173775		13207		13207	1057	14264	Казахстан
71	71	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	21	974,4 305,58	397,68 94,87	20462 6417	8351 1992	5694	9923 2431	32816	
72	72	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	3883,2 1680,9	2152,85 513,6	3883 1681	2153 514	49	2590 518	6991	
73	73	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,611	123095		75211		75211	6017	81228	Казахстан
74	74	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,42	173775		72986		72986	5839	78825	Казахстан
75	75	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,07	131071		9175		9175	734	9909	Казахстан
76	76	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1269	97946,95 80429,22	9275,02 2425,32	12429 10206	1177 308	1046	12407 1987	26823	
77	77	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1269	479350		60830		60830	4866	65696	Казахстан
78	78	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,1877	126,37 75,37	3,25 0,45	529 316	14 2	200	219 60	808	
79	79	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,1877	204,76 88,11	4,79 0,9	857 369	20 4	468	257 89	1203	
80	80	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00912	122608,52 118819,01	3789,51 1283,99	1118 1084	35 12	0	1019 171	2308	
81	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00912	376202		3431		3431	274	3705	
82	82	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки//РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРИМ.2	т металлических изделий	0,00087	122608,52 118819,01	3789,51 1283,99	107 103	3 1	0	97 16	220	
83	83	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00087	349794		304		304	24	328	
84	84	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство//ПЛИТА ОПОРНАЯ ОП1/	$м^3$	0,08	56024,35 17703,84	7585,98 1727,91	4482 1416	607 138	2459	1415 472	6369	
85	85	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С1	т	0,01264	331233		4187		4187	335	4522	
86	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм//ПЕТЛЯ П1	т	0,00056	376202		211		211	17	228	
87	87	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05396	1058657,81 43702,4	2155,41 1008,71	57125 2358	116 54	54651	2195 4746	64066	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	87.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,054	1012800				54650,69			Казахстан 100%
88	88	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,05276	7791		411		411		444	
											33		
89	89	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,12	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,85122	92459,15	44066,25	78703	37510	5675	30715	118171	
						41725,86	10568,59	35518	8996		8753		
90	90	С1222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,85122	970424		826044		826044		892128	Казахстан
											66084		
91	91	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,85122	7791		6632		6632		7163	
											531		
92	92	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	18,164418	126,37	3,25	2295	59	867	950	3505	
						75,37	0,45	1369	8		260		
93	93	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	18,164418	204,76	4,79	3719	87	2032	1116	5222	
						88,11	0,9	1600	16		387		
94	94	Е11-260201-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	1,0764598	1911,16	18,96	2057	20	302	1323	3650	
						1611,3	5,71	1734	6		270		
95	95	С1234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	1,097989	55733		61194		61194		66090	
											4896		
96	96	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,2214	4629,38	47,56	42689	439	19926	18063	65612	
						2420,93	27,64	22324	255		4860		
	96.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	9,9591	1212				12070,44			
97	97	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	39	974,4	397,68	38002	15510	10574	18429	60945	
						305,58	94,87	11918	3700		4514		
98	98	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	3883,2	2152,85	15533	8611	198	10358	27962	
						1680,9	513,6	6724	2054		2071		
99	99	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,222	123095		150422		150422		162456	Казахстан
											12034		
100	100	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,894	173775		155355		155355		167783	Казахстан
											12428		
101	101	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,114	131071		14942		14942		16137	Казахстан
											1195		
102	102	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,297	97946,95	9275,02	29090	2754	2448	29037	62777	
						80429,22	2425,32	23887	720		4650		
103	103	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,297	479350		142367		142367		153756	Казахстан
											11389		
104	104	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,801	126,37	3,25	1239	31	468	513	1892	
						75,37	0,45	739	4		140		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	9,801	204,76 88,11	4,79 0,9	2007 864	47 9	1096	602 209	2818	
106	106	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,02108	122608,52 118819,01	3789,51 1283,99	2585 2505	80 27	0	2355 395	5335	
107	107	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02108	376202		7930		7930	634	8564	
108	108	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство//ПЛИТА ОПОРНАЯ ОП1/**	$м^3$	0,08	56024,35 17703,84	7585,98 1727,91	4482 1416	607 138	2459	1415 472	6369	
109	109	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С1**	т	0,01264	331233		4187		4187	335	4522	
110	110	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм//ПЕТЛЯ П1**	т	0,00056	376202		211		211	17	228	
111	111	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,05396	1058657,81 43702,4	2155,41 1008,71	57125 2358	116 54	54651	2195 4746	64066	
	111.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,054	1012800				54650,69			Казахстан 100%
112	112	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,05276	7791		411		411	33	444	
113	113	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство//ПЛИТА ОПОРНАЯ ОП1/**	$м^3$	0,12	56024,35 17703,84	7585,98 1727,91	6723 2124	910 207	3688	2122 708	9553	
114	114	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С2**	т	0,0218	331233		7221		7221	578	7799	
115	115	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм//ПЕТЛЯ П1**	т	0,00112	376202		421		421	34	455	
116	116	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,09846	1058657,81 43702,4	2155,41 1008,71	104235 4303	212 99	99720	4006 8659	116900	
	116.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0985	1012800				99720,29			Казахстан 100%
117	117	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,09646	7791		752		752	60	812	
118	118	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,66878	92459,15 41725,86	44066,25 10568,59	61835 27905	29471 7068	4459	24132 6877	92844	
119	119	С1222-512-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,66878	970424		649000		649000	51920	700920	Казахстан
120	120	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,66878	7791		5210		5210	417	5627	
121	121	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	17,76349	126,37 75,37	3,25 0,45	2245 1339	58 8	848	929 254	3428	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	17,76349	204,76 88,11	4,79 0,9	3637 1565	85 16	1987	1091 378	5106	
123	123	Е11-260201-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	0,68208	1911,16 1611,3	18,96 5,71	1304 1099	13 4	192	838 171	2313	
124	124	С1234-101-0306	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$**	$м^3$	0,6957216	55733		38775		38775	3102	41877	
125	125	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,0504	4629,38 2420,93	47,56 27,64	37268 19489	383 223	17396	15770 4243	57281	
	125.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,6944	1212				10537,65			
126	126	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	52	974,4 305,58	397,68 94,87	50669 15890	20679 4933	14099	24572 6019	81260	
127	127	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	3883,2 1680,9	2152,85 513,6	15533 6724	8611 2054	198	10358 2071	27962	
128	128	С1222-102-0105	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	1,598	123095		196706		196706	15736	212442	Казахстан
129	129	С1222-102-0209	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,997	173775		173254		173254	13860	187114	Казахстан
130	130	С1222-102-0101	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,164	131071		21496		21496	1720	23216	Казахстан
131	131	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,34965	97946,95 80429,22	9275,02 2425,32	34247 28122	3243 848	2882	34185 5475	73907	
132	132	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,34965	479350		167605		167605	13408	181013	Казахстан
133	133	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	11,53845	126,37 75,37	3,25 0,45	1458 870	37 5	551	604 165	2227	
134	134	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	11,53845	204,76 88,11	4,79 0,9	2363 1017	55 10	1291	709 246	3318	
135	135	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,02468	122608,52 118819,01	3789,51 1283,99	3026 2932	94 32	0	2757 463	6246	
136	136	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02468	376202		9285		9285	743	10028	
137	137	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРИМ.2**	т металлических изделий	0,0121	122608,52 118819,01	3789,51 1283,99	1484 1438	46 16	0	1352 227	3063	
138	138	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0121	349794		4233		4233	339	4572	
139	139	Е11-460302-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка/ОВ/**		0,3024	35536,97	12790,22	10746	3867	0	7312	19503	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		22746,75	6039,51	6879	1826		1445		
140	140	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	50	974,4	397,68	48720	19885	13557	23627	78135	
						305,58	94,87	15279	4744		5788		
141	141	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	3883,2	2152,85	15533	8611	198	10358	27962	
						1680,9	513,6	6724	2054		2071		
142	142	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,598	123095		196706		196706		212442	Казахстан
											15736		
143	143	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,997	173775		173254		173254		187114	Казахстан
											13860		
144	144	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,136	131071		17826		17826		19252	Казахстан
											1426		
145	145	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,34965	97946,95	9275,02	34247	3243	2882	34185	73907	
						80429,22	2425,32	28122	848		5475		
146	146	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,34965	479350		167605		167605		181013	Казахстан
											13408		
147	147	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,53845	126,37	3,25	1458	37	551	604	2227	
						75,37	0,45	870	5		165		
148	148	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,53845	204,76	4,79	2363	55	1291	709	3318	
						88,11	0,9	1017	10		246		
149	149	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02468	122608,52	3789,51	3026	94	0	2757	6246	
						118819,01	1283,99	2932	32		463		
150	150	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02468	376202		9285		9285		10028	
											743		
151	151	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки//РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРИМ.2	т металлических изделий	0,0121	122608,52	3789,51	1484	46	0	1352	3063	
						118819,01	1283,99	1438	16		227		
152	152	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0121	349794		4233		4233		4572	
											339		
153	153	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	83,7	2501,08	87,39	209340	7314	4500	237126	482183	
						2359,93	40,96	197526	3428		35717		
154	154	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	83,7	4720		395064		395064		426669	Казахстан
											31605		
155	155	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,02834	151226,85	31207,27	457966	94506	9705	265692	781551	
						116814,88	10337,38	353755	31305		57893		
156	156	С1222-503-0101	Косоуры	т	3,02834	981243		2971537		2971537		3209260	Казахстан
											237723		
157	157	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.3	Надбавка на сталь С255	т	3,02834	14178		42936		42936		46371	
											3435		
158	158	Е11-130301-1706 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	119,013762	8517,55	152,45	1013706	18144	850593	105038	1208244	
						1218,09	60,99	144969	7259		89500		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	159	Е11-070519-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	36,5	2586,59 2425,48	5,18 0	94411 88530	189 0	5691	104466 15910	214787	
160	160	С1222-503-0305	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	36,5	47132		1720318		1720318	137625	1857943	
161	161	Е11-070519-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка//поручень Пр	м ограждения	1,5	6659,25 4297,1	141,15 65,46	9989 6446	212 98	3332	7722 1417	19128	
162	162	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0265	129883,89 109373,49	9520,12 2449,09	3442 2898	252 65	291	3497 555	7494	
163	163	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0265	479350		12703		12703	1016	13719	Казахстан
164	164	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,0873	126,37 75,37	3,25 0,45	137 82	3 0	52	57 16	210	
165	165	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,0873	204,76 88,11	4,79 0,9	223 96	5 1	122	67 23	313	
166	166	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство//УЗЕЛ 1	$м^3$	0,25	31907,82 2248,34	1812,14 431,09	7977 562	453 108	6962	610 687	9274	
167	167	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,15	74685,41 28818,05	5043,35 1134,59	11203 4323	756 170	6124	4089 1223	16515	
168	168	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01508	349794		5275		5275	422	5697	
169	169	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03948	97946,95 80429,22	9275,02 2425,32	3867 3175	366 96	325	3860 618	8345	
170	170	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,03948	494640		19528		19528	1562	21090	
171	171	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,03948	7791		308		308	25	333	
172	172	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,792392	126,37 75,37	3,25 0,45	227 135	6 1	86	94 26	347	
173	173	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,792392	204,76 88,11	4,79 0,9	367 158	9 2	200	110 38	515	
174	174	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,78	74685,41 28818,05	5043,35 1134,59	58255 22478	3934 885	31843	21260 6361	85876	
175	175	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07506	349794		26256		26256	2100	28356	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	176	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1241505	97946,95	9275,02	12160	1151	1023	12138	26242	
						80429,22	2425,32	9985	301		1944		
177	177	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,1241505	494640		61410		61410		66323	
											4913		
178	178	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,6364327	126,37	3,25	712	19	269	295	1088	
						75,37	0,45	425	3		81		
179	179	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,6364327	204,76	4,79	1154	27	630	346	1620	
						88,11	0,9	497	5		120		
180	180	Е11-060801-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,88	65384,1	5024,43	57538	4422	34543	17812	81378	
						21106,18	1136,35	18573	1000		6028		
181	181	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08654	349794		30271		30271		32693	
											2422		
182	182	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,118722	97946,95	9275,02	11628	1101	979	11607	25094	
						80429,22	2425,32	9549	288		1859		
183	183	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,118722	494640		58725		58725		63423	
											4698		
184	184	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,118722	7791		925		925		999	
											74		
185	185	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,96805	126,37	3,25	375	9	142	155	572	
						75,37	0,45	224	1		42		
186	186	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,96805	204,76	4,79	608	15	332	182	853	
						88,11	0,9	262	3		63		
187	187	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,27	74685,41	5043,35	20165	1361	11022	7359	29726	
						28818,05	1134,59	7781	306		2202		
188	188	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02625	349794		9182		9182		9917	
											735		
189	189	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0420885	97946,95	9275,02	4122	390	347	4115	8896	
						80429,22	2425,32	3385	102		659		
190	190	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0420885	494640		20819		20819		22484	
											1665		
191	191	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,0420885	7791		328		328		354	
											26		
192	192	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,9108179	126,37	3,25	241	6	91	100	368	
						75,37	0,45	144	1		27		
193	193	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,9108179	204,76	4,79	391	9	214	117	549	
						88,11	0,9	168	2		41		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	194	Е11-060801-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м³	0,48	65384,1	5024,43	31384	2411	18842	9716	44388	
						21106,18	1136,35	10131	545		3288		
195	195	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04598	349794		16084		16084		17371	
											1287		
196	196	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,050337	97946,95	9275,02	4930	467	415	4921	10639	
						80429,22	2425,32	4049	122		788		
197	197	С1214-203-0201	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,050337	494640		24899		24899		26891	
											1992		
198	198	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,050337	7791		392		392		423	
											31		
199	199	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	2,2852998	126,37	3,25	289	7	109	120	442	
						75,37	0,45	172	1		33		
200	200	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	2,2852998	204,76	4,79	468	11	256	140	657	
						88,11	0,9	201	2		49		
201	201	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство//ПЛИТА ОПОРНАЯ ОП1/**	м³	0,64	56024,35	7585,98	35856	4855	19670	11317	50947	
						17703,84	1727,91	11330	1106		3774		
202	202	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С1**	т	0,05248	331233		17383		17383		18774	
											1391		
203	203	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм//ПЕТЛЯ П1,1**	т	0,01248	376202		4695		4695		5071	
											376		
204	204	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,15232	1141692,37	2155,41	173903	329	154270	17707	206939	
						126736,96	1008,71	19305	154		15329		
	204.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1523	1012800				154269,7			Казахстан 100%
205	205	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,14464	7791		1127		1127		1217	
											90		
206	206	Е11-070105-0304 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	23	21278,18	2164,85	489398	49791	242131	247102	795420	
						8585,88	518,83	197475	11933		58920		
207	207	С1222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м²	199,05	11080		2205474		2205474		2381912	Казахстан
											176438		
208	208	С1222-203-0202	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм**	м³	0,54	157608		85108		85108		91917	Казахстан
											6809		
209	209	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	1	974,4	397,68	974	398	271	473	1563	
						305,58	94,87	306	95		116		
210	210	С1222-102-0107	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,086	141899		12203		12203		13179	Казахстан
											976		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	211	Е11-460301-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	18	2081,48 1215,03	823,35 630,11	37467 21871	14820 11342	776	27899 5229	70595	
212	212	Е11-460303-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,0396	166025,32 98908,5	1173,85 570,66	6575 3917	47 23	2611	3309 791	10675	
213	213	Е11-070105-0304 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	24	21330,52 8585,88	2164,85 518,83	511932 206061	51956 12452	253915	257845 61582	831359	
214	214	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	208,05	11080		2305194		2305194	184416	2489610	Казахстан
215	215	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	0,54	157608		85108		85108	6809	91917	Казахстан
216	216	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	974,4 305,58	397,68 94,87	974 306	398 95	271	473 116	1563	
217	217	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,086	141899		12203		12203	976	13179	Казахстан
218	218	Е11-460301-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	18	2081,48 1215,03	823,35 630,11	37467 21871	14820 11342	776	27899 5229	70595	
219	219	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,21964	49465,23 29152,03	14769,42 5291,37	10865 6403	3244 1162	1218	5220 1287	17372	
220	220	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. электродуговая сварка при монтаже		0,21964	21871,04 17551,8	1912,61 7,13	4804 3855	421 2	529	2661 597	8062	
221	221	С1222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,21964	970424		213144		213144	17052	230196	Казахстан
222	222	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,21312	7791		1660		1660	133	1793	
223	223	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,875828	126,37 75,37	3,25 0,45	995 594	26 4	376	412 113	1520	
224	224	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,875828	204,76 88,11	4,79 0,9	1613 694	38 7	881	484 168	2265	
225	225	Е11-260201-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	0,19008	1911,16 1611,3	18,96 5,71	363 306	4 1	53	234 48	645	
226	226	С1234-201-0307	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	$м^3$	0,1938816	51061		9900		9900	792	10692	
227	227	Е11-070105-0304 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		23	21278,18	2164,85	489398	49791	242131	247102	795420	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт. сборных конструкций			8585,88	518,83	197475	11933		58920		
228	228	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	199,05	11080		2205474		2205474		2381912	Казахстан
											176438		
229	229	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	0,54	157608		85108		85108		91917	Казахстан
											6809		
230	230	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	974,4	397,68	974	398	271	473	1563	
						305,58	94,87	306	95		116		
231	231	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,086	141899		12203		12203		13179	Казахстан
											976		
232	232	Е11-460301-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	18	2081,48	823,35	37467	14820	776	27899	70595	
						1215,03	630,11	21871	11342		5229		
233	233	Е11-070105-0304 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	24	21244,72	2164,85	509873	51956	251856	257845	829135	
						8585,88	518,83	206061	12452		61417		
234	234	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	209,85	11080		2325138		2325138		2511149	Казахстан
											186011		
235	235	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	0,54	157608		85108		85108		91917	Казахстан
											6809		
236	236	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	974,4	397,68	974	398	271	473	1563	
						305,58	94,87	306	95		116		
237	237	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,086	141899		12203		12203		13179	Казахстан
											976		
238	238	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,64	84106,68	3018,85	53828	1932	31634	18876	78520	
						31659,26	750,72	20262	480		5816		
239	239	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04437	349794		15520		15520		16762	
											1242		
240	240	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00574	1447609,17	2155,41	8309	13	5813	2265	11420	
						432653,76	1008,71	2483	6		846		
	240.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0057	1012800				5813,47			Казахстан 100%
241	241	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,12	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5107	92459,15	44066,25	47219	22504	3405	18428	70899	
						41725,86	10568,59	21309	5397		5252		
242	242	С1214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш	т	0,5107	466782		238386		238386		257457	
											19071		
243	243	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,5107	7791		3979		3979		4297	
											318		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	244	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,95524	126,37 75,37	3,25 0,45	2143 1278	55 8	810	887 242	3272	
245	245	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,95524	204,76 88,11	4,79 0,9	3472 1494	81 15	1897	1041 361	4874	
246	246	Е11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Доски ходовые. Укладка	м ходов	39	79,45 67,08	8,02 3,67	3099 2616	313 143	170	2484 447	6030	
247	247	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,39	141648		55243		55243	4419	59662	Казахстан
248	248	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	15,6	110,46 83,32	3,45 1,63	1723 1300	53 25	370	1193 233	3149	
249	249	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,39	18790 3886,94	69,07 32,61	7328 1516	27 13	5785	1376 696	9400	
250	250	Е11-090501-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	52	460,07 382,82	9,04 1,19	23924 19907	470 62	3547	13778 3016	40718	
251	251	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	52	91		4732		4732	379	5111	
252	252	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ЛЕЖЕНЬ/	$м^2$ изолируемой поверхности	15	285,46 143,48	19,98 5,5	4282 2152	300 83	1830	2056 507	6845	
253	253	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	16,5	405		6683		6683	535	7218	Казахстан
254	254	Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	63	2142,18 214,67	6,97 1,93	134957 13524	440 122	120994	12691 11812	159460	
255	255	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	69,3	405		28067		28067	2245	30312	Казахстан
256	256	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,014652	122608,52 118819,01	3789,51 1283,99	1796 1741	56 19	0	1637 275	3708	
257	257	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014652	349794		5125		5125	410	5535	
258	258	Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	0,84	5142,54 2376,55	1154,13 318,3	4320 1996	969 267	1354	2037 509	6866	
259	259	С1215-203-0501	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,034	105225		3578		3578	286	3864	Казахстан
260	260	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	1,76	110,46 83,32	3,45 1,63	194 147	6 3	42	135 26	355	
261	261	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,034	18790 3886,94	69,07 32,61	639 132	2 1	504	120 61	820	
262	262	Е11-090606-0113 Кзтр и Кэм=1,12	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 $м^2$. Монтаж	т конструкций	0,00114	103899,89 86312,69	14949,36 6357,86	118 98	17 7	3	73 15	206	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
263	263	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,00114	929500		1060		1060		1145	Казахстан
											85		
264	264	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,05928	126,37	3,25	7	0	3	3	11	
						75,37	0,45	4	0		1		
265	265	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,05928	204,76	4,79	12	0	7	4	17	
						88,11	0,9	5	0		1		
266	266	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	2,95	226057,13	1242,3	666869	3664	537552	114469	843845	
						42593,78	520,81	125652	1536		62507		
267	267	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,672	207090,12	1803,41	346255	3015	270937	66360	445624	
						43243,2	855,99	72303	1431		33009		
268	268	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,622	12077,37	95,99	55822	443	48061	6774	67604	
						1582,96	45,51	7316	210		5008		
269	269	Е11-100102-0204 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство фронтонов//ЛОБОВАЯ ДОСКА/	$м^2$ фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,8	6838,84	50,82	60182	447	47825	10916	76786	
						1353,36	24,97	11910	220		5688		
270	270	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	8,8	110,46	3,45	972	30	208	673	1777	
						83,32	1,63	733	14		132		
271	271	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,22	18790	69,07	4134	15	3263	776	5303	
						3886,94	32,61	855	7		393		
272	272	Е11-090501-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	50	460,07	9,04	23004	453	3410	13249	39153	
						382,82	1,19	19141	60		2900		
273	273	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	50	91		4550		4550		4914	
											364		
274	274	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0121	475067,32	16030,36	5748	194	285	6254	12962	
						435444,8	2544,2	5269	31		960		
275	275	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01034	379988		3929		3929		4243	
											314		
276	276	С1261-107-0594	Ерши металлические	кг	1,76	264		465		465		502	
											37		
277	277	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	3	5536,54	23,31	16610	70	10736	5357	23724	
						1934,51	6,42	5804	19		1757		
278	278	Е11-260201-0108 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо/ПРИМЕЧ.11/	$м^2$	4	1592,24	17,48	6369	70	1124	3951	11146	
						1293,86	5,71	5175	23		826		
279	279	С1234-201-0307	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	$м^3$	0,204	51061		10416		10416		11249	
											833		
280	280	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4	4629,38	47,56	18518	191	8644	7835	28461	
						2420,93	27,64	9684	111		2108		
	280.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	4,32	1212				5235,84			
281	281	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/МАУЭРЛАТ/		15	285,46	19,98	4282	300	1830	2056	6845	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² изолируемой поверхности		143,48	5,5	2152	83		507		
282	282	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	16,5	405		6683		6683		7218	Казахстан
											535		
283	283	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02568	101992,66	3666,26	2619	94	143	1659	4620	
						92745,18	859,28	2382	22		342		
284	284	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02568	929500		23870		23870		25780	Казахстан
											1910		
285	285	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,33536	126,37	3,25	169	5	64	70	258	
						75,37	0,45	101	1		19		
286	286	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,33536	204,76	4,79	273	6	149	82	383	
						88,11	0,9	118	1		28		
287	287	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	18,06	14587,89	4385,43	263457	79201	47912	144372	440455	
						7549,52	1046,21	136344	18895		32626		
288	288	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	1296,407959	336		435593		435593		470440	Казахстан
											34847		
289	289	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	7,1199	1614,94	19,32	11498	138	5948	5097	17923	
						760,27	9,51	5413	68		1328		
290	290	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	65,312	1283,29	30,28	83814	1978	49426	30431	123385	
						496,25	4,76	32411	311		9140		
291	291	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,4	31907,82	1812,14	44671	2537	38986	3414	51932	
						2248,34	431,09	3148	604		3847		
292	292	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,6	43586,41	958,26	26152	575	20830	4544	33152	
						7910,78	411,42	4746	247		2456		
293	293	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0126	331233		4174		4174		4508	
											334		
294	294	Е11-060301-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Подливка под оборудование толщиной 20(50) мм. Устройство	м²	3	1691,33	9,1	5074	28	2343	2471	8149	
						901,29	3,91	2704	12		604		
295	295	Е11-060301-0202 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	3	1802,18	12,54	5407	38	3051	2124	8133	
						772,53	5,5	2318	17		602		
296	296	Е11-060201-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м³	0,08	1452,92	23,09	116	2	15	91	224	
						1237,96	7,24	99	1		17		
297	297	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0061	921361,01	3688,93	5620	23	1884	3389	9730	
						608842,08	1728,73	3714	11		721		
298	298	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.3	Надбавка на сталь С255	т	0,0061	14178		86		86		93	
											7		
299	299	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,244	1283,29	30,28	4163	98	2455	1512	6129	
						496,25	4,76	1610	15		454		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
300	300	Е11-070504-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	10344,98	2532,16	10345	2532	1340	8378	20221	
						6472,77	627,25	6473	627		1498		
301	301	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	11,34	11080		125647		125647		135699	Казахстан
											10052		
302	302	Е11-070105-0206 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий площадью до 2 м^2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	1904,93	592,51	3810	1185	240	3273	7650	
						1192,41	194,64	2385	389		567		
303	303	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	м^3	0,26	157608		40978		40978		44256	Казахстан
											3278		
304	304	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/МС2,А1/	т	0,00206	1029630		2121		2121		2291	Казахстан
											170		
305	305	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	1000,69	397,68	1001	398	297	473	1592	
						305,58	94,87	306	95		118		
306	306	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,065	173775		11295		11295		12199	Казахстан
											904		
307	307	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	35,7	2501,08	87,39	89289	3120	1919	101140	205663	
						2359,93	40,96	84250	1462		15234		
308	308	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	35,7	4720		168504		168504		181984	Казахстан
											13480		
309	309	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,19002	41885,85	18276,68	7959	3473	2089	2475	11269	
						12618,01	6256,1	2398	1189		835		
310	310	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19002	1018274		193492		193492		208971	Казахстан
											15479		
311	311	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,19002	7791		1480		1480		1598	
											118		
312	312	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	105,81895	126,37	3,25	13372	344	5053	5536	20421	
						75,37	0,45	7976	48		1513		
313	313	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	105,81895	204,76	4,79	21667	507	11837	6499	30419	
						88,11	0,9	9324	95		2253		
314	314	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка//МН125-6	т стальных элементов	0,015	1159513,89	9520,12	17393	143	15609	1979	20922	
						109373,49	2449,09	1641	37		1550		
315	315	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,375	126,37	3,25	47	1	18	20	72	
						75,37	0,45	28	0		5		
316	316	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,375	204,76	4,79	77	1	42	23	108	
						88,11	0,9	33	0		8		
317	317	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,00882	41885,85	18276,68	369	161	97	115	523	
						12618,01	6256,1	111	55		39		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
318	318	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00882	1018274		8981		8981	718	9699	Казахстан
319	319	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,286838	126,37 / 75,37	3,25 / 0,45	36 / 22	1 / 0	14	15 / 4	55	
320	320	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,286838	204,76 / 88,11	4,79 / 0,9	59 / 25	1 / 0	32	18 / 6	83	
321	321	Е11-090501-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	4	460,07 / 382,82	9,04 / 1,19	1840 / 1531	36 / 5	273	1060 / 232	3132	
322	322	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	29		116		116	9	125	
323	323	Е11-070519-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	12,4	2586,59 / 2425,48	5,18 / 0	32074 / 30076	64 / 0	1934	35490 / 5405	72969	
324	324	С1222-503-0305	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	12,4	47132		584437		584437	46755	631192	
325	325	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство//В ГРУНТЕ	$м^3$	1	33788,7 / 2248,34	1812,14 / 431,09	33789 / 2248	1812 / 431	29728	2438 / 2898	39125	
326	326	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство/НА ОТМ.-0,02	$м^3$	0,65	33788,7 / 2248,34	1812,14 / 431,09	21963 / 1461	1178 / 280	19323	1585 / 1884	25432	
327	327	Е11-070105-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий площадью до 1 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	1092,95 / 828,02	217,97 / 71,6	2186 / 1656	436 / 143	94	2123 / 345	4654	
328	328	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	0,22	157608		34674		34674	2774	37448	Казахстан
329	329	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	8,4	2501,08 / 2359,93	87,39 / 40,96	21009 / 19823	734 / 344	452	23798 / 3585	48392	
330	330	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	8,4	4720		39648		39648	3172	42820	Казахстан
331	331	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,02	14587,89 / 7549,52	4385,43 / 1046,21	102407 / 52998	30785 / 7344	18624	56118 / 12682	171207	
332	332	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	503,9193729	336		169317		169317	13545	182862	Казахстан
333	333	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	2,357	1614,94 / 760,27	19,32 / 9,51	3806 / 1792	45 / 22	1969	1687 / 440	5933	
334	334	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,712	1283,29 / 496,25	30,28 / 4,76	25296 / 9782	597 / 94	14917	9185 / 2758	37239	
335	335	Е11-070519-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	4,82	25543,52 / 4297,1	141,15 / 65,46	123120 / 20712	681 / 316	101727	24812 / 11835	159767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
336	336	С1232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88/26Х75/	м	5,304	1663		8821		8821		9527	
											706		
337	337	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,71725	126,37	3,25	217	6	82	90	332	
						75,37	0,45	129	1		25		
338	338	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,71725	204,76	4,79	352	9	192	105	494	
						88,11	0,9	151	2		37		
339	339	Е11-150404-0108 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза//ДЕРЕВЯННЫЙ ПОРУЧЕНЬ/	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	0,6604	508,68	1,2	336	0	117	175	552	
						330,8	0,64	218	0		41		
340	340	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05964	129883,89	9520,12	7746	568	655	7870	16865	
						109373,49	2449,09	6523	146		1249		
341	341	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,05964	929500		55435		55435		59870	Казахстан
											4435		
342	342	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,41542	126,37	3,25	305	8	115	126	466	
						75,37	0,45	182	1		35		
343	343	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,41542	204,76	4,79	495	11	270	148	694	
						88,11	0,9	213	2		51		
344	344	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00108	1159513,89	9520,12	1252	11	1124	143	1507	
						109373,49	2449,09	118	3		112		
345	345	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,055188	126,37	3,25	7	0	3	3	11	
						75,37	0,45	4	0		1		
346	346	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,055188	204,76	4,79	11	0	6	3	15	
						88,11	0,9	5	0		1		
347	347	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство//В15	$м^3$	0,25	33788,7	1812,14	8447	453	7432	610	9782	
						2248,34	431,09	562	108		725		
348	348	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	9,28	14587,89	4385,43	135376	40697	24619	74185	226326	
						7549,52	1046,21	70060	9709		16765		
349	349	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	666,1498263	336		223826		223826		241732	Казахстан
											17906		
350	350	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	3,3384	1614,94	19,32	5391	65	2789	2390	8404	
						760,27	9,51	2538	32		623		
351	351	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27,392	1283,29	30,28	35152	829	20729	12763	51748	
						496,25	4,76	13593	130		3833		
352	352	Е11-070105-0206 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий площадью до 2 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	1904,93	592,51	3810	1185	240	3273	7650	
						1192,41	194,64	2385	389		567		
353	353	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм		0,44	157608		69348		69348		74896	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							5548		
354	354	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	11,9	2501,08	87,39	29763	1040	640	33713	68554	
						2359,93	40,96	28083	487		5078		
355	355	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	11,9	4720		56168		56168		60661	Казахстан
											4493		
356	356	Е11-070519-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	4,82	25543,52	141,15	123120	681	101727	24812	159767	
						4297,1	65,46	20712	316		11835		
357	357	С1232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88/26Х75/	м	5,1	1663		8481		8481		9160	
											679		
358	358	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,71725	126,37	3,25	217	6	82	90	332	
						75,37	0,45	129	1		25		
359	359	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,71725	204,76	4,79	352	9	192	105	494	
						88,11	0,9	151	2		37		
360	360	Е11-150404-0108 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза//ДЕРЕВЯННЫЙ ПОРУЧЕНЬ/	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	0,635	508,68	1,2	323	0	112	168	530	
						330,8	0,64	210	0		39		
361	361	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07242	129883,89	9520,12	9406	689	796	9556	20479	
						109373,49	2449,09	7921	177		1517		
362	362	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,07242	929500		67314		67314		72699	Казахстан
											5385		
363	363	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,93301	126,37	3,25	371	9	140	153	566	
						75,37	0,45	221	1		42		
364	364	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,93301	204,76	4,79	601	14	328	180	843	
						88,11	0,9	258	3		62		
365	365	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка//МН105-2	т стальных элементов	0,0027	1159513,89	9520,12	3131	26	2810	356	3766	
						109373,49	2449,09	295	7		279		
366	366	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00162	1159513,89	9520,12	1878	15	1686	214	2259	
						109373,49	2449,09	177	4		167		
367	367	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,150282	126,37	3,25	19	0	7	8	29	
						75,37	0,45	11	0		2		
368	368	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,150282	204,76	4,79	31	1	17	9	43	
						88,11	0,9	13	0		3		
369	369	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство//В15 В ГРУНТЕ	$м^3$	0,42	33788,7	1812,14	14191	761	12486	1024	16432	
						2248,34	431,09	944	181		1217		
370	370	Е11-061802-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	$м^2$	1,638	3726,86	49,44	6105	81	2053	3628	10512	
						2424,12	9,51	3971	16		779		
371	371	Е11-061802-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	0,36	63089,41	24996,18	22712	8998	9832	5414	30376	
						10781,38	5745,14	3881	2068		2250		
	371.1	212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,3654	26908				9832,18			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
372	372	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,77	14587,89 7549,52	4385,43 1046,21	54996 28462	16533 3944	10002	30137 6811	91944	
373	373	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	270,6233669	336		90929		90929	7274	98203	Казахстан
374	374	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	1,9929	1614,94 760,27	19,32 9,51	3218 1515	39 19	1665	1427 372	5017	
375	375	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,352	1283,29 496,25	30,28 4,76	20984 8115	495 78	12375	7619 2288	30891	
376	376	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	10,8	2501,08 2359,93	87,39 40,96	27012 25487	943 442	581	30597 4609	62218	
377	377	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	10,8	4720		50976		50976	4078	55054	Казахстан
378	378	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1,6	1718,12 590,82	151,88 60,87	2749 945	243 97	1561	980 298	4027	
379	379	Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	1,6	663,05 68,09	22,43 14,32	1061 109	36 23	916	124 95	1280	
380	380	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка//ТРУБА Д.57	т	0,0108	130910,27 101054,8	27902,48 12196,23	1414 1091	302 132	21	1113 202	2729	
381	381	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,7	1801		4863		4863	389	5252	Казахстан
382	382	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,4698	126,37 75,37	3,25 0,45	59 35	1 0	22	25 7	91	
383	383	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4698	204,76 88,11	4,79 0,9	96 41	2 0	53	29 10	135	
384	384	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ДРЕНАЖ/	$м^3$ основания	1	10512,72 1551,76	2889,91 1321,08	10513 1552	2890 1321	6071	2672 1055	14240	
385	385	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,03	14587,89 7549,52	4385,43 1046,21	102553 53073	30830 7355	18650	56198 12700	171451	
386	386	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	504,6372068	336		169558		169558	13565	183123	Казахстан
387	387	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	7,03	1614,94 760,27	19,32 9,51	11353 5345	136 67	5873	5033 1311	17697	
388	388	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	29,6	1283,29 496,25	30,28 4,76	37985 14689	896 141	22400	13792 4142	55919	
389	389	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	89,5	449 123,87	51,24 19,8	40186 11086	4586 1772	24513	12087 4181	56454	
390	390	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство		8,95	31907,82	1812,14	285575	16218	249234	21823	331990	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		2248,34	431,09	20123	3858		24592		
391	391	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	13,2	37088,92	11,19	489574	148	405953	78465	613482	
						6323,75	0	83474	0		45443		
392	392	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,26107	26759,73	2279,78	6986	595	11	6059	14089	
						24437,95	1066,44	6380	278		1044		
393	393	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,26107	331233		86475		86475		93393	
											6918		
394	394	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	88,3333333	1713,69	151,88	151376	13416	85771	54112	221927	
						590,82	60,87	52189	5377		16439		
395	395	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,04892	101992,66	3666,26	4989	179	273	3160	8801	
						92745,18	859,28	4537	42		652		
396	396	С1222-509-0701	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,04892	977889		47838		47838		51665	Казахстан
											3827		
397	397	С ССЦ РК 8.04.08-2021 табл.7 п.10	**Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм**	т	0,04892	127444		6235		6235		6734	
											499		
398	398	Е11-061301-0301 Кзтр и Кэм=1,12	**Лотки в сооружениях. Устройство**	$м^3$	0,35	117948,8	11037,89	41282	3863	14760	22139	68495	
						64740,03	4769,21	22659	1669		5074		
399	399	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00682	376202		2566		2566		2771	
											205		
400	400	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01981	349794		6929		6929		7483	
											554		
401	401	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД1/**	т	0,03856	1141692,37	2155,41	44024	83	39054	4483	52387	
						126736,96	1008,71	4887	39		3880		
	401.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0386	1012800				39053,57			Казахстан 100%
402	402	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00175	1447609,17	2155,41	2533	4	1772	691	3482	
						432653,76	1008,71	757	2		258		
	402.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0018	1012800				1772,4			Казахстан 100%
403	403	С1241-102-0217	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм**	м	0,13	5822		757		757		818	
											61		
404	404	С ССЦ РК 8.04.08-2021 табл.7 п.10	**Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм**	т	0,03856	127444		4914		4914		5307	
											393		
405	405	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,03775	7791		294		294		318	
											24		
			Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									114581784	
			ИТОГО:					89385844	5566592	66701371	16708400	114581787	
								16259446	1480650		8487540		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**2979126**					
			Итого с временными									**117560909**	
			Зимние удорожания			**1,7 %**		**1998535**					
			Итого с зимними удорожаниями									**119559444**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2391189**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**121950633**	
			Понижающий коэффициент подрядчика		*к=*	***0,5***						***60975316,5***	
			НДС			**12 %**		**7317037,98**					
			Итого с НДС									**68 292 354,48**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Etis Art Servis", БИН 990740013427
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мажит К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Каскуратов Б.К. аттестат № KZ73VJE00030505 от 15.09.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Концерн АЙ-СУ" Батырбеков Е.К. KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агро Даму", БИН 101140016373
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букеев Р.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)