Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития РК от 28.03.2023 №183

Декларация о соответствии

"28" 06 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Универсал СтройСервис», в лице директора Момбеков Ж.А Туркестанская область, Казыгуртский район,Турбатский сельский округ, село Турбат, улица Каржан, здание 55
наименование организации, юридический адрес в лице (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство уличного освещения по адресу: ст.Сурган, ул.Новая Есильского района, Акмолинской области»,
Казахстан, Акмолинская область, Есильский район, ст.Сурган, ул.Новая»
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Есильского района Акмолинской области" Бирюков Александр Александрович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Construction Group «SAMRUK» ГСЛ №20012903 от 04.09.2020г., ТОО «ParCoS» ГСЛ №04284 от 21.04.2023 г, ТОО "РАДОМ АЛМАТЫ" ГСЛ №01748 от 09.08.2018г., ТОО «Expo Nova Story» ГСЛ №17062369 от 20.06.2017г., ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» ГСЛ №001599 от 18.04.2011г., ТОО «IT-Invest company» ГСЛ №20004063 от 19.08.2020 г, ТОО "ЛидерСтройПроект-2002" №002196 от 08.08.2018г., ТОО "Гранд Тауэр Сервис" ГСЛ № 07436 от 15.03.2023г
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПроектСтрой-SNN», 16016604, 31.10.2016 г., Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Аппарат акима Бузулукского сельского округа Есильского района Акмолинской области", No 81 от 29.11.2022 года и Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) выдано от 29.11.2022, Частная, Нургожин Ж.М., 87021141065, KZ52VJE00072108, 87021141065, ТОО «IExpert»;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

					очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Участок расположен в районе : Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район, Бузулукский с.о., с.Сурган. Данным проектом предусматривается «Строительство уличного освещения по адресу: ст. Сурган, ул.Новая Есильского района, Акмолинской области»;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «26» 05 2023 г.;

месяц, год

окончание работ «28» 06 2023 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один)

фактически, месяц: 1 (один)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии): выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «ДРЭК» ЕРЭС, Карыскаев Н.Н.

«28» 06. 2023г

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается): не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не предусмотрено

Акимат Сурганского сельского округа Есильского района «28» июня 2023 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «УниверсалСтройСервис» считает, объект «Строительство уличного освещения по адресу: ст. Сурган, ул.Новая Есильского района, Акмолинской области»

наименование объекта (комплекса)

Готовым к приёмке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Момбеков Жанболат Аскарович

«28» 06 2023 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)