Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK" г.Шымкент, АСАНБАЯ АСКАРОВА, 34Б.БИН 140240015677**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН 040940024224**

название объекта **"Түркістан облысы, Жетысай ауданы, М.Әуезов көшесі, №159 мекен жайда орналасқан Пайдаланудағы ғимарат және халыққа қызымет көрсету орнын ғимараты." Жаңадан салу.**

Договор подряда (контракт) **№ 104** от **15.11.2022г**

Акт выполненных работ

за февраль 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,03	24107,65	1651,33	24830,90	1700,90	21144,70	2152,90	29142,50	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,50174	1927,48	369,48	1985,30	380,60		2158,70		
2	2	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,8625	33760,04	2983,17	62878,08	5556,17	45207,08	12101,38	80977,81	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,2414	6504,62	635,35	12114,85	1183,35		5998,35		
3	3	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2022**	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм**	м2 поверхности	3,1	1379,04	17,44	4275,00	54,10	2200,30	1902,80	6672,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,278936	651,84	8,15	2020,70	25,30		494,20		
4	4	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15	1208,66	28,22	18129,90	423,30	11325,40	5991,40	26051,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,4344	425,41	4,08	6381,20	61,20		1929,70		
			Итого по разделу 1: Фундаменты					**110113,88**	**7734,48**	**79877,48**	**22148,48**	**142843,31**	
								22502,05	**1650,45**	**0,00**	**10580,95**		
			Раздел 2: Стены										
5	5	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,2296	18511,52	4387,77	59784,80	14170,80	13865,60	32807,00	99999,10	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,976987	9830,47	1092,35	31748,50	3527,90		7407,30		
6	6	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2022**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	22,96645	446,31	0,00	10250,20	0,00		9532,60	21365,40	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,432025	446,31	0,00	10250,20	0,00		1582,60		
			Итого по разделу 2: Стены					**70035,00**	**14170,80**	**13865,60**	**42339,60**	**121364,50**	
								41998,70	**3527,90**	**0,00**	**8989,90**		
			Раздел 3: Рамы										
7	7	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,45	40092,61	6971,04	58134,30	10108,00	35040,80	13851,30	77744,40	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,9083	8955,47	1541,93	12985,40	2235,80		5758,80		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,86	79897,87	9304,65	68712,15	8002,00	39163,50	21147,35	97048,25	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,37472	25054,27	1967,63	21546,65	1692,15		7188,75		
9	9	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м3	0,93	74601,11	6491,54	69379,00	6037,10	42144,90	20453,50	97019,10	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,15764	22792,43	1375,71	21197,00	1279,40		7186,60		
			Итого по разделу 3: Рамы					196225,45	24147,10	116349,20	55452,15	271811,75	
								55729,05	5207,35	0,00	20134,15		
			Раздел 4: Покрытие										
10	10	1112-0101-0720 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB**	м2 кровли	39,4	174,16	1,08	6861,90	42,60	3335,20	3218,10	10886,40	
		003-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,44674	88,43	0,35	3484,20	13,80		806,40		
11	11	1112-0101-0719 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию**	м2 кровли	19,7	1305,83	14,30	25724,85	281,75	1060,65	22541,75	52127,95	
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,123037	1237,69	6,06	24382,50	119,40		3861,35		
			Итого по разделу 4: Покрытие					32586,75	324,35	4395,85	25759,85	63014,35	
								27866,70	133,20	0,00	4667,75		
			Раздел 9: Водопровод В1										
12	30	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4,2	2249,90	22,40	9449,60	94,10	49,00	9121,40	20056,70	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,931909	2215,83	0,24	9306,50	1,00		1485,70		
13	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	42	126,41	1,54	5309,00	65,00	18,00	5121,00	11264,00	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,188368	124,43	0,00	5226,00	0,00		834,00		
14	32	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,042	90281,17	0,00	3792,00	0,00	101,00	3654,00	8042,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,33604	87879,60	0,00	3691,00	0,00		596,00		
			Итого по разделу 9: Водопровод В1					18550,60	159,10	168,00	17896,40	39362,70	
								18223,50	1,00	0,00	2915,70		
			ИТОГО по акту					427511,68	46535,83	214656,13	163596,48	638396,61	
								166320,00	10519,90	0,00	47288,45		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			5745,57					
			Итого с временными									644142,18	
			НДС	%	12,00			30918,82				*257656,87*	
			Итого с НДС									288575,70	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байкабаев Е. К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**