Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK" г.Шымкент, АСАНБАЯ АСКАРОВА, 34Б.БИН 140240015677**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН 040940024224**

название объекта **«Түркістан облысы, Жетісай ауданы. Ш.Ділдәбеков а/о, Сайлау е/м, Нұртазаұлы Қарақбай көшесі, №1 "Г" мекен жайдаорналасқан.Шағын кәсіпкерлік үшін ғимарат.**

Договор подряда (контракт) **№ 120** от **01.09.2023г**

Акт выполненных работ

октябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,82	24107,65	1651,33	19768,30	1354,10	16833,60	1714,00	23200,90	
						1927,48	369,48	1580,50	303,00		1718,60		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,19556								
2	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	5,43	33760,04	2983,17	183317,00	16198,70	131798,30	35280,80	236085,60	
						6504,62	635,35	35320,10	3450,00		17487,80		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,11184								
3	3	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм**	м2 поверхности	3,46	1379,04	17,44	4771,50	60,30	2455,80	2123,70	7446,80	
						651,84	8,15	2255,40	28,20		551,60		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,427458								
			Итого по разделу 1: Фундаменты					207856,80	17613,10	151087,70	39118,50	266733,30	
								39156,00	3781,20	0,00	19758,00		
			Раздел 3: Рамы										
4	6	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,42	40092,61	6971,04	16838,90	2927,80	10149,80	4012,10	22519,10	
						8955,47	1541,93	3761,30	647,60		1668,10		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,29068								
5	7	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,53	79897,87	9304,65	42345,90	4931,40	24135,60	13032,70	59808,90	
						25054,27	1967,63	13278,80	1042,80		4430,30		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,24256								
6	8	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м3	0,31	74601,11	6491,54	23126,30	2012,40	14048,30	6817,80	32339,60	
						22792,43	1375,71	7065,70	426,50		2395,50		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,38588								
			Итого по разделу 3: Рамы					82311,10	9871,60	48333,70	23862,60	114667,60	
								24105,80	2116,90	0,00	8493,90		
			Раздел 4: Покрытие										
7	9	1112-0101-0720 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основании из плит OSB**	м2 кровли	40,2	174,16	1,08	7001,20	43,40	3402,90	3283,50	11107,50	
						88,43	0,35	3554,90	14,10		822,80		
		003-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,49642								
			Итого по разделу 4: Покрытие					7001,20	43,40	3402,90	3283,50	11107,50	
								3554,90	14,10	0,00	822,80		
			Раздел 5: Полы										
8	11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,3	961,57	35,52	21443,00	792,10	9314,90	11093,30	35139,20	
						508,34	20,87	11336,00	465,40		2602,90		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,256352								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	22,3	116,51	6,07	2598,20	135,30	2322,80	204,00	3026,40	
						6,28	3,45	140,10	76,90		224,20		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,102045								
10	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,3	961,57	35,52	21443,00	792,10	9314,90	11093,30	35139,20	
						508,34	20,87	11336,00	465,40		2602,90		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,256352								
11	15	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	22,3	2618,70	193,82	58397,00	4322,20	19216,80	34613,70	100451,60	
						1563,14	88,12	34858,00	1965,10		7440,90		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,835693								
			Итого по разделу 5: Полы					103881,20	6041,70	40169,40	57004,30	173756,40	
								57670,10	2972,80	0,00	12870,90		
			Раздел 6: Проемы										
12	16	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	6,17	3044,97	246,69	18787,40	1522,10	8331,50	8740,10	29729,70	
						1447,95	125,99	8933,80	777,40		2202,20		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,440829								
13	17	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	4,08	1532,87	7,63	6254,10	31,20	4747,70	1341,50	8203,20	
						361,58	3,74	1475,30	15,30		607,60		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,933716								
14	18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,74	5657,70	21,20	4186,70	15,70	2943,60	1132,90	5745,20	
						1658,62	5,50	1227,40	4,10		425,60		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,776822								
15	19	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	0,42	4294,45	67,85	1803,70	28,50	276,80	1042,80	3074,20	
						3567,65	30,65	1498,40	12,90		227,70		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,912552								
16	20	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	3,6	2486,48	120,16	8951,30	432,60	2292,30	5774,30	15903,60	
						1729,56	52,64	6226,40	189,50		1178,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,791966								
			Итого по разделу 6: Проемы					39983,20	2030,10	18591,90	18031,60	62655,90	
								19361,30	999,20	0,00	4641,10		
			Раздел 7: Внутренняя отделка										
17	21	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	9,25	3934,31	20,18	36392,35	186,65	18953,25	15597,20	56148,70	
						1865,13	8,41	17252,45	77,80		4159,15		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,769221								
18	22	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	18,5	964,02	2,37	17834,50	43,90	3574,80	11384,70	31556,70	
						768,42	0,81	14215,90	15,00		2337,50		
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,915336								
19	23	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	18,5	1158,30	7,24	21428,50	133,90	5230,00	12903,10	37078,10	
						868,36	3,47	16064,60	64,20		2746,50		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,4276								
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					75655,35	364,45	27758,05	39885,00	124783,50	
								47532,95	157,00	0,00	9243,15		
			Раздел 9: Водопровод В1										
20	29	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		4,2	2249,90	22,40	9449,60	94,10	49,00	9121,40	20056,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		**2215,83**	**0,24**	**9306,50**	**1,00**		**1485,70**		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,931909								
21	30	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**42**	**126,41**	**1,54**	**5309,00**	**65,00**	**18,00**	**5121,00**	**11264,00**	
				м трубопровода		**124,43**	**0,00**	**5226,00**	**0,00**		**834,00**		
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,188368								
22	31	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		**0,042**	**90281,17**	**0,00**	**3792,00**	**0,00**	**101,00**	**3654,00**	**8042,00**	
				км трубопровода		**87879,60**	**0,00**	**3691,00**	**0,00**		**596,00**		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,33604								
			Итого по разделу 9: Водопровод В1					**18550,60**	**159,10**	**168,00**	**17896,40**	**39362,70**	
								18223,50	**1,00**	**0,00**	**2915,70**		
			Раздел 10: Канализация К1										
23	32	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		**3,8**	**1194,39**	**1,97**	**4538,70**	**7,40**	**7,60**	**4435,60**	**9692,20**	
				м трубопровода		**1190,43**	**0,67**	**4523,60**	**2,50**		**717,90**		
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,307968								
24	34	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2022**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		**1,5**	**4222,18**	**126,82**	**6333,50**	**190,50**	**403,00**	**5720,50**	**13018,50**	
				комплект		**3826,84**	**64,54**	**5740,50**	**97,00**		**964,50**		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,042								
			Итого по разделу 10: Канализация К1					**10872,20**	**197,90**	**410,60**	**10156,10**	**22710,70**	
								10264,10	**99,50**	**0,00**	**1682,40**		
			Раздел 11: Отопление										
25	36	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2022**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		**12**	**994,23**	**20,07**	**11930,50**	**241,00**		**11550,00**	**25359,00**	
				кВт		**974,16**	**7,98**	**11690,00**	**96,00**		**1878,50**		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,860256								
26	37	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**6,8**	**1821,19**	**18,56**	**12384,10**	**126,20**	**79,40**	**11936,60**	**26266,40**	
				м трубопровода		**1790,96**	**0,24**	**12178,50**	**1,60**		**1945,70**		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,453907								
			Итого по разделу 11: Отопление					**24314,60**	**367,20**	**79,40**	**23486,60**	**51625,40**	
								23868,50	**97,60**	**0,00**	**3824,20**		
			ИТОГО по акту					**570426,25**	**36688,55**	**290001,65**	**232724,60**	**867403,00**	
								243737,15	**10239,30**	**0,00**	**64252,15**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**0,90**			**7806,63**					
			Итого с временными									**875209,63**	
												350083,85	
			НДС	**%**	**12,00**			**42010,06**					
			Итого с НДС									**392093,91**	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Балысбаев Е. К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**