Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK" г.Шымкент, АСАНБАЯ АСКАРОВА, 34Б.БИН 140240015677**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН 040940024224**

название объекта **«Туркістан облысы, Мактаарал ауданы, Мырзакент кенті, С.Кожанов көшесі, №2/8 мекен жайда ораналаскан тойхана ғимараты».**

Объект :

Договор подряда (контракт) **№ 90** от **01.09.2022 г**

Акт выполненных работ

за февраль 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Р Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,25	24107,65	1651,33	78349,80	5366,80	66718,70	6793,20	91954,40	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,7385	1927,48	369,48	6264,30	1200,80		6811,40		
2	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,46	33760,04	2983,17	49289,70	4355,40	35437,50	9486,20	63478,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,67648	6504,62	635,35	9496,80	927,60		4702,10		
3	3	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм**	м2 поверхности	6,2	1379,04	17,44	8550,10	108,10	4400,50	3805,50	13344,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,557872	651,84	8,15	4041,40	50,50		988,40		
			Итого по разделу 1: Р Фундаменты					136189,60	9830,30	106556,70	20084,90	168776,40	
								19802,50	2178,90	0,00	12501,90		
			Раздел 2: Стены										
4	5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,2	18511,52	4387,77	59236,90	14040,80	13738,50	32506,30	99082,70	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,803059	9830,47	1092,35	31457,50	3495,50		7339,50		
5	6	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	55,5	446,31	0,00	24770,20	0,00		23036,30	51631,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,12686	446,31	0,00	24770,20	0,00		3824,50		
			Итого по разделу 2: Стены					84007,10	14040,80	13738,50	55542,60	150713,70	
								56227,70	3495,50	0,00	11164,00		
			Раздел 4: Покрытие										
6	11	1107-0504-0108 РСНБ РК 2022	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	6,8	4629,03	2152,15	31477,40	14634,60	1042,90	22563,60	58364,30	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,10656	2323,51	488,50	15799,90	3321,80		4323,30		
			Итого по разделу 4: Покрытие					31477,40	14634,60	1042,90	22563,60	58364,30	
								15799,90	3321,80	0,00	4323,30		
			Раздел 5: Полы										
7	13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	114,4	116,51	6,07	13328,90	694,40	11915,90	1046,50	15525,40	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,523494	6,28	3,45	718,60	394,70		1150,00		
8	14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,362	23076,30	2074,96	8353,60	751,10	15,20	7205,60	16803,90	
						20959,34	914,22	7587,30	330,90		1244,70		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,535136								
9	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**114,4**	**961,57**	**35,52**	**110003,80**	**4063,50**	**47786,00**	**56909,30**	**180266,10**	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные			**508,34**	**20,87**	**58154,30**	**2387,50**		**13353,00**		
			Итого по разделу 5: Полы	чел.-ч	42,355456								
								131686,30	**5509,00**	**59717,10**	**65161,40**	**212595,40**	
								66460,20	**3113,10**	**0,00**	**15747,70**		
			Раздел 9: Кровля										
10	34	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,3**	**545,61**	**18,34**	**11075,80**	**372,30**	**8205,30**	**2386,50**	**14539,30**	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные			**123,07**	**4,72**	**2498,20**	**95,80**		**1077,00**		
				чел.-ч	1,521526								
11	39	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,084**	**180135,81**	**1964,04**	**15131,40**	**164,90**	**12604,00**	**2191,50**	**18708,70**	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			**28123,85**	**864,72**	**2362,40**	**72,60**		**1385,80**		
				чел.-ч	1,251936								
12	40	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,764**	**10215,92**	**62,77**	**18020,90**	**110,70**	**12029,10**	**5337,30**	**25226,90**	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			**3333,92**	**27,95**	**5881,00**	**49,30**		**1868,70**		
			Итого по разделу 9: Кровля	чел.-ч	3,581626								
								44228,10	**647,90**	**32838,40**	**9915,30**	**58474,90**	
								10741,60	**217,70**	**0,00**	**4331,50**		
			Раздел 11: Водопровод В1										
13	47	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**6,8**	**2249,90**	**22,40**	**15299,30**	**152,30**	**79,40**	**14767,90**	**32472,60**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем			**2215,83**	**0,24**	**15067,70**	**1,60**		**2405,40**		
				чел.-ч	7,984995								
14	48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**68**	**126,41**	**1,54**	**8596,00**	**105,00**	**30,00**	**8292,00**	**18239,00**	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем			**124,43**	**0,00**	**8461,00**	**0,00**		**1351,00**		
				чел.-ч	3,543072								
15	49	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,068**	**90281,17**	**0,00**	**6139,00**	**0,00**	**163,00**	**5916,00**	**13019,00**	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем			**87879,60**	**0,00**	**5976,00**	**0,00**		**964,00**		
			Итого по разделу 11: Водопровод В1	чел.-ч	3,78216								
								30034,30	**257,30**	**272,40**	**28975,90**	**63730,60**	
								29504,70	**1,60**	**0,00**	**4720,40**		
			ИТОГО по акту										
								457622,80	**44919,90**	**214166,00**	**202243,70**	**712655,30**	
								198536,60	**12328,60**	**0,00**	**52788,80**		
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными	**%**	**0,90**			**6413,90**					
												719069,20	
			НДС										
			Итого с НДС	**%**	**12,00**			**34515,32**				*287627,68*	
												322143,00	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Молбеков Ж.А.**