ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КазТехЭнергоСтрой»
инд 120008, г.Кызылорда
ул.Жалантос Бахадура № 2

Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Субподрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
Объект: "Строительство инжинерно-коммунальной инфраструктуры жилого сектора на территории Енбек в г. Кызылора.

Приложение 2
к приказу И.О. министра индустрии
инфраструктурного развития
Ресьублики Казхастан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №2
о стоимость выполненых работ за март месяц 2023 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			организационно прововая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№142 от	29,11,2022 года					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат, тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из группы 1						
			из них		стоимость прочих затрат., не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретения материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство инжинерно-коммунальной инфраструктуры жилого сектора на терретории Енбек в г. Кызылора.	10 236 931,00	3 332 691,00						363 787,00	3 696 478,00
	3696478 (Три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) тенге 00 тиын, в т.ч. НДС								

Подрядчик
ТОО "Теплоэнергострой"
Директор _____Алимкулов А.Б.

Субподрядчик
ТОО"КазТехЭнергоСтрой"
Директор_____Абдреев Н.Р.

Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**
Субподрядчик: **ТОО"КазТехЭнергоСтрой"**
объект: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора на территории Енбек в г.Кызылорда"**
Договор: **№142 от 29.12.2022года**

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КазТехЭнергоСтрой»
инд 120008, г.Кызылорда
ул.Жалантос Бахадура № 2

Форма 2В

АКТ №2

выполненных работ за Март месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на III квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтажные работы										
1	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	14		3325,95 1113,75	2212,20 1000,12	46563 15592	30971 14002	--	23675 5619	75857
2	1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	14		3035,07 1535,43	1499,64 613,36	42491 21496	20995 8587	--	24066 5325	71882
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
		Заземление										
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	124,64		51,86 --	51,86 20,56	6464 --	6464 2563	--	1845 665	8974
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	124,64		972,00 972,00	-- --	121150 121150	-- --	--	87228 16670	225048
		РАЗДЕЛ 3 .Строительство ВЛЗ-1 0										
Кабельно-проводниковая продукция												
5	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,6871660		128138,13 62228,80	63130,22 22649,44	88052 42761	43381 15564	1909	46660 10777	145489
Оборудование на напряжение выше 1000В												
7	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	15		10400,09 4985,76	5179,33 1600,72	156001 74786	77690 24011	3525	79038 18803	253842
9	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	5		16350,13 11745,86	4479,78 1916,93	81751 58729	22399 9585	623	54651 10912	147314
17	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	95,42		678,65 231,84	22,44 6,90	64757 22122	2141 658	40494	16402 6493	87652

РАЗДЕЛ 4 . Строительство ВЛИ-0 ,4 к В											
Кабельно-проводниковая конструкция											
74	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	3,1392	188249,24 47653,06	27818,28 11127,07	590943 149590	87326 34930	354027	147616 59085	797643
Железобетонные элементы											
78	1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	68	3255,19 1498,75	1756,44 730,86	221353 101915	119437 49698	--	121291 27411	370055
Строительство КП-0,4 кВ											
113	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	160	425,74 179,52	180,70 60,66	68118 28723	28912 9706	10483	27669 7663	103450
115	1308-0201-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	10	41579,15 22440,00	875,10 363,30	415792 224400	8751 3633	182641	164184 46398	626374

Итого по смете:			**2 913 580**
Итого по акту выполненных работ	**Тенге**		**2 913 580**
Оборудование	**Тенге**		**0**
Временные здания и сооружения (1,3%)	**Тенге**		**37 877**
Итого	**Тенге**		**2 951 457**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,7%)	**Тенге**		**20 660**
Итого	**Тенге**		**2 972 117**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		**59 442**
Итого	**Тенге**		**3 031 559**
Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**		**363 787**
Итого	**Тенге**		**3 395 346**
Итоговая договорная цена со скидкой	**Тенге**	1,089	**3 696 478**

Подрядчик:
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор_____Алимкулов А.Б.

Субподрядчик:
ТОО"КазТехЭнергоСтрой"

Директор_____Абдреев Н.Р.