ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КазТехЭнергоСтрой»
инд 120008, г.Кызылорда
ул.Жалантос Бахадура № 2

Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Субподрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
Объект: "Строительство инжинерно-коммунальной инфраструктуры жилого сектора на территории Енбек в г. Кызылора.

Приложение 2
к приказу И.О. министра индустрии
инфраструктурного развития
Ресьублики Казхастан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №3
о стоимость выполненых работ за март месяц 2023 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			организационно прововая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№142 от	29,11,2022 года					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат, тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из группы 1						
			из них		стоимость прочих затрат., не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретения материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство инжинерно-коммунальной инфраструктуры жилого сектора на терретории Енбек в г. Кызылора.	17 000,00	6 097 485,00						665 584,00	6 763 069,00
	6763069 (Щесть миллионов семьсот шестьдесят три тысячи шестьдесят девять) тенге 00 тиын, в т.ч. НДС								

Подрядчик
ТОО "Теплоэнергострой"
Директор _____Алимкулов А.Б.

Субподрядчик
ТОО"КазТехЭнергоСтрой"
Директор_____Абдреев Н.Р.

ЖШС / ТОО «КазТехЭнергоСтрой» БСН/БИН 050340009449

Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**
Субподрядчик: **ТОО"КазТехЭнергоСтрой"**
объект: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора на территории Енбек в г.Кызылорда"**
Договор: **№142 от 29.12.2022года**

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КазТехЭнергоСтрой»
120008, г. Кызылорда
ул.Жалантос Бахадура № 2

Форма 2В

АКТ №3

выполненных работ за Март месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на III квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Р АЗД ЕЛ 4 . Стро и тельство ВЛИ-0 ,4 к В										
Кабельно-проводниковая конструкция												
74	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,0030		188249,24 47653,06	27818,28 11127,07	565 143	83 33	338	141 56	762
89	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	48		678,65 231,84	22,44 6,90	32575 11128	1077 331	20370	8251 3266	44092
		Установка КТПН										
119	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	4		13576,42 3903,00	8311,42 3759,00	54306 15612	33246 15036	5448	24518 6306	85130
120	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	4		38823,92 18452,50	9684,46 3630,83	155296 73810	38738 14523	42748	70667 18077	244040
		Р АЗД ЕЛ 5 . Ответвлен и я к вво да м в з да н и я										
135	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2** *НР - 80%; СП - 8%*	ответвление	129,5		2869,43 2131,25	577,48 254,32	371591 275997	74784 32935	20811	247145 49499	668235
137	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	259		4620,24 3108,00	1413,88 583,43	1196642 804972	366195 151108	25475	688378 150802	2035821
		Р АЗД ЕЛ 6 .За з емлен и е										
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН										
139	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4		4549,64 1014,30	166,46 50,86	18199 4057	665 203	13477	3068 1701	22968
140	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	128		903,32 202,86	24,67 7,99	115625 25966	3158 1023	86501	19432 10805	145861
		Заземление ВЛИ-0,4 кВ										

141	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	4549,64 1014,30	166,46 50,86	22748 5072	832 254	16844	3835 2127	28709
142	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	128	903,32 202,86	24,67 7,99	115625 25966	3158 1023	86501	19432 10805	145861
				Заземление ВЛ-10 кВ							
143	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	1232	903,32 202,86	24,67 7,99	1112890 249924	30394 9844	832572	187032 103994	1403916
144	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	88	4549,64 1014,30	166,46 50,86	400368 89258	14649 4476	296461	67489 37429	505285
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								

Итого по акту выполненных работ	Тенге	5 330 680
Оборудование	Тенге	0
Временные здания и сооружения (1,3%)	Тенге	69 299
Итого	Тенге	5 399 979
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,7%)	Тенге	37 800
Итого	Тенге	5 437 779
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	108 756
Итого	Тенге	5 546 534
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	665 584
Итого	Тенге	6 212 118
Итоговая договорная цена со скидкой	Тенге	6 763 069

Подрядчик:
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор_____Алимкулов А.Б.

Субподрядчик:
ТОО"КазТехЭнергоСтрой"

Директор_____Абдреев Н.Р.