Генподрядчик : ТОО "Компания Сырым Блеке"

Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"

Стройка : Привязка к зданию для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВД, ДВДТ на 75 человек в климатических районах IVA и IVГ с сейсмической активностью 7 баллов и выше.

Договор подряда (контракт) №1/22 от 1.12.2022г.

## Акт выполненных работ

### за декабрь месяц 2022 года

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.Локальная смета №02-01-01. Служебный корпус. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>НР - 72%, СП - 9% | м3 грунта | 3899,6 | | 257,29<br>13,26 | 244,03<br>58,71 | 1003328<br>51709 | 951620<br>228946 | – | 202071<br>96432 | 1301831 |
| 2 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котловане, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72%, СП - 9% | м3 грунта | 120,7 | | 3118,85<br>3118,85 | –<br>– | 376445<br>376445 | --<br>-- | – | 271040<br>51799 | 699284 |
| 3 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>НР - 72%, СП - 9% | м3 грунта | 49,2 | | 257,29<br>13,26 | 244,03<br>58,71 | 12659<br>652 | 12007<br>2889 | – | 2549<br>1217 | 16425 |
| 4 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котловане, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72%, СП - 9% | м3 грунта | 1,5 | | 3118,85<br>3118,85 | –<br>– | 4678<br>4678 | --<br>-- | – | 3368<br>644 | 8690 |
| 5 | Е11-010104-0406<br>1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3<br>НР - 72%, СП - 9% | м3 грунта | 1276,1 | | 20,70<br>– | 20,70<br>8,02 | 26415<br>-- | 26415<br>10234 | – | 7369<br>2703 | 36486 |
| 6 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72%, СП - 9% | м3 уплотненного грунта | 1276,1 | | 187,07<br>98,04 | 89,03<br>40,50 | 238720<br>125109 | 113611<br>51682 | – | 127289<br>29281 | 395290 |
| 7 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой<br>НР - 72%, СП - 9% | м3 уплотненного грунта | 1276,1 | | 81,23<br>9,27 | 69,06<br>15,81 | 103658<br>11829 | 88127<br>20175 | 3702 | 23043<br>10136 | 136837 |
| 8 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3<br>НР - 72%, СП - 9% | м3 грунта | 319 | | 1203,95<br>1203,95 | –<br>– | 384060<br>384060 | --<br>-- | – | 276523<br>52847 | 713430 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-010102-0309<br>1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта)<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 2475,9 | 266,29<br>11,71 | 254,46<br>69,14 | 659307<br>28993 | 630018<br>171184 | 296 | 144127<br>64275 | 867709 |
| 10 | С341-020102-0217<br>4102-0102-0217 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км<br>СП - 8% | т·км | 4828,005 | 25,00<br>-- | -- | 120700<br>-- | --<br>-- | | --<br>9656 | 130356 |
| 11 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 2475,9 | 16,90<br>2,47 | 14,38<br>5,57 | 41843<br>6115 | 35604<br>13791 | 124 | 14332<br>4494 | 60670 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2971813<br>989590 | 1857402<br>498901 | 4122<br>-- | 1071711<br>323484 | 4367008 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2971813 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4122 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1488491 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 120700 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1071711 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 323484 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4367008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1488491 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4367008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1488491 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и стены подвала** | | | | | | | | | |
| | | **Фундаменты ленточные Флм-1-Флм-3** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>НР - 94%, СП - 8% | м3 | 11,88 | 15881,85<br>1225,80 | 1091,24<br>234,96 | 188676<br>14563 | 12964<br>2791 | 161149 | 15792<br>16357 | 220825 |
| 13 | Е11-060101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство<br>НР - 94%, СП - 8% | м3 | 104,95 | 21273,17<br>3118,92 | 1334,27<br>295,19 | 2232619<br>327331 | 140031<br>30980 | 1765257 | 326063<br>204695 | 2763376 |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>НР - 94%, СП - 8% | т | 0,94434 | 19590,23<br>18314,80 | 987,43<br>314,84 | 18500<br>17295 | 932<br>297 | 273 | 16009<br>2761 | 37270 |
| 15 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,94434 | 225938,00<br>-- | --<br>-- | 213362<br>-- | --<br>-- | 213362 | --<br>17069 | 230431 |
| 16 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 1,155 | 214611,00<br>-- | --<br>-- | 247876<br>-- | --<br>-- | 247876 | --<br>19830 | 267706 |
| | | **Фундамент ФМ-1-42 шт** | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>НР - 94%, СП - 8% | м3 | 28,14 | 15881,85<br>1225,80 | 1091,24<br>234,96 | 446915<br>34494 | 30708<br>6612 | 381713 | 37406<br>38746 | 523067 |
| 18 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство<br>НР - 94%, СП - 8% | м3 | 354,9 | 26528,52<br>6878,90 | 1909,37<br>422,26 | 9414972<br>2441322 | 677635<br>149860 | 6296015 | 2357975<br>941836 | 12714783 |
| 19 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 3,34656 | 19590,23 | 987,43 | 65560 | 3305 | 963 | 56734 | 132078 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 18314,80 | 314,84 | 61292 | 1054 | | 9784 | |
| 20 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,34656 | 225938,00 | -- | 756115 | -- | 756115 | -- | 816604 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 60489 | |
| | | **Фундамент ФМ-2-10 шт** | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 8,3 | 15881,85 | 1091,24 | 131819 | 9057 | 112588 | 11033 | 154280 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 1225,80 | 234,96 | 10174 | 1950 | | 11428 | |
| 22 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 43,2 | 26528,52 | 1909,37 | 1146032 | 82485 | 766379 | 287023 | 1547700 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 6878,90 | 422,26 | 297168 | 18242 | | 114644 | |
| 23 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 1,0403 | 19590,23 | 987,43 | 20380 | 1028 | 299 | 17636 | 41057 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 18314,80 | 314,84 | 19053 | 328 | | 3041 | |
| 24 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0403 | 225938,00 | -- | 235043 | -- | 235043 | -- | 253846 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18803 | |
| | | **СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-070501-0101<br>1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 94 | 1857,09 | 1019,93 | 174566 | 95873 | 41995 | 71090 | 265308 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 390,40 | 250,51 | 36698 | 23548 | | 19652 | |
| 26 | Е11-070501-0102<br>1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 163 | 2127,05 | 1000,11 | 346709 | 163018 | 110087 | 134099 | 519273 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 451,56 | 245,64 | 73604 | 40039 | | 38465 | |
| 27 | Е11-070501-0103<br>1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 22 | 2733,48 | 1274,01 | 60137 | 28028 | 16992 | 25962 | 92986 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 687,14 | 312,92 | 15117 | 6884 | | 6888 | |
| 28 | Е11-070501-0104<br>1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 40 | 4438,68 | 2234,48 | 177547 | 89379 | 46301 | 75308 | 273083 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 1046,68 | 548,82 | 41867 | 21953 | | 20228 | |
| 29 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 47,999 | 19786,00 | -- | 949708 | -- | 949708 | -- | 1025685 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 75977 | |
| 30 | С121-041201-9907<br>2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 21,492 | 19103,00 | -- | 410562 | -- | 410562 | -- | 443407 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 32845 | |
| 31 | С121-041201-9911<br>2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 44,546 | 18298,00 | -- | 815103 | -- | 815103 | -- | 880311 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 65208 | |
| 32 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 6 | 2246,11 | 1296,65 | 13477 | 7780 | 195 | 8475 | 23708 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 917,06 | 279,94 | 5502 | 1680 | | 1756 | |
| 33 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 | м3 | 0,156 | 70041,00 | -- | 10926 | -- | 10926 | -- | 11800 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 874 | |
| 34 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка/уголок 50х5/<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,0212 | 725133,39<br>69078,00 | 1305,39<br>549,96 | 15373<br>1464 | 28<br>12 | 13881 | 1343<br>1337 | 18054 |
| 35 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/Пдм1,Пдм2,Пдм3,Пдм4,Пдм5,Пдм6/<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 72,8 | 18718,86<br>1942,15 | 1676,42<br>378,44 | 1362733<br>141389 | 122043<br>27550 | 1099301 | 153734<br>121317 | 1637785 |
| 36 | Е11-060301-0702 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 8,7722 | 15868,46<br>14649,30 | 931,16<br>296,32 | 139201<br>128507 | 8168<br>2599 | 2526 | 119306<br>20681 | 279188 |
| 37 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 4,3972 | 225938,00<br>-- | -<br>-- | 993495<br>-- | --<br>-- | 993495 | --<br>79480 | 1072975 |
| 38 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 3,854 | 214611,00<br>-- | -<br>-- | 827111<br>-- | --<br>-- | 827111 | --<br>66169 | 893280 |
| 39 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство/Олм1/<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 48 | 31887,28<br>9652,50 | 4677,35<br>941,81 | 1530589<br>463320 | 224513<br>45207 | 842756 | 462759<br>159468 | 2152816 |
| 40 | Е11-060301-0702<br>1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 4,395668 | 15868,46<br>14649,30 | 931,16<br>296,32 | 69752<br>64393 | 4094<br>1303 | 1265 | 59783<br>10363 | 139898 |
| 41 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 1,635 | 234691,00<br>-- | -<br>-- | 383720<br>-- | --<br>-- | 383720 | --<br>30698 | 414418 |
| 42 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса<br>СП - 8% | т | 0,334598 | 225938,00<br>-- | -<br>-- | 75598<br>-- | --<br>-- | 75598 | --<br>6048 | 81646 |
| 43 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса<br>СП - 8% | т | 2,42607 | 214611,00<br>-- | -<br>-- | 520661<br>-- | --<br>-- | 520661 | --<br>41653 | 562314 |
| 44 | Е11-060601-0205<br>1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/Глм1/<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 20 | 29174,50<br>8076,48 | 3637,49<br>731,78 | 583490<br>161530 | 72750<br>14636 | 349210 | 160310<br>59504 | 803304 |
| 45 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 2,235 | 225938,00<br>-- | -<br>-- | 504971<br>-- | --<br>-- | 504971 | --<br>40398 | 545369 |
| 46 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,0896 | 891873,39<br>235818,00 | 1305,39<br>549,96 | 79912<br>21129 | 117<br>49 | 58666 | 19272<br>7935 | 107119 |
| 47 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>НР - 69%, СП - 8% | м2 | 3,36 | 90,63<br>43,42 | 2,40<br>0,26 | 305<br>146 | 8<br>1 | 151 | 101<br>32 | 439 |
| 48 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя<br>НР - 69%, СП - 8% | м2 | 3,36 | 149,75<br>50,74 | 3,40<br>0,52 | 503<br>170 | 12<br>2 | 321 | 119<br>50 | 672 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е11-060401-0101<br>1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство<br>НР - 21%, СП - 8% | м3 | 8,5 | 20097,60<br>3451,68 | 1284,62<br>304,90 | 170830<br>29339 | 10920<br>2592 | 130571 | 29057<br>15991 | 215878 |
| 50 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Кп1/<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,008812 | 19430,44<br>17793,54 | 1348,90<br>370,40 | 171<br>157 | 12<br>3 | 2 | 146<br>25 | 342 |
| 51 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0025 | 234691,00<br>-- | -<br>- | 587<br>-- | --<br>-- | 587 | -<br>47 | 634 |
| 52 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,006312 | 225938,00<br>-- | -<br>- | 1426<br>-- | --<br>-- | 1426 | -<br>114 | 1540 |
| 53 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>НР - 25%, СП - 8% | м2 поверхности | 1967,16 | 863,49<br>270,72 | 19,64<br>2,59 | 1698623<br>532550 | 38635<br>5095 | 1127438 | 500009<br>175891 | 2374523 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 27035655<br>4939574 | 1823523<br>405267 | 20272558<br>- | 4946544<br>2558577 | 34540778 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27035655 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13326299 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5344841 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4759965 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2186299 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4946544 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2558577 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34540776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4700 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5344841 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 34540776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4700 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5344841 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Диафрагмы Дм1-дм7** | | | | | | | | | |
| 54 | Е11-060601-0205<br>1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 186,1 | 32993,95<br>8076,48 | 3637,49<br>731,78 | 6140174<br>1503033 | 676937<br>136184 | 3960204 | 1491688<br>610549 | 8242411 |
| 55 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 43,0989 | 19430,44<br>17793,54 | 1348,90<br>370,40 | 837431<br>766882 | 58136<br>15964 | 12413 | 712390<br>123986 | 1673806 |
| 56 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,2119 | 234691,00<br>-- | -<br>- | 49731<br>-- | --<br>-- | 49731 | -<br>3978 | 53709 |
| 57 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 43,1566 | 214611,00<br>-- | -<br>- | 9261881<br>-- | --<br>-- | 9261881 | -<br>740950 | 10002831 |
| 58 | Е11-060301-0409<br>1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,05056 | 679875,39 | 1305,39 | 34374 | 66 | 33104 | 1121 | 38335 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 9%, СП - 5% | | | 23820,00 | 549,96 | 1204 | 28 | | 2840 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,896 | 90,63 | 2,40 | 172 | 4 | 86 | 57 | 247 |
| | | НР - 69%, СП - 5% | | | 43,42 | 0,26 | 82 | -- | | 18 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя | м2 | 1,896 | 149,75 | 3,40 | 284 | 6 | 182 | 67 | 379 |
| | | НР - 69%, СП - 5% | | | 50,74 | 0,52 | 96 | 1 | | 28 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 16324047 | 735149 | 13317601 | 2205323 | 20011718 |
| | | | | | | | 2271297 | 152177 | -- | 1482349 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16324047 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4005986 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2423474 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 9311612 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2205323 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1482349 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20011719 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2091 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2423474 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 20011719 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2091 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2423474 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 46331515 | 4416074 | 33594281 | 8223578 | 58919504 |
| | | | | | | | 8200461 | 1056345 | -- | 4364410 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 46331515 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 17336407 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9256806 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 14071577 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2186299 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 120700 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8223578 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4364410 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 58919503 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8104 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9256806 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 58919503 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8104 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9256806 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 2.Локальная смета №03-01-01. Изолятор временного содержания на 25 мест. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", | м3 грунта | 1934,2 | 257,29 | 244,03 | 497650 | 472003 | -- | 100227 | 645707 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 13,26 | 58,71 | 25647 | 113557 | | 47830 | |
| 62 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179<br>Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котловане, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 59,8 | 3118,85 | -- | 186507 | -- | -- | 134285 | 346455 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 3118,85 | -- | 186507 | -- | | 25663 | |
| 63 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 38,3 | 257,29 | 244,03 | 9854 | 9347 | -- | 1985 | 12786 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 13,26 | 58,71 | 508 | 2249 | | 947 | |
| 64 | Е11-010205-0303 | Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с | м3 грунта | 1,2 | 3118,85 | -- | 3743 | -- | -- | 2695 | 6953 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 3118,85 | – | 3743 | -- | | 515 | |
| 65 | Е11-010104-0406<br>1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 564,9 | | 20,70 | 20,70 | 11693 | 11693 | – | 3262 | 16151 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | – | 8,02 | -- | 4530 | | 1196 | |
| 66 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 564,9 | | 187,07 | 89,03 | 105676 | 50293 | – | 56348 | 174986 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 98,04 | 40,50 | 55383 | 22878 | | 12962 | |
| 67 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 564,9 | | 81,23 | 69,06 | 45887 | 39012 | 1638 | 10201 | 60575 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 9,27 | 15,81 | 5237 | 8931 | | 4487 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 67.1 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,1 | 56,49 | 29,00 | | | | 1638 | | |
| 68 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 141,2 | | 1203,95 | – | 169998 | -- | – | 122398 | 315788 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 1203,95 | – | 169998 | -- | | 23392 | |
| 69 | Е11-010102-0309<br>1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта) | м3 грунта | 1127,4 | | 266,29 | 254,46 | 300215 | 286878 | 135 | 65628 | 395111 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 11,71 | 69,14 | 13202 | 77948 | | 29267 | |
| 70 | С341-020102-0217<br>4102-0102-0217 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км | т·км | 2198,43 | | 25,00 | – | 54961 | -- | | – | 59358 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | -- | -- | | 4397 | |
| 71 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1127,4 | | 16,90 | 14,38 | 19053 | 16212 | 56 | 6526 | 27626 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 2,47 | 5,57 | 2785 | 6280 | | 2046 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 1405237 | 885438 | 1829 | 503555 | 2061496 |
| | | | | | | | | 463010 | 236373 | -- | 152702 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1405237 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1829 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 699383 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 54961 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 503555 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 152702 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2061494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 614 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 699383 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 2061494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 614 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 699383 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Фундаменты и стены подвала** | | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 11,2 | | 15881,85 | 1091,24 | 177877 | 12222 | 151926 | 14888 | 208186 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | | 1225,80 | 234,96 | 13729 | 2632 | | 15421 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 72.1 | 100463 С | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 11,424 | 11600,00 | | | | 132518 | | |
| 73 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 18,68 | | 4251,78 | 1007,33 | 79423 | 18817 | 46108 | 20364 | 107770 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | | 776,10 | 396,08 | 14498 | 7399 | | 7983 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 73.1 | 100328 С | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 20,548 | 2240,00 | | | | 46028 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Е11-070101-0102 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 | конструкций | 51 | | 2194,72 | 1246,80 | 111931 | 63587 | – | 84016 | 211623 |
| | | НР - 11%, СП - 8% | | | | 947,92 | 448,16 | 48344 | 22856 | | 15676 | |
| 75 | Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 26 | | 3173,06 | 1731,95 | 82500 | 45031 | – | 63753 | 157953 |
| | | НР - 11%, СП - 8% | | | | 1441,11 | 636,88 | 37469 | 16559 | | 11700 | |
| 76 | Е11-070101-0104 1107-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 13 | | 5236,58 | 3198,74 | 68076 | 41583 | – | 43897 | 120931 |
| | | НР - 11%, СП - 8% | | | | 2037,84 | 823,79 | 26492 | 10709 | | 8958 | |
| 77 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 61,26 | | 31088,00 | – | 1904451 | -- | 1904451 | – | 2056807 |
| | | СП - 8% | | | | -- | – | -- | -- | | 152356 | |
| 78 | Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка/блок ФБС/ | шт. сборных конструкций | 119 | | 1857,09 | 1019,93 | 220994 | 121372 | 53164 | 89997 | 335870 |
| | | НР - 11%, СП - 8% | | | | 390,40 | 250,51 | 46458 | 29811 | | 24879 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 78.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 2,737 | 16858,00 | | | | 46140 | | |
| 79 | Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 222 | | 2127,05 | 1000,11 | 472205 | 222024 | 149935 | 182639 | 707231 |
| | | НР - 11%, СП - 8% | | | | 451,56 | 245,64 | 100246 | 54532 | | 52387 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 79.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,034 | 7,548 | 16858,00 | | | | 127244 | | |
| 80 | Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 98 | | 2733,48 | 1274,01 | 267881 | 124853 | 75688 | 115647 | 414210 |
| | | НР - 11%, СП - 8% | | | | 687,14 | 312,92 | 67340 | 30666 | | 30682 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 80.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0418 | 4,0964 | 16858,00 | | | | 69057 | | |
| 81 | С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 41,92 | | 19786,00 | – | 829429 | -- | 829429 | – | 895783 |
| | | СП - 8% | | | | -- | – | -- | -- | | 66354 | |
| 82 | С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 14,75 | | 19103,00 | – | 281769 | -- | 281769 | – | 304311 |
| | | СП - 8% | | | | -- | – | -- | -- | | 22542 | |
| 83 | С121-041201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из | м3 | 107,02 | | 18298,00 | -- | 1958252 | -- | 1958252 | – | 2114912 |
| | | СП - 8% | | | | -- | – | -- | -- | | 156660 | |
| 84 | Е11-060401-0101 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м3 | 21,95 | | 19925,22 | 1284,62 | 437359 | 28198 | 333397 | 75036 | 553386 |
| | | НР - 11%, СП - 8% | | | | 3451,68 | 304,90 | 75764 | 6693 | | 40992 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 84.1 | 100467 С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 22,389 | 13636,00 | | | | 305296 | | |
| 85 | Е11-060101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 1,5 | | 21071,19 | 1334,27 | 31607 | 2002 | 24927 | 4660 | 39169 |
| | | НР - 11%, СП - 8% | | | | 3118,92 | 295,19 | 4678 | 443 | | 2901 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 85.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,5225 | 15174,00 | | | | 23102 | | |
| 86 | С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 2 | | 1147,00 | – | 2294 | -- | 2294 | – | 2478 |
| | | СП - 8% | | | | -- | – | -- | -- | | 184 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/Фм1/ | м3 | | 61,6 | 26528,52 | 1909,37 | 1634157 | 117617 | 1092800 | 409274 | 2206905 |
| | | НР - 91% СП - 5% | | | | 6878,90 | 422,26 | 423740 | 26011 | | 163474 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 87.1 | 279219 С | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 62,524 | 15373,00 | | | | 961181 | | |
| 88 | Е11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в | т | | 1,88244 | 19430,44 | 1348,90 | 36577 | 2539 | 543 | 31115 | 73108 |
| | | НР - 91% СП - 5% | | | | 17793,54 | 370,40 | 33495 | 697 | | 5415 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 88.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 5,64732 | 96,00 | | | | 542 | | |
| 89 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,2348 | 225938,00 | -- | 278988 | -- | 278988 | -- | 301307 |
| | | СП - 5% | | | | -- | -- | -- | -- | | 22319 | |
| 90 | С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,64764 | 214611,00 | -- | 138991 | -- | 138991 | -- | 150110 |
| | | СП - 5% | | | | -- | -- | -- | -- | | 11119 | |
| 91 | Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство(ПОм1) | м3 | | 50,12 | 31887,28 | 4677,35 | 1598190 | 234429 | 879978 | 483198 | 2247899 |
| | | НР - 91% СП - 5% | | | | 9652,50 | 941,81 | 483783 | 47204 | | 166511 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 91.1 | 279219 С | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 50,8718 | 15373,00 | | | | 782052 | | |
| 92 | Е11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в | т | | 2,5188 | 19430,44 | 1348,90 | 48941 | 3398 | 725 | 41634 | 97821 |
| | | НР - 91% СП - 5% | | | | 17793,54 | 370,40 | 44818 | 933 | | 7246 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 92.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 7,5564 | 96,00 | | | | 725 | | |
| 93 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,1784 | 234691,00 | -- | 276560 | -- | 276560 | -- | 298685 |
| | | СП - 5% | | | | -- | -- | -- | -- | | 22125 | |
| 94 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,3404 | 225938,00 | -- | 302847 | -- | 302847 | -- | 327075 |
| | | СП - 5% | | | | -- | -- | -- | -- | | 24228 | |
| 95 | Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 124 | 2073,68 | 43,79 | 257136 | 5430 | 224664 | 26195 | 305997 |
| | | НР - 91% СП - 5% | | | | 218,08 | 9,07 | 27042 | 1125 | | 22667 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 95.1 | 135545 С | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,2 | 272,8 | 226,00 | | | | 61653 | | |
| 95.2 | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,2 | 520,8 | 223,00 | | | | 116138 | | |
| 96 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | | 1698,4 | 863,49 | 19,64 | 1466551 | 33357 | 973403 | 431696 | 2050107 |
| | | НР - 91% СП - 5% | | | | 270,72 | 2,59 | 459791 | 4399 | | 151860 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 96.1 | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 4076,16 | 223,00 | | | | 908984 | | |
| | | Фундамент галереи | | | | | | | | | | |
| 97 | Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | | 0,72 | 4251,78 | 1007,33 | 3061 | 725 | 1777 | 785 | 4154 |
| | | НР - 93% СП - 5% | | | | 776,10 | 396,08 | 559 | 285 | | 308 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 97.1 | 100328 С | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 0,792 | 2240,00 | | | | 1774 | | |
| 98 | Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 8 | | 1857,09 | 1019,93 | 14857 | 8159 | 3575 | 6050 | 22580 |
| | | НР - 11%, СП - 8% | | | | 390,40 | 250,51 | 3123 | 2004 | | 1673 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 98.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 0,184 | 16858,00 | | | | 3102 | | |
| 99 | Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 8 | | 2733,48 | 1274,01 | 21868 | 10192 | 6179 | 9441 | 33813 |
| | | НР - 11%, СП - 8% | | | | 687,14 | 312,92 | 5497 | 2503 | | 2505 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 99.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0418 | 0,3344 | 16858,00 | | | | 5637 | | |
| 100 | С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 2,12 | | 19786,00 | -- | 41946 | -- | 41946 | -- | 45302 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3356 | |
| 101 | С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 4,344 | | 18298,00 | -- | 79487 | -- | 79487 | -- | 85846 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 6359 | |
| 102 | Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м3 | 0,8 | | 19925,22 | 1284,62 | 15940 | 1028 | 12151 | 2735 | 20169 |
| | | НР - 9%, СП - 8% | | | | 3451,68 | 304,90 | 2761 | 244 | | 1494 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 102.1 | 100467 С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,816 | 13636,00 | | | | 11127 | | |
| 103 | Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 4,8 | | 2073,68 | 43,79 | 9954 | 211 | 8696 | 1014 | 11845 |
| | | НР - 9%, СП - 8% | | | | 218,08 | 9,07 | 1047 | 44 | | 877 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 103.1 | 135545 С | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,2 | 10,56 | 226,00 | | | | 2387 | | |
| 103.2 | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,2 | 20,16 | 223,00 | | | | 4496 | | |
| 104 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 26,4 | | 863,49 | 19,64 | 22796 | 518 | 15131 | 6710 | 31867 |
| | | НР - 9%, СП - 8% | | | | 270,72 | 2,59 | 7147 | 68 | | 2361 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 104.1 | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 63,36 | 223,00 | | | | 14129 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 13174895 | 1097292 | 10149781 | 2144744 | 16545210 |
| | | | | | | | | 1927821 | 267817 | -- | 1225572 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13174895 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 4054766 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2195638 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 999680 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 5095334 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2144744 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1225572 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 16545211 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1815 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2195638 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 16545211 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1815 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2195638 | | | |
| | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 14580132 | 1982730 | 10151610 | 2648299 | 18606706 |
| | | | | | | 2390831 | 504190 | -- | 1378274 | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 14580132 | | | | |
| | Материалы | Тенге | | | | 4056595 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2895021 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 999680 | | | | |
| | Местные материалы | Тенге | | | | 5095334 | | | | |
| | Транспортные расходы | Тенге | | | | 54961 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 2648299 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1378274 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18606705 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2429 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2895021 | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 18606705 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2429 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2895021 | | | |
| **ОТДЕЛ 3..Локальная смета №03-02-01. Спортивный корпус. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 105 | **Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015** **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 995,176 | 257,29 | 244,03 | 256049 | 242853 | -- | 51568 | 332227 |
| | НР - 72% ОЗП - 8% | | | 13,26 | 58,71 | 13196 | 58427 | | 24609 | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 256049 | 242853 | -- | 51568 | 332227 |
| | | | | | | 13196 | 58427 | -- | 24609 | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 256049 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 71623 | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 51568 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24609 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 332226 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 47 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71623 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 332226 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 47 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71623 | | | |
| | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 256049 | 242853 | -- | 51568 | 332227 |
| | | | | | | 13196 | 58427 | -- | 24609 | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 256049 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 71623 | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 51568 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24609 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 332226 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 47 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71623 | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 332226 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 47 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71623 | | | |
| **ОТДЕЛ 4.Локальная смета №03-03-01. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | | 85,41044 | 257,29 | 244,03 | 21975 | 20842 | -- | 4426 | 28513 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 13,26 | 58,71 | 1133 | 5014 | | 2112 | |
| 107 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котловане, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 2,64156 | 3118,85 | -- | 8239 | -- | -- | 5932 | 15304 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 3118,85 | -- | 8239 | -- | | 1134 | |
| 108 | Е11-010104-0403<br>1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | | 84,86712 | 40,52 | 40,52 | 3439 | 3439 | -- | 892 | 4677 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | -- | 14,59 | -- | 1238 | | 346 | |
| 109 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 84,86712 | 187,07 | 89,03 | 15876 | 7556 | -- | 8465 | 26289 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 98,04 | 40,50 | 8320 | 3437 | | 1947 | |
| 110 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | | 84,86712 | 81,23 | 69,06 | 6894 | 5861 | 246 | 1532 | 9101 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 9,27 | 15,81 | 787 | 1342 | | 674 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 110.1 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,1 | 8,486712 | 29,00 | | | | 246 | | |
| 111 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | | 21,21678 | 1203,95 | -- | 25544 | -- | -- | 18392 | 47450 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 1203,95 | -- | 25544 | -- | | 3515 | |
| 112 | Е11-010102-0309<br>1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта) | м3 грунта | | 18,0319 | 266,29 | 254,46 | 4802 | 4589 | 2 | 1050 | 6320 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 11,71 | 69,14 | 211 | 1247 | | 468 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 112.1 | 100081 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00005 | 0,000902 | 2395,00 | | | | 2 | | |
| 113 | С341-020102-0217<br>4102-0102-0217 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км | т·км | | 35,162205 | 25,00 | -- | 879 | -- | | -- | 949 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 70 | |
| 114 | Е11-010102-0602<br>1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | | 18,0319 | 20,63 | 17,52 | 372 | 315 | 3 | 127 | 539 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 3,01 | 6,79 | 54 | 122 | | 40 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 114.1 | 100081 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,000721 | 2395,00 | | | | 2 | | |
| | | фундаменты | | | | | | | | | | |
| 115 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | | 5,152 | 4251,78 | 1007,33 | 21905 | 5190 | 12717 | 5616 | 29723 |
| | | НР - 95%, СП - 8% | | | | 776,10 | 396,08 | 3998 | 2041 | | 2202 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 115.1 | 100328 С | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 5,6672 | 2240,00 | | | | 12695 | | |
| 116 | Е11-070501-0102<br>1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | | 46 | 2127,05 | 1000,11 | 97844 | 46005 | 31067 | 37844 | 146543 |
| | | НР - 115%, СП - 8% | | | | 451,56 | 245,64 | 20772 | 11299 | | 10855 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 116.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,034 | 1,564 | 16858,00 | | | | 26366 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | | 52 | 2733,48 | 1274,01 | 142141 | 66249 | 40161 | 61364 | 219785 |
| | | НР - 115% СП - 8% | | | | 687,14 | 312,92 | 35731 | 16272 | | 16280 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 117.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0418 | 2,1736 | 16858,00 | | | | 36643 | | |
| 118 | С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | | 9,962 | 19786,00 | -- | 197108 | -- | 197108 | -- | 212877 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 15769 | |
| 119 | С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | | 4,776 | 19103,00 | -- | 91236 | -- | 91236 | -- | 98535 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7299 | |
| 120 | С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | | 42,38 | 18298,00 | -- | 775469 | -- | 775469 | -- | 837507 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 62038 | |
| 121 | Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство монолитных участков стен | м3 | | 1,6 | 19510,12 | 1334,27 | 31216 | 2135 | 24091 | 4971 | 39082 |
| | | НР - 93% СП - 8% | | | | 3118,92 | 295,19 | 4990 | 472 | | 2895 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 121.1 | 100467 С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,624 | 13636,00 | | | | 22145 | | |
| 122 | Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство/пояс обвязочный М01/ | м3 | | 4 | 31685,30 | 4677,35 | 126741 | 18709 | 69422 | 38563 | 178529 |
| | | НР - 91% СП - 8% | | | | 9652,50 | 941,81 | 38610 | 3767 | | 13224 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 122.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 4,06 | 15174,00 | | | | 61606 | | |
| 123 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0362 | 234691,00 | -- | 8496 | -- | 8496 | -- | 9176 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 680 | |
| 124 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,1654 | 225938,00 | -- | 37370 | -- | 37370 | -- | 40360 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2990 | |
| 125 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | | 196,716 | 863,49 | 19,64 | 169862 | 3863 | 112744 | 50001 | 237452 |
| | | НР - 98% СП - 8% | | | | 270,72 | 2,59 | 53255 | 509 | | 17589 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 125.1 | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 472,1184 | 223,00 | | | | 105282 | | |
| 126 | Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | | 39,12 | 1048,34 | 10,78 | 41011 | 422 | 24375 | 15268 | 60781 |
| | | НР - 93% СП - 8% | | | | 414,47 | 5,18 | 16214 | 203 | | 4502 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 126.1 | 102633 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,031 | 1,21272 | 13603,00 | | | | 16497 | | |
| 126.2 | 146546 С | Стекло жидкое калийное | т | 0,0005 | 0,01956 | 402659,00 | | | | 7876 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 1828419 | 185175 | 1424507 | 254443 | 2249492 |
| | | | | | | | | 217858 | 46963 | -- | 166629 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1828419 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 314827 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 264821 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 45866 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 1063813 | | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 879 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 254443 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 166629 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2249491 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 220 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264821 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 2249491 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 220 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264821 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 1828419 | 185175 | 1424507 | 254443 | 2249492 | |
| | | | | | | | 217858 | 46963 | – | 166629 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1828419 | | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 314827 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264821 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 45866 | | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 1063813 | | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 879 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 254443 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 166629 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2249491 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 220 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264821 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2249491 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 220 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264821 | | | | |
| | | **ОТДЕЛ 5.Локальная смета №04-01-01. КТПН** | | | | | | | | | | |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 127 | Е11-010205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м | м3 грунта | 3,15 | | 2599,04 | – | 8187 | -- | – | 5895 | 15208 |
| | | НР - 72%, СП - 9% | | | | 2599,04 | – | 8187 | -- | | 1127 | |
| 128 | Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 0,45 | | 5749,48 | 1711,58 | 2587 | 770 | 1436 | 655 | 3502 |
| | | НР - 93%, СП - 9% | | | | 845,75 | 720,08 | 381 | 324 | | 259 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 128.1 | 100261 С | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,15 | 0,5175 | 2772,00 | | | | 1435 | | |
| 129 | Е11-330110-0401 1133-0110-0401 РСНБ РК 2015 | Стойки сборные железобетонные вибрированные массой до 6,5 т огнезащитных перегородок для трансформаторов. Установка в отрытые котлованы | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,84 | | 9199,70 | 4702,58 | 7728 | 3950 | – | 3843 | 12497 |
| | | НР - 80%, СП - 9% | | | | 4497,12 | 1221,90 | 3778 | 1026 | | 926 | |
| 130 | С121-040405-0505 | Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 | шт. | 6 | | 21989,16 | – | 131935 | -- | 131935 | – | 142490 |
| | | СП - 8% | | | | – | -- | -- | -- | | 10555 | |
| 131 | Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 1,86 | | 1203,95 | -- | 2239 | -- | – | 1612 | 4159 |
| | | НР - 72%, СП - 9% | | | | 1203,95 | -- | 2239 | -- | | 308 | |
| 132 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 2,115 | | 2866,79 | 1068,54 | 6063 | 2260 | 3511 | 849 | 7465 |
| | | НР - 109%, СП - 8% | | | | 138,24 | 233,31 | 292 | 493 | | 553 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 132.1 | 100414 С | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,22 | 2,5803 | 1359,00 | | | | 3507 | | |
| 132.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,07 | 0,14805 | 29,00 | | | | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 158739 | 6980 | 136882 | 12854 | 185321 |
| | | | | | | | 14877 | 1843 | – | 13728 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 158739 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4947 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 16720 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 131935 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12854 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13728 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 185321 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16720 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 185321 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16720 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 6.Локальная смета №04-04-01. ВЛЗ-10кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Ж/бетонные элементы** | | | | | | | | | |
| 133 | С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013 | шт. | 155 | 56339,00 | – | 8732545 | – | 8732545 | – | 9431149 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 698604 | |
| 134 | С121-040405-0110 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий | шт. | 4 | 59017,00 | – | 236068 | – | 236068 | – | 254953 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 18885 | |
| 135 | Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 62 | 2451,26 | 1367,45 | 151978 | 84782 | – | 79936 | 250467 |
| | | НР - 80%, СН - 8% | | | 1083,81 | 527,80 | 67196 | 32724 | | 18553 | |
| 136 | С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 62 | 3703,00 | – | 229586 | – | 229586 | – | 247953 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 18367 | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | |
| 137 | С124-040207-1917 2404-0207-1917 РСНБ РК 2015 | Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 97 | 45199,00 | – | 4384303 | – | 4384303 | – | 4735047 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 350744 | |
| 138 | С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015 | Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 62570,00 | – | 125140 | – | 125140 | – | 135151 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 10011 | |
| 139 | С124-040207-1922 | Траверсы одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным | шт. | 14 | 77398,00 | – | 1083572 | – | 1083572 | – | 1170258 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 86686 | |
| 140 | Прайс-лист | Проводник заземления В10 | м | 1223 | 121,49 | – | 148582 | – | 148582 | – | 160469 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 11887 | |
| 141 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Стяжка Г1 | шт | 62 | 2823,21 | – | 175039 | – | 175039 | – | 189042 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 14003 | |
| 142 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП1 | м | 18 | 519,11 | – | 9344 | – | 9344 | – | 10092 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 748 | |
| 143 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Заземляющий проводник ЗП21 | м | 77 | 564,64 | – | 43477 | – | 43477 | – | 46955 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 3478 | |
| 144 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Заземляющий проводник ЗП64 | шт | 2 | 956,25 | – | 1912 | – | 1912 | – | 2065 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 153 | |
| 145 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Крепление изолятора КИs1 | шт | 6 | 1420,71 | – | 8524 | – | 8524 | – | 9206 |
| | | СН - 8% | | | – | – | – | – | | 682 | |
| 146 | Прайс-лист | Кронштейн КМ1 | шт | 4 | 1120,18 | – | 4481 | – | 4481 | – | 4839 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 358 | |
| 147 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Накладка ОГ52 | шт | 4 | 646,61 | – | 2586 | – | 2586 | – | 2793 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 207 | |
| 148 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Кронштейн РА1 | шт | 4 | 4717,50 | – | 18870 | – | 18870 | – | 20380 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1510 | |
| 149 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Кронштейн РА2 | шт | 4 | 1029,11 | – | 4116 | – | 4116 | – | 4445 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 329 | |
| 150 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Вал привода РА3 | шт | 12 | 4225,71 | – | 50709 | – | 50709 | – | 54766 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 4057 | |
| 151 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Кронштейн РА5а | шт | 12 | 601,07 | – | 7213 | – | 7213 | – | 7790 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 577 | |
| 152 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Траверса ТМ73 | шт | 4 | 6739,29 | – | 26957 | – | 26957 | – | 29114 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2157 | |
| 153 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Траверса ТМs60а | шт | 4 | 2677,50 | – | 10710 | – | 10710 | – | 11567 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 857 | |
| 154 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Траверса ТМs68 | шт | 3 | 5227,50 | – | 15682 | – | 15682 | – | 16937 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1255 | |
| 155 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Траверса ТМs72а | шт | 6 | 4826,79 | – | 28961 | – | 28961 | – | 31278 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2317 | |
| 156 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Кронштейн У1 | шт | 38 | 2613,75 | – | 99322 | – | 99322 | – | 107268 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7946 | |
| 157 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Крепление подкоса У52 | шт | 2 | 4826,79 | – | 9654 | – | 9654 | – | 10426 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 772 | |
| 158 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Хомут Х1 | шт | 8 | 610,18 | – | 4881 | – | 4881 | – | 5272 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 391 | |
| 159 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Хомут Х51 | шт | 6 | 546,43 | – | 3279 | – | 3279 | – | 3541 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 262 | |
| 160 | Прайс-лист | Хомут Х7 | шт | 12 | 409,82 | – | 4918 | – | 4918 | – | 5311 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 393 | |
| 161 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Хомут Х8 | шт | 4 | 446,25 | – | 1785 | – | 1785 | – | 1928 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 143 | |
| | | Линейная арматура | | | | | | | | | |
| 162 | С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 702 | 503,00 | – | 353106 | – | 353106 | – | 381354 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 28248 | |
| 163 | С124-040207-1817 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 | шт. | 113 | 2450,00 | – | 276850 | – | 276850 | – | 298998 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 22148 | |
| 164 | С124-040207-1819 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | 3480,00 | – | 83520 | – | 83520 | – | 90202 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6682 | |
| 165 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Искровой разрядник SDI10.2 | шт | 102 | 4325,89 | – | 441241 | – | 441241 | – | 476540 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 35299 | |
| 166 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Искровой промежуток SDI20.3 | шт | 297 | 4325,89 | – | 1284789 | – | 1284789 | – | 1387572 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 102783 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | С124-040109-1201<br>2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 351 | 10777,00 | -- | 3782727 | -- | 3782727 | -- | 4085345 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 302618 | |
| 168 | С124-040109-1308<br>2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 126 | 14577,00 | -- | 1836702 | -- | 1836702 | -- | 1983638 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 146936 | |
| 169 | С124-040207-3127<br>2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 207 | 866,00 | -- | 179262 | -- | 179262 | -- | 193603 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14341 | |
| 170 | С124-040207-5008 | Зажимы прокалывающие SL25.22 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 54 | 5642,00 | -- | 304668 | -- | 304668 | -- | 329041 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24373 | |
| 171 | С124-040207-3247<br>2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 126 | 12979,00 | -- | 1635354 | -- | 1635354 | -- | 1766182 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 130828 | |
| 172 | С124-040109-1203 | Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97 | шт. | 28 | 5546,00 | -- | 155288 | -- | 155288 | -- | 167711 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12423 | |
| 173 | С124-040207-5202<br>2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 181 | 394,00 | -- | 71314 | -- | 71314 | -- | 77019 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5705 | |
| 174 | С124-040206-0705<br>2404-0206-0705 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | 573,00 | -- | 13752 | -- | 13752 | -- | 14852 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1100 | |
| 175 | С124-040201-0602<br>2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 30 | 651,00 | -- | 19530 | -- | 19530 | -- | 21092 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1562 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 26062297 | 84782 | 25910319 | 79936 | 28233611 |
| | | | | | | | 67196 | 32724 | -- | 2091378 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 8181749 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8181749 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 654541 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 8836290 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17880548 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 99920 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8530371 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 9198199 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 79936 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1436837 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19397321 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99920 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 28233611 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99920 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 7.Локальная смета №06-01-01. Модульная котельная. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 176 | Е11-010101-0309<br>1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 82,45776 | 193,80 | 183,63 | 15980 | 15142 | -- | 3297 | 20820 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 10,17 | 45,37 | 839 | 3741 | | 1542 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179<br>Кзгр=1,2 | Грунты 3 группы,Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,55024 | 3118,85 | -- | 7954 | -- | -- | 5727 | 14775 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 3118,85 | -- | 7954 | -- | | 1094 | |
| 178 | Е11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 | м3 грунта | 85,008 | 49,46 | 49,46 | 4204 | 4205 | -- | 1090 | 5718 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 17,81 | -- | 1514 | | 424 | |
| 179 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 85,008 | 169,28 | 169,28 | 14390 | 14390 | -- | 3731 | 19571 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 60,96 | -- | 5182 | | 1450 | |
| 180 | Е11-010104-0406<br>1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 7,5904 | 20,70 | 20,70 | 157 | 157 | -- | 44 | 217 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 8,02 | -- | 61 | | 16 | |
| 181 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 7,5904 | 187,07 | 89,03 | 1420 | 675 | -- | 757 | 2351 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 98,04 | 40,50 | 744 | 307 | | 174 | |
| 182 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 7,5904 | 81,23 | 69,06 | 617 | 524 | 23 | 137 | 814 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 9,27 | 15,81 | 70 | 120 | | 60 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 182.1 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,1 0,75904 | 29,00 | | | | 22 | | |
| 183 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 1,8976 | 1203,95 | -- | 2285 | -- | -- | 1645 | 4244 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 1203,95 | -- | 2285 | -- | | 314 | |
| 184 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 9,488 | 49,46 | 49,46 | 469 | 469 | -- | 122 | 638 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 17,81 | -- | 169 | | 47 | |
| 185 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 9,488 | 169,28 | 169,28 | 1606 | 1606 | -- | 416 | 2184 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 60,96 | -- | 578 | | 162 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 49082 | 37168 | 23 | 16966 | 71332 |
| | | | | | | | 11892 | 11672 | -- | 5283 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 49082 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 22 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 23564 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16966 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5283 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 71331 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 23564 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 71331 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 23564 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 8.Локальная смета №06-02-01. Теплосеть. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные рабты** | | | | | | | | | |
| 186 | Е11-010101-0309<br>1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 768,92482 | 193,80 | 183,63 | 149018 | 141198 | -- | 30748 | 194148 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 10,17 | 45,37 | 7820 | 34886 | | 14381 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзгр=1,2 | Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72% СП - 8% | м3 грунта | 23,78118 | 3118,85 | – | 74170 | -- | – | 53402 | 137778 |
| | | | | | 3118,85 | – | 74170 | -- | | 10206 | |
| 188 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3<br>НР - 72% СП - 8% | м3 грунта | 141,4164 | 1203,95 | – | 170258 | -- | – | 122586 | 316271 |
| | | | | | 1203,95 | – | 170258 | -- | | 23428 | |
| 189 | Е11-010104-0403<br>1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3<br>НР - 72% СП - 8% | м3 грунта | 565,6656 | 40,52 | 40,52 | 22921 | 22921 | – | 5942 | 31172 |
| | | | | | -- | 14,59 | -- | 8253 | | 2309 | |
| 190 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72% СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 565,6656 | 187,07 | 89,03 | 105819 | 50361 | – | 56424 | 175223 |
| | | | | | 98,04 | 40,50 | 55458 | 22909 | | 12979 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 522186 | 214480 | – | 269102 | 854592 |
| | | | | | | | 307706 | 66048 | – | 63303 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 522186 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 373754 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 269102 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 63303 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 854591 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 366 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 373754 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 854591 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 366 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 373754 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 9.Локальная смета №06-02-02. Теплосеть. Сантехнические работы** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные рабты** | | | | | | | | | |
| 191 | Е11-010101-0309<br>1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3<br>НР - 72% СП - 8% | м3 грунта | 26,19 | 193,80 | 183,63 | 5076 | 4809 | – | 1047 | 6613 |
| | | | | | 10,17 | 45,37 | 266 | 1188 | | 490 | |
| 192 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзгр=1,2 | Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72% СП - 8% | м3 грунта | 0,81 | 3118,85 | – | 2526 | -- | – | 1819 | 4693 |
| | | | | | 3118,85 | – | 2526 | -- | | 348 | |
| 193 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3<br>НР - 72% СП - 8% | м3 грунта | 4,19424 | 1203,95 | – | 5050 | -- | – | 3636 | 9381 |
| | | | | | 1203,95 | – | 5050 | -- | | 695 | |
| 194 | Е11-010104-0403<br>1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3<br>НР - 72% СП - 8% | м3 грунта | 16,77696 | 40,52 | 40,52 | 680 | 680 | – | 176 | 925 |
| | | | | | -- | 14,59 | -- | 245 | | 68 | |
| 195 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72% СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 16,77696 | 187,07 | 89,03 | 3138 | 1493 | – | 1673 | 5196 |
| | | | | | 98,04 | 40,50 | 1645 | 679 | | 385 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 16470 | 6982 | – | 8351 | 26808 |
| | | | | | | | 9487 | 2112 | – | 1986 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16470 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11599 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8351 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1986 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 26807 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 11599 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 26807 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 11599 | | | | |
| | **ОТДЕЛ 10.Локальная смета №06-03-01. Резервуар для приема сточных вод емк.150 м3. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 8. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 196 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1385,3 | 257,29 | 244,03 | 356424 | 338055 | – | 71784 | 462465 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 13,26 | 58,71 | 18369 | 81331 | | 34257 | |
| 197 | Е11-010205-0303 | Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с | м3 грунта | 8,2 | 3118,85 | – | 25575 | – | – | 18414 | 47508 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 3118,85 | – | 25575 | – | | 3519 | |
| 198 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1393,5 | 49,46 | 49,46 | 68923 | 68922 | – | 17869 | 93735 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | – | 17,81 | – | 24818 | | 6943 | |
| 199 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1393,5 | 169,28 | 169,28 | 235892 | 235892 | – | 61162 | 320819 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | – | 60,96 | – | 84948 | | 23764 | |
| 200 | Е11-010104-0403<br>1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 945,84 | 40,52 | 40,52 | 38325 | 38326 | – | 9936 | 52122 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | – | 14,59 | – | 13800 | | 3861 | |
| 201 | Е11-010104-0409<br>1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 945,84 | 70,20 | 70,20 | 66398 | 66398 | – | 17216 | 90303 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | – | 25,28 | – | 23911 | | 6689 | |
| 202 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 236,46 | 841,75 | – | 199040 | – | – | 143309 | 369737 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 841,75 | – | 199040 | – | | 27388 | |
| 203 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 945,84 | 187,07 | 89,03 | 176938 | 84209 | – | 94346 | 292987 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 98,04 | 40,50 | 92730 | 38307 | | 21703 | |
| 204 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1182,3 | 49,46 | 49,46 | 58477 | 58477 | – | 15161 | 79529 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | – | 17,81 | – | 21057 | | 5891 | |
| 205 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1182,3 | 169,28 | 169,28 | 200140 | 200140 | – | 51893 | 272195 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | – | 60,96 | – | 72073 | | 20163 | |
| 206 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- | м3 грунта | 211,2 | 272,00 | 262,02 | 57446 | 55339 | 20 | 12092 | 75101 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 9,88 | 69,64 | 2087 | 14708 | | 5563 | |
| 207 | С341-020102-0217<br>4102-0102-0217 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км | т·км | 411,84 | 25,00 | – | 10296 | – | | – | 11120 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 824 | |
| 208 | Е11-010102-0602<br>1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 211,2 | 20,63 | 17,52 | 4357 | 3700 | 21 | 1490 | 6315 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 3,01 | 6,79 | 636 | 1434 | | 468 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1498231 | 1149458 | 26047265 | 901881 | 31545600 |
| | | | | | | | 338437 | 376387 | – | 2336711 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1498231 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 42 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 714824 | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 10296 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 514672 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 161033 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2173936 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 552 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 714824 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 2173936 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 552 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 714824 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | 1498231 | 1149458 | 41 | 514672 | 2173936 |
| | | | | | | | 338437 | 376387 | – | 161033 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1498231 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 42 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 714824 | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 10296 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 514672 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 161033 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2173936 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 552 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 714824 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 2173936 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 552 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 714824 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 11.Локальная смета №06-04-01. Водопровод. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 209 | Е11-010101-0309<br>1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы | м3 грунта | 1147,2287 | 193,80 | 183,63 | 222333 | 210666 | – | 45876 | 289666 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 10,17 | 45,37 | 11667 | 52050 | | 21457 | |
| 210 | Е11-010205-0303 | Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с | м3 грунта | 35,4813 | 3118,85 | – | 110661 | -- | – | 79676 | 205564 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 3118,85 | -- | 110661 | -- | | 15227 | |
| 211 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+уширение под колодцы | м3 грунта | 35,13 | 2599,04 | -- | 91304 | -- | – | 65739 | 169607 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 2599,04 | -- | 91304 | -- | | 12563 | |
| 212 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 234,31 | 1203,95 | -- | 282098 | -- | -- | 203110 | 524025 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 1203,95 | -- | 282098 | -- | | 38817 | |
| 213 | Е11-010104-0403<br>1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 937,24 | 40,52 | 40,52 | 37977 | 37977 | – | 9846 | 51648 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | – | 14,59 | -- | 13674 | | 3826 | |
| 214 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 937,24 | 187,07 | 89,03 | 175329 | 83442 | – | 93489 | 290323 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 98,04 | 40,50 | 91887 | 37958 | | 21505 | |
| 215 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 58,55 | 3636,72 | 157,82 | 212930 | 9241 | 144267 | 61457 | 296338 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | 1014,90 | 45,36 | 59422 | 2656 | | 21951 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 1132632 | 341326 | 144267 | 559193 | 1827171 |
| | | | | | | | 647039 | 106338 | – | 135346 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1132632 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 144267 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 753377 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 559193 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 135346 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1827171 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 739 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 753377 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 1827171 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 739 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 753377 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 12.Локальная смета №06-05-01. Канализация. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные рабты** | | | | | | | | | |
| 216 | Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы | м3 грунта | 775,7866 | 193,80 | 183,63 | 150347 | 142457 | – | 31023 | 195879 |
| | | НР - 72%, СП - 5% | | | 10,17 | 45,37 | 7890 | 35197 | | 14510 | |
| 217 | Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы,Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 239,934 | 3118,85 | – | 748318 | – | – | 538789 | 1390075 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 3118,85 | – | 748318 | – | | 102969 | |
| 218 | Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+уширение под колодцы | м3 грунта | 30,09 | 2599,04 | – | 78205 | – | – | 56308 | 145274 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 2599,04 | – | 78205 | – | | 10761 | |
| 219 | Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 156,312 | 1203,95 | – | 188192 | – | – | 135498 | 349585 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 1203,95 | – | 188192 | – | | 25895 | |
| 220 | Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 625,248 | 40,52 | 40,52 | 25335 | 25335 | – | 6568 | 34455 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | – | 14,59 | – | 9122 | | 2552 | |
| 221 | Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 625,248 | 187,07 | 89,03 | 116965 | 55666 | – | 62368 | 193679 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 98,04 | 40,50 | 61299 | 25323 | | 14347 | |
| 222 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 16,3834 | 3636,72 | 157,82 | 59582 | 2585 | 40369 | 17197 | 82921 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 1014,90 | 45,36 | 16628 | 743 | | 6142 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 1366944 | 226043 | 40369 | 847751 | 2391868 |
| | | | | | | | 1100532 | 70385 | – | 177176 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1366944 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 40369 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1170917 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 847751 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 177176 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2391871 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1131 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1170917 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 2391871 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1131 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1170917 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 13.Локальная смета №07-01-01. Благоустройство** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 223 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 3000 | 42,32<br>– | 42,32<br>15,24 | 126960<br>-- | 126960<br>45720 | – | 32918<br>12790 | 172669 |
| 224 | Е11-010104-0109<br>1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 3000 | 156,72<br>– | 156,72<br>56,44 | 470160<br>-- | 470160<br>169320 | – | 121910<br>47366 | 639436 |
| 225 | Е11-010102-0307<br>1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (завоз растительного грунта )<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 59,82 | 165,47<br>7,26 | 158,14<br>42,97 | 9898<br>434 | 9459<br>2570 | 5 | 2163<br>965 | 13026 |
| 226 | С341-020102-0217<br>4102-0102-0217 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км<br>СП - 8% | т·км | 71,784 | 25,00<br>– | –<br>– | 1795<br>-- | --<br>-- | | –<br>144 | 1939 |
| 227 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(для озеленения)<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 359,82 | 42,32<br>– | 42,32<br>15,24 | 15228<br>-- | 15228<br>5484 | – | 3948<br>1534 | 20710 |
| 228 | Е11-010104-0109<br>1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 359,82 | 156,72<br>– | 156,72<br>56,44 | 56391<br>-- | 56391<br>20308 | – | 14622<br>5681 | 76694 |
| 229 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+в насыпь<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 17234,18 | 49,46<br>– | 49,46<br>17,81 | 852403<br>-- | 852403<br>306941 | – | 220997<br>85872 | 1159272 |
| 230 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+в насыпь<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 17234,18 | 169,28<br>– | 169,28<br>60,96 | 2917402<br>-- | 2917402<br>1050596 | – | 756429<br>293906 | 3967737 |
| 231 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз лишнего грунта)<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 16044,35 | 203,50<br>8,93 | 194,47<br>52,84 | 3265025<br>143276 | 3120144<br>847783 | 1605 | 713563<br>318287 | 4296875 |
| 232 | С341-020102-0217<br>4102-0102-0217 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км<br>СП - 8% | т·км | 31286,4825 | 25,00<br>– | –<br>– | 782162<br>-- | --<br>-- | | –<br>62573 | 844735 |
| 233 | Е11-010102-0602<br>1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 16044,35 | 20,63<br>3,01 | 17,52<br>6,79 | 330995<br>48293 | 281097<br>108941 | 1605 | 113209<br>35536 | 479740 |
| 234 | Е11-010104-0701<br>1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)<br>НР - 72%, СП - 8% | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 30000 | 1,51<br>– | 1,51<br>0,54 | 45300<br>-- | 45300<br>16200 | – | 11664<br>4557 | 61521 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 8873719<br>192003 | 7894544<br>2573863 | 187851<br>– | 3398367<br>1181733 | 15953393 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8873719 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | Тенге | | | | 3212 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2765866 | | | |
| Транспортные расходы | Тенге | | | | 783957 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | | 1991423 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 869211 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11734353 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1169 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2765866 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 11734353 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1169 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2765866 | | | |
| **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | 8873719 | 7894544 | 3215 | 1991423 | 11734354 |
| | | | | | 192003 | 2573863 | – | 869211 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8873719 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | | 3212 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2765866 | | | |
| Транспортные расходы | Тенге | | | | 783957 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | | 1991423 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 869211 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11734353 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1169 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2765866 | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 11734353 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1169 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2765866 | | | |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 127606917 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 13511515 | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 18976577 | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 5524004 | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | | |
| - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1082840 | | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 15639662 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9452368 | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения | 2,4 % | 3062566 |
| Итого | | 130669483 |
| Зимнее удорожание | 0,8 % | 1045356 |
| Итого | | 131714839 |
| Непредвиденные работы и затраты | 2 % | 2634297 |
| ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | 134349136 |
| в т.ч. на 2021 год 100%, К=1,050036 | | 141071429 |
| Налог на добавленную стоимость | 12% | 16928571 |
| Всего по сметному расчету | | 158000000 |

**Сдал Субподрядчик**

ТОО "Баспана Курылыс-2020"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор _____ Кулыбеков Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял Генподрядчик**

ТОО "Компания Сырым Бәлеке"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Кунибеков Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)