Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK" г.Шымкент, АСАНБАЯ АСКАРОВА, 34Б.БИН 140240015677**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН 040940024224**

название объекта **"Түркістан облысы Мақтааралы ауданы, Достық а/о , Бескетік е/м, Иманов көшесі, №7 мекен жайда орналаскан Жастар орталығы және тойхана ғимараты"**

Договор подряда (контракт) **№ 107** от **10.01.2023г**

Акт выполненных работ

за февраль 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,24	24107,65	1651,33	29893,50	2047,70	25455,80	2591,90	35084,20	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел -ч	1,80792	1927,48	369,48	2390,10	458,20		2598,80		
2	3	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм**	м2 поверхности	4,4	1379,04	17,44	6067,80	76,80	3122,90	2700,70	9470,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел -ч	1,815264	651,84	8,15	2868,10	35,90		701,50		
3	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	16,5	1208,66	28,22	19942,90	465,60	12458,00	6590,60	28656,20	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел -ч	3,77784	425,41	4,08	7019,30	67,30		2122,70		
			Итого по разделу 1: Фундаменты					55904,20	2590,10	41036,70	11883,20	73210,40	
								12277,50	561,40	0,00	5423,00		
			Раздел 2: Стены										
4	6	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	34,63	446,31	0,00	15455,70	0,00		14373,80	32215,90	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел -ч	8,190688	446,31	0,00	15455,70	0,00		2386,40		
5	7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2перегородок (за вычетом проемов)	10,5	6346,31	403,86	66636,20	4240,50	30293,80	30816,00	105248,40	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел -ч	18,839142	3057,33	98,43	32102,00	1033,50		7796,20		
			Итого по разделу 2: Стены					82091,90	4240,50	30293,80	45189,80	137464,30	
								47557,70	1033,50	0,00	10182,60		
			Раздел 3: Рамы										
6	8	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,13	40092,61	6971,04	45304,65	7877,30	27307,70	10794,45	60587,05	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел -ч	6,16302	8955,47	1541,93	10119,70	1742,40		4487,95		
7	10	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м3	0,465	74601,11	6491,54	34689,50	3018,55	21072,45	10226,75	48509,55	
						22792,43	1375,71	10598,50	639,70		3593,30		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,57882								
			Итого по разделу 3: Рамы					79994,15	10895,85	48380,15	21021,20	109096,60	
								20718,20	2382,10	0,00	8081,25		
			Раздел 4: Покрытие										
8	11	1107-0504-0108 РСНБ РК 2022	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**		5	4629,03	2152,15	23145,15	10760,74	766,91	16590,88	42914,85	
				шт. сборных конструкций		2323,51	488,50	11617,50	2442,50		3178,82		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,696								
			Итого по разделу 4: Покрытие					23145,15	10760,74	766,91	16590,88	42914,85	
								11617,50	2442,50	0,00	3178,82		
			Раздел 5: Полы										
9	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		40,9	961,57	35,52	39328,30	1452,80	17084,30	20346,10	64448,30	
				м2 стяжки		508,34	20,87	20791,20	853,60		4773,90		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,142816								
10	13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		40,9	116,51	6,07	4765,30	248,30	4260,10	374,10	5550,60	
				м2 стяжки		6,28	3,45	256,90	141,10		411,20		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,187158								
11	14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,131	23076,30	2074,96	3023,00	271,90	5,50	2607,50	6080,90	
				т		20959,34	914,22	2745,70	119,80		450,40		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,641168								
			Итого по разделу 5: Полы					47116,60	1973,00	21349,90	23327,70	76079,80	
								23793,80	1114,50	0,00	5635,50		
			Раздел 9: Кровля										
12	34	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		20,3	545,61	18,34	11075,80	372,30	8205,30	2386,50	14539,30	
				м2 изолируемой поверхности		123,07	4,72	2498,20	95,80		1077,00		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,521526								
13	36	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		34,8	864,97	145,54	30101,00	5064,80	12962,30	12373,90	45872,90	
				м2 стяжки		346,95	39,54	12073,90	1376,00		3398,00		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,132912								
			Итого по разделу 9: Кровля					41176,80	5437,10	21167,60	14760,40	60412,20	
								14572,10	1471,80	0,00	4475,00		
			Раздел 11: Водопровод В1										
14	47	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		6,8	2249,90	22,40	15299,30	152,30	79,40	14767,90	32472,60	
				м трубопровода		2215,83	0,24	15067,70	1,60		2405,40		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,984995								
15	48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		68	126,41	1,54	8596,00	105,00	30,00	8292,00	18239,00	
				м трубопровода		124,43	0,00	8461,00	0,00		1351,00		
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,543072								
16	49	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,068	90281,17	0,00	6139,00	0,00	163,00	5916,00	13019,00	
				км трубопровода		87879,60	0,00	5976,00	0,00		964,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,78216								
			Итого по разделу 11: Водопровод В1					30034,30	257,30	272,40	28975,90	63730,60	
								29504,70	1,60	0,00	4720,40		
			ИТОГО по акту					359463,10	36154,59	163267,46	161749,08	562908,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								160041,50	9007,40	0,00	41696,57		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			5066,18					
			Итого с временными									567974,93	
												227189,97	
			НДС	%	12,00			27262,80					
			Итого с НДС									254452,77	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор Байысбаев Е. К.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.А.