Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 22/10 от 14.02.2022 г

Номер документа	Дата составления
92	10.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	26 156 394,00	26 156 394,00	2 802 470,79
1				Итого	1	x	26 156 394,00	2 802 470,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.06.2022

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенное в г. Нур-Султан, район "Алматы", район ул. А431 (1 очередь)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			22/10	14.02.2022г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	26 156 394,00								2 802 470,79	
в том числе в отчетном месяце:		23 353 923,21							2 802 470,79	26 156 394,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического контроля
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешова А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства города Нур- Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Форма 2В

Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (2-1-2)

за июнь месяц 2022г.

Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Срезка с передвижкой по временный отвал										
1	1	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1463,26		32,56	32,56	47644	47644	--	9756	61992
							--	9,26	--	13550		4592	
2	2	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м/**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1463,26		106,04	106,04	155164	155164	--	31796	201917
							--	30,18	--	44161		14957	
			Разработка котлована										
3	3	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	466,39		333,53	333,53	155555	155555	--	18754	188254
							--	55,85	--	26048		13945	
4	4	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**										
			СП - 8%	т·км	13641,9075		30,00	--	409257	--		--	441998
							--	--	--	--		32741	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	466,39		24,72	20,27	11529	9454	65	4705	17532
							4,31	9,70	2010	4524		1299	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	1101-0101-0351 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	335,300525	377,87	377,87	126700	126700	--	20129	158576
						--	83,38	--	27957		11746	
7	7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,279475	4458,05	--	63659	--	--	45834	118253
						4458,05	--	63659	--		8759	
8	8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85/до 30м/**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	349,58	98,43	98,43	34409	34409	--	9514	47437
						--	37,80	--	13214		3514	
9	9	1101-0102-0358 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4882,0425	441,02	441,02	2153078	2153079	--	259588	2605679
						--	73,85	--	360539		193013	
10	10	1101-0205-0211 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	86,9575	13121,46	--	1141009	--	--	821527	2119539
						13121,46	--	1141009	--		157003	
11	11	1101-0102-0321 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	86,9575	250,23	241,45	21759	20996	42	3511	27292
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,29	47,79	721	4156		2022	
12	12	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
			СП - 8%	т·км	134163	30,00	--	4024890	--		--	4346881
						--	--	--	--		321991	
13	13	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4969	27,01	22,09	134213	109765	1044	54703	204029
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,71	10,58	23404	52572		15113	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1101-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет**	м3 грунта	1089,17	6672,24	6672,24	7267204	7267203	--	766213	8676090
			НР - 72%; СП - 8%			--	977,06	--	1064184		642673	
15	15	1101-0102-0330 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 6 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1089,17	712,85	678,92	776415	739459	1057	150520	1001090
			НР - 72%; СП - 8%			32,96	158,98	35899	173156		74155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	37576,365	30,00	--	1127291	--		--	1217474
			СП - 8%			--	--	--	--		90183	
17	17	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1089,17	27,01	22,09	29418	24059	229	11990	44721
			НР - 72%; СП - 8%			4,71	10,58	5130	11523		3313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				17679194	10843487	2437	2208540	21478754
								1271832	1795584	--	1591019	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				17679194				
			Материалы	тенге				2436				
			Всего заработная плата	тенге					3067416			
			Транспортные расходы	тенге				5561438				
			Накладные расходы	тенге				2208540				
			Сметная прибыль	тенге				1591019				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				21478753				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1440
			Сметная заработная плата	тенге					3067416			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				21478753				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1440
			Сметная заработная плата	тенге					3067416			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								21478753
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1271832				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10843487			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1795584			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2436		
			- Перевозка грузов	тенге				5561438				
			- Накладные расходы	тенге							2208540	
			- Сметная прибыль	тенге							1591019	
			Итого по акту									21 478 753
			в т.ч. оборудование									0
			без стоимости оборудования									21 478 753
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		322 181
			Итого с временными									21 800 934
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		479 621
			Итого с зимним удорожанием									22 280 555
			Итого с оборудованием									22 280 555
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		445 611
			Итого с непредвиденными работами и затрат									22 726 166
			Итого в текущих ценах на 2021г.									22 726 166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС-12%							12%		2 727 139,91
		ВСЕГО ПО АКТУ:									25 453 306
		Скидка по договору							5%		1 272 665
		Итого со скидкой к оплате									**24 180 641**
		в т.ч НДС 12%									2 590 782,92

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт: Турешов А.С.

Аттестат№KZ05VJE00026588 от 24.05.2017 г.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Кайрденов С.С

Аттестат№KZ00VJE00047921 от 05.07.2019г.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Наименование объекта - Здание Гараж

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 (3-1-1)

за июнь месяц 2022г.

Архитектурно-строительные решения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Срезка до проектной отмети										
Срезка с передвижкой по временный отвал													
1	1	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	608,46		32,56	32,56	19811	19811	--	4057	25777
							--	9,26	--	5634		1909	
2	2	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м/**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	608,46		106,04	106,04	64521	64521	--	13222	83962
							--	30,18	--	18363		6219	
3	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	608,46		24,72	20,27	15041	12333	86	6138	22873
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4,31	9,70	2622	5902		1694	
			Разработка котлована										
Разработка													
4	4	1101-0102-0339 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	613,2372		600,14	600,14	368028	368028	--	58468	460615

			НР - 72%; СП - 8%									
5	5	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**			--	132,42	--	81205		34120	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,9228	9146,19	--	99902	--	--	71929	185578
6	6	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 т.ч п.1.27	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**			9146,19	--	99902	--		13747	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,0128	356,28	356,28	1073	1074	--	171	1343
7	7	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 30м/**			--	78,62	--	237		100	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,91	53,02	53,02	419	419	--	86	545
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**			--	15,09	--	119		40	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,91	24,72	20,27	196	161	1	80	298
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,31	9,70	34	77		22	
9	9	1101-0102-0340 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	156,11925	777,48	777,48	121380	121380	--	19284	151917
10	10	1101-0205-0211 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**			--	171,56	--	26784		11253	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,78075	13121,46	--	36487	--	--	26271	67779
11	11	1101-0102-0339 РСНБ РК 2015 т.ч п.1.27	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**			13121,46	--	36487	--		5021	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,78075	454,65	454,65	1264	1264	--	201	1582
Перевозка лишнего грунта						--	100,32	--	279		117	

12	12	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	18025,3125	30,00	--	540759	--		--	584020
			СП - 8%			--	--	--	--		43261	
13	13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	616,25	24,72	20,27	15234	12492	86	6216	23166
			НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	2656	5978		1716	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	4290,3	30,00	--	128709	--		--	139006
			СП - 8%			--	--	--	--		10297	
15	15	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	158,9	27,01	22,09	4292	3510	34	1749	6525
			НР - 72%; СП - 8%			4,71	10,58	748	1681		483	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1417116	604993	207	207872	1754986
			Стоимость общестроительных работ	тенге				142449	146259	--	129999	
			Материалы	тенге				1417116				
			Всего заработная плата	тенге				205				
			Транспортные расходы	тенге					288708			
			Накладные расходы	тенге				669468				
			Сметная прибыль	тенге				207872				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				129999				
			Нормативная трудоемкость	тенге				1754987				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								151
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					288708			
			Нормативная трудоемкость	тенге				1754987				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								151
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					288708			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									1754987
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				142449				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					604993			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					146259			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						205		
			- Перевозка грузов	тенге				669468				
			- Накладные расходы	тенге							207872	
			- Сметная прибыль	тенге							129999	
			Итого по акту									1 754 987
			в т.ч. оборудование									0
			без стоимости оборудования									1 754 987
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		26 325
			Итого с временными									1 781 312
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		39 189
			Итого с зимним удорожанием									1 820 501
			Итого с оборудованием									**1 820 501**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		36 410
			Итого с непредвиденными работами и затрат									1 856 911
			Итого в текущих ценах на 2021г.									**1 856 911**
			НДС-12%							12%		222 829
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**2 079 740**

			Скидка по договору								5%		103 987
			Итого со скидкой к оплате										**1 975 753**
			в т.ч. НДС-12%										211 687,82

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт: Турешов А.С.

Аттестат№KZ05VJE00026588 от 24.05.2017 г.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Кайрденов С.С

Аттестат№KZ00VJE00047921 от 05.07.2019г.