Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	200340006704
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060540010623

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 22/10 от 14.02.2022 г

Номер документа	Дата составления
95	27.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	78 819 434,00	78 819 434,00	8 444 939,36
				Итого	1	x	78 819 434,00	8 444 939,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Газезов Ж.М.
должность подпись *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия работ (услуг)) 27.06.2022

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенное в г. Нур-Султан, район "Алматы", район ул. А431 (1 очередь)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022года

Код заказчика	Код заказчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		22/10	14.02.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	104 975 828,00								11 247 410,14	
в том числе в отчетном месяце:		70 374 494,64							8 444 939,36	78 819 434,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - "Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов расположенное в г. Нур-Султан, район Алматы, район ул. А431 "(1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Переустройство ВЛ-0,4кВ
Шифр объекта 01-02

Акт выполненных работ № 2 (01-02)
за июнь месяц 2022г.

на Переустройство ВЛ-0,4кВ

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 1. Опора П1-4									
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	9855,28	4245,33	9855	4245	677	5668	16765
			НР - 80%; СП - 8%			4932,72	2152,03	4933	2152		1242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	225-204-0307 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	шт.	1	50763,00	--	50763	--	50763	--	54824
			СП - 8%			--	--	--	--		4061	
3	3	252-207-0554 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 /ТН2//**	шт.	2	4682,00	--	9364	--	9364	--	10113
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
4	4	252-207-0209 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143 /Х-10//**	шт.	2	1082,00	--	2164	--	2164	--	2337
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
5	5	252-207-3956 РСНБ РК 2015	**Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 /ЗП2//**	шт.	1	2729,00	--	2729	--	2729	--	2947
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
6	6	252-101-0106 РСНБ РК 2015	**Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20 /НС-18А//**	шт.	4	354,00	--	1416	--	1416	--	1529
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
7	7	252-108-0701 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)**	шт.	4	44,00	--	176	--	176	--	190

			СП - 8%			--	--	--	--		14	
8	8	252-204-0804 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	1	163,00	--	163	--	163	--	176
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
9	9	252-204-0801 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	1	402,00	--	402	--	402	--	434
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4933				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4245			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2152			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						67854		
		Накладные расходы		тенге							5668	
		Сметная прибыль		тенге							6615	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								89315

Подраздел 2. Опора УА1-4

10	10	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	9855,28	4245,33	19711	8491	1355	11336	33530
			НР - 80%; СП - 8%			4932,72	2152,03	9865	4304		2484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	225-204-0307 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	шт.	2	50763,00	--	101526	--	101526	--	109648
			СП - 8%			--	--	--	--		8122	
12	12	252-207-0554 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 /ТН2//**	шт.	8	4682,00	--	37456	--	37456	--	40452
			СП - 8%			--	--	--	--		2996	
13	13	252-207-0209 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143 /Х-12//**	шт.	4	1082,00	--	4328	--	4328	--	4674
			СП - 8%			--	--	--	--		346	
14	14	252-207-3956 РСНБ РК 2015	**Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 /ЗП2//**	шт.	2	2729,00	--	5458	--	5458	--	5895
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
15	15	252-101-0106 РСНБ РК 2015	**Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20 /НС-18А//**	шт.	16	354,00	--	5664	--	5664	--	6117
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
16	16	252-108-0701 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)**	шт.	16	44,00	--	704	--	704	--	760
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
17	17	252-204-0804 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	26	163,00	--	4238	--	4238	--	4577
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
18	18	252-204-0801 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	2	402,00	--	804	--	804	--	868
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				9865				

			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8491			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					4304			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						161532		
		Накладные расходы		тенге							11336	
		Сметная прибыль		тенге							15297	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								206522
			Подраздел 3. Подкос									
19	**19**	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /подкос//**	**опора**	**2**	**9855,28**	**4245,33**	**19711**	**8491**	**1355**	**11336**	**33530**
			НР - 80%; СП - 8%			**4932,72**	**2152,03**	**9865**	**4304**		**2484**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**20**	**225-204-0307 РСНБ РК 2015**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	**шт.**	**2**	**50763,00**	**--**	**101526**	**--**	**101526**	**--**	**109648**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8122**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**9865**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**8491**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**4304**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**102880**		
		Накладные расходы		тенге							**11336**	
		Сметная прибыль		тенге							**10606**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								**143179**
			Подраздел 4. Заземление									
21	**24**	**1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	**1 заземлитель**	**3**	**5058,35**	**1705,88**	**15175**	**5118**	**7923**	**3131**	**19770**
			НР - 80%; СП - 8%			**711,45**	**592,96**	**2134**	**1779**		**1464**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**2134**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**5118**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**1779**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**7923**		
		Накладные расходы		тенге							**3131**	
		Сметная прибыль		тенге							**1464**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								**19770**
			Подраздел 5. Подвеска провода									
22	**25**	**1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,8**	**46498,84**	**17327,82**	**37199**	**13862**	**1016**	**23122**	**65147**
			НР - 80%; СП - 8%			**27901,30**	**8227,32**	**22321**	**6582**		**4826**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**26**	**243-604-0108 РСНБ РК 2015**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	**км**	**0,84**	**299752,00**	**--**	**251792**	**--**	**251792**	**--**	**271935**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20143**	

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				22321				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13862			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					6582			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						252808		
		Накладные расходы		тенге							23122	
		Сметная прибыль		тенге							24969	
			Подраздел 6. Демонтаж									
24	27	**1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**2**	**3834,87**	**2455,44**	**7670**	**4911**	**--**	**4189**	**12808**
			НР - 80%; СП - 8%			**1379,43**	**1238,80**	**2759**	**2478**		**949**	
25	28	**1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	**шт.**	**4**	**3550,46**	**1648,00**	**14202**	**6592**	**--**	**8519**	**24539**
			НР - 80%; СП - 8%			**1902,46**	**759,73**	**7610**	**3039**		**1818**	
26	29	**1133-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры**	**шт.**	**4**	**539,77**	**322,57**	**2159**	**1290**	**--**	**1169**	**3595**
			НР - 80%; СП - 8%			**217,20**	**148,24**	**869**	**593**		**266**	
27	30	**414-101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**2,4**	**745,00**	**--**	**1788**	**--**		**--**	**1931**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**143**	
28	31	**414-101-0702 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**2,4**	**745,00**	**--**	**1788**	**--**		**--**	**1931**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**143**	
29	32	**414-103-0401 РСНБ РК 2015**	**Проволока в кругах. Погрузка**	**т**	**0,15344**	**1079,00**	**--**	**166**	**--**		**--**	**179**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
30	33	**414-103-0402 РСНБ РК 2015**	**Проволока в кругах. Разгрузка**	**т**	**0,15344**	**1079,00**	**--**	**166**	**--**		**--**	**179**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
31	34	**411-103-0115 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**38,3016**	**56,00**	**--**	**2145**	**--**		**--**	**2317**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**172**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11238				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12793			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					6110			
			Перевозка грузов	тенге				6053				
		Накладные расходы		тенге							13877	
		Сметная прибыль		тенге							3517	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								47478
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**843346**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			- Зарплата рабочих строителей	тенге				60356			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					53000		
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					25231		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						592997	
			- Перевозка грузов	тенге				6053			
			- Накладные расходы	тенге							68470
			- Сметная прибыль	тенге							62468
			Итого по акту								**843 346**
			в т.ч. оборудование								
			без стоимости оборудования								843 346
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%	12 650
			Итого с временными								855 996
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%	18 832
			Итого с зимним удорожанием								874 828
			Итого с оборудованием								**874 828**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%	17 497
			Итого с непредвиденными работами и затрат								892 325
			Итого в текущих ценах на 2021г.								**892 325**
			НДС-12%							12%	107 078,96
			ВСЕГО ПО АКТУ:								**999 404**
			Скидка по договору							5%	49 970
			Итого со скидкой к оплате								**949 433**
			в т.ч НДС 12%								101 725,01

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Бермуханбедов Т.А.

Аттестат №KZ05VJE00037646 от 10.05.2018г
Аттестат №KZ01VJE00037630 от 10.05.2018г

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - "Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов расположенное в г. Нур-Султан, район Алматы, район ул. А431 "(1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 2 (02-01-02)
за июнь месяц 2022г.

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
			Подраздел 1. Столбчатый фундамент ФС1									
1	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,72	21161,30	1201,15	142204	8072	122357	12770	167372
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	11775	2258		12398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	35	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	33,6	30469,29	730,25	1023768	24536	791982	198399	1319941
			НР - 91%; СП - 8%			6168,15	320,58	207250	10771		97773	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	36	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,519536	323209,00	--	167919	--	167919	--	181352
			СП - 8%			--	--	--	--		13433	
4	37	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,95968	307902,00	--	295487	--	295487	--	319126
			СП - 8%			--	--	--	--		23639	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				219025				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					32608			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					13029			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1377745		

			Накладные расходы	тенге							211169	
			Сметная прибыль	тенге							147243	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								1987790
			Подраздел 2. Столбчатый фундамент ФС2									
5	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,87	21161,30	1201,15	18410	1045	15840	1653	21668
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1525	292		1605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	40	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	4,05	30469,29	730,25	123401	2957	95463	23914	159100
			НР - 91%; СП - 8%			6168,15	320,58	24981	1298		11785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	41	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,07785	323209,00	--	25162	--	25162	--	27175
			СП - 8%			--	--	--	--		2013	
8	42	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,12189	307902,00	--	37530	--	37530	--	40532
			СП - 8%			--	--	--	--		3002	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				26506				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4002			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1590			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						173995		
			Накладные расходы	тенге							25567	
			Сметная прибыль	тенге							18405	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	тенге								248475
			Подраздел 3. Столбчатый фундамент ФС3									
9	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,4	21161,30	1201,15	93110	5285	80115	8361	109589
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	7710	1478		8118	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	45	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	18,92	30469,29	730,25	576479	13816	445962	111718	743253
			НР - 91%; СП - 8%			6168,15	320,58	116701	6065		55056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	46	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,44506	323209,00	--	143847	--	143847	--	155355
			СП - 8%			--	--	--	--		11508	
12	47	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,52976	307902,00	--	163114	--	163114	--	176163

			СП - 8%			--	--	--	--		13049	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				124411				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					19101			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					7543			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						833037		
		Накладные расходы		тенге							120079	
		Сметная прибыль		тенге							87731	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								1184360

Подраздел 4. Приямок Пр1

13	49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,12	21161,30	1201,15	2539	144	2185	228	2988
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	210	40		221	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	50	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,61	30469,29	730,25	18586	446	14377	3602	23963
			НР - 91%; СП - 8%			6168,15	320,58	3763	196		1775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00164	325908,00	--	534	--	534	--	577
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
16	52	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,01251	323209,00	--	4043	--	4043	--	4366
			СП - 8%			--	--	--	--		323	
17	53	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,06848	307902,00	--	21085	--	21085	--	22772
			СП - 8%			--	--	--	--		1687	
18	54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,6	2403,02	20,95	8651	75	7184	1307	10755
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	1392	13		797	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0089	852515,50	1597,50	7587	14	6694	806	9065
			НР - 91%; СП - 8%			98774,00	786,18	879	7		671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	56	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,006534	76605,55	2834,95	501	18	11	329	896
			НР - 69%; СП - 8%			72276,60	669,71	472	4		66	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

21	57	214-107-0112 РСНБ РК 2015	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм**	т	0,36	379259,00	--	136533	--	136533	--	147456
			СП - 8%			--	--	--	--		10923	
22	58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00063	325908,00	--	205	--	205	--	221
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				6716				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					697			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					260			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						192850		
		Накладные расходы		тенге							6272	
		Сметная прибыль		тенге							16522	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								223058

Подраздел 5. Приямок Пр2

23	59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,04	21161,30	1201,15	22008	1249	18937	1976	25903
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1822	349		1919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	60	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	6,96	38754,17	3572,15	269729	24862	163582	83693	381696
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	81285	10685		28274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01356	325908,00	--	4419	--	4419	--	4773
			СП - 8%			--	--	--	--		354	
26	62	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,10732	323209,00	--	34687	--	34687	--	37462
			СП - 8%			--	--	--	--		2775	
27	63	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,79848	307902,00	--	245854	--	245854	--	265522
			СП - 8%			--	--	--	--		19668	
28	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,544	2403,02	20,95	30143	263	25029	4554	37473
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	4851	47		2776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	65	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка/Сальник/**	т	0,0752	100371,50	1597,50	7548	120	--	6813	15510
			НР - 91%; СП - 8%			98774,00	786,18	7428	59		1149	

30	66	261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,0752	340239,00	--	25586	--	25586	--	27633
			СП - 8%			--	--	--	--		2047	
31	67	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	4	35023,15	3194,73	140093	12779	73877	53270	208832
			НР - 99%; СП - 8%			13359,28	92,65	53437	371		15469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	68	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0684	852515,50	1597,50	58312	109	51447	6197	69670
			НР - 91%; СП - 8%			98774,00	786,18	6756	54		5161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	69	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,073368	76605,55	2834,95	5620	208	109	3693	10058
			НР - 69%; СП - 8%			72276,60	669,71	5303	49		745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	70	214-107-0112 РСНБ РК 2015	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм**	т	4,32	379259,00	--	1638399	--	1638399	--	1769471
			СП - 8%			--	--	--	--		131072	
35	71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00252	325908,00	--	821	--	821	--	887
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				160882				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					39590			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					11614			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						2282747		
		Накладные расходы		тенге							160196	
		Сметная прибыль		тенге							211475	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								2854890

Подраздел 6. Ленточный фундамент ФЛ1

36	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	15,55	21161,30	1201,15	329058	18678	283132	29550	387296
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	27248	5224		28689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	73	1106-1903-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	173,9	3773,71	28,72	656248	4995	471555	165032	886982
			НР - 91%; СП - 8%			1033,34	9,52	179698	1656		65702	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	74	1106-1903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	173,9	661,92	15,77	115108	2743	--	103023	235582
			НР - 91%; СП - 8%			646,15	4,87	112365	847		17450	

39	75	1106-1903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	52,17	24392,02	1473,39	1272532	76867	1143023	70934	1450943
			НР - 91%; СП - 8%			1009,05	485,09	52642	25307		107477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,37992	325908,00	--	449727	--	449727	--	485705
			СП - 8%			--	--	--	--		35978	
41	77	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,04339	323209,00	--	14024	--	14024	--	15146
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
42	78	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,69761	307902,00	--	214796	--	214796	--	231980
			СП - 8%			--	--	--	--		17184	
43	79	1106-1903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,12092	32091,37	1496,12	68063	3173	2935	57319	135412
			НР - 91%; СП - 8%			29211,18	487,08	61955	1033		10031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	260,85	2403,02	20,95	626828	5465	520495	94707	779258
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	100868	968		57723	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				534776				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					111921			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					35035			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						3099689		
		Накладные расходы		тенге							520565	
		Сметная прибыль		тенге							341356	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								4608305

Подраздел 7. Фундамент Ф1

45	81	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,07	7381,68	2012,68	517	141	291	146	716
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	85	72		53	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	82	1106-1901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	1,56	5083,41	1299,73	7930	2028	2673	3748	12612
			НР - 91%; СП - 8%			2069,77	570,33	3229	890		934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

47	83	1106-1901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	1,56	2244,57 1384,92	859,65 377,71	3502 2160	1341 589	--	2502 480	6485
48	84	1106-1901-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,22	23378,09 673,98	812,05 351,36	5143 148	178 77	4817	205 428	5776
49	85	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	0,00405	307902,00 --	-- --	1247 --	-- --	1247	-- 100	1347
50	86	1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00405	13972,09 10801,12	964,61 420,66	57 44	4 2	9	41 8	106
51	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	1,56	2403,02 386,69	20,95 3,71	3749 603	33 6	3113	566 345	4661
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7					6269				
			Зарплата рабочих строителей	тенге					3725			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1636			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						12150		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							7208	
		Накладные расходы		тенге							2348	
		Сметная прибыль		тенге								31701
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								

Подраздел 8. Выпуски

52	88	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	3,70298	307902,00 --	-- --	1140155 --	-- --	1140155	-- 91212	1231367
53	89	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,7175	342371,62 339894,00	2477,62 1220,30	588023 583768	4255 2096	--	533136 89693	1210852
54	90	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,98548	477270,80 474538,00	2732,80 1347,36	947612 942186	5426 2675	--	859823 144595	1952030
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									

			Зарплата рабочих строителей	тенге				1525954				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9681			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					4771			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1140155		
		Накладные расходы		тенге							1392959	
		Сметная прибыль		тенге							325500	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге								4394249
			Подраздел 9. ФГ1...3									
55	91	**1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0092**	**1605936,86**	**622697,79**	**14775**	**5728**	**803**	**10459**	**27253**
			НР - 99%; СП - 8%			**896112,00**	**252218,70**	**8244**	**2320**		**2019**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	92	**241-102-0232 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм**	**м**	**9,2368**	**7167,00**	**--**	**66200**	**--**	**66200**	**--**	**71496**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5296**	
57	93	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4**	**35023,15**	**3194,73**	**140093**	**12779**	**73877**	**53270**	**208832**
			НР - 99%; СП - 8%			**13359,28**	**92,65**	**53437**	**371**		**15469**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	94	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,033522**	**108,73**	**2,75**	**873**	**22**	**352**	**346**	**1317**
			НР - 69%; СП - 8%			**62,07**	**0,37**	**499**	**3**		**98**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	95	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,033522**	**178,62**	**3,95**	**1435**	**32**	**820**	**406**	**1988**
			НР - 69%; СП - 8%			**72,54**	**0,74**	**583**	**6**		**147**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**62763**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**18561**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**2700**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**142052**		
		Накладные расходы		тенге							**64481**	
		Сметная прибыль		тенге							**23029**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								**310886**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**12161609**	**239886**	**9254420**	**2508496**	**15843717**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2667302**	**78178**	**--**	**1173609**	
		Материалы		тенге				**12155488**				
		Всего заработная плата		тенге				**4422926**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**2739652**			
			Накладные расходы	тенге				**4831374**				
			Сметная прибыль	тенге				**2504474**				
				тенге				**1172798**				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15832760				
			Сметная заработная плата	тенге								1673
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					2739652			
			Материалы	тенге				6121				
			Всего заработная плата	тенге				120				
			Накладные расходы	тенге					5828			
			Сметная прибыль	тенге				4022				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10954				
			Сметная заработная плата	тенге								3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					5828			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15843714				
			Сметная заработная плата	тенге								1676
									2745480			

РАЗДЕЛ 3. Колонны

Подраздел 10. Колонны К1

60	96	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	107,73	2178,47	998,30	234687	107547	52414	93741	354703
			НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	74726	28287		26274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	97	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	107,73	551,05	380,44	59365	40985	--	26717	92969
			НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	18380	10980		6887	
62	98	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	10,8	28636,21	3907,46	309271	42201	219540	53430	391717
			НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	47530	11185		29016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	99	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4235	325908,00	--	138022	--	138022	--	149064
			СП - 8%			--	--	--	--		11042	
64	100	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,1856	307902,00	--	365049	--	365049	--	394253
			СП - 8%			--	--	--	--		29204	
65	101	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,6091	56689,62	3011,53	91219	4846	3915	76095	180699
			НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	82458	1163		13385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									

			Зарплата рабочих строителей	тенге				223094			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					195579			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					51615			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						778941		
		Накладные расходы		тенге							249983	
		Сметная прибыль		тенге							115808	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		тенге								1563404
			Подраздел 11. Колонны К2									
66	102	**1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	43,0933	2178,47	998,30	93877	43020	20966	37498	141885
			НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	29891	11315		10510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	103	**1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	43,0933	551,05	380,44	23747	16394	--	10687	37189
			НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	7352	4392		2755	
68	104	**1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	4,32	28636,21	3907,46	123708	16880	87816	21372	156687
			НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	19012	4474		11606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	105	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,218	325908,00	--	71048	--	71048	--	76732
			СП - 8%			--	--	--	--		5684	
70	106	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,69608	307902,00	--	214324	--	214324	--	231470
			СП - 8%			--	--	--	--		17146	
71	107	**1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,91408	56689,62	3011,53	51819	2753	2224	43227	102650
			НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	46842	661		7604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				103097				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					79047			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					20842			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						396378		
		Накладные расходы		тенге							112784	
		Сметная прибыль		тенге							55305	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		тенге								746612
			Подраздел 12. Колонны К3									

72	108	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	5,22667	2178,47	998,30	11386	5217	2544	4548	17209
			НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	3625	1372		1275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	109	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	5,22667	551,05	380,44	2880	1989	--	1296	4510
			НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	892	533		334	
74	110	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	0,52333	28636,21	3907,46	14986	2045	10638	2589	18981
			НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	2303	542		1406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	111	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,024057	325908,00	--	7840	--	7840	--	8467
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
76	112	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,06923	307902,00	--	21316	--	21316	--	23021
			СП - 8%			--	--	--	--		1705	
77	113	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,093287	56689,62	3011,53	5288	281	227	4412	10476
			НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	4780	67		776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11600				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9532			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2514			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						42564		
		Накладные расходы		тенге							12845	
		Сметная прибыль		тенге							6123	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		тенге								82664

Подраздел 13. Колонны К3.1

78	114	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	20,48	2178,47	998,30	44615	20445	9964	17821	67431
			НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	14206	5377		4995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

79	115	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	20,48	551,05	380,44	11286	7791	--	5079	17674
			НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	3494	2087		1309	
80	116	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,9867	28636,21	3907,46	56892	7763	40386	9829	72058
			НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	8743	2058		5338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	117	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09153	325908,00	--	29830	--	29830	--	32216
			СП - 8%			--	--	--	--		2386	
82	118	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,27691	307902,00	--	85261	--	85261	--	92082
			СП - 8%			--	--	--	--		6821	
83	119	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,36844	56689,62	3011,53	20887	1109	897	17424	41376
			НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	18881	266		3065	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				45324				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					37108			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					9788			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						166337		
		Накладные расходы		тенге							50153	
		Сметная прибыль		тенге							23914	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		тенге								322838

Подраздел 14. Колонны К4

84	120	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	15,36	2178,47	998,30	33461	15334	7473	13366	50573
			НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	10654	4033		3746	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	121	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	15,36	551,05	380,44	8464	5843	--	3809	13255
			НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	2621	1565		982	

86	122	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,4901	28636,21	3907,46	42671	5822	30291	7372	54046
			НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	6558	1543		4003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	123	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,073929	325908,00	--	24094	--	24094	--	26022
			СП - 8%			--	--	--	--		1928	
88	124	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,276429	307902,00	--	85113	--	85113	--	91922
			СП - 8%			--	--	--	--		6809	
89	125	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,350358	56689,62	3011,53	19862	1055	853	16569	39345
			НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	17954	253		2914	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				37787				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					28054			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					7394			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						147824		
		Накладные расходы		тенге							41116	
		Сметная прибыль		тенге							20382	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		тенге								275163

Подраздел 15. Колонны К5

90	126	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	5,387	2178,47	998,30	11735	5377	2621	4688	17736
			НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	3737	1414		1314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	127	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	5,387	551,05	380,44	2969	2049	--	1336	4649
			НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	919	549		344	
92	128	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	0,54	28636,21	3907,46	15464	2110	10978	2672	19586
			НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	2376	559		1451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

93	129	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02416	325908,00	--	7874	--	7874	--	8504
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
94	130	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,05928	307902,00	--	18252	--	18252	--	19712
			СП - 8%			--	--	--	--		1460	
95	131	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,08344	56689,62	3011,53	4730	251	203	3946	9370
			НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	4276	60		694	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11308				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9787			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2582			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						39927		
		Накладные расходы		тенге							12642	
		Сметная прибыль		тенге							5893	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15		тенге								79559

Подраздел 16. Колонны К6

96	132	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	5,973	2178,47	998,30	13012	5963	2906	5197	19666
			НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	4143	1568		1457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	133	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	5,973	551,05	380,44	3291	2273	--	1481	5154
			НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	1019	609		382	
98	134	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	0,6	28636,21	3907,46	17182	2344	12197	2968	21762
			НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	2641	621		1612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	135	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02624	325908,00	--	8552	--	8552	--	9236
			СП - 8%			--	--	--	--		684	
100	136	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,06366	307902,00	--	19601	--	19601	--	21169
			СП - 8%			--	--	--	--		1568	

101	137	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,0899	56689,62	3011,53	5096	271	218	4251	10095
			НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	4607	65		748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				12410				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10851			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2863			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						43475		
		Накладные расходы		тенге							13897	
		Сметная прибыль		тенге							6451	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		тенге								87082

Подраздел 17. Колонны К7

102	138	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	5,28	2178,47	998,30	11502	5271	2569	4594	17384
			НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	3662	1386		1288	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	139	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	5,28	551,05	380,44	2910	2009	--	1309	4557
			НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	901	538		338	
104	140	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	0,528	28636,21	3907,46	15120	2063	10733	2612	19151
			НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	2324	547		1419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	141	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022368	325908,00	--	7290	--	7290	--	7873
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
106	142	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,048939	307902,00	--	15068	--	15068	--	16273
			СП - 8%			--	--	--	--		1205	
107	143	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,071307	56689,62	3011,53	4042	215	173	3372	8007
			НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	3654	52		593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				10541				

			Затраты на эксплуатацию машин	тенге							
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге				9558			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге				2523			
		Накладные расходы		тенге					35834		
		Сметная прибыль		тенге						11887	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17		тенге						5426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		**тенге**							73245
		Стоимость общестроительных работ					2485958	379516	1651280	505307	3230566
		Материалы		тенге			455161	100121	--	239302	
		Всего заработная плата		тенге			2485958				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге			532746				
			Накладные расходы	тенге				555282			
			Сметная прибыль	тенге			1118534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге			505307				
			Нормативная трудоемкость	тенге			239302				
			Сметная заработная плата	чел.-ч			3230567				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге							327
			Нормативная трудоемкость	тенге				555282			
			Сметная заработная плата	чел.-ч			3230567				
				тенге							327
			РАЗДЕЛ 4. Стены и диафрагмы					555282			
			Подраздел 18. Диафрагма жесткости ДЖ1								
108	144	**1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	65,25	4913,20	1955,33	320586	127586	70200	142798	500454
			НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	122800	34121		37071	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	145	**1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	65,25	2831,08	1400,73	184728	91398	--	107211	315294
			НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	93330	24484		23355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	146	**1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	13,05	28638,61	5235,05	373734	68317	265011	53247	461139
			НР - 91%; СП - 8%			3096,21	1387,53	40406	18107		34158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	147	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,047505	325908,00	--	15482	--	15482	--	16721
			СП - 8%			--	--	--	--		1239	
112	148	**214-210-0501 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,037235	323209,00	--	12035	--	12035	--	12998
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
113	149	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,45349	307902,00	--	447532	--	447532	--	483335
			СП - 8%			--	--	--	--		35803	

114	150	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	1,53823	47164,04	1818,92	72549	2798	2392	61945	145253
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			43789,68	463,25	67359	713		10760	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				323895				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					290099			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					77425			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						812654		
		Накладные расходы		тенге							365201	
		Сметная прибыль		тенге							143349	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18		тенге								1935196

Подраздел 19. Диафрагма жесткости ДЖ2

115	151	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**									
			НР - 91%; СП - 8%	м2	132,034	4913,20	1955,33	648709	258170	142052	288952	1012674
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1881,99	522,92	248487	69043		75013	
116	152	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**									
			НР - 91%; СП - 8%	м2	132,034	2831,08	1400,73	373799	184944	--	216942	638000
						1430,35	375,23	188855	49543		47259	
117	153	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	25,165	28638,61	5235,05	720691	131740	511035	102678	889239
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3096,21	1387,53	77916	34917		65870	
118	154	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,09384	325908,00	--	30583	--	30583	--	33030
						--	--	--	--		2447	
119	155	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**									
			СП - 8%	т	0,183445	323209,00	--	59291	--	59291	--	64034
						--	--	--	--		4743	
120	156	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**									
			СП - 8%	т	3,042935	307902,00	--	936926	--	936926	--	1011880
						--	--	--	--		74954	
121	157	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	3,32022	47164,04	1818,92	156595	6039	5165	133706	313525
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			43789,68	463,25	145391	1538		23224	

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				660649				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					580893			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					155041			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1685051		
		Накладные расходы		тенге							742278	
		Сметная прибыль		тенге							293510	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19		тенге								3962382
			Подраздел 20. Монолитная стена СТ1									
122	158	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	110,0475	4913,20	1955,33	540685	215179	118398	240835	844042
			НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	207108	57546		62522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	159	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	110,0475	2831,08	1400,73	311553	154147	--	180817	531759
			НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	157406	41293		39390	
124	160	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	18,74	30218,96	5235,05	566303	98105	410175	76463	694187
			НР - 91%; СП - 8%			3096,21	1387,53	58023	26002		51421	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	161	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06664	325908,00	--	21719	--	21719	--	23456
			СП - 8%			--	--	--	--		1737	
126	162	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,29722	323209,00	--	96064	--	96064	--	103749
			СП - 8%			--	--	--	--		7685	
127	163	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,49433	307902,00	--	768009	--	768009	--	829450
			СП - 8%			--	--	--	--		61441	
128	164	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,85819	47164,04	1818,92	134804	5199	4446	115100	269896
			НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	125159	1324		19992	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	165	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	108,2925	2403,02	20,95	260229	2269	216084	39318	323511
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	41876	402		23964	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

130	166	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд/отвертия/ площадью сечения до 20 см2**	м борозд/отверстия/	3,2	686,17	252,20	2196	807	--	1531	4025
			НР - 84%; СП - 8%			433,97	135,45	1389	433		298	
131	167	217-103-0202 РСНБ РК 2015	**Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл**	шт.	4	16603,00	--	66412	--	66412	--	71725
			СП - 8%			--	--	--	--		5313	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				590961				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					475706			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					127000			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1701308		
		Накладные расходы		тенге							654064	
		Сметная прибыль		тенге							273763	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20		тенге								3695801

Подраздел 21. Монолитная стена СТ2

132	168	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	109,205	4913,20	1955,33	536546	213531	117492	238992	837581
			НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	205523	57105		62043	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	169	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	109,205	2831,08	1400,73	309168	152967	--	179432	527688
			НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	156201	40977		39088	
134	170	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	17,35	30218,96	5235,05	524299	90828	379752	70792	642698
			НР - 91%; СП - 8%			3096,21	1387,53	53719	24074		47607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	171	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0627	325908,00	--	20434	--	20434	--	22069
			СП - 8%			--	--	--	--		1635	
136	172	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,35899	323209,00	--	116029	--	116029	--	125311
			СП - 8%			--	--	--	--		9282	
137	173	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,57685	307902,00	--	793417	--	793417	--	856890
			СП - 8%			--	--	--	--		63473	
138	174	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,99854	47164,04	1818,92	141423	5454	4664	120752	283149
			НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	131305	1389		20974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

139	175	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	102,185	2403,02	20,95	245553	2141	203898	37101	305266
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	39514	379		22612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	176	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд/отвертия/ площадью сечения до 20 см2**	м борозд/отверстия/	9,6	686,17	252,20	6587	2421	--	4592	12073
			НР - 84%; СП - 8%			433,97	135,45	4166	1300		894	
141	177	217-103-0202 РСНБ РК 2015	**Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл**	шт.	12	16603,00	--	199236	--	199236	--	215175
			СП - 8%			--	--	--	--		15939	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21					590428				
			Зарплата рабочих строителей	тенге					467342			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					125224			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						1834921		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							651661	
		Накладные расходы		тенге							283547	
		Сметная прибыль		тенге								3827900
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21		тенге								

Подраздел 22. Монолитная стена СТ3

142	178	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	124,35	4913,20	1955,33	610956	243145	133786	272136	953739
			НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	234025	65025		70647	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	179	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	124,35	2831,08	1400,73	352045	174181	--	204317	600871
			НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	177864	46660		44509	
144	180	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	24,09	30218,96	5235,05	727975	126113	527274	98292	892368
			НР - 91%; СП - 8%			3096,21	1387,53	74588	33426		66101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	181	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08556	325908,00	--	27885	--	27885	--	30116
			СП - 8%			--	--	--	--		2231	
146	182	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,24694	323209,00	--	79813	--	79813	--	86198
			СП - 8%			--	--	--	--		6385	
147	183	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,69736	307902,00	--	830523	--	830523	--	896965
			СП - 8%			--	--	--	--		66442	

148	184	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,02986	47164,04	1818,92	142900	5511	4712	122013	286106
			НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	132677	1404		21193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	185	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	135,74	2403,02	20,95	326186	2844	270853	49283	405507
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	52489	504		30038	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22					671643				
			Зарплата рабочих строителей	тенге					551794			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					147019			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						1874848		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							746041	
		Накладные расходы		тенге							307546	
		Сметная прибыль		тенге								4151870
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22		тенге								

Подраздел 23. Монолитная стена СТ4

150	186	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	131,075	4913,20	1955,33	643998	256295	141021	286853	1005320
			НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	246682	68542		74468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	187	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	131,075	2831,08	1400,73	371084	183600	--	215366	633366
			НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	187483	49183		46916	
152	188	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	24,73	30218,96	5235,05	747315	129463	541283	100903	916076
			НР - 91%; СП - 8%			3096,21	1387,53	76569	34314		67857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	189	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08905	325908,00	--	29022	--	29022	--	31344
			СП - 8%			--	--	--	--		2322	
154	190	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,25679	323209,00	--	82997	--	82997	--	89637
			СП - 8%			--	--	--	--		6640	
155	191	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,74083	307902,00	--	843907	--	843907	--	911420
			СП - 8%			--	--	--	--		67513	

156	192	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,08667	47164,04	1818,92	145580	5615	4801	124301	291471
			НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	135164	1430		21590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	193	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0136	852515,50	1597,50	11594	22	10229	1232	13852
			НР - 91%; СП - 8%			98774,00	786,18	1343	11		1026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	194	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка/Футляр/**	т	0,0136	100371,50	1597,50	1365	22	--	1232	2805
			НР - 91%; СП - 8%			98774,00	786,18	1343	11		208	
159	195	261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,0136	340239,00	--	4627	--	4627	--	4997
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
160	196	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	35023,15	3194,73	35023	3195	18469	13317	52208
			НР - 99%; СП - 8%			13359,28	92,65	13359	93		3867	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	197	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	141,815	2403,02	20,95	340784	2971	282975	51489	423655
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	54838	526		31382	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	198	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд/отвертия/ площадью сечения до 20 см2**	м борозд/отверстия/	6,4	686,17	252,20	4391	1614	--	3061	8048
			НР - 84%; СП - 8%			433,97	135,45	2777	867		596	
163	199	217-103-0202 РСНБ РК 2015	**Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл**	шт.	8	16603,00	--	132824	--	132824	--	143450
			СП - 8%			--	--	--	--		10626	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				719558				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					582797			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					154977			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						2092155		
		Накладные расходы		тенге							797754	
		Сметная прибыль		тенге							335381	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23		тенге								4527646
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**тенге**				16506700	2948631	10000934	3956999	22100795
								3557134	786686	--	1637096	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				16506700				
		Материалы		тенге				4386170				
		Всего заработная плата		тенге					4343820			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5614767				

			Накладные расходы	тенге				3956999				
			Сметная прибыль	тенге				1637096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22100795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2520
			Сметная заработная плата	тенге					4343820			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				22100795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2520
			Сметная заработная плата	тенге					4343820			
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытия									
			Подраздел 26. Плита перекрытия ПМ2									
164	227	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	879,01625	2925,07	65,79	2571184	57830	757528	1611736	4517554
			НР - 91%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1997,49	17,42	1755826	15312		334634	
165	228	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	879,01625	1206,24	33,20	1060305	29183	--	945431	2166195
			НР - 91%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1173,04	8,89	1031121	7814		160459	
166	229	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	175	24697,07	2823,16	4321987	494053	3566818	356773	5053060
			НР - 91%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1492,09	748,24	261116	130942		374301	
167	230	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,85548	267997,00	--	229266	--	229266	--	247607
			СП - 8%			--	--	--	--		18341	
168	231	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,95893	325908,00	--	312523	--	312523	--	337525
			СП - 8%			--	--	--	--		25002	
169	232	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,01728	323209,00	--	5585	--	5585	--	6032
			СП - 8%			--	--	--	--		447	
170	233	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	22,72589	307902,00	--	6997347	--	6997347	--	7557135
			СП - 8%			--	--	--	--		559788	

171	234	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	24,55758	36154,45	1253,16	887866	30775	176063	627189	1636259
			НР - 91%; СП - 8%			27731,88	333,54	681028	8191		121204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Балка Бм4									
172	235	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	10,24	5517,34	2313,94	56498	23695	8845	27578	90802
			НР - 91%; СП - 8%			2339,69	619,83	23958	6347		6726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	236	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	10,24	2953,48	1743,08	30244	17849	--	15630	49544
			НР - 91%; СП - 8%			1210,40	466,96	12394	4782		3670	
174	237	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,04	24626,69	2460,32	25612	2559	21128	2369	30219
			НР - 91%; СП - 8%			1850,82	652,07	1925	678		2238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	238	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0501	325908,00	--	16328	--	16328	--	17634
			СП - 8%			--	--	--	--		1306	
176	239	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,10628	307902,00	--	32724	--	32724	--	35342
			СП - 8%			--	--	--	--		2618	
177	240	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,15638	35684,78	6322,87	5580	989	1347	3179	9460
			НР - 91%; СП - 8%			20744,01	1593,58	3244	249		701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Балка Бм5									
178	241	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	15,36	5517,34	2313,94	84746	35543	13265	41367	136202
			НР - 91%; СП - 8%			2339,69	619,83	35938	9521		10089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	242	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	15,36	2953,48	1743,08	45365	26774	--	23445	74315
			НР - 91%; СП - 8%			1210,40	466,96	18592	7173		5505	

180	243	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,56	24626,69	2460,32	38418	3838	31693	3553	45329
			НР - 91%; СП - 8%			1850,82	652,07	2887	1017		3358	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	244	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07308	325908,00	--	23817	--	23817	--	25722
			СП - 8%			--	--	--	--		1905	
182	245	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,15606	307902,00	--	48051	--	48051	--	51895
			СП - 8%			--	--	--	--		3844	
183	246	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,22914	35684,78	6322,87	8177	1449	1975	4658	13862
			НР - 91%; СП - 8%			20744,01	1593,58	4753	365		1027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				3832782				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					724537			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					192391			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						12244303		
		Накладные расходы		тенге							3662908	
		Сметная прибыль		тенге							1637163	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24		тенге								22101694
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**тенге**				16801623	724537	12244303	3662908	22101693
								3832782	192391	--	1637163	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				16801623				
		Материалы		тенге				4578662				
		Всего заработная плата		тенге					4025173			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				7665641				
			Накладные расходы	тенге				3662908				
			Сметная прибыль	тенге				1637163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22101694				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2463
			Сметная заработная плата	тенге					4025173			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				22101694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2463
			Сметная заработная плата	тенге					4025173			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								63276770
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				10512379				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4292570			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1157376			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						33150940		
			- Накладные расходы	тенге							10633710	
			- Сметная прибыль	тенге							4687170	

												63 276 770
			Итого по акту									
			в т.ч. оборудование									**63 276 770**
			без стоимости оборудования								1,5%	949 152
			Временные здания и сооружения 1,5 %									**64 225 922**
			Итого с временными								2,2%	1 412 970
			Зимнее удорожание 2,2%									65 638 892
			Итого с зимним удорожанием									**65 638 892**
			Итого с оборудованием								2,00%	1 312 778
			Непредвиденные работы и затраты									66 951 670
			Итого с непредвиденными работами и затрат									**66 951 670**
			Итого в текущих ценах на 2021г.								12%	8 034 200,36
			НДС-12%									**74 985 870**
			ВСЕГО ПО АКТУ:								5%	3 749 294
			Скидка по договору									**71 236 577**
			Итого со скидкой к оплате									7 632 490,34
			в т.ч НДС 12%									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт _____ Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: _____ Бермуханбедов Т.А.

Аттестат№KZ05VJA00087646 от 10.05.2018г
Аттестат№KZ93VJE00047650 от 10.05.2018г

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - "Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов расположенное в г. Нур-Султан, район Алматы, район ул. А431 "(1 очередь)

Шифр стройки 1005-MDPA-DD

Наименование объекта - Здание Гараж

Шифр объекта 03-01

Форма 2В

Акт выполненных работ № 2 (03-01-01)
за июнь месяц 2022г.

на Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2.Строительная часть ниже отм.0.000									
			Подраздел 1.Фундамент ФЛ									
1	54	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	24,246	7381,68	2012,68	178976	48799	100850	50488	247821
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1209,55	1029,50	29327	24961		18357	
2	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	8,4	4686,26	1201,15	39365	10090	14556	15963	59754
						1752,30	335,95	14719	2822		4426	
3	56	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**									
			СП - 8%	м3	8,568	17312,00	--	148329	--	148329	--	160195
						--	--	--	--		11866	
4	57	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	25,6	30395,91	2194,90	778135	56190	570618	151165	1003644
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5911,20	577,68	151327	14789		74344	
5	58	241-102-0221 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**									
			СП - 8%	кг	71,75	96,00	--	6888	--	6888	--	7439
						--	--	--	--		551	
6	59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
				т	0,58	325908,00	--	189027	--	189027	--	204149

							--	--	--	--		15122	
			СП - 8%										
7	60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,854	319930,00	--	273220	--	273220	--	295078
						--	--	--	--		21858	
			СП - 8%										
8	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	142,7818	982,22	20,95	140243	2992	82039	51840	207450
						386,69	3,71	55212	530		15367	
			НР - 93%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге				250585				
			Зарплата рабочих строителей	тенге					118071			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					43102			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						1385529		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							269456	
			Накладные расходы	тенге							161891	
			Сметная прибыль	тенге								2185530
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									

Подраздел 2.ФБС

9	62	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	2158,16	1131,09	60428	31670	13137	30260	97943
						557,91	357,94	15621	10022		7255	
			НР - 118%; СП - 8%									
10	63	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	2465,94	1109,11	69046	31055	19922	32917	110121
						645,31	350,98	18069	9827		8157	
			НР - 118%; СП - 8%									
11	64	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	104	3199,85	1412,87	332784	146938	83721	175377	548814
						981,97	447,11	102125	46499		40653	
			НР - 118%; СП - 8%									
12	65	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	68,557	31036,00	--	2127735	--	2127735	--	2297954
						--	--	--	--		170219	
			СП - 8%									
13	66	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,8	7868,20	1431,63	14163	2577	2707	8794	24793
						4932,72	435,93	8879	785		1837	
			НР - 91%; СП - 8%									
14	67	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	17312,00	--	31785	--	31785	--	34328
						--	--	--	--		2543	
			СП - 8%									
15	68	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0439	100371,50	1597,50	4406	71	--	3977	9054
						98774,00	786,18	4336	35		671	
			НР - 91%; СП - 8%									

16	69	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0439	649680,00	--	28521	--	28521	--	30803
			СП - 8%			--	--	--	--		2282	
17	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,44431	178,62	3,95	258	6	147	73	358
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	105	1		26	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	380,286	982,22	20,95	373525	7967	218505	138071	552524
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	147053	1411		40928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				296188				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					220284			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					68580			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						2526181		
		Накладные расходы		тенге							389469	
		Сметная прибыль		тенге							274571	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								3706691
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				4796834	338355	3911707	658925	5892222
								546773	111682	--	436462	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4796834				
		Материалы		тенге				1106205				
		Всего заработная плата		тенге					658455			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2805505				
			Накладные расходы	тенге				658925				
			Сметная прибыль	тенге				436462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5892221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
			Сметная заработная плата	тенге					658455			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5892221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
			Сметная заработная плата	тенге					658455			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								5892221
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				546773				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					338355			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					111682			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3911710		
			- Накладные расходы	тенге							658925	
			- Сметная прибыль	тенге							436462	
			Итого по акту									5 892 221
			в т.ч. оборудование									
			без стоимости оборудования									5 892 221
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		88 383

			Итого с временными									5 980 604
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		131 573
			Итого с зимним удорожанием									6 112 178
			Итого с оборудованием									**6 112 178**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		122 244
			Итого с непредвиденными работами и затрат									6 234 421
			Итого в текущих ценах на 2021г.									**6 234 421**
			НДС-12%							12%		748 130,54
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**6 982 552**
			Скидка по договору							5%		349 128
			Итого со скидкой к оплате									**6 633 424**
			в т.ч НДС 12%									710 724,01

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт _____ Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: _____ Бермуханбетов Т.А.

Аттестат №KZ05VJE00027640 от 10.05.2018г
Аттестат №KZ91VJE00027650 от 10.05.2018г