Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенное в г. Нур-Султан, район "Алматы", район ул. А431 (1 очередь)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			22/10	14.02.2022г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	141 693 644,00								15 181 461,86	
в том числе в отчетном месяце:		32 783 764,29							3 934 051,71	36 717 816,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJF00026588 от 24.05.2017г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540010623**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 22/10 от 14.02.2022 г	

Номер документа	Дата составления
105	**23.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	36 717 816,00	36 717 816,00	3 934 051,71
				Итого	1	x	36 717 816,00	3 934 051,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - "Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов расположенное в г. Нур-Султан, район Алматы, район ул. А431 "(1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 3 02-01-01
за август месяц 2022г.

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Полы										
			отм. -3.300										
Тип 01													
1	94	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	104,9292		11612,15	2041,64	1218454	214228	520448	555274	1915626
			НР - 94%; СП - 8%				4610,52	1019,15	483778	106939		141898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	95	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	52,4646		8174,27	1178,84	428860	61847	143788	237246	719395
			НР - 94%; СП - 8%				4254,77	555,90	223225	29165		53289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	96	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	524,646		470,73	39,35	246967	20644	--	223074	507645
			НР - 94%; СП - 8%				431,38	20,95	226322	10991		37603	
4	97	234-102-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	27,019269		35482,00	--	958698	--	958698	--	1035394
			СП - 8%				--	--	--	--		76696	
5	98	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	524,646		864,65	35,37	453635	18557	185834	244004	753451
			НР - 94%; СП - 8%				475,07	19,70	249244	10336		55811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	99	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 100мм/**	м2 стяжки	524,646		1601,55	97,53	840247	51168	741147	70755	983882
			НР - 94%; СП - 8%				91,36	52,11	47932	27339		72880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

7	100	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	3,3449855	20768,50	1689,94	69470	5653	104	60509	140377
			НР - 91%; СП - 8%			19047,20	831,18	63713	2780		10398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	101	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,3449855	250492,00	--	837892	--	837892	--	904923
			СП - 8%			--	--	--	--		67031	
Тип 02												
9	107	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	28,7694	11612,15	2041,64	334075	58736	142697	152244	525225
			НР - 94%; СП - 8%			4610,52	1019,15	132642	29320		38906	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	108	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	14,3847	8174,27	1178,84	117584	16957	39423	65048	197243
			НР - 94%; СП - 8%			4254,77	555,90	61204	7996		14611	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	109	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	143,847	1830,41	90,41	263299	13006	115173	129309	424016
			НР - 94%; СП - 8%			939,33	16,98	135120	2443		31409	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	110	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	143,847	470,73	39,35	67713	5661	--	61162	139185
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	62053	3014		10310	
13	111	234-102-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	7,4081205	35482,00	--	262855	--	262855	--	283883
			СП - 8%			--	--	--	--		21028	
14	112	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	143,847	864,65	35,37	124377	5088	50952	66901	206580
			НР - 94%; СП - 8%			475,07	19,70	68337	2834		15302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	113	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 100мм/**	м2 стяжки	143,847	1601,55	97,53	230378	14030	203206	19399	269760
			НР - 94%; СП - 8%			91,36	52,11	13142	7496		19982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	114	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,9171253	20768,50	1689,94	19047	1550	28	16590	38488
			НР - 91%; СП - 8%			19047,20	831,18	17469	762		2851	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	115	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,9171253	250492,00	--	229733	--	229733	--	248112
			СП - 8%			--	--	--	--		18379	
Тип 03												
18	123	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	8,6454	11612,15	2041,64	100392	17651	42881	45751	157834
			НР - 94%; СП - 8%			4610,52	1019,15	39860	8811		11691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

19	124	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,3227	8174,27	1178,84	35335	5096	11847	19547	59273
			НР - 94%; СП - 8%			4254,77	555,90	18392	2403		4391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	125	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,227	1830,41	90,41	79123	3908	34611	38858	127420
			НР - 94%; СП - 8%			939,33	16,98	40604	734		9438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	126	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	43,227	470,73	39,35	20348	1701	--	18380	41826
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	18647	906		3098	
22	127	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2,2261905	35482,00	--	78990	--	78990	--	85309
			СП - 8%			--	--	--	--		6319	
23	128	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,227	864,65	35,37	37376	1529	15311	20104	62079
			НР - 94%; СП - 8%			475,07	19,70	20536	852		4598	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	129	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 100мм/	м2 стяжки	43,227	1601,55	97,53	69230	4216	61065	5830	81064
			НР - 94%; СП - 8%			91,36	52,11	3949	2253		6005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	130	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2756024	20768,50	1689,94	5724	466	9	4985	11566
			НР - 91%; СП - 8%			19047,20	831,18	5249	229		857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	131	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2756024	250492,00	--	69036	--	69036	--	74559
			СП - 8%			--	--	--	--		5523	
Тип 04												
27	139	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,592	11612,15	2041,64	181057	31834	77336	82511	284654
			НР - 94%; СП - 8%			4610,52	1019,15	71887	15891		21085	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	140	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,796	8174,27	1178,84	63727	9190	21367	35254	106899
			НР - 94%; СП - 8%			4254,77	555,90	33170	4334		7918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	141	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	77,96	470,73	39,35	36698	3067	--	33148	75434
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	33630	1633		5588	
30	142	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4,01494	35482,00	--	142458	--	142458	--	153855
			СП - 8%			--	--	--	--		11397	

31	143	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	77,96	864,65	35,37	67408	2758	27614	36258	111959
			НР - 94%; СП - 8%			475,07	19,70	37036	1536		8293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	144	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 100мм/**	м2 стяжки	77,96	1601,55	97,53	124857	7603	110132	10514	146200
			НР - 94%; СП - 8%			91,36	52,11	7122	4062		10830	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	145	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,4970496	20768,50	1689,94	10323	840	16	8991	20859
			НР - 91%; СП - 8%			19047,20	831,18	9467	413		1545	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	146	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4970496	250492,00	--	124507	--	124507	--	134468
			СП - 8%			--	--	--	--		9961	
Тип 05												
35	152	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	20,296	11612,15	2041,64	235680	41437	100668	107404	370531
			НР - 94%; СП - 8%			4610,52	1019,15	93575	20685		27447	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	153	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	10,148	8174,27	1178,84	82952	11963	27812	45890	139149
			НР - 94%; СП - 8%			4254,77	555,90	43177	5641		10307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	154	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	101,48	470,73	39,35	47770	3993	--	43148	98192
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	43776	2126		7273	
38	155	234-102-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	5,22622	35482,00	--	185437	--	185437	--	200272
			СП - 8%			--	--	--	--		14835	
39	156	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	101,48	864,65	35,37	87745	3589	35946	47197	145737
			НР - 94%; СП - 8%			475,07	19,70	48210	1999		10795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	157	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 100мм/**	м2 стяжки	101,48	1601,55	97,53	162525	9897	143357	13686	190308
			НР - 94%; СП - 8%			91,36	52,11	9271	5288		14097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	158	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,647006	20768,50	1689,94	13437	1094	19	11704	27152
			НР - 91%; СП - 8%			19047,20	831,18	12324	538		2011	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	159	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,647006	250492,00	--	162070	--	162070	--	175036
			СП - 8%			--	--	--	--		12966	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8927489	648957	5904467	2530675	12374820
								2374063	321749	--	916652	
		Стоимость общестроительных работ		тенге	Страниц - 5			8927489				
		Материалы		тенге				2852793				

		Всего заработная плата	тенге					2695812			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3051676				
		Накладные расходы	тенге				2530675				
		Сметная прибыль	тенге				916652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				12374816				1787
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2695812			
		Сметная заработная плата	тенге				12374816				1787
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					2695812			
		Нормативная трудоемкость	тенге								12374816
		Сметная заработная плата									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2374063				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					648957			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					321749			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						5904469		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2530675	
		- Накладные расходы	тенге							916652	
		- Сметная прибыль	тенге								12 374 816
		Итого по акту									
		в т.ч. оборудование									12 374 816
		без стоимости оборудования							1,5%		185 622
		Временные здания и сооружения 1,5 %									12 560 438
		Итого с временными							2,2%		276 330
		Зимнее удорожание 2,2%									12 836 768
		Итого с зимним удорожанием									**12 836 768**
		Итого с оборудованием							2,00%		256 735
		Непредвиденные работы и затраты									13 093 503
		Итого с непредвиденными работами и затрат									**13 093 503**
		Итого в текущих ценах на 2021г.							12%		1 571 220,39
		НДС-12%									**14 664 724**
		ВСЕГО ПО АКТУ:							5%		733 236
		Скидка по договору									**13 931 487**
		Итого со скидкой к оплате									1 492 659,37
		в т.ч НДС 12%									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Бермуханбедов Т.А.

Аттестат №KZ79VJE00037650 от 10.05.2018г.
Аттестат №KZ65VJE00037646 от 10.05.2018г.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - "Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов расположенное в г. Нур-Султан, район Алматы, район ул. А431 "(1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Гараж
Шифр объекта 03-01

Акт выполненных работ № 3 03-01-01
за август месяц 2022г.

на Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Обратная засыпка										
Передвижка с временного отвала													
1	16	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	616,37		42,05	42,05	25918	25918	--	7167	35732
							--	16,15	--	9954		2647	
2	17	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/до 30м/**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	616,37		101,33	101,33	62457	62457	--	17268	86103
							--	38,91	--	23983		6378	
Засыпка пазух													
3	18	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	200,184		42,05	42,05	8418	8418	--	2328	11605
							--	16,15	--	3233		860	
4	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	200,184		206,54	89,25	41346	17866	--	23916	70483
							117,29	48,64	23480	9737		5221	
5	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	200,184		101,13	84,88	20245	16991	602	5169	27447

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			13,25	22,61	2652	4526		2033	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	50,046	1203,34	--	60222	--	--	43360	111869
			НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	60222	--		8287	
7	22	217-603-0104 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	5,0046	30,00	--	150	--	150	--	162
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
Засыпка под полами												
8	23	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.27	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	344,98	301,10	301,10	103873	103873	--	16503	130006
			НР - 72%; СП - 8%			--	66,44	--	22920		9630	
9	24	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.27	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	21,16	241,12	241,12	5102	5102	--	811	6386
			НР - 72%; СП - 8%			--	53,20	--	1126		473	
10	25	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к затратам труда - 0,6**	м2 спланированной площади	174,47	114,46	--	19970	--	--	14379	37096
			НР - 72%; СП - 8%			114,46	--	19970	--		2748	
11	26	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	344,98	246,34	106,25	84982	36654	--	49180	144895
			НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,91	48328	19978		10733	
12	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	21,16	206,54	89,25	4370	1888	--	2528	7450
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	2482	1029		552	
13	28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	366,14	101,13	84,88	37028	31078	1099	9453	50200
			НР - 72%; СП - 8%			13,25	22,61	4851	8278		3718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				474081	310245	1851	192062	719434
								161985	104764	--	53292	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				474081				
		Материалы		тенге				1699				
		Всего заработная плата		тенге					266749			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				150				
			Накладные расходы	тенге				192062				
			Сметная прибыль	тенге				53292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				719435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	тенге					266749			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				719435				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	тенге					266749			
			РАЗДЕЛ 3.Строительная часть выше отм.0.000									
			Подраздел 2.Перемычки									
14	81	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	32	682,12	263,54	21828	8434	5770	11788	36305
			НР - 118%; СП - 8%			238,25	73,93	7624	2366		2689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	82	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	12	4714,51	1475,47	56574	17705	1466	50054	115159
			НР - 118%; СП - 8%			3116,88	418,04	37403	5016		8530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	83	222-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,066	73791,00	--	4870	--	4870	--	5260
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
17	84	222-102-0102 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,026	69286,00	--	1801	--	1801	--	1945
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
18	85	222-102-0103 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,033	64630,00	--	2133	--	2133	--	2304
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
19	86	222-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	2,508	72265,00	--	181241	--	181241	--	195740
			СП - 8%			--	--	--	--		14499	
20	87	222-102-0107 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,114	84829,00	--	9671	--	9671	--	10445
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
21	88	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,595	90793,00	--	54022	--	54022	--	58344
			СП - 8%			--	--	--	--		4322	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				45027				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					26139			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					7382			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						260975		
		Накладные расходы		тенге							61842	
		Сметная прибыль		тенге							31519	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								425501
			Подраздел 3.Покрытие									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	89	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	30	3455,67	985,11	103670	29554	38596	51169	167226
			НР - 118%; СП - 8%			1183,99	261,46	35520	7844		12387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	90	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	180,1176	8708,00	--	1568464	--	1568464	--	1693941
			СП - 8%			--	--	--	--		125477	
24	91	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0248741	101185,58	7636,70	2517	189	208	2558	5481
			НР - 118%; СП - 8%			85229,20	1908,59	2120	47		406	
25	92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,005808	319930,00	--	1858	--	1858	--	2007
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
26	93	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,01896	752144,00	--	14261	--	14261	--	15402
			СП - 8%			--	--	--	--		1141	
27	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,1260072	108,73	2,75	14	--	6	5	21
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	8	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,6507912	178,62	3,95	116	2	67	33	161
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	47	--		12	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	96	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	7,52	38398,89	3170,23	288760	23840	164814	96815	416421
			НР - 91%; СП - 8%			13312,02	835,62	100106	6284		30846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	97	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1429698	27594,97	1126,09	3945	161	41	3465	8003
			НР - 91%; СП - 8%			26180,88	449,99	3743	64		593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	98	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1230298	319930,00	--	39361	--	39361	--	42510
			СП - 8%			--	--	--	--		3149	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	99	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01994	325908,00	--	6499	--	6499	--	7019
			СП - 8%			--	--	--	--		520	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				141544				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					53746			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					14239			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1834173		
		Накладные расходы		тенге							154045	
		Сметная прибыль		тенге							174682	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								2358192
			Разрез 1-1		**Раздел 3.Кровля**							
33	100	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	40,69	1652,16	16,95	67226	689	58423	7730	80952
			НР - 92%; СП - 8%			199,40	7,09	8114	288		5997	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	101	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	40,69	-147,25	-8,02	-5992	-327	-1992	-3506	-10258
			НР - 92%; СП - 8%			-90,27	-3,38	-3673	-138		-760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	102	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	40,69	1142,37	57,56	46483	2343	14230	28152	80606
			НР - 92%; СП - 8%			735,07	16,97	29910	691		5971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	103	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	40,69	916,74	56,20	37302	2287	11859	21939	63980
			НР - 92%; СП - 8%			569,09	16,97	23156	691		4739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	104	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	6,286605	28105,00	--	176685	--	176685	--	190820
			СП - 8%			--	--	--	--		14135	
38	105	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	4,069	17573,77	1997,98	71508	8130	49065	15526	93997
			НР - 92%; СП - 8%			3517,58	630,02	14313	2564		6963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	106	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	40,69	759,40	118,36	30900	4816	13250	13153	47577
			НР - 92%; СП - 8%			315,41	35,95	12834	1463		3524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	107	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	40,69	95,30	8,78	3878	357	3283	323	4537
			НР - 92%; СП - 8%			5,85	2,78	238	113		336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	108	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	40,69	426,26	16,95	17345	689	8542	7730	27081
			НР - 92%; СП - 8%			199,40	7,09	8114	288		2006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	109	235-103-0312 РСНБ РК 2015	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	м2	46,7935	1066,00	--	49882	--	49882	--	53873
			СП - 8%			--	--	--	--		3991	
43	110	235-103-0313 РСНБ РК 2015	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	м2	46,7935	1325,00	--	62001	--	62001	--	66961
			СП - 8%			--	--	--	--		4960	
			Разрез 2-2									
44	111	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	181,27	1652,16	16,95	299487	3072	260270	34436	360637
			НР - 92%; СП - 8%			199,40	7,09	36145	1285		26714	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	112	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	181,27	-147,25	-8,02	-26692	-1454	-8875	-15618	-45695
			НР - 92%; СП - 8%			-90,27	-3,38	-16363	-613		-3385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	113	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	181,27	1142,37	57,56	207077	10434	63397	125417	359093
			НР - 92%; СП - 8%			735,07	16,97	133246	3076		26600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	114	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	181,27	916,74	56,20	166177	10187	52831	97736	285026
			НР - 92%; СП - 8%			569,09	16,97	103159	3076		21113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	115	234-101-0208 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м3	14,936648	37379,00	--	558317	--	558317	--	602982
			СП - 8%			--	--	--	--		44665	
49	116	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	18,127	17573,77	1997,98	318560	36217	218580	69169	418747
			НР - 92%; СП - 8%			3517,58	630,02	63763	11420		31018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	117	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	181,27	759,40	118,36	137656	21455	59027	58596	211952
			НР - 92%; СП - 8%			315,41	35,95	57174	6517		15700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	118	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	181,27	95,30	8,78	17275	1592	14623	1439	20211
			НР - 92%; СП - 8%			5,85	2,78	1060	504		1497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	119	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	181,27	426,26	16,95	77268	3072	38051	34436	120640
			НР - 92%; СП - 8%			199,40	7,09	36145	1285		8936	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	120	235-103-0312 РСНБ РК 2015	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	м2	208,4605	1066,00	--	222219	--	222219	--	239997
			СП - 8%			--	--	--	--		17778	
54	121	235-103-0313 РСНБ РК 2015	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	м2	208,4605	1325,00	--	276210	--	276210	--	298307
			СП - 8%			--	--	--	--		22097	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				507335				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					103559			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					32510			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						2199874		
		Накладные расходы		тенге							496658	
		Сметная прибыль		тенге							264595	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								3572025
			Раздел 4.Полы									
			Тип1									
55	130	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	145,2	317,14	37,63	46049	5464	25773	16149	67174

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			102,01	16,31	14812	2368		4976	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	131	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	м2 пола	145,2	3081,91	262,79	447493	38157	346987	63704	552093
			НР - 94%; СП - 8%			429,40	37,34	62349	5422		40896	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	132	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=9	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406/до 200мм/**	м2 пола	145,2	1911,70	69,53	277579	10096	237544	32170	334529
			НР - 94%; СП - 8%			206,19	29,51	29939	4285		24780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	133	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,7030066	250492,00	--	927574	--	927574	--	1001780
			СП - 8%			--	--	--	--		74206	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5					107100				
			Зарплата рабочих строителей	тенге					53717			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12075			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						1537878		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							112023	
		Накладные расходы		тенге							144858	
		Сметная прибыль		тенге								1955576
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								

Раздел 5.Проемы

			Окна									
59	178	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,964	3587,17	219,42	17807	1090	7818	8521	28434
			НР - 90%; СП - 8%			1792,71	114,54	8899	569		2106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	179	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,117	2713,66	216,18	5745	457	2502	2726	9149
			НР - 90%; СП - 8%			1316,20	114,54	2786	242		678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	180	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	4,964	28698,00	--	142457	--	142457	--	153854
			СП - 8%			--	--	--	--		11397	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	181	223-102-0507 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	2,117	33050,00	--	69967	--	69967	--	75564
			СП - 8%			--	--	--	--		5597	
			Двери.Ворота									
63	193	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	м2 полотна	51,84	6049,44	630,03	313603	32661	92564	180987	534157
			НР - 90%; СП - 8%			3633,84	245,33	188378	12718		39567	
64	194	223-401-0202 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3636-УХ Л1**	шт.	4	614835,00	--	2459340	--	2459340	--	2656087
			СП - 8%			--	--	--	--		196747	
65	195	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	103,68	4787,15	45,77	496332	4745	435035	39127	578296
			НР - 69%; СП - 8%			545,45	1,48	56552	153		42837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				256615				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					38953			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					13682			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						3209681		
		Накладные расходы		тенге							231361	
		Сметная прибыль		тенге							298929	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								4035541
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				10376323	276114	9042588	1055929	12346834
								1057621	79888	--	914583	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10376323				
		Материалы		тенге				2213748				
		Всего заработная плата		тенге					1137509			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				6828833				
			Накладные расходы	тенге				1055929				
			Сметная прибыль	тенге				914583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12346835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
			Сметная заработная плата	тенге					1137509			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				12346835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
			Сметная заработная плата	тенге					1137509			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								13066270
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1219606				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					586359			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					184652			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9044430		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	тенге								1247991	
			- Сметная прибыль	тенге								967875	
			Итого по акту										**13 066 270**
			в т.ч. оборудование										
			без стоимости оборудования										13 066 270
			Временные здания и сооружения 1,5 %								1,5%		195 994
			Итого с временными										13 262 264
			Зимнее удорожание 2,2%								2,2%		291 770
			Итого с зимним удорожанием										13 554 034
			Итого с оборудованием										**13 554 034**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		271 081
			Итого с непредвиденными работами и затрат										13 825 115
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**13 825 115**
			НДС-12%								12%		1 659 013,74
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**15 484 128**
			Скидка по договору								5%		774 206
			Итого со скидкой к оплате										**14 709 922**
			в т.ч НДС 12%										1 576 063,06

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейгер-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Бермуханбетов Т.А.

Аттестат №KZ91VJE00037650 от 10.05.2018г.
Аттестат №KZ05VJE00037646 от 10.05.2018г.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - "Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов расположенное в г. Нур-Султан, район Алматы, район ул. А431 "(1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Гараж
Шифр объекта 03-01

Акт выполненных работ № 3
за август месяц 2022г.
по исполнительной смете №1

на Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Строительная часть выше отм.0.000										
			Подраздел 1.Стены и перегородки										
1		1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	83,98		34953,63	3183,60	2935406	267359	1917801	775300	4007563
			НР - 93%; СП - 8%				8933,63	993,21	750246	83410		296856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		212-401-0103	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м3	0,216	18,13968	14527,00		-		263515		
1.2		213-101-0602	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	0,2926	24,572548	67318,00				1654175		
2		1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.2 Кзтр=0,75	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов. Кирпич размером 250х120х88 мм, применен коэффициент к затратам труда - 0,75. Кирпич размером 250х120х88 мм, применен коэффициент к затратам труда - 0,75**	м2 стен (без вычета проемов)	301,5		-304,36	--	-91764	--	--	-85340	-191273
			НР - 93%; СП - 8%				-304,36	--	-91764	--		-14168	

3		1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		46,77	34495,68	3183,60	1613363	148897	1068058	411860	2187241
			НР - 93%; СП - 8%				8475,68	993,21	396408	46452		162018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,216	10,10232	14527,00				146756		
3.2		213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,2926	13,684902	67318,00				921240		
4		1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1,92	6276,53	292,25	12051	561	6157	5120	18544
			НР - 93%; СП - 8%				2777,69	89,50	5333	172		1374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0207	0,039744	14527,00				577		
4.2		213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,038808	0,074511	67318,00				5016		
4.3		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,001728	325908,00				563		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					1060223				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						416817			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						130034			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							2992016		
		Накладные расходы		тенге								1106940	
		Сметная прибыль		тенге								446080	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									6022076
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					4469056	416817	2992016	1106940	6022075
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1060223	130034	--	446080	
		Материалы		тенге					4469056				
		Всего заработная плата		тенге					2992016				
			Накладные расходы	тенге						1190257			
			Сметная прибыль	тенге					1106940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					446080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6022076				
			Сметная заработная плата	тенге									721
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						1190257			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6022076				
			Сметная заработная плата	тенге									721
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						1190257			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										6022076
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1060223				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						416817			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						130034			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2992016		
			- Накладные расходы	тенге								1106940	
			- Сметная прибыль	тенге								446080	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

			Итого по акту										**6 022 076**
			в т.ч. оборудование										0
			без стоимости оборудования										6 022 076
			Временные здания и сооружения 1,5 %								1,5%		90 331
			Итого с временными										6 112 407
			Зимнее удорожание 2,2%								2,2%		134 473
			Итого с зимним удорожанием										6 246 880
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		124 938
			Итого с непредвиденными работами и затрат										6 371 818
			Итого с оборудованием										**6 371 818**
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**6 371 818**
			Скидка по договору								5%		318 591
			Итого со скидкой к оплате										**6 053 227**
			Скидка по исполнительной смете коэф К=0,99737868346039										**15 867**
			Итого со скидкой к оплате										**6 037 359**
			НДС-12%								12%		724 483,13
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**6 761 843**
			в т.ч НДС 12%										724 483,13

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования

Эксперт: Бермуханбедов Т.А.

Аттестат №KZ91VJE00037650 от 10.05.2018г.
Аттестат №KZ05VJE00037646 от 10.05.2018г.

Програмный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - "Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов расположенное в г. Нур-Султан, район Алматы, район ул. А431 "(1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 3
за август месяц 2022г.
по исполнительной смете №1

на Водоснабжение и канализация

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
1		1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	186		1086,14	3,83	202022	713	905	196662	430579
			НР - 98%; СП - 8%				1077,44	1,46	200404	272		31895	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0157	2,9202	30,00				88		
1.2		217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000027	0,004948	165361,00				818		
2		241-203-0407 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	185,628		700,00	--	129940	--	129940	--	140335
			СП - 8%				--	--	--	--		10395	
3		1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	64		1127,30	1,58	72147	101	134	70514	154073
			НР - 98%; СП - 8%				1123,62	0,64	71912	41		11413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0039	0,2496	30,00				7		
3.2		217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000012	0,000768	165361,00				127		
4		241-203-0402 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	63,872		256,00	--	16351	--	16351	--	17659
			СП - 8%				--	--	--	--		1308	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				420460	814	147330	267176	742646
								272316	313	--	55011	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				146291				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				146291				
			Сметная прибыль	тенге				11703				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				157994				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				274169				
			Материалы	тенге				1040				
			Всего заработная плата	тенге					272629			
			Накладные расходы	тенге				267176				
			Сметная прибыль	тенге				43308				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				584653				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	тенге					272629			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				742647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	тенге					272629			
			РАЗДЕЛ 2. Канализация производственная К14									
5		1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	108		1086,14	3,83	117303	414	525	114191	250013
			НР - 98%; СП - 8%				1077,44	1,46	116364	158		18520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0157	1,6956	30,00				51		
5.2		217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000027	0,002873	165361,00				475		
6		241-203-0407 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	107,784		700,00	--	75449	--	75449	--	81485
			СП - 8%				--	--	--	--		6036	
7		1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	36		1127,30	1,58	40583	57	76	39664	86667
			НР - 98%; СП - 8%				1123,62	0,64	40450	23		6420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0039	0,1404	30,00				4		
7.2		217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000012	0,000432	165361,00				71		
8		241-203-0402 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	35,928		256,00	--	9198	--	9198	--	9934
			СП - 8%				--	--	--	--		736	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				242533	471	85248	153855	428099
								156814	181	--	31712	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				84647				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				84647				
			Сметная прибыль	тенге				6772				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				91419				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				157886				
			Материалы	тенге				602				
			Всего заработная плата	тенге					156995			
			Накладные расходы	тенге				153855				
			Сметная прибыль	тенге				24940				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				336681				

Програмный комплекс АВС (редакция 2021.2)

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	тенге									81
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						156995			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					428100				
			Сметная заработная плата	тенге									81
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						156995			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										**1170747**
			- Зарплата рабочих строителей	тенге									
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					429130				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1285			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						494			
			- Накладные расходы	тенге							232580		
			- Сметная прибыль	тенге								421031	
			Итого по акту									86723	
			в т.ч. оборудование										**1 170 747**
			без стоимости оборудования										0
			Временные здания и сооружения 1,5 %										1 170 747
			Итого с временными								1,5%		17 561
			Зимнее удорожание 2,2%										1 188 308
			Итого с зимним удорожанием								2,2%		26 143
			Непредвиденные работы и затраты										1 214 451
			Итого с непредвиденными работами и затрат								2,00%		24 289
			Итого с оборудованием										1 238 740
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**1 238 740**
			Скидка по договору										**1 238 740**
			Итого со скидкой к оплате								5%		61 937
			Скидка по исполнительной смете коэф К=0,99737868346039										**1 176 803**
			Итого со скидкой к оплате										**3 085**
			НДС-12%										**1 173 718**
			ВСЕГО ПО АКТУ:								12%		140 846,19
			в т.ч НДС 12%										**1 314 564**
													140 846,19

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Аттестат №KZ37VJE00041047 от 17.09.2018 г.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Бермуханбедов Т.А.

Аттестат №KZ91VJE00037650 от 10.05.2018г.
Аттестат №KZ05VJE00037646 от 10.05.2018г.