Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 22/10 от 14.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
136	23.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	196 922 242,00	196 922 242,00	21 098 811,64
				Итого	1	x	196 922 242,00	21 098 811,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенное в г. Нур-Султан, район "Алматы", район ул. А431 (1 очередь)

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		22/10	14.02.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	627 768 840,00								67 260 947,14	
в том числе в отчетном месяце:		175 823 430,36							21 098 811,64	196 922 242,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.
Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.
Аттестат №KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Договор №
о полной материальной ответственности и ответственного хранения

г. Астана «____» _____ 2022 года

Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя **Құлұшев Төлеген Базарбайұлы,** действующего на основании Приказа с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мейір-М» именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице директора **Газезова Жандоса Муратулы,** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Хранителем своих складов для временного хранения поставленного материала для объекта: **СМР «Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенное в городе Нур-Султан, район «Алматы», район улицы А431» (1 очередь)** (далее по тексту Объект), указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, который является неотъемлемой частью договора (далее по тексту Товар).

1.2. Заказчик обязуется принять поставленный Хранителем Товар в сроки и по условиям, указанным в настоящем Договоре.

1.3. Хранение товаров осуществляется Хранителем на складе, расположенному по адресу, указанному в Приложении №1. На территории склада Хранитель обязан осуществлять хранение Товара и выдать его по письменной заявке Заказчика.

2. Стоимость Товара и условия оплаты. Срок хранения.

2.1. Хранение Товара производится Хранителем на безвозмездной основе.

2.2. Стоимость Товара переданное на ответ-хранение составляет: **65 009 775 (шестьдесят пять миллионов девять тысяч семьсот семьдесят пять) тенге** *с* учетом НДС.

2.3. Срок хранения Товара с момента подписания данного соглашения до полного исполнения всех обязательств.

3. Обязательства сторон.

3.1. **Заказчик обязан:**

3.1.1. Проверить количество и качество передаваемого на хранение Товара.

3.1.2. Произвести оплату за поставленный Товар согласно подписанных актов.

3.2. **Хранитель обязан:**

3.2.1. Соблюдать условия хранения Товара, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора.

3.2.2. Исключить возможность передачи передаваемых на хранение Товаров иным лицам без разрешения Заказчика.

3.2.3. Хранитель обеспечивает надлежащую охрану Товара.

4. Сдача и приемка Товар

4.1. Выдача Товара Хранителем от Заказчика, и выдача Товара Хранителем Заказчику (третьим лицам) осуществляются уполномоченным сотрудником Хранителя.

4.2. Выдача Хранителем Товара третьему лицу или представителю Заказчика осуществляется при предъявлении распорядительного документа (счет - фактуры, доверенности), выданного Заказчиком.

5. Ответственность сторон

5.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предвидеть, не предотвратить разумными методами, такие как землетрясение, наводнение, война и т.п.

6.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся обстоятельства непреодолимой силы, которые стороны не могли или не должны были предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая, но не ограничиваясь, следующим: пожары, наводнения, стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокада, эмбарго, принятие запретительных или ограничительных актов компетентными государственными органами.

6.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана не позднее 10 дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства, за исключением случаев, когда в результате обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

6.6. Если возможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше двух месяцев, то Стороны будут иметь право расторгнуть настоящий Договор и произвести взаиморасчеты.

7. Разрешение споров.

7.1. Стороны будут стремиться решить все возникшие разногласия дружественным путем на основе переговоров.

7.2. В том случае, если при реализации настоящего Договора возникнут непреодолимые споры или разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, то такие споры или разногласия передаются для разрешения на рассмотрение в специализированный межрайонный экономический суд г. Нур-Султан, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.3. Претензии, направляемые Сторонами друг другу с исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в пятидневный срок с даты их получения в случае направления указанных претензий нарочным (курьером), или в десятидневный срок с даты их отправления в случае направления указанных претензий заказным письмом.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если подписаны уполномоченными лицами и подписи скреплены печатями.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному каждой из сторон.

8.4. Приложения:

Приложения №1-Спецификация на Оборудование передаваемого на хранение согласно проектно-сметной документации.

Заказчик:
ГУ «Управление строительства города Астаны»
БИН 200340006704
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
город Астана, район «Сарыарка»,
Сакена Сейфуллина, здание 30
Тел.: 8-7172-32-01-65

Руководитель

Құлұшев Т.Б.

Хранитель:
ТОО «Мейір-М»
БИН 060540010623
ИКК KZ778560000000267297
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 (7172) 65-67-02, 65-67-03
город Астана, район Алматы,
ул. К. Куанышбаева , дом 14, ВП 1

Директор

Газезов Ж.М.

№_____ от «___»_____2022 года

Перечень передаваемого оборудования

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге с учётом НДС	Общая стоимость, тенге с учётом НДС
	Технологические решения				
1	Стол секционный анатомический 850х2400х850 /ХГВ о15, К о50/ (Казахстан)	шт.	1	3 605 250	3 605 250
2	Станция вырезки со встроенными вентилятором, раковиной, кранами для воды и подачи формалина 1700х800х2000 Э1Ф1,62кВт, ХГВ-о15, К-о50мм, ОВ м.о. 1400,00 м3/ч (Казахстан)	шт.	2	8 652 600	17 305 200
	Итого				**20 910 450**
	Транспортное оборудование по исполнительной смете №1				
1	Лифт пасажирский FUJIZY FJKW-X-8000-1 1600-1,0-3/3/3 на 3 остановки, грузоподъемность 1600кг, скорость 1м/сек	шт.	1	16 109 182	16 109 182
2	Лифт пасажирский FUJIZY FJZ-X-2000-1 200-0,4-2/2/2, скорость подъема: 0,4 м/с	шт	1	6 232 719	6 232 719
	Итого				**22 341 901**
	Оборудование светотехническое по основной смете				
	Лотки кабельные				
1	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм	м	10,9906	11 003,4938948	120 935
2	Светильник светодиодный, потолочный, накладной, с датчиком движения, мощностью 25 Вт, IP65, V1-U0-0086-21S00-6502540 NERO IP65 LED VARTON	шт.	11	40 576	446 336
3	Светильник светодиодный, потолочный, накладной, с блоком аварийного питания, мощностью 25 Вт, IP65, V1-U0-0086-21A00-6502540 NERO IP65 LED VARTON	шт.	35	61 072	2 137 520
4	Светильник светодиодный, потолочный, мощностью 44 Вт, IP67, V1-I0-70155-03G02-6704440 (OP 1.5m) IRON 2.0 M LED VARTON	шт.	3	67 059	201 177
5	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений прямоугольный, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00280-20000-5403640 C270/U LED VARTON	шт.	9	53 192	478 728
6	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений прямоугольный, с блоком аварийного питания, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00280-20A00-5403640 C270/U LED VARTON	шт.	4	105 848	423 392
7	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений квадратный со стеклом, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00080-20G06-5403640 C070/UGL LED VARTON	шт.	11	53 191	585 101
8	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений квадратный со стеклом, с блоком аварийного питания, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00080-20G07-5403640 C070/UGL LED VARTON	шт.	1	105 848	105 848
9	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений квадратный с опаловым рассеивателем, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00080-20000-5403640 C070/UGL LED VARTON	шт.	62	53 191	3 297 842

10	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений квадратный со стеклом с опаловым рассеивателем, с блоком аварийного питания, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00080-20A00-5403640 C070/UGL LED VARTON	шт.	11	105 848	1 164 328
	Итого				**8 961 207**
	Оборудование светотехническое по исполнительной смете №1				
1	Светильник светодиодный VARTON NERO FLEX IP65 300x85 мм 25 Вт 4000K белый	шт.	41	77 467	3 176 147
2	Светильник светодиодный,"VARTON BASIC" STRONG промышленный класс защиты IP65 674x90x68 мм 18Вт 4000K с матовым рассеивателем	шт.	59	28 527	1 683 093
3	Светильник светодиодный,"VARTON BASIC" STRONG промышленный класс защиты IP65 674x90x68 мм 18Вт 4000K с прозрачным рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	шт.	18	64 765	1 165 770
4	Светильник светодиодный,VARTON Айрон 2.0 44 Вт 4000 К 1475x109x66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия	шт.	1	239 738	239 738
5	Светильник светодиодный, "VARTON BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595x595x50 мм 35 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем	шт.	97	29 853	2 895 741
6	Светильник светодиодный, "VARTON BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595x595x50 мм 35 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	шт.	8	66 415	531 320
7	Светильник светодиодный, "VARTON BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595x180x50 мм 18 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем	шт.	68	21 073	1 432 964
8	Светильник светодиодный, "VARTON BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595x180x50 мм 18 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	шт.	29	57 636	1 671 444
	Итого				**12 796 217**
	ВСЕГО:				**65 009 775**

Представитель технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____ **Турешов А.С.**

Эксперт технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____ **Анапин А.У.**

Представитель проектной организации
Эксперт авторского надзора ТОО «Бюро Инженерного Проектирования»

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Представитель генерального подрядчика:
Директора ТОО «Мейір-М»

_____ **Газезов Ж.М.**

УТВЕРЖДАЮ»
ГУ «Управление строительства
г. Астаны»

_____

ПРОТОКОЛ №34

технического совещания по строительству объекта:
«Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенное в городе Нур-Султан, район «Алматы», район улицы А431 (1 очередь)»

«27» декабря 2022 года г. Астана

Члены комиссии:
Представители заказчика:
Боранбаев Д.О. – Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства г. Астаны»
Кожахметов Ж.Х. – Руководитель отдела ГУ «Управление строительства г. Астаны»
Мусинов А.И. -Главный специалист ГУ «Управление строительства г. Астаны»
Представитель технического надзора:
Турешов А.С. -Эксперт технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Анапин А.У. -Эксперт технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Представитель проектной организации
Бермуханбедов Т.А. – Эксперт авторского надзора ТОО «Бюро Инженерного Проектирования»

Представитель генерального подрядчика:
Газезов Ж.М.- Директор ТОО «Мейір-М».

Повестка совещания: Рассмотрение вопроса о принятии на ответственное хранение оборудования.

Выступил директор ТОО «Мейір-М» Газезов Ж.М.: «В связи с отсутствием строительной готовности объекта для монтажа оборудования прошу принять его на ответственное хранение по актам приема-передачи. Ответственность за сохранность оборудование берет на себя Генеральный подрядчик ТОО «Мейір-М».

Решение:

1. Подрядчику предоставить все надлежащие сопроводительные документы по закупленному оборудованию на сумму **65 009 775 (шестьдесят пять миллионов девять тысяч семьсот семьдесят пять) тенге.**
2. Авторскому надзору ТОО «Бюро Инженерного Проектирования» проверить и подтвердить материалы по акту приема-передачи на соответствие проекту.

3. Техническому надзору ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» проверить и подтвердить технологическое оборудование по акту приема-передачи.
4. ГУ «Управление строительства г. Астаны» принять акты приема-передачи на ответственное хранение и в случае подтверждения произвести оплату.

Члены комиссии:
Представители заказчика:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства г. Астаны»

_____ **Боранбаев Д.О.**

Руководитель отдела ГУ «Управление строительства г. Астаны»

_____ **Кожахметов Ж.Х.**

Главный специалист ГУ «Управление строительства г. Астаны»

_____ **Мусинов А.И.**

Представитель технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____ **Турешов А.С.**

Эксперт технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____ **Анапин А.У.**

Представитель проектной организации
Эксперт авторского надзора ТОО «Бюро Инженерного Проектирования»

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Представитель генерального подрядчика:
Директора ТОО «Мейір-М»

_____ **Газезов Ж.М.**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ «Управление строительства г. Астаны»

_____Кулушев Т.Б.

АКТ
приема-передачи оборудования (без монтажа)

г. Астана **« » 2022 года**

Комиссия в составе:

Представителя технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»:
- **Турешов А.С. -** эксперт технического надзора
- **Анапин А.У. -** эксперт технического надзора

Представитель проектной организации ТОО «Бюро Инженерного Проектирования»:
- **Бермуханбедов Т.А.-** эксперт авторского надзора ТОО «Бюро Инженерного Проектирования»

Представителя подрядчика ТОО «**Мейір-М**»:
- **Газезов Ж.М. –**директор

оформили настоящий акт приема-передачи оборудования (без монтажа) на строительства объекта: **«Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенное в городе Нур-Султан, район «Алматы», район улицы А431 (1 очередь)».**

Стоимость оборудования составила сумму **65 009 775 (шестьдесят пять миллионов девять тысяч семьсот семьдесят пять) тенге.**

Комиссия решила:

Оборудование по настоящему акту оставить на ответственное хранение у подрядчика ТОО «Мейір-М» до особого распоряжения Заказчика посредством оформления акта на передачу данного оборудования в монтаж.

Перечень передаваемого оборудования

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге с учётом НДС	Общая стоимость, тенге с учётом НДС
	Технологические решения				
1	Стол секционный анатомический 850х2400х850 /ХГВ о15, К о50/ (Казахстан)	шт.	1	3 605 250	3 605 250
2	Станция вырезки со встроенными вентилятором, раковиной, кранами для воды и подачи формалина 1700х800х2000 Э1Ф1,62кВт, ХГВ-о15, К-о50мм, ОВ м.о. 1400,00 м3/ч (Казахстан)	шт.	2	8 652 600	17 305 200
	Итого				**20 910 450**
	Транспортное оборудование по исполнительной смете №1				
1	Лифт пасажирский FUJIZY FJKW-X-8000-1 1600-1,0-3/3/3 на 3 остановки, грузоподъемность 1600кг, скорость 1м/сек	шт.	1	16 109 182	16 109 182
2	Лифт пасажирский FUJIZY FJZ-X-2000-1 200-0,4-2/2/2, скорость подъема: 0,4 м/с	шт	1	6 232 719	6 232 719
	Итого				**22 341 901**
	Оборудование светотехническое по основной смете				

	Лотки кабельные				
1	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм	м	10,9906	11 003,4938948	120 935
2	Светильник светодиодный, потолочный, накладной, с датчиком движения, мощностью 25 Вт, IP65, V1-U0-0086-21S00-6502540 NERO IP65 LED VARTON	шт.	11	40 576	446 336
3	Светильник светодиодный, потолочный, накладной, с блоком аварийного питания, мощностью 25 Вт, IP65, V1-U0-0086-21A00-6502540 NERO IP65 LED VARTON	шт.	35	61 072	2 137 520
4	Светильник светодиодный, потолочный, мощностью 44 Вт, IP67, V1-I0-70155-03G02-6704440 (OP 1.5m) IRON 2.0 M LED VARTON	шт.	3	67 059	201 177
5	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений прямоугольный, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00280-20000-5403640 C270/U LED VARTON	шт.	9	53 192	478 728
6	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений прямоугольный, с блоком аварийного питания, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00280-20A00-5403640 C270/U LED VARTON	шт.	4	105 848	423 392
7	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений квадратный со стеклом, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00080-20G06-5403640 C070/UGL LED VARTON	шт.	11	53 191	585 101
8	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений квадратный со стеклом, с блоком аварийного питания, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00080-20G07-5403640 C070/UGL LED VARTON	шт.	1	105 848	105 848
9	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений квадратный с опаловым рассеивателем, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00080-20000-5403640 C070/UGL LED VARTON	шт.	62	53 191	3 297 842
10	Светильник светодиодный, потолочный, для мед и чистых помещений квадратный со стеклом с опаловым рассеивателем, с блоком аварийного питания, мощностью 38 Вт, IP54, V1-C0-00080-20A00-5403640 C070/UGL LED VARTON	шт.	11	105 848	1 164 328
	Итого				**8 961 207**
	Оборудование светотехническое по исполнительной смете №1				
1	Светильник светодиодный VARTON NERO FLEX IP65 300x85 мм 25 Вт 4000К белый	шт.	41	77 467	3 176 147
2	Светильник светодиодный,"VARTON BASIC" STRONG промышленный класс защиты IP65 674x90x68 мм 18Вт 4000К с матовым рассеивателем	шт.	59	28 527	1 683 093
3	Светильник светодиодный,"VARTON BASIC" STRONG промышленный класс защиты IP65 674x90x68 мм 18Вт 4000К с прозрачным рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	шт.	18	64 765	1 165 770
4	Светильник светодиодный,VARTON Айрон 2.0 44 Вт 4000 К 1475x109x66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия	шт.	1	239 738	239 738
5	Светильник светодиодный, "VARTON BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595x595x50 мм 35 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем	шт.	97	29 853	2 895 741
6	Светильник светодиодный, "VARTON BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595x595x50 мм 35 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	шт.	8	66 415	531 320

8	Светильник светодиодный, "VARTON BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595x180x50 мм 18 Вт 4000 К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	шт.	29	57 636	1 671 444
	Итого				**12 796 217**
	ВСЕГО:				**65 009 775**

Представитель технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____Турешов А.С.

Эксперт технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____Анапин А.У.

Представитель проектной организации
Эксперт авторского надзора ТОО «Бюро Инженерного Проектирования»

_____Бермуханбедов Т.А.

Представитель генерального подрядчика:
Директора ТОО «Мейір-М»

_____Газезов Ж.М.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 7 02-01-01
за декабрь месяц 2022г.

на Архитектурные решения (по Исполнительной смете №2)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Кровля													
1	1	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	812,9		3381,76	16,95	2749033	13778	2573163	154427	3135737
			НР - 92%; СП - 8%				199,40	7,09	162092	5763		232277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	812,9		-1625,00	-8,02	-1320962	-6520	-1241062	-70038	-1502280
			НР - 92%; СП - 8%				-90,27	-3,38	-73380	-2748		-111280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	812,9		792,63	57,56	644329	46791	--	562427	1303296
			НР - 92%; СП - 8%				735,07	16,97	597538	13795		96540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175**	м3	167,4574		33855,00	--	5669270	--	5669270	--	6122812
			СП - 8%				--	--	--	--		453542	
5	5	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом (с уклоном от 50 мм-150 мм)**	м3 утеплителя	81,29		17573,77	1997,98	1428572	162415	980213	310186	1877858
			НР - 92%; СП - 8%				3517,58	630,02	285944	51214		139101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	812,9	731,94	118,36	594994	96215	242382	262771	926386
			НР - 92%; СП - 8%			315,41	35,95	256397	29224		68621	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=65	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	812,9	1153,35	114,16	937558	92801	782936	83896	1103170
			НР - 92%; СП - 8%			76,05	36,13	61821	29370		81716	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8129	20768,50	1689,94	16883	1374	26	14705	34115
			НР - 91%; СП - 8%			19047,20	831,18	15483	676		2527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8129	337503,00	--	274356	--	274356	--	296304
			СП - 8%			--	--	--	--		21948	
10	10	1112-0101-1901 РСНБ РК 2015	Аэраторы. Устройство	шт.	18	2468,04	6,26	44425	112	31212	12110	61057
			НР - 92%; СП - 8%			727,84	3,41	13101	61		4523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	ТОО"АВВЕХ"/Казахстан/	Аэратор	шт.	18	6830,36	--	122946	--	122946	--	132782
			СП - 8%			--	--	--	--		9836	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11161404	406966	9435442	1330484	13491237
								1318996	127355	--	999351	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11161404				
		Материалы		тенге				3368866				
		Всего заработная плата		тенге					1446351			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				6066572				
			Накладные расходы	тенге				1330484				
			Сметная прибыль	тенге				999351				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13491239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								936
			Сметная заработная плата	тенге					1446351			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13491239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								936
			Сметная заработная плата	тенге					1446351			
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка									
12	16	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175	м3	103,34	33855,00	--	3498576	--	3498576	--	3778462
			СП - 8%			--	--	--	--		279886	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3498576	--	3498576	--	3778462
								--	--	--	279886	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3498576				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3498576				
			Сметная прибыль	тенге				279886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3778462				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3778462				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17269701

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1318996				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						406966			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						127355			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							12934014		
			- Накладные расходы	тенге								1330484	
			- Сметная прибыль	тенге								1279237	
			Всего по смете										**17 269 701**
			в т.ч. оборудование										0
			без стоимости оборудования										**17 269 701**
			Временные здания и сооружения 1,5 %								1,5%		259 046
			Итого с временными										17 528 747
			Зимнее удорожание 2,2%								2,2%		385 632
			Итого с зимним удорожанием										17 914 379
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		358 288
			Итого с непредвиденными работами и затрат										18 272 667
			Итого с оборудованием										**18 272 667**
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**18 272 667**
			Скидка по договору								5%		913 633
			Итого со скидкой к оплате										**17 359 033**
			Скидка по исполнительной смете								0,991463672		**17 210 851**
			Итого со скидкой к оплате										**17 210 851**
			НДС-12%								12%		2 065 302,10
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**19 276 153**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейр-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Бермуханбедов Т.А.

Аттестат №KZ91VJE00037650 от 10.05.2018г.
Аттестат №KZ05VJE00037646 от 10.05.2018г.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 7 02-01-01
за декабрь месяц 2022г.

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
Крепление лист АР-32													
1	5	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	93,345		30409,03	2972,25	2838531	277445	1857100	727094	3850875
			НР - 93%; СП - 8%				7541,76	833,85	703986	77836		285250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	2,5982775		432720,60	2608,80	1124328	6778	876927	226198	1458568
			НР - 93%; СП - 8%				92608,80	1000,62	240623	2600		108042	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	7	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	8680,5		203,71	1,05	1768305	9114	--	1217195	3224340
			НР - 69%; СП - 8%				202,66	0,56	1759190	4861		238840	
4	8	261-107-0222 РСНБ РК 2015	**Дюбели для пристрелки стальные**	10 шт.	868,05		192,00	--	166666	--	166666	--	179999
			СП - 8%				--	--	--	--		13333	
5	9	222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	3,4722		685096,00	--	2378790	--	2378790	--	2569093
			СП - 8%				--	--	--	--		190303	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	11	1108-0401-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	634	5627,67	293,26	3567943	185927	1708624	1609026	5591126
			НР - 93%; СП - 8%			2639,42	89,50	1673392	56743		414157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	12	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	5,69214	337503,00	--	1921114	--	1921114	--	2074803
			СП - 8%			--	--	--	--		153689	
8	13	222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	5,2911375	685096,00	--	3624937	--	3624937	--	3914932
			СП - 8%			--	--	--	--		289995	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				17390614	479264	12534158	3779513	22863736
								4377191	142040	--	1693609	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				15622309				
			Материалы	тенге				4442651				
			Всего заработная плата	тенге					2755180			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				8091507				
			Накладные расходы	тенге				2562318				
			Сметная прибыль	тенге				1454769				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				19639396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1700
			Сметная заработная плата	тенге					2755180			
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				1768305				
			Всего заработная плата	тенге					1764051			
			Накладные расходы	тенге				1217195				
			Сметная прибыль	тенге				238840				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				3224340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1036
			Сметная заработная плата	тенге					1764051			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22863736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2736
			Сметная заработная плата	тенге					4519231			
			РАЗДЕЛ 2.Проемы									
			Окна									
9	82	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	152,206	2713,66	216,18	413035	32904	179797	195990	657748
			НР - 90%; СП - 8%			1316,20	114,54	200334	17434		48722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	83	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	3,6792	3587,17	219,42	13198	807	5795	6315	21075
			НР - 90%; СП - 8%			1792,71	114,54	6596	421		1561	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	84	223-102-0506 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/энергосберегающие/	м2	155,8852	32602,96	--	5082319	--	5082319	--	5488905
			СП - 8%			--	--	--	--		406586	
			Витражи									
12	87	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	101,85728	10464,00	584,27	1065834	59512	1096	715965	1924343
			НР - 69%; СП - 8%			9868,97	318,14	1005226	32405		142544	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	88	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	149,76	566,86	0,11	84893	16	47945	34355	128788
			НР - 93%; СП - 8%			246,61	0,06	36932	9		9540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	89	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла/энергосберегающие/	м2	101,85728	86513,44	--	8812024	--	8812024	--	9516986
			СП - 8%			--	--	--	--		704962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15471303	93239	14128976	952625	17737845
								1249088	50269	--	1313915	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				14405469				
		Материалы		тенге				233537				
		Всего заработная плата		тенге					261726			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				13894343				
			Накладные расходы	тенге				236660				
			Сметная прибыль	тенге				1171371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15813500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	тенге					261726			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				1065834				
		Материалы		тенге				1096				
		Всего заработная плата		тенге					1037631			
			Накладные расходы	тенге				715965				
			Сметная прибыль	тенге				142544				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1924343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
			Сметная заработная плата	тенге					1037631			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				17737843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
			Сметная заработная плата	тенге					1299357			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Полы												
отм. -3.300												
Тип 01												
15	**94**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**11,6588**	**11612,15**	**2041,64**	**135384**	**23803**	**57828**	**61697**	**212848**
			НР - 94%; СП - 8%			**4610,52**	**1019,15**	**53753**	**11882**		**15766**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**95**	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,8294**	**8174,27**	**1178,84**	**47651**	**6872**	**15976**	**26361**	**79933**
			НР - 94%; СП - 8%			**4254,77**	**555,90**	**24803**	**3241**		**5921**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**96**	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**58,294**	**470,73**	**39,35**	**27441**	**2294**	**--**	**24786**	**56405**
			НР - 94%; СП - 8%			**431,38**	**20,95**	**25147**	**1221**		**4178**	
18	**97**	**234-102-0203 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	**м3**	**3,002141**	**35482,00**	**--**	**106522**	**--**	**106522**	**--**	**115044**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8522**	
19	**98**	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**58,294**	**864,65**	**35,37**	**50404**	**2061**	**20649**	**27112**	**83717**
			НР - 94%; СП - 8%			**475,07**	**19,70**	**27694**	**1148**		**6201**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**99**	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 100мм/**	**м2 стяжки**	**58,294**	**1601,55**	**97,53**	**93361**	**5686**	**82349**	**7862**	**109320**
			НР - 94%; СП - 8%			**91,36**	**52,11**	**5326**	**3038**		**8098**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**100**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3716651**	**20768,50**	**1689,94**	**7719**	**628**	**12**	**6723**	**15598**
			НР - 91%; СП - 8%			**19047,20**	**831,18**	**7079**	**309**		**1155**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**101**	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3716651**	**250492,00**	**--**	**93099**	**--**	**93099**	**--**	**100547**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7448**	
Тип 02												
23	**107**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,1966**	**11612,15**	**2041,64**	**37119**	**6526**	**15855**	**16916**	**58358**
			НР - 94%; СП - 8%			**4610,52**	**1019,15**	**14738**	**3258**		**4323**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**108**	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,5983**	**8174,27**	**1178,84**	**13065**	**1884**	**4381**	**7228**	**21916**
			НР - 94%; СП - 8%			**4254,77**	**555,90**	**6800**	**888**		**1623**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	109	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,983	1830,41	90,41	29255	1445	12797	14368	47112
			НР - 94%; СП - 8%			939,33	16,98	15013	271		3490	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	110	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,983	470,73	39,35	7524	629	--	6796	15465
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	6895	335		1146	
27	111	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,8231245	35482,00	--	29206	--	29206	--	31542
			СП - 8%			--	--	--	--		2336	
28	112	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,983	864,65	35,37	13820	565	5662	7433	22954
			НР - 94%; СП - 8%			475,07	19,70	7593	315		1700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	113	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 100мм/	м2 стяжки	15,983	1601,55	97,53	25598	1559	22579	2155	29974
			НР - 94%; СП - 8%			91,36	52,11	1460	833		2220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	114	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1019028	20768,50	1689,94	2116	173	2	1843	4276
			НР - 91%; СП - 8%			19047,20	831,18	1941	85		317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	115	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1019028	250492,00	--	25526	--	25526	--	27568
			СП - 8%			--	--	--	--		2042	
Тип 03												
32	123	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9606	11612,15	2041,64	11155	1961	4765	5083	17537
			НР - 94%; СП - 8%			4610,52	1019,15	4429	979		1299	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	124	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4803	8174,27	1178,84	3926	566	1316	2172	6586
			НР - 94%; СП - 8%			4254,77	555,90	2044	267		488	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	125	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,803	1830,41	90,41	8791	435	3844	4318	14157
			НР - 94%; СП - 8%			939,33	16,98	4512	82		1049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	126	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,803	470,73	39,35	2261	189	--	2042	4647
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	2072	101		344	
36	127	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,2473545	35482,00	--	8777	--	8777	--	9479
			СП - 8%			--	--	--	--		702	
37	128	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,803	864,65	35,37	4153	170	1701	2234	6898
			НР - 94%; СП - 8%			475,07	19,70	2282	95		511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	129	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 100мм/	м2 стяжки	4,803	1601,55	97,53	7692	468	6785	648	9007
			НР - 94%; СП - 8%			91,36	52,11	439	250		667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	130	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0306225	20768,50	1689,94	636	51	2	554	1285
			НР - 91%; СП - 8%			19047,20	831,18	583	25		95	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	131	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0306225	250492,00	--	7671	--	7671	--	8285
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
			отм.0,000									
Тип 1.1												
41	169	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	296,58	470,73	39,35	139609	11670	--	126103	286969
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	127939	6213		21257	
42	170	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	15,27387	28681,00	--	438070	--	438070	--	473116
			СП - 8%			--	--	--	--		35046	
43	171	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	296,58	517,01	36,07	153335	10698	311	139278	316022
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	142326	5843		23409	
44	172	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	296,58	24,05	12,19	7133	3616	--	5121	13235
			НР - 94%; СП - 8%			11,86	6,51	3517	1931		980	
45	173	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	м3	9,075348	18554,11	1376,46	168385	12491	132217	27950	212042
			НР - 91%; СП - 8%			2608,98	775,44	23677	7037		15707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	174	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	**Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента**	кг	56,6301715	637,50	--	36102	--	36102	--	38990
			СП - 8%			--	--	--	--		2888	
Тип 1.2												
47	176	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	183,64	470,73	39,35	86445	7226	--	78082	177689
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	79219	3847		13162	
48	177	234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	9,45746	28681,00	--	271249	--	271249	--	292949
			СП - 8%			--	--	--	--		21700	
49	178	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	183,64	517,01	36,07	94944	6624	193	86240	195679
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	88127	3618		14495	
50	179	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/**	м2 стяжки	183,64	24,05	12,19	4417	2238	--	3171	8195
			НР - 94%; СП - 8%			11,86	6,51	2178	1195		607	
51	180	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление**	м3	5,619384	18554,11	1376,46	104263	7734	81868	17307	131295
			НР - 91%; СП - 8%			2608,98	775,44	14661	4357		9726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	181	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	**Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента**	кг	35,0649562	637,50	--	22354	--	22354	--	24142
			СП - 8%			--	--	--	--		1788	
Тип 1.3												
53	183	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	25,96	470,73	39,35	12220	1022	--	11038	25119
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	11199	544		1861	
54	184	234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	1,33694	28681,00	--	38345	--	38345	--	41413
			СП - 8%			--	--	--	--		3068	
55	185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	25,96	517,01	36,07	13422	936	28	12191	27662
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	12458	511		2049	
56	186	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/**	м2 стяжки	25,96	24,05	12,19	624	316	--	448	1158
			НР - 94%; СП - 8%			11,86	6,51	308	169		86	
57	187	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление**	м3	0,794376	18554,11	1376,46	14739	1093	11573	2447	18560

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			2608,98	775,44	2073	616		1375	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	188	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	**Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента**	кг	4,9569062	637,50	--	3160	--	3160	--	3413
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
Тип 1.4												
59	192	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	90,42	470,73	39,35	42563	3558	--	38446	87489
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	39005	1894		6481	
60	193	234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	4,65663	28681,00	--	133557	--	133557	--	144242
			СП - 8%			--	--	--	--		10685	
61	194	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	90,42	517,01	36,07	46748	3261	95	42463	96347
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	43392	1781		7137	
62	195	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/**	м2 стяжки	90,42	60,13	30,48	5437	2756	--	3905	10089
			НР - 94%; СП - 8%			29,65	16,29	2681	1473		747	
63	196	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление**	м3	4,150278	18554,11	1376,46	77005	5712	60465	12782	96970
			НР - 91%; СП - 8%			2608,98	775,44	10828	3218		7183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	197	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	**Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента**	кг	25,8977347	637,50	--	16510	--	16510	--	17831
			СП - 8%			--	--	--	--		1321	
Тип 1.5												
65	199	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	119,17	470,73	39,35	56097	4690	--	50670	115308
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	51408	2497		8541	
66	200	234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	6,137255	28681,00	--	176023	--	176023	--	190105
			СП - 8%			--	--	--	--		14082	
67	201	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	119,17	517,01	36,07	61612	4299	125	55964	126982
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	57188	2348		9406	
68	202	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/**	м2 стяжки	119,17	60,13	30,48	7166	3632	--	5146	13297
			НР - 94%; СП - 8%			29,65	16,29	3533	1941		985	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	203	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	м3	5,469903	18554,11	1376,46	101489	7530	79688	16846	127802
			НР - 91%; СП - 8%			2608,98	775,44	14271	4242		9467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	204	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента	кг	34,1321947	637,50	--	21759	--	21759	--	23500
			СП - 8%			--	--	--	--		1741	
Тип 1.6												
71	206	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	54,98	470,73	39,35	25881	2164	--	23377	53199
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	23717	1152		3941	
72	207	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	2,83147	28681,00	--	81209	--	81209	--	87706
			СП - 8%			--	--	--	--		6497	
73	208	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,98	517,01	36,07	28425	1983	58	25819	58584
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	26384	1083		4340	
74	209	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/	м2 стяжки	54,98	60,13	30,48	3306	1676	--	2374	6135
			НР - 94%; СП - 8%			29,65	16,29	1630	896		454	
75	210	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	м3	2,523582	18554,11	1376,46	46823	3474	36765	7772	58963
			НР - 91%; СП - 8%			2608,98	775,44	6584	1957		4368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	211	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента	кг	15,7471517	637,50	--	10039	--	10039	--	10842
			СП - 8%			--	--	--	--		803	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3350337	168364	2179067	1023271	4723497
								1002906	88986	--	349891	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3350337				
			Материалы	тенге				659886				
			Всего заработная плата	тенге					1091892			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1519178				
			Накладные расходы	тенге				1023271				
			Сметная прибыль	тенге				349891				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4723499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
			Сметная заработная плата	тенге					1091892			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4723499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
			Сметная заработная плата	тенге					1091892			
			РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	301	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2**	**м2 вертикальной проекции**	**739,1175**	**1259,63**	**62,43**	**931013**	**46143**	**274885**	**589908**	**1642594**
			НР - 93%; СП - 8%			**825,29**	**32,91**	**609985**	**24324**		**121674**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	303	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**32,19075**	**23746,00**	**--**	**764402**	**--**	**764402**	**--**	**825554**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61152**	
79	306	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**1033,4**	**4774,96**	**28,10**	**4934444**	**29039**	**1400774**	**2811146**	**8365237**
			НР - 80%; СП - 8%			**3391,36**	**9,00**	**3504631**	**9301**		**619647**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**6629859**	**75182**	**2440061**	**3401054**	**10833385**
								4114616	**33625**	**--**	**802473**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**6629859**				
		Материалы		тенге				**1675659**				
		Всего заработная плата		тенге					**4148241**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**764402**				
			Накладные расходы	тенге				**3401054**				
			Сметная прибыль	тенге				**802473**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**10833386**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2294**
			Сметная заработная плата	тенге					**4148241**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**10833386**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2294**
			Сметная заработная плата	тенге					**4148241**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**56158464**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**10743801**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**816049**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**314920**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**31282259**		
			- Накладные расходы	тенге							**9156463**	
			- Сметная прибыль	тенге							**4159888**	
			Итого по акту									**56 158 464**
			в т.ч. оборудование									
			без стоимости оборудования									56 158 464
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		842 377
			Итого с временными									57 000 841
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		1 254 019
			Итого с зимним удорожанием									58 254 859
			Итого с оборудованием									**58 254 859**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		1 165 097

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затрат										59 419 957
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**59 419 957**
			НДС-12%								12%		7 130 394,80
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**66 550 351**
			Скидка по договору								5%		3 327 518
			Итого со скидкой к оплате										**63 222 834**
			в т.ч НДС 12%										6 773 875,06

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"
Эксперт Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"
Эксперт: Бермуханбедов Т.А.

Аттестат №KZ91VJE00037650 от 10.05.2018г.
Аттестат №KZ05VJE00037646 от 10.05.2018г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Итог в часть расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №7 02-01-05
за декабрь месяц 2022г.

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление													
1	102	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	6,3		1412,98	19,11	8902	121	2817	5893	15978
			НР - 98%; СП - 8%				946,67	7,76	5964	49		1184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	103	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	34		2281,00	--	77554	--	77554	--	83758
			СП - 8%				--	--	--	--		6204	
3	104	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	221,7		1415,77	106,42	313877	23594	64638	233467	591132
			НР - 98%; СП - 8%				1017,79	56,77	225645	12587		43788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	105	245-104-0328 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	комплект	10		11246,00	--	112460	--	112460	--	121457
			СП - 8%				--	--	--	--		8997	
5	106	245-104-0329 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	комплект	5		12073,00	--	60365	--	60365	--	65194
			СП - 8%				--	--	--	--		4829	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	107	245-104-0330 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	10	13881,00	--	138810	--	138810	--	149915
			СП - 8%			--	--	--	--		11105	
7	108	245-104-0331 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	36	15686,00	--	564696	--	564696	--	609872
			СП - 8%			--	--	--	--		45176	
8	109	245-104-0332 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	35	17381,00	--	608335	--	608335	--	657002
			СП - 8%			--	--	--	--		48667	
9	110	245-104-0333 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	11	19188,00	--	211068	--	211068	--	227953
			СП - 8%			--	--	--	--		16885	
10	111	245-104-0334 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	4	20994,00	--	83976	--	83976	--	90694
			СП - 8%			--	--	--	--		6718	
11	112	245-104-0335 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	6	23026,00	--	138156	--	138156	--	149208
			СП - 8%			--	--	--	--		11052	
12	113	245-104-0336 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	5	24832,00	--	124160	--	124160	--	134093
			СП - 8%			--	--	--	--		9933	
13	114	245-104-0337 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	3	26975,00	--	80925	--	80925	--	87399
			СП - 8%			--	--	--	--		6474	
14	115	245-104-0338 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	2	28895,00	--	57790	--	57790	--	62413
			СП - 8%			--	--	--	--		4623	
15	116	245-104-0339 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	2	30928,00	--	61856	--	61856	--	66804
			СП - 8%			--	--	--	--		4948	
16	117	245-104-0340 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	3	32958,00	--	98874	--	98874	--	106784
			СП - 8%			--	--	--	--		7910	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	118	245-104-0341 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	2	34990,00	--	69980	--	69980	--	75578
			СП - 8%			--	--	--	--		5598	
18	119	245-104-0342 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	3	36920,00	--	110760	--	110760	--	119621
			СП - 8%			--	--	--	--		8861	
19	120	245-104-0343 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	комплект	1	38830,00	--	38830	--	38830	--	41936
			СП - 8%			--	--	--	--		3106	
20	121	245-104-0344 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	4	40860,00	--	163440	--	163440	--	176515
			СП - 8%			--	--	--	--		13075	
21	122	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	142	815,84	2,65	115849	376	9980	103497	236894
			НР - 98%; СП - 8%			742,91	0,82	105493	116		17548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	123	242-303-0502 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	142	4125,00	--	585750	--	585750	--	632610
			СП - 8%			--	--	--	--		46860	
23	124	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	142	642,34	0,70	91212	100	2632	86762	192212
			НР - 98%; СП - 8%			623,10	0,37	88480	53		14238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	125	245-510-0204 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	142	9050,00	--	1285100	--	1285100	--	1387908
			СП - 8%			--	--	--	--		102808	
25	126	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	142	5801,00	--	823742	--	823742	--	889641
			СП - 8%			--	--	--	--		65899	
26	140	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	144	265,25	--	38195	--	2669	34815	78851
			НР - 98%; СП - 8%			246,71	--	35526	--		5841	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	141	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	144	278,00	--	40032	--	40032	--	43235
			СП - 8%			--	--	--	--		3203	
28	153	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	4	23251,32	251,44	93005	1006	39627	51688	156268
			НР - 98%; СП - 8%			13092,93	92,70	52372	371		11575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	154	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	575	1611,09	13,23	926377	7608	6831	893801	1965792
			НР - 98%; СП - 8%			1585,98	0,18	911938	104		145614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	155	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	420	1717,69	15,66	721430	6577	4612	696127	1530961
			НР - 98%; СП - 8%			1691,05	0,22	710241	92		113405	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	156	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	430	1849,50	18,21	795285	7831	4609	767340	1687635
			НР - 98%; СП - 8%			1820,57	0,36	782845	155		125010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	157	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	100	365,00	--	36500	--	36500	--	39420
			СП - 8%			--	--	--	--		2920	
33	158	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	475	365,00	--	173375	--	173375	--	187245
			СП - 8%			--	--	--	--		13870	
34	159	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	420	941,00	--	395220	--	395220	--	426838
			СП - 8%			--	--	--	--		31618	
35	160	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	430	789,00	--	339270	--	339270	--	366412
			СП - 8%			--	--	--	--		27142	
36	161	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1325	825,15	87,88	1093324	116441	438986	455446	1672672
			НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	537897	61374		123902	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	162	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	522,5	211,00	--	110248	--	110248	--	119068

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		8820	
38	163	234-303-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	462	276,00	--	127512	--	127512	--	137713
			СП - 8%			--	--	--	--		10201	
39	164	234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	473	325,00	--	153725	--	153725	--	166023
			СП - 8%			--	--	--	--		12298	
40	165	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	205	1611,09	13,23	330273	2712	2435	318660	700847
			НР - 98%; СП - 8%			1585,98	0,18	325126	37		51915	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	166	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	165	1717,69	15,66	283419	2584	1812	273478	601449
			НР - 98%; СП - 8%			1691,05	0,22	279023	36		44552	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	167	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	55	1849,50	18,21	101722	1002	589	98148	215860
			НР - 98%; СП - 8%			1820,57	0,36	100131	20		15990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	168	241-205-0205 РСНБ РК 2015	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	м	205	365,00	--	74825	--	74825	--	80811
			СП - 8%			--	--	--	--		5986	
44	169	241-205-0208 РСНБ РК 2015	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм**	м	165	941,00	--	155265	--	155265	--	167686
			СП - 8%			--	--	--	--		12421	
45	170	241-205-0209 РСНБ РК 2015	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм**	м	55	789,00	--	43395	--	43395	--	46867
			СП - 8%			--	--	--	--		3472	
46	171	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	425	825,15	87,88	350689	37349	140807	146086	536517
			НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	172533	19686		39742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	172	234-303-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	225,5	296,00	--	66748	--	66748	--	72088
			СП - 8%			--	--	--	--		5340	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	173	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	181,5	368,00	--	66792	--	66792	--	72135
			СП - 8%			--	--	--	--		5343	
49	174	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	60,5	437,00	--	26438	--	26438	--	28553
			СП - 8%			--	--	--	--		2115	
50	175	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	680	237,00	--	161160	--	161160	--	174053
			СП - 8%			--	--	--	--		12893	
51	176	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	585	362,00	--	211770	--	211770	--	228712
			СП - 8%			--	--	--	--		16942	
52	177	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	485	472,00	--	228920	--	228920	--	247234
			СП - 8%			--	--	--	--		18314	
53	179	242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	36	24281,00	--	874116	--	874116	--	944045
			СП - 8%			--	--	--	--		69929	
54	184	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1648,13	21,92	29666	395	19365	9881	42711
			НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	9906	177		3164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	185	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1772,50	21,92	3545	44	2400	1098	5014
			НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	1101	20		371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	186	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1469,99	21,92	4410	65	2694	1647	6541
			НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	1651	29		485	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	187	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2197,09	21,92	4394	44	3249	1098	5931
			НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	1101	20		439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	188	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1648,13	21,92	82406	1096	53793	27448	118642
			НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	27517	491		8788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	189	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1772,50	21,92	116985	1447	79216	36231	165473
			НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	36322	648		12257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	190	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	97	1469,99	21,92	142589	2127	87079	53249	211505
			НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	53383	953		15667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	191	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	66	2063,85	21,92	136214	1447	98445	36231	186241
			НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	36322	648		13796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	192	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	140	2197,09	21,92	307593	3069	227476	76854	415203
			НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	77048	1375		30756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	194	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	419	564,15	87,88	236379	36822	29460	144024	410835
			НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	170097	19408		30432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	195	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	55	296,00	--	16280	--	16280	--	17582
			СП - 8%			--	--	--	--		1302	
65	196	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	72,6	368,00	--	26717	--	26717	--	28854
			СП - 8%			--	--	--	--		2137	
66	197	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	106,7	437,00	--	46628	--	46628	--	50358
			СП - 8%			--	--	--	--		3730	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	198	234-303-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм**	м	72,6	482,00	--	34993	--	34993	--	37792
			СП - 8%			--	--	--	--		2799	
68	199	234-303-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 48 мм**	м	154	545,00	--	83930	--	83930	--	90644
			СП - 8%			--	--	--	--		6714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15318226	253857	10316707	4552969	21460887
								4747662	118449	--	1589696	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				10670878				
			Материалы	тенге				609253				
			Всего заработная плата	тенге					980995			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				8990486				
			Накладные расходы	тенге				745556				
			Сметная прибыль	тенге				913313				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				12329747				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
			Сметная заработная плата	тенге					980995			
			Стоимость сантехнических работ	тенге				4647348				
			Материалы	тенге				716976				
			Всего заработная плата	тенге					3885116			
			Сдача и испытание	тенге				10026				
			Накладные расходы	тенге				3807413				
			Сметная прибыль	тенге				676383				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				9131144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2090
			Сметная заработная плата	тенге					3885116			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				21460891				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2602
			Сметная заработная плата	тенге					4866111			
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
			Подраздел 1. Вытяжная система В1									
69	227	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	24,57	7516,07	63,86	184670	1569	119057	63477	267999
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	64044	728		19852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				64044				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1569			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					728			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						119056		
			Накладные расходы	тенге							63477	
			Сметная прибыль	тенге							19852	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								267999
			Подраздел 2. Приточная система П2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	269	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15,21	7310,88	47,20	111198	718	86847	23484	145456
			НР - 98%; СП - 8%			1553,81	21,65	23633	329		10775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	271	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,41	7516,07	63,86	100790	856	64979	34645	146270
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	34955	397		10835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				58588				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1574			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					726			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						151826		
		Накладные расходы		тенге							58129	
		Сметная прибыль		тенге							21610	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								291727
			Подраздел 3. Вытяжная система В2									
72	282	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	23,76	7310,88	47,20	173706	1121	135666	36684	227222
			НР - 98%; СП - 8%			1553,81	21,65	36919	514		16831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	284	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	11,5	7516,07	63,86	86435	735	55724	29710	125437
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	29976	341		9292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				66895				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1856			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					855			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						191391		
		Накладные расходы		тенге							66394	
		Сметная прибыль		тенге							26123	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								352658
			Подраздел 4. Приточная система П3									
74	297	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	16,66	7282,71	50,63	121330	844	80726	39345	173529
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	39760	388		12854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	298	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,49	7516,07	63,86	71327	606	45984	24518	103512

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	24737	281		7668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				64497				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1450			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					669			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						126711		
		Накладные расходы		тенге							63863	
		Сметная прибыль		тенге							20522	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								277042
			Подраздел 5. Вытяжная система В4									
76	**363**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,8**	**7282,71**	**50,63**	**71371**	**496**	**47487**	**23144**	**102076**
			НР - 98%; СП - 8%			**2386,57**	**23,27**	**23388**	**228**		**7561**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	**364**	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**17,98**	**7516,07**	**63,86**	**135139**	**1148**	**87124**	**46452**	**196118**
			НР - 98%; СП - 8%			**2606,60**	**29,63**	**46867**	**533**		**14527**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				70255				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1644			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					761			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						134610		
		Накладные расходы		тенге							69596	
		Сметная прибыль		тенге							22088	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								298194
			Подраздел 6. Приточная система П5									
78	**384**	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,89**	**8188,65**	**52,57**	**89174**	**573**	**62611**	**25678**	**124041**
			НР - 98%; СП - 8%			**2386,57**	**19,54**	**25990**	**213**		**9188**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	**385**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**17,8**	**7282,71**	**50,63**	**129632**	**901**	**86250**	**42037**	**185403**
			НР - 98%; СП - 8%			**2386,57**	**23,27**	**42481**	**414**		**13734**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	**386**	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**17,12**	**7516,07**	**63,86**	**128675**	**1093**	**82957**	**44230**	**186737**
			НР - 98%; СП - 8%			**2606,60**	**29,63**	**44625**	**507**		**13832**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зарплата рабочих строителей	тенге				113096				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2567			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1134			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						231819		
		Накладные расходы		тенге							111945	
		Сметная прибыль		тенге							36754	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								496180
			Подраздел 7. Вытяжная система В5									
81	395	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	41,36	7282,71	50,63	301213	2094	200411	97677	430802
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	98708	962		31911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	396	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	25,35	7516,07	63,86	190532	1619	122836	65492	276506
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	66077	751		20482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				164785				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3713			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1713			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						323246		
		Накладные расходы		тенге							163169	
		Сметная прибыль		тенге							52393	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								707307
			Подраздел 8. Приточная система П6									
83	459	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	20,51	7282,71	50,63	149368	1038	99382	48437	213630
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	48948	477		15824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	460	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,4	7516,07	63,86	70651	601	45548	24285	102531
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	24502	279		7595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				73450				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1639			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					756			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						144930		
		Накладные расходы		тенге							72722	
		Сметная прибыль		тенге							23419	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге								316160
			Подраздел 9. Вытяжная система В6									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	473	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	17,71	7282,71	50,63	128977	897	85814	41825	184466
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	42266	412		13664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				42266				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					897			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					412			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						85814		
		Накладные расходы		тенге							41825	
		Сметная прибыль		тенге							13664	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								184466
			Подраздел 10. Вытяжная система В6.2									
86	494	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,75	7516,07	63,86	103346	878	66627	35523	149979
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	35841	407		11110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				35841				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					878			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					407			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						66627		
		Накладные расходы		тенге							35523	
		Сметная прибыль		тенге							11110	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		тенге								149979
			Подраздел 11. Приточная система П7									
87	504	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	14,55	7836,47	50,63	114021	737	83239	29776	155301
			НР - 98%; СП - 8%			2064,97	23,27	30045	339		11504	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	506	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,05	7282,71	50,63	138736	964	92308	44989	198423
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	45464	443		14698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				75509				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1701			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					782			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						175546		
		Накладные расходы		тенге							74765	
		Сметная прибыль		тенге							26202	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		тенге								353724

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 12. Вытяжная система В7									
89	**522**	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15,48**	**8188,65**	**52,57**	**126760**	**813**	**89003**	**36502**	**176323**
			НР - 98%; СП - 8%			**2386,57**	**19,54**	**36944**	**302**		**13061**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	**523**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**27,92**	**7282,71**	**50,63**	**203333**	**1414**	**135286**	**65937**	**290812**
			НР - 98%; СП - 8%			**2386,57**	**23,27**	**66633**	**650**		**21542**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**103577**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2227**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**952**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**224289**		
		Накладные расходы		тенге							**102439**	
		Сметная прибыль		тенге							**34603**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		тенге								**467135**
			Подраздел 13. Вытяжная система В7.1									
91	**537**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**71,4**	**7282,71**	**50,63**	**519985**	**3615**	**345969**	**168621**	**743694**
			НР - 98%; СП - 8%			**2386,57**	**23,27**	**170401**	**1661**		**55088**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**170401**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**3615**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**1661**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**345969**		
		Накладные расходы		тенге							**168621**	
		Сметная прибыль		тенге							**55088**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		тенге								**743694**
			Подраздел 14. Приточная система П8									
92	**546**	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15,84**	**8188,65**	**52,57**	**129708**	**833**	**91072**	**37350**	**180423**
			НР - 98%; СП - 8%			**2386,57**	**19,54**	**37803**	**310**		**13365**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	**547**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12,21**	**7282,71**	**50,63**	**88922**	**618**	**59164**	**28836**	**127178**
			НР - 98%; СП - 8%			**2386,57**	**23,27**	**29140**	**284**		**9421**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**66943**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1451			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					594			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						150236		
		Накладные расходы		тенге							66186	
		Сметная прибыль		тенге							22786	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		тенге								307602
			Подраздел 15. Вытяжная система В8									
94	555	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	14,13	8188,65	52,57	115706	743	81241	33318	160946
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	19,54	33722	276		11922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	556	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15,09	7282,71	50,63	109896	764	73119	35637	157176
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	36013	351		11643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				69735				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1507			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					627			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						154360		
		Накладные расходы		тенге							68955	
		Сметная прибыль		тенге							23565	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15		тенге								318122
			Подраздел 16. Приточная система П9									
96	582	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,16	7282,71	50,63	44861	312	29848	14548	64161
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	14701	143		4753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	583	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,48	7516,07	63,86	93800	797	60473	32242	136126
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	32530	370		10083	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				47231				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1109			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					513			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						90321		
		Накладные расходы		тенге							46790	
		Сметная прибыль		тенге							14836	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		тенге								200287
			Подраздел 17. Вытяжная система В9									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	591	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,2	7836,47	50,63	103441	668	75515	27013	140891
			НР - 98%; СП - 8%			2064,97	23,27	27258	307		10436	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	592	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	34,34	7282,71	50,63	250088	1739	166394	81099	357682
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	81955	799		26495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				109213				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2407			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1106			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						241910		
		Накладные расходы		тенге							108112	
		Сметная прибыль		тенге							36931	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17		тенге								498572
			Подраздел 18. Приточная система П10									
100	606	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	40,01	7282,71	50,63	291381	2026	193868	94489	416740
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	95487	931		30870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				95487				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2026			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					931			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						193869		
		Накладные расходы		тенге							94489	
		Сметная прибыль		тенге							30870	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18		тенге								416740
			Подраздел 19. Вытяжная система В10									
101	633	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	47,44	7282,71	50,63	345492	2402	229871	112036	494130
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	113219	1104		36602	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				113219				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2402			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1104			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						229871		
		Накладные расходы		тенге							112036	
		Сметная прибыль		тенге							36602	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19		тенге								494130

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 20. Вытяжная система В11												
102	**644**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,55**	**7282,71**	**50,63**	**84115**	**585**	**55965**	**27277**	**120303**
			НР - 98%; СП - 8%			**2386,57**	**23,27**	**27565**	**269**		**8911**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**27565**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**585**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**269**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**55966**		
		Накладные расходы		тенге							**27277**	
		Сметная прибыль		тенге							**8911**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20		тенге								**120303**
Подраздел 21. Вытяжная система В15												
103	**678**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,08**	**7282,71**	**50,63**	**73410**	**511**	**48842**	**23805**	**104993**
			НР - 98%; СП - 8%			**2386,57**	**23,27**	**24057**	**235**		**7777**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**24057**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**511**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**235**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**48843**		
		Накладные расходы		тенге							**23805**	
		Сметная прибыль		тенге							**7777**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21		тенге								**104992**
Подраздел 22. Вытяжная система В16												
104	**685**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**20,1**	**7836,47**	**50,63**	**157513**	**1018**	**114989**	**41134**	**214539**
			НР - 98%; СП - 8%			**2064,97**	**23,27**	**41506**	**468**		**15892**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**41506**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1018**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**468**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**114989**		
		Накладные расходы		тенге							**41134**	
		Сметная прибыль		тенге							**15892**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22		тенге								**214539**
Подраздел 23. Вытяжная система В17												
105	**691**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**28,9**	**7836,47**	**50,63**	**226474**	**1463**	**165333**	**59143**	**308467**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2064,97	23,27	59678	672		22849	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				59678				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1463			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					672			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						165333		
		Накладные расходы		тенге							59143	
		Сметная прибыль		тенге							22849	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23		тенге								308466
			Подраздел 24. Вытяжная система В18									
106	695	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	26,5	7836,47	50,63	207667	1342	151603	54232	282850
			НР - 98%; СП - 8%			2064,97	23,27	54722	617		20952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				54722				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1342			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					617			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						151603		
		Накладные расходы		тенге							54232	
		Сметная прибыль		тенге							20952	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24		тенге								282851
			Подраздел 25. Вытяжная система В19									
107	701	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	20,2	7836,47	50,63	158297	1023	115562	41339	215607
			НР - 98%; СП - 8%			2064,97	23,27	41712	470		15971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 25									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				41712				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1023			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					470			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						115562		
		Накладные расходы		тенге							41339	
		Сметная прибыль		тенге							15971	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 25		тенге								215607
			Подраздел 26. Вытяжная система В20									
108	707	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,4	7836,47	50,63	152028	982	110986	39702	207068
			НР - 98%; СП - 8%			2064,97	23,27	40060	451		15338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 26									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				40060				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					982			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					451			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						110985		
		Накладные расходы		тенге							39702	
		Сметная прибыль		тенге							15338	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 26		тенге								207068
			Подраздел 27. Вытяжная система В28									
109	754	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18,45	7282,71	50,63	134366	934	89400	43572	192173
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	44032	429		14235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 27									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				44032				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					934			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					429			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						89400		
		Накладные расходы		тенге							43572	
		Сметная прибыль		тенге							14235	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 27		тенге								192173
			Подраздел 28. Вытяжная система В29									
110	759	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	17,73	7282,71	50,63	129122	898	85910	41872	184673
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	42314	413		13680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 28									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				42314				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					898			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					413			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						85911		
		Накладные расходы		тенге							41872	
		Сметная прибыль		тенге							13680	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 28		тенге								184674
			Подраздел 29. Вытяжная система В30									
111	764	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	17,37	7282,71	50,63	126501	879	84167	41022	180924
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	41455	404		13402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 29									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				41455				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					879			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					404			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						84167		
		Накладные расходы		тенге							41022	
		Сметная прибыль		тенге							13402	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 29	тенге								180925
			Подраздел 30. Вытяжная система В31									
112	769	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15,84	7282,71	50,63	115358	802	76753	37408	164988
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	37803	369		12221	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 30									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				37803				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					802			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					369			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						76753		
		Накладные расходы		тенге							37408	
		Сметная прибыль		тенге							12221	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 30		тенге								164987
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**тенге**				6588515	46669	4481910	2039542	9318305
								2059936	21228	--	690246	
		Стоимость сантехнических работ		тенге				6588515				
		Материалы		тенге				4481913				
		Всего заработная плата		тенге					2081164			
		Сдача и испытание		тенге				100311				
			Накладные расходы	тенге				2039542				
			Сметная прибыль	тенге				690246				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				9318303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1279
			Сметная заработная плата	тенге					2081164			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге				9318303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1279
			Сметная заработная плата	тенге					2081164			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								30779194
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				6807598				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					300526			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					139677			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14798628		
			- Накладные расходы	тенге							6592511	
			- Сметная прибыль	тенге							2279942	
			Итого по акту									30 779 194
			в т.ч. оборудование									
			без стоимости оборудования									30 779 194
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		461 688
			Итого с временными									31 240 882
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		687 299
			Итого с зимним удорожанием									31 928 181
			Итого с оборудованием									**31 928 181**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		638 564
			Итого с непредвиденными работами и затрат									32 566 745
			Итого в текущих ценах на 2021г.									**32 566 745**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НДС-12%								12%		3 908 009,39
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**36 474 754**
			Скидка по договору								5%		1 823 738
			Итого со скидкой к оплате										**34 651 017**
			в т.ч НДС 12%										3 712 608,92

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Аттестат №KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Бермуханбедов Т.А.

Аттестат №KZ91VJE00037650 от 10.05.2018г.
Аттестат №KZ05VJE00037646 от 10.05.2018г.

В части расценок

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 7 02-01-02
за декабрь месяц 2022г.

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Фундамент												
Подраздел 1. Столбчатый фундамент ФС1												
1	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,96	21161,30	1201,15	20315	1154	17479	1824	23910
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1682	323		1771	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	35	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	4,8	30469,29	730,25	146253	3505	113141	28343	188563
			НР - 91%; СП - 8%			6168,15	320,58	29607	1539		13968	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	36	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,07422	323209,00	--	23989	--	23989	--	25908
			СП - 8%			--	--	--	--		1919	
4	37	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1371	307902,00	--	42213	--	42213	--	45590
			СП - 8%			--	--	--	--		3377	
5	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	140,8	2403,02	20,95	338345	2949	280950	51121	420623
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	54446	522		31157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				85735				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7608			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2384			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						477772		
		Накладные расходы		тенге							81288	
		Сметная прибыль		тенге							52192	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								704595
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**				**571115**	**7608**	**477772**	**81288**	**704594**
								85735	**2384**	--	**52192**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**571115**				
		Материалы		тенге				**411570**				
		Всего заработная плата		тенге					**88119**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**66202**				
			Накладные расходы	тенге				**81288**				
			Сметная прибыль	тенге				**52192**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**704595**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
			Сметная заработная плата	тенге					**88119**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**704595**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
			Сметная заработная плата	тенге					**88119**			
			РАЗДЕЛ 2. Колонны									
			Подраздел 2. Колонны К3									
6	**108**	**1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м2**	**5,74933**	**2178,47**	**998,30**	**12525**	**5740**	**2797**	**5003**	**18930**
			НР - 91%; СП - 8%			**693,64**	**262,57**	**3988**	**1510**		**1402**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**109**	**1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м2**	**5,74933**	**551,05**	**380,44**	**3168**	**2187**	--	**1426**	**4961**
			НР - 91%; СП - 8%			**170,61**	**101,92**	**981**	**586**		**368**	
8	**110**	**1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	**м3**	**0,57567**	**28636,21**	**3907,46**	**16485**	**2249**	**11703**	**2848**	**20880**
			НР - 91%; СП - 8%			**4400,89**	**1035,64**	**2533**	**596**		**1547**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**111**	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,026462**	**325908,00**	--	**8624**	--	**8624**	--	**9314**
			СП - 8%			--	--	--	--		**690**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	112	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,076146	307902,00	--	23446	--	23446	--	25322
			СП - 8%			--	--	--	--		1876	
11	113	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,102608	56689,62	3011,53	5817	309	250	4852	11523
			НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	5258	74		854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				12760				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10485			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2766			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						46819		
		Накладные расходы		тенге							14129	
		Сметная прибыль		тенге							6737	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								90931
			Подраздел 3. Колонны К7									
12	138	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	5,808	2178,47	998,30	12653	5798	2826	5054	19123
			НР - 91%; СП - 8%			693,64	262,57	4029	1525		1417	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	139	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	5,808	551,05	380,44	3200	2210	--	1440	5012
			НР - 91%; СП - 8%			170,61	101,92	991	592		371	
14	140	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	0,585	28636,21	3907,46	16752	2286	11891	2894	21218
			НР - 91%; СП - 8%			4400,89	1035,64	2575	606		1572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	141	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,024609	325908,00	--	8020	--	8020	--	8662
			СП - 8%			--	--	--	--		642	
16	142	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,053835	307902,00	--	16576	--	16576	--	17902
			СП - 8%			--	--	--	--		1326	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	143	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,078444	56689,62	3011,53	4447	237	190	3710	8809
			НР - 91%; СП - 8%			51244,81	722,67	4020	57		653	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11615				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10531			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2780			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						39505		
			Накладные расходы	тенге							13098	
			Сметная прибыль	тенге							5981	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	тенге								80727
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				131713	21016	86323	27227	171656
								24375	5546	--	12718	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				131713				
			Материалы	тенге				29658				
			Всего заработная плата	тенге					29921			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				56666				
			Накладные расходы	тенге				27227				
			Сметная прибыль	тенге				12718				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				171658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	тенге					29921			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				171658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	тенге					29921			

РАЗДЕЛ 3. Стены и диафрагмы

Подраздел 4. Гидроизоляция горизонтальная на отм. -0,100

18	200	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	26,4	3222,86	7,30	85084	192	76912	7483	99973
			НР - 93%; СП - 8%			302,29	2,51	7980	66		7405	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				7980				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					192			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					66			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						76910		
			Накладные расходы	тенге							7483	
			Сметная прибыль	тенге							7405	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	тенге								99972
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				85084	192	76912	7483	99973
								7980	66	--	7405	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				85084				
			Материалы	тенге				76910				
			Всего заработная плата	тенге					8046			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге				7483				
			Сметная прибыль	тенге				7405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				99972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	тенге					8046			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				99972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	тенге					8046			
РАЗДЕЛ 4. Перекрытия												
Подраздел 5. Плита перекрытия ПМ1												
19	**201**	**1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**227,6666667**	**2925,07**	**65,79**	**665941**	**14978**	**196201**	**417442**	**1170054**
			НР - 91%; СП - 8%			**1997,49**	**17,42**	**454762**	**3966**		**86671**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**202**	**1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**227,6666667**	**1206,24**	**33,20**	**274621**	**7559**	**--**	**244868**	**561048**
			НР - 91%; СП - 8%			**1173,04**	**8,89**	**267062**	**2024**		**41559**	
21	**203**	**1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	**м3**	**68,3**	**24697,07**	**2823,16**	**1686810**	**192822**	**1392078**	**139243**	**1972137**
			НР - 91%; СП - 8%			**1492,09**	**748,24**	**101910**	**51105**		**146084**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**204**	**261-102-0251 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,19663**	**267997,00**	**--**	**52696**	**--**	**52696**	**--**	**56912**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4216**	
23	**205**	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,40925**	**325908,00**	**--**	**133378**	**--**	**133378**	**--**	**144048**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10670**	
24	**206**	**214-210-0501 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,32454**	**323209,00**	**--**	**104894**	**--**	**104894**	**--**	**113286**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8392**	
25	**207**	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**6,43836**	**307902,00**	**--**	**1982384**	**--**	**1982384**	**--**	**2140975**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**158591**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	208	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	7,36878	36154,45	1253,16	266414	9234	52830	188195	490978
			НР - 91%; СП - 8%			27731,88	333,54	204350	2458		36369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Балка Бм1									
27	209	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	14,64	5517,34	2313,94	80774	33876	12645	39428	129818
			НР - 91%; СП - 8%			2339,69	619,83	34253	9074		9616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	210	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	14,64	2953,48	1743,08	43239	25518	--	22346	70832
			НР - 91%; СП - 8%			1210,40	466,96	17720	6836		5247	
29	211	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,46	24626,69	2460,32	35955	3592	29661	3325	42423
			НР - 91%; СП - 8%			1850,82	652,07	2702	952		3142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	212	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11402	325908,00	--	37160	--	37160	--	40133
			СП - 8%			--	--	--	--		2973	
31	213	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,18884	307902,00	--	58144	--	58144	--	62796
			СП - 8%			--	--	--	--		4652	
32	214	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,30286	35684,78	6322,87	10807	1915	2609	6156	18320
			НР - 91%; СП - 8%			20744,01	1593,58	6283	483		1357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Балка Бм2									
33	215	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	3	5517,34	2313,94	16552	6941	2592	8079	26602
			НР - 91%; СП - 8%			2339,69	619,83	7019	1859		1971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	216	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	3	2953,48	1743,08	8860	5229	--	4579	14514
			НР - 91%; СП - 8%			1210,40	466,96	3631	1401		1075	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	217	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	0,3	24626,69	2460,32	7388	738	6095	683	8717
			НР - 91%; СП - 8%			1850,82	652,07	555	196		646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	218	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01629	325908,00	--	5309	--	5309	--	5734
			СП - 8%			--	--	--	--		425	
37	219	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,04048	307902,00	--	12464	--	12464	--	13461
			СП - 8%			--	--	--	--		997	
38	220	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,05677	35684,78	6322,87	2026	358	490	1154	3434
			НР - 91%; СП - 8%			20744,01	1593,58	1178	90		254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Балка Бм3									
39	221	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	5,12	5517,34	2313,94	28249	11848	4422	13789	45401
			НР - 91%; СП - 8%			2339,69	619,83	11979	3174		3363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	222	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	5,12	2953,48	1743,08	15122	8925	--	7815	24772
			НР - 91%; СП - 8%			1210,40	466,96	6197	2391		1835	
41	223	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	0,64	24626,69	2460,32	15761	1574	13002	1458	18596
			НР - 91%; СП - 8%			1850,82	652,07	1185	417		1378	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	224	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04535	325908,00	--	14780	--	14780	--	15962
			СП - 8%			--	--	--	--		1182	
43	225	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,08092	307902,00	--	24915	--	24915	--	26908
			СП - 8%			--	--	--	--		1993	
44	226	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,12627	35684,78	6322,87	4506	798	1089	2567	7639

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			20744,01	1593,58	2619	201		566	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1123405				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					325905			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					86627			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						4139836		
		Накладные расходы		тенге							1101127	
		Сметная прибыль		тенге							535224	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								7225500
			Подраздел 6. Плита покрытия ПМ5									
45	304	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	10	2925,07	65,79	29251	658	8618	18336	51394
			НР - 91%; СП - 8%			1997,49	17,42	19975	174		3807	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	305	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	10	1206,24	33,20	12062	332	--	10756	24643
			НР - 91%; СП - 8%			1173,04	8,89	11730	89		1825	
47	306	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	2	24697,07	2823,16	49394	5646	40764	4077	57749
			НР - 91%; СП - 8%			1492,09	748,24	2984	1496		4278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	307	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00777	325908,00	--	2532	--	2532	--	2735
			СП - 8%			--	--	--	--		203	
49	308	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,28169	307902,00	--	86733	--	86733	--	93672
			СП - 8%			--	--	--	--		6939	
50	309	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,28946	36154,45	1253,16	10465	363	2075	7393	19286
			НР - 91%; СП - 8%			27731,88	333,54	8027	97		1429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	310	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,00747	852515,50	1597,50	6368	12	5618	677	7608

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			98774,00	786,18	738	6		564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Парапет П3									
52	311	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	8,45	4913,20	1955,33	41517	16523	9091	18493	64810
			НР - 91%; СП - 8%			1881,99	522,92	15903	4419		4801	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	312	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	8,45	2831,08	1400,73	23923	11836	--	13884	40832
			НР - 91%; СП - 8%			1430,35	375,23	12086	3171		3025	
54	313	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,69	28638,61	5235,05	48399	8847	34319	6896	59718
			НР - 91%; СП - 8%			3096,21	1387,53	5233	2345		4424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	314	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00743	325908,00	--	2421	--	2421	--	2615
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
56	315	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,00825	323209,00	--	2666	--	2666	--	2879
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
57	316	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,18879	307902,00	--	58129	--	58129	--	62779
			СП - 8%			--	--	--	--		4650	
58	317	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,20447	47164,04	1818,92	9644	372	318	8234	19308
			НР - 91%; СП - 8%			43789,68	463,25	8954	95		1430	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				85630				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					44589			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					11892			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						253285		
		Накладные расходы		тенге							88746	
		Сметная прибыль		тенге							37782	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								510032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**тенге**				**5972653**	**370494**	**4393122**	**1189873**	**7735528**
								1209035	**98519**	--	**573006**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**5972653**				
		Материалы		тенге				**1814516**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	тенге					1307554			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2578605				
			Накладные расходы	тенге				1189873				
			Сметная прибыль	тенге				573006				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				7735532				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
			Сметная заработная плата	тенге					1307554			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				7735532				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
			Сметная заработная плата	тенге					1307554			
			РАЗДЕЛ 5. Перемычки									
59	334	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	5,10612	101185,58	7636,70	516666	38993	42482	525024	1125026
			НР - 118%; СП - 8%			85229,20	1908,59	435191	9745		83335	
60	335	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	5,10612	594087,00	--	3033480	--	3033480	--	3276158
			СП - 8%			--	--	--	--		242678	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3550146	38993	3075962	525024	4401184
								435191	9745	--	326013	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3550146				
			Материалы	тенге				42481				
			Всего заработная плата	тенге					444936			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				3033480				
			Накладные расходы	тенге				525024				
			Сметная прибыль	тенге				326013				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4401183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
			Сметная заработная плата	тенге					444936			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				4401183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
			Сметная заработная плата	тенге					444936			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13112940
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1762316				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					438303			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					116260			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8110088		
			- Накладные расходы	тенге							1830895	
			- Сметная прибыль	тенге							971334	
			Итого по акту									13 112 940
			в т.ч. оборудование									
			без стоимости оборудования									13 112 940
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		196 694
			Итого с временными									13 309 634
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		292 812
			Итого с зимним удорожанием									13 602 446
			Итого с оборудованием									**13 602 446**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		272 049
			Итого с непредвиденными работами и затрат									13 874 495

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2021г.									**13 874 495**
			НДС-12%							12%		1 664 939,40
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**15 539 434**
			Скидка по договору							5%		776 972
			Итого со скидкой к оплате									**14 762 463**
			в т.ч НДС 12%									1 581 692,43

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Бермуханбедов Т.А.

Аттестат №KZ91VJE00037650 от 10.05.2018г.
Аттестат №KZ05VJE00037646 от 10.05.2018г.

В части расценок