Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенное в г. Нур-Султан, район "Алматы", район ул. А431 (1 очередь)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2023года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			22/10	14.02.2022г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	17 996 294,00								1 928 174,36	
в том числе в отчетном месяце:		16 068 119,64							1 928 174,36	17 996 294,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астаны"
Ковалбаев Д.О
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"
Эксперт Тлеубов А.К.

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"
Эксперт Анапин А.Ю.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540010623**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 22/10 от 14.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
12	**26.01.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	17 996 294,00	17 996 294,00	1 928 174,36
				Итого	1	x	17 996 294,00	1 928 174,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ахмедбаев Д.О
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНАДЗОРА

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №1 02-01-06
за январь месяц 2023г.

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кабельные изделия										
1	259	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	4540		141,01	1,25	640185	5675	50711	420433	1145468
			НР - 72%; СП - 8%				128,59	0,03	583799	136		84849	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	260	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 3х1,5мм2**	м	4540		360,51	--	1636715	--	1636715	--	1767652
			СП - 8%				--	--	--	--		130937	
3	261	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1750		172,90	1,33	302575	2327	35490	190714	532752
			НР - 72%; СП - 8%				151,29	0,07	264758	122		39463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	262	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 3х2,5мм2**	м	1070		533,50	--	570845	--	570845	--	616513
			СП - 8%				--	--	--	--		45668	
5	263	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 3х4мм2**	м	230		841,18	--	193471	--	193471	--	208949
			СП - 8%				--	--	--	--		15478	
6	264	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 4х1,5мм2**	м	160		508,41	--	81346	--	81346	--	87854

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6508	
7	265	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 5х1,5мм2**	м	200	624,61	--	124922	--	124922	--	134916
			СП - 8%			--	--	--	--		9994	
8	266	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 5х2,5мм2**	м	90	920,41	--	82837	--	82837	--	89464
			СП - 8%			--	--	--	--		6627	
9	277	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	800	141,01	1,25	112808	1000	8936	74085	201845
			НР - 72%; СП - 8%			128,59	0,03	102872	24		14951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	278	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66кВ 3х1,5мм2**	м	800	472,75	--	378200	--	378200	--	408456
			СП - 8%			--	--	--	--		30256	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4123904	9002	3163473	685232	5193869
								951429	282	--	384731	
		Стоимость монтажных работ		тенге				3068336				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3068336				
			Сметная прибыль	тенге				245468				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3313804				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1055568				
		Материалы		тенге				95138				
		Всего заработная плата		тенге					951711			
			Накладные расходы	тенге				685232				
			Сметная прибыль	тенге				139263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1880063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
			Сметная заработная плата	тенге					951711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				5193867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
			Сметная заработная плата	тенге					951711			
			РАЗДЕЛ 2. Трубы									
11	289	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	4600	283,72	2,48	1305112	11408	23046	915337	2398085
			НР - 72%; СП - 8%			276,23	0,14	1270658	644		177636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	293	241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	4600	72,00	--	331200	--	331200	--	357696
			СП - 8%			--	--	--	--		26496	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1636312	11408	354246	915337	2755781
								1270658	644	--	204132	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1636312				
		Материалы		тенге				23046				
		Всего заработная плата		тенге					1271302			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				331200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				915337				
		Сметная прибыль	тенге				204132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2755781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								746
		Сметная заработная плата	тенге					1271302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2755781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								746
		Сметная заработная плата	тенге					1271302			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**7949648**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2222087				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					20410			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					926			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3517720		
		- Накладные расходы	тенге							1600569	
		- Сметная прибыль	тенге							588863	
		Итого по акту									**7 949 648**
		в т.ч. оборудование									
		без стоимости оборудования									7 949 648
		Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		119 245
		Итого с временными									8 068 893
		Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		177 516
		Итого с зимним удорожанием									8 246 408
		Итого с оборудованием									**8 246 408**
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		164 928
		Итого с непредвиденными работами и затрат									8 411 337
		Итого в текущих ценах на 2021г.									**8 411 337**
		НДС-12%							12%		1 009 360,38
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**9 420 697**
		Скидка по договору							5%		471 035
		Итого со скидкой к оплате									**8 949 662**
		в т.ч НДС 12%									958 892,36

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газовой К.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт Бермуханбедов Т.А.

Аттестат №KZ91VJB00037650 от 10.05.2018г.
Аттестат №KZ05VJE00037646 от 10.05.2018г.

В части расценок

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №1 02-01-01
за январь месяц 2023г.

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Проемы										
			Наружные двери										
1	46	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Блоки дверные стальные двупольные и однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	20,6736		3614,41	61,08	74723	1263	9216	44752	129033
			НР - 69%; СП - 8%				3107,53	29,68	64244	614		9558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	47	223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	20,6736		53571,00	--	1107505	--	1107505	--	1196105
			СП - 8%				--	--	--	--		88600	
			Витражи										
3	87	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	25,46432		10464,00	584,27	266459	14878	275	178991	481086
			НР - 69%; СП - 8%				9868,97	318,14	251306	8101		35636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	88	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	37,44		566,86	0,11	21223	4	11986	8589	32197
			НР - 93%; СП - 8%				246,61	0,06	9233	2		2385	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	89	223-301-0108 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла/энергосберегающие/**	м2	25,46432	86513,44	--	2203006	--	2203006	--	2379246
			СП - 8%			--	--	--	--		176240	
6	92	1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные внутренние однопольные/двупольные/ площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101**	м2	3,504	1056,67	36,08	3703	126	--	3261	7521
			НР - 90%; СП - 8%			1020,59	13,53	3576	47		557	
7	93	223-301-0204 РСНБ РК 2015	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	м2	3,504	69930,00	--	245035	--	245035	--	264638
			СП - 8%			--	--	--	--		19603	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3921654	16271	3577023	235593	4489826
								328359	8764	--	332579	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3580472				
		Материалы		тенге				11986				
		Всего заработная плата		тенге					12858			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3555546				
			Накладные расходы	тенге				11850				
			Сметная прибыль	тенге				287385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3879707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	тенге					12858			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				341182				
		Материалы		тенге				9490				
		Всего заработная плата		тенге					324265			
			Накладные расходы	тенге				223743				
			Сметная прибыль	тенге				45194				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				610119				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
			Сметная заработная плата	тенге					324265			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4489826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
			Сметная заработная плата	тенге					337123			

РАЗДЕЛ 2.Полы

отм.+3.300

Тип 1.1

8	213	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	189,96	470,73	39,35	89420	7475	--	80769	183804
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	81945	3980		13615	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	214	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 *СП - 8%*	м3	9,78294	28681,00 --	-- --	280585 --	-- --	280585	-- 22447	303032
10	215	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	189,96	517,01 479,89	36,07 19,70	98211 91160	6852 3742	199	89208 14994	202413
11	216	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	189,96	24,05 11,86	12,19 6,51	4569 2253	2316 1237	--	3280 628	8477
12	217	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,812776	18554,11 2608,98	1376,46 775,44	107851 15165	8001 4507	84685	17902 10060	135814
13	218	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента *СП - 8%*	кг	36,2717222	637,50 --	-- --	23123 --	-- --	23123	-- 1850	24973
Тип 1.2												
14	220	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	67,12	470,73 431,38	39,35 20,95	31595 28954	2641 1406	--	28539 4811	64944
15	221	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 *СП - 8%*	м3	3,45668	28681,00 --	-- --	99141 --	-- --	99141	-- 7931	107072
16	222	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	67,12	517,01 479,89	36,07 19,70	34702 32210	2421 1322	71	31521 5298	71520
17	223	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	67,12	24,05 11,86	12,19 6,51	1614 796	818 437	--	1159 222	2995
18	224	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,053872	18554,11 2608,98	1376,46 775,44	38108 5359	2827 1593	29922	6326 3555	47988
19	225	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента *СП - 8%*	кг	12,8161613	637,50 --	-- --	8170 --	-- --	8170	-- 654	8824
Тип 1.3												
20	227	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,87	470,73	39,35	7470	624	--	6748	15355

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	6846	332		1137	
21	228	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,817305	28681,00	--	23441	--	23441	--	25316
			СП - 8%			--	--	--	--		1875	
22	229	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,87	517,01	36,07	8205	573	16	7453	16910
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	7616	313		1253	
23	230	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	15,87	24,05	12,19	382	193	--	274	708
			НР - 94%; СП - 8%			11,86	6,51	188	103		52	
24	231	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	м3	0,485622	18554,11	1376,46	9010	669	7074	1496	11346
			НР - 91%; СП - 8%			2608,98	775,44	1267	377		840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	232	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента	кг	3,0302813	637,50	--	1932	--	1932	--	2087
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
Тип 1.4												
26	236	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	312,74	470,73	39,35	147216	12306	--	132974	302605
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	134910	6552		22415	
27	237	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	16,10611	28681,00	--	461939	--	461939	--	498894
			СП - 8%			--	--	--	--		36955	
28	238	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	312,74	517,01	36,07	161690	11281	328	146867	333242
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	150081	6161		24685	
29	239	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/	м2 стяжки	312,74	60,13	30,48	18805	9533	--	13505	34895
			НР - 94%; СП - 8%			29,65	16,29	9273	5095		2585	
30	240	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	м3	14,354766	18554,11	1376,46	266340	19759	209130	44210	335394
			НР - 91%; СП - 8%			2608,98	775,44	37451	11131		24844	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	241	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента	кг	89,5737398	637,50	--	57103	--	57103	--	61671
			СП - 8%			--	--	--	--		4568	
Тип 1.5												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	243	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,33	470,73	39,35	32165	2689	--	29053	66116
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	29476	1432		4897	
33	244	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	3,518995	28681,00	--	100928	--	100928	--	109002
			СП - 8%			--	--	--	--		8074	
34	245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,33	517,01	36,07	35327	2465	71	32089	72809
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	32791	1346		5393	
35	246	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/	м2 стяжки	68,33	60,13	30,48	4109	2083	--	2951	7624
			НР - 94%; СП - 8%			29,65	16,29	2026	1113		565	
36	247	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	м3	3,136347	18554,11	1376,46	58192	4317	45692	9659	73280
			НР - 91%; СП - 8%			2608,98	775,44	8183	2432		5428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	248	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента	кг	19,5708053	637,50	--	12476	--	12476	--	13474
			СП - 8%			--	--	--	--		998	
Тип 1.6												
38	250	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	52,28	470,73	39,35	24610	2057	--	22229	50586
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	22553	1095		3747	
39	251	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	2,69242	28681,00	--	77221	--	77221	--	83399
			СП - 8%			--	--	--	--		6178	
40	252	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,28	517,01	36,07	27029	1886	54	24551	55707
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	25089	1030		4126	
41	253	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/	м2 стяжки	52,28	60,13	30,48	3144	1594	--	2258	5834
			НР - 94%; СП - 8%			29,65	16,29	1550	852		432	
42	254	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	м3	2,399652	18554,11	1376,46	44523	3303	34959	7391	56067
			НР - 91%; СП - 8%			2608,98	775,44	6261	1861		4153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	255	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента	кг	14,9738285	637,50	--	9546	--	9546	--	10310
			СП - 8%			--	--	--	--		764	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тип 1.7												
44	257	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	28,24	470,73	39,35	13293	1112	--	12007	27324
			НР - 94%; СП - 8%			431,38	20,95	12182	592		2024	
45	258	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,45436	28681,00	--	41712	--	41712	--	45049
			СП - 8%			--	--	--	--		3337	
46	259	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,24	517,01	36,07	14600	1018	30	13262	30091
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	13552	556		2229	
47	260	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/	м2 стяжки	28,24	60,13	30,48	1698	861	--	1220	3151
			НР - 94%; СП - 8%			29,65	16,29	837	460		233	
48	261	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	м3	1,296216	18554,11	1376,46	24050	1784	18884	3992	30285
			НР - 91%; СП - 8%			2608,98	775,44	3382	1005		2243	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	262	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента	кг	8,0883878	637,50	--	5156	--	5156	--	5569
			СП - 8%			--	--	--	--		413	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2510401	113458	1633588	772893	3545956
								763356	62062	--	262663	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2510401				
		Материалы		тенге				431118				
		Всего заработная плата		тенге					825418			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1202473				
			Накладные расходы	тенге				772893				
			Сметная прибыль	тенге				262663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3545957				563
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					825418			
			Сметная заработная плата	тенге				3545957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге								563
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					825418			
			Сметная заработная плата	тенге								8035783
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					1091715				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					129729			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					70826			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						5210613		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1008486	
			- Накладные расходы	тенге							595242	
			- Сметная прибыль	тенге								8 035 783
			Итого по акту									
			в т.ч. оборудование									8 035 783
			без стоимости оборудования							1,5%		120 537
			Временные здания и сооружения 1,5 %									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными										8 156 320
			Зимнее удорожание 2,2%								2,2%		179 439
			Итого с зимним удорожанием										8 335 759
			Итого с оборудованием										**8 335 759**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		166 715
			Итого с непредвиденными работами и затрат										8 502 474
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**8 502 474**
			НДС-12%								12%		1 020 296,87
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**9 522 771**
			Скидка по договору								5%		476 139
			Итого со скидкой к оплате										**9 046 632**
			в т.ч НДС 12%										969 282,03

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017г.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт Бермуханбедов Т.А.

Аттестат №KZ91VJE00037650 от 10.05.2018г.
Аттестат №KZ05VJE00037646 от 10.05.2018г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Шмф В части расценок