ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки "Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов , расположенный в г. Нур - Султан, район" Алматы " район улицы А431 (1 -очередь)

Р Е Е С Т Р

актов выполненных работ №3
за май месяц 2023г.

№	Л.см.	Наименование работ и затрат	Сумма
1	2-1-1	АР (Здание ПАБ)	9 291 774
2	2-1-6	Силовое электрооборудование и электроосвещение	19 149 210
3	2-1-2	Конструкции железобетонные	2 027 282
4	2-1-4	Водоснабжение и канализация	4 659 438
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	5 637 249
		Итого	**40 764 953**

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **200340006704**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060540010623

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 22/10 от 14.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
122	02.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	40 764 953,00	40 764 953,00	4 367 673,54
				Итого	1	x	40 764 953,00	4 367 673,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенное в г. Нур-Султан, район "Алматы", район ул. А431 (1 очередь)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		22/10	14.02.2022г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	82 523 787,00	36 397 279,46							8 841 834,32	4 367 673,54	40 764 953,00
в том числе в отчетном месяце:										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Эксперт Анапин А.У.

121120

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК — ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК — ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки — 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта — 02-01

Акт выполненных работ №3 02-01-01
за май месяц 2023г.

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Полы										
Тип 01			**отм. -3.300**										
1	102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	582,94		517,01	36,07	301386	21027	612	273757	621155
							479,89	19,70	279747	11484		46011	
2	103	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/**										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	582,94		24,05	12,19	14020	7106	--	10066	26013
							11,86	6,51	6914	3795		1927	
3	104	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление**										
			НР - 91%; СП - 8%	м3	17,837964		18554,11	1376,46	330968	24553	259876	54938	416778
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2608,98	775,44	46539	13832		30872	
4	105	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	**Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента**										
			СП - 8%	кг	111,3088954		637,50	--	70959	--	70959	--	76636
							--	--	--	--		5677	
Тип 02													
5	116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	159,83		517,01	36,07	82634	5765	168	75059	170308
							479,89	19,70	76701	3149		12615	
6	117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/**										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	159,83		24,05	12,19	3844	1948	--	2760	7132
							11,86	6,51	1896	1040		528	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	118	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,890798	18554,11 2608,98	1376,46 775,44	90744 12760	6732 3793	71252	15063 8465	114271
8	119	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	**Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента** *СП - 8%*	кг	30,5185795	637,50 --	-- --	19456 --	-- --	19456	-- 1556	21012
Тип 03												
9	132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	48,03	517,01 479,89	36,07 19,70	24832 23049	1732 946	51	22556 3791	51179
10	133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	48,03	24,05 11,86	12,19 6,51	1155 570	586 313	--	829 159	2143
11	134	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,469718	18554,11 2608,98	1376,46 775,44	27269 3834	2023 1140	21412	4526 2544	34339
12	135	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	**Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента** *СП - 8%*	кг	9,1710403	637,50 --	-- --	5847 --	-- --	5847	-- 468	6315
Тип 04												
13	147	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	77,96	517,01 479,89	36,07 19,70	40306 37412	2812 1536	82	36611 6153	83071
14	148	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	77,96	60,13 29,65	30,48 16,29	4688 2312	2376 1270	--	3367 644	8699
15	149	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,578364	18554,11 2608,98	1376,46 775,44	66393 9336	4926 2775	52131	11021 6193	83607
16	150	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	**Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента** *СП - 8%*	кг	22,3289914	637,50 --	-- --	14235 --	-- --	14235	-- 1139	15374
Тип 05												
17	160	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	101,48	517,01 479,89	36,07 19,70	52466 48699	3660 1999	107	47656 8010	108132
18	161	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	101,48	60,13 29,65	30,48 16,29	6102 3009	3093 1653	--	4382 839	11323

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	162	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	4,657932	18554,11	1376,46	86424	6412	67860	14346	108831
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2608,98	775,44	12152	3612		8062	
20	163	ТОО"КАРАТ Группа компаний"	**Фибра стеклянная. Расход: 1,5% к сухой массе цемента**									
			СП - 8%	кг	29,0654957	637,50	--	18529	--	18529	--	20011
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге		--	--	--	--		1482	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1262257	94751	602577	576937	1986329
		Материалы		тенге				564930	52337	--	147135	
		Всего заработная плата		тенге				1262257				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				473550				
			Накладные расходы	тенге					617267			
			Сметная прибыль	тенге				129026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				576937				
			Нормативная трудоемкость	тенге				147135				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1986329				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								
			Нормативная трудоемкость	тенге					617267			453
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1986329				
				тенге								
			Стены газоблок/монолит		**РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка**				617267			453
21	277	1115-0203-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1761,804	1053,85	29,40	1856677	51797	1120507	577815	2629252
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,45	21,51	684373	37896		194759	
			Стены из кирпича									
22	282	1115-0203-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	929,166	1053,85	29,40	979202	27317	590950	304737	1386654
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,45	21,51	360935	19986		102715	
23	285	1115-0203-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой/цементной/ основе толщиной до 15 мм механизированным способом**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	518,83	1237,09	29,40	641839	15254	425045	170160	876959
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,45	21,51	201540	11160		64960	
			Стены из ГКЛ									
24	288	1115-0203-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	687,57	1053,85	29,40	724596	20215	437294	225501	1026105
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,45	21,51	267087	14790		76008	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4							
25	289	1115-0203-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой/цементной/ основе толщиной до 15 мм механизированным способом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,55**	**1237,09**	**29,40**	**19237**	**457**	**12740**	**5100**	**26284**
			НР - 80%; СП - 8%			**388,45**	**21,51**	**6040**	**334**		**1947**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	295	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**16**	**4172,00**	**42,58**	**66752**	**681**	**33421**	**26417**	**100622**
			НР - 80%; СП - 8%			**2040,61**	**23,20**	**32650**	**371**		**7454**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	296	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**35,46**	**4128,22**	**42,58**	**146387**	**1510**	**72517**	**58546**	**221328**
			НР - 80%; СП - 8%			**2040,61**	**23,20**	**72360**	**823**		**16395**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**4434690**	**117231**	**2692474**	**1368276**	**6267204**
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**1624985**	**85360**	--	**464238**	
			Материалы	тенге				**4434690**				
			Всего заработная плата	тенге				**2692475**				
			Накладные расходы	тенге					**1710345**			
			Сметная прибыль	тенге				**1368276**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**464238**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6267204**				
			Сметная заработная плата	тенге								**1076**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**1710345**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6267204**				
			Сметная заработная плата	тенге								**1076**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					**1710345**			**8253533**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2189915**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**211982**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**137697**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**3295051**		
			- Накладные расходы	тенге							**1945213**	
			- Сметная прибыль	тенге							**611373**	
			Итого по акту									**8 253 533**
			в т.ч. оборудование									
			без стоимости оборудования									8 253 533
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		123 803
			Итого с временными									8 377 336
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		184 301
			Итого с зимним удорожанием									8 561 637
			Итого с оборудованием									**8 561 637**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		171 233
			Итого с непредвиденными работами и затрат									8 732 870
			Итого в текущих ценах на 2021г.									**8 732 870**
			НДС-12%							12%		1 047 944,42
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**9 780 815**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											121120
		Скидка по договору							5%		489 041
		Итого со скидкой к оплате									**9 291 774**
		в т.ч НДС 12%									995 547,20

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Газезов Ж. М.

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт
Турешов А.С.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт:
Родионов А.В.

Шиф В части расценок

121180

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №3 02-01-06
за май месяц 2023г.

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование										
1	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2		29124,67	4139,53	58249	8279	34578	13739	77747
							7696,00	1845,00	15392	3690		5759	
2	2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1		693838,00	--	693838	--		--	693838
							--	--	--	--	693838	--	
3	3	515-301-0312 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	шт.	1		325399,00	--	325399	--		--	325399
							--	--	--	--	325399	--	
4	4	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**										
			НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2		5340,89	1634,89	10682	3270	--	6438	18490
							3706,00	765,00	7412	1530		1370	
5	5	Прайс-лист ТОО "Авимком"	**Устройство компенсации реактивной мощности на 12,5 кВар, IP21 УК1-0,4-12,5 У3**	шт.	1		116116,07	--	116116	--		--	116116
							--	--	--	--	116116	--	
6	6	Прайс-лист ТОО "Авимком"	**Устройство компенсации реактивной мощности на 12,5 кВар, IP21 УК1-0,4-12,5 У3**	шт.	1		116116,07	--	116116	--		--	116116

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2							121180
7	7	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене**			--	--	--	--	116116	--	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	23257,67	3006,28	23258	3006	14480	5095	30622
8	8	Прайс-лист ТОО "Авимком"	**Устройство автоматического ввода резерва на 3 ввода на ток 63А УАВР-ЯУ8351-22А2 УХЛ4**			5772,00	1305,00	5772	1305		2268	
				шт.	1	110014,29	--	110014	--		--	110014
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге		--	--	--	--	110014	--	
			Стоимость оборудования					1453672	14555	49058	25272	1488342
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				28576	6525	1361483	9397	
			Стоимость монтажных работ	тенге				1361483				
			Материалы	тенге				1361483				
			Всего заработная плата	тенге				92189				
			Накладные расходы	тенге				49057				
			Сметная прибыль	тенге					35101			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				25272				
			Нормативная трудоемкость	тенге				9397				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				126858				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								19
			Нормативная трудоемкость	тенге					35101			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1488341				
				тенге								19
			РАЗДЕЛ 2. Комплектные устройства						35101			
			Подраздел 1. ЩС-Р									
9	9	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7139,43	105,86	7139	106	1261	4188	12233
10	10	247-201-0104 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**			5772,00	45,00	5772	45		906	
			СП - 8%	шт.	1	7070,00	--	7070	--	7070	--	7636
11	11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		566	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5904,87	126,86	5905	127	2130	2659	9249
12	12	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-125 3Р 100А**			3648,00	45,00	3648	45		685	
			СП - 8%	шт.	1	4133,47	--	4133	--	4133	--	4464
13	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		331	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3166,08	25,09	12664	100	5268	5253	19351
14	14	247-204-1648 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**			1824,00	--	7296	--		1433	
			СП - 8%	шт.	2	1531,00	--	3062	--	3062	--	3307
						--	--	--	--		245	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1535,00	--	3070	--	3070	--	3316
			СП - 8%			--	--	--	--		246	
16	16	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5904,87	126,86	5905	127	2130	2659	9249
			НР - 72%; СП - 8%			3648,00	45,00	3648	45		685	
17	17	247-204-1654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	1624,00	--	1624	--	1624	--	1754
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				20364				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					460			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					135			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						29749		
		Накладные расходы		тенге							14759	
		Сметная прибыль		тенге							5227	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										70558

Подраздел 2. ЩСУ-Р

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7139,43	105,86	7139	106	1261	4188	12233
			НР - 72%; СП - 8%			5772,00	45,00	5772	45		906	
19	19	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7070,00	--	7070	--	7070	--	7636
			СП - 8%			--	--	--	--		566	
20	20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3166,08	25,09	15830	125	6585	6566	24188
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	--	9120	--		1792	
21	21	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
22	22	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1535,00	--	6140	--	6140	--	6631
			СП - 8%			--	--	--	--		491	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				14892				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					231			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						22949		
		Накладные расходы		тенге							10754	
		Сметная прибыль		тенге							3906	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										52731

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 3. ЩСК-Р									
23	23	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7139,43	105,86	7139	106	1261	4188	12233
						5772,00	45,00	5772	45		906	
24	24	247-201-0104 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	7070,00	--	7070	--	7070	--	7636
						--	--	--	--		566	
25	25	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5904,87	126,86	5905	127	2130	2659	9249
						3648,00	45,00	3648	45		685	
26	26	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 50А**									
			СП - 8%	шт.	1	4133,47	--	4133	--	4133	--	4464
						--	--	--	--		331	
27	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3166,08	25,09	12664	100	5268	5253	19351
						1824,00	--	7296	--		1433	
28	28	247-204-1650 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**									
			СП - 8%	шт.	2	1535,00	--	3070	--	3070	--	3316
						--	--	--	--		246	
29	29	247-204-1648 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**									
			СП - 8%	шт.	2	1531,00	--	3062	--	3062	--	3307
						--	--	--	--		245	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				16716				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					333			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					90			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						25995		
			Накладные расходы	тенге							12100	
			Сметная прибыль	тенге							4412	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	тенге								59555
			Подраздел 4. ЩСВ-Р									
30	30	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7139,43	105,86	7139	106	1261	4188	12233
						5772,00	45,00	5772	45		906	
31	31	247-201-0104 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	7070,00	--	7070	--	7070	--	7636
						--	--	--	--		566	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		5							
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5904,87	126,86	5905	127	2130	2659	9249
33	33	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 50А**			3648,00	45,00	3648	45		685	
			СП - 8%	шт.	1	4133,47	--	4133	--	4133	--	4464
34	34	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		331	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3166,08	25,09	12664	100	5268	5253	19351
35	35	247-204-1650 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**			1824,00	--	7296	--		1433	
			СП - 8%	шт.	1	1535,00	--	1535	--	1535	--	1658
36	36	247-204-1648 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**			--	--	--	--		123	
			СП - 8%	шт.	3	1531,00	--	4593	--	4593	--	4960
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4			--	--	--	--		367	
			Зарплата рабочих строителей	тенге				16716				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					333			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					90			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						25991		
			Накладные расходы	тенге							12100	
			Сметная прибыль	тенге							4411	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	тенге								59550
			Подраздел 5. ЩО-Р									
37	37	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7139,43	105,86	7139	106	1261	4188	12233
38	38	247-201-0104 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**			5772,00	45,00	5772	45		906	
			СП - 8%	шт.	1	7070,00	--	7070	--	7070	--	7636
39	39	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		566	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	3166,08	25,09	22163	176	9219	9193	33864
40	40	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А**			1824,00	--	12768	--		2508	
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
41	41	247-204-1647 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**			--	--	--	--		151	
			СП - 8%	шт.	6	1759,00	--	10554	--	10554	--	11398
						--	--	--	--		844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				18540				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					282			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						29997		
	Накладные расходы		тенге							13381	
	Сметная прибыль		тенге							4975	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								67174
		Подраздел 6. ЩАО-Р									
42	42 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7139,43	105,86	7139	106	1261	4188	12233
					5772,00	45,00	5772	45		906	
43	43 247-201-0104 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**									
		СП - 8%	шт.	1	7070,00	--	7070	--	7070	--	7636
					--	--	--	--		566	
44	44 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3166,08	25,09	12664	100	5268	5253	19351
					1824,00	--	7296	--		1433	
45	45 Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**									
		СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
					--	--	--	--		151	
46	46 247-204-1647 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**									
		СП - 8%	шт.	3	1759,00	--	5277	--	5277	--	5699
					--	--	--	--		422	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				13068				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					206			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						20769		
	Накладные расходы		тенге							9441	
	Сметная прибыль		тенге							3478	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								46961
		Подраздел 7. ЩСА-Р									
47	47 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7139,43	105,86	7139	106	1261	4188	12233
					5772,00	45,00	5772	45		906	
48	48 247-201-0104 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**									
		СП - 8%	шт.	1	7070,00	--	7070	--	7070	--	7636
					--	--	--	--		566	
49	49 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	1	5904,87	126,86	5905	127	2130	2659	9249

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7							
50	50	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	НР - 72%; СП - 8% Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 63А	шт.	1	3648,00 4133,47	45,00 --	3648 4133	45 --	4133	685 --	4464
51	51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	СП - 8% Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	-- 3166,08	-- 25,09	-- 18996	-- 151	7901	331 7880	29026
52	52	247-204-1650 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1824,00 1535,00	-- --	10944 4605	-- --	4605	2150 --	4973
53	53	247-204-1648 РСНБ РК 2015	СП - 8% Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	-- 1531,00	-- --	-- 4593	-- --	4593	368 --	4960
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7	тенге								
			Зарплата рабочих строителей	тенге				20364				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					384			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					90			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						31695		
		Накладные расходы		тенге							14727	
		Сметная прибыль		тенге							5373	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								72541
			Подраздел 8. ЩО-1									
54	54	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4574,44	66,11	4574	67	1015	2536	7679
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3491,66	30,60	3492	31		569	
55	55	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8384,00	--	8384	--	8384	--	9055
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
56	56	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3166,08	25,09	63322	502	26340	26266	96755
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	--	36480	--		7167	
57	57	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
58	58	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА	шт.	4	3461,39	--	13846	--	13846	--	14954
			СП - 8%			--	--	--	--		1108	
59	59	247-204-1609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А (6А) 4,5 кА "С"	шт.	15	454,00	--	6810	--	6810	--	7355
			СП - 8%			--	--	--	--		545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				39972				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					569			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					31			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						58289		
	Накладные расходы		тенге							28802	
	Сметная прибыль		тенге							10211	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге								137841
		Подраздел 9. ЩАО-1									
60	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4574,44	66,11	4574	67	1015	2536	7679
		НР - 72%; СП - 8%			3491,66	30,60	3492	31		569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	3166,08	25,09	25329	201	10536	10506	38702
		НР - 72%; СП - 8%			1824,00	--	14592	--		2867	
63	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
64	247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А (6А) 4,5 кА "С"**	шт.	7	454,00	--	3178	--	3178	--	3432
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				18084				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					268			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					31			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						21641		
	Накладные расходы		тенге							13042	
	Сметная прибыль		тенге							4242	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								57275
		Подраздел 10. ЩО-2									
65	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4574,44	66,11	4574	67	1015	2536	7679
		НР - 72%; СП - 8%			3491,66	30,60	3492	31		569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	67	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	3166,08	25,09	22163	176	9219	9193	33864
68	68	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**			1824,00	--	12768	--		2508	
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
69	69	247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А (6А) 4,5 кА "С"**			--	--	--	--		151	
			СП - 8%	шт.	6	454,00	--	2724	--	2724	--	2942
						--	--	--	--		218	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				16260				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					243			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					31			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						19870		
		Накладные расходы		тенге							11729	
		Сметная прибыль		тенге							3847	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		тенге								51947

Подраздел 11. ЩАО-2

70	70	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**									
			НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4574,44	66,11	4574	67	1015	2536	7679
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3491,66	30,60	3492	31		569	
71	71	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
72	72	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		401	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	3166,08	25,09	15830	125	6585	6566	24188
73	73	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**			1824,00	--	9120	--		1792	
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
74	74	247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А (6А) 4,5 кА "С"**			--	--	--	--		151	
			СП - 8%	шт.	4	454,00	--	1816	--	1816	--	1961
						--	--	--	--		145	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				12612				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					192			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					31			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						16328		
		Накладные расходы		тенге							9102	
		Сметная прибыль		тенге							3058	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11	тенге								41290
			Подраздел 12. ЩО-3									
75	75	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**									
			НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4574,44	66,11	4574	67	1015	2536	7679
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3491,66	30,60	3492	31		569	
76	76	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
						--	--	--	--		401	
77	77	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	3166,08	25,09	25329	201	10536	10506	38702
						1824,00	--	14592	--		2867	
78	78	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**									
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
						--	--	--	--		151	
79	79	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	1	3461,39	--	3461	--	3461	--	3738
						--	--	--	--		277	
80	80	247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А (6А) 4,5 кА "С"**									
			СП - 8%	шт.	6	454,00	--	2724	--	2724	--	2942
						--	--	--	--		218	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				18084				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					268			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					31			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						24648		
		Накладные расходы		тенге							13042	
		Сметная прибыль		тенге							4483	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		тенге								60523
			Подраздел 13. ЩАО-3									
81	81	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**									
			НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4574,44	66,11	4574	67	1015	2536	7679
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3491,66	30,60	3492	31		569	
82	82	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
						--	--	--	--		401	
83	83	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	3166,08	25,09	15830	125	6585	6566	24188
						1824,00	--	9120	--		1792	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	84	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**									
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
						--	--	--	--		151	
85	85	247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А (6А) 4,5 кА "С"**									
			СП - 8%	шт.	4	454,00	--	1816	--	1816	--	1961
						--	--	--	--		145	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				12612				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					192			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					31			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						16328		
		Накладные расходы		тенге							9102	
		Сметная прибыль		тенге							3058	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		тенге								41290
			Подраздел 14. ЩО-4									
86	86	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**									
			НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4574,44	66,11	4574	67	1015	2536	7679
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3491,66	30,60	3492	31		569	
87	87	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
						--	--	--	--		401	
88	88	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	3166,08	25,09	28495	226	11853	11820	43540
						1824,00	--	16416	--		3225	
89	89	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**									
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
						--	--	--	--		151	
90	90	247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А (6А) 4,5 кА "С"**									
			СП - 8%	шт.	8	454,00	--	3632	--	3632	--	3923
						--	--	--	--		291	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				19908				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					293			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					31			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						23412		
		Накладные расходы		тенге							14356	
		Сметная прибыль		тенге							4637	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		тенге								62604
			Подраздел 15. ЩО-5									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	91	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**									
			НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4574,44	66,11	4574	67	1015	2536	7679
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3491,66	30,60	3492	31		569	
92	92	247-201-0104 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	7070,00	--	7070	--	7070	--	7636
						--	--	--	--		566	
93	93	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	3166,08	25,09	31661	251	13170	13133	48377
						1824,00	--	18240	--		3583	
94	94	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**									
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
						--	--	--	--		151	
95	95	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	2	3461,39	--	6923	--	6923	--	7477
						--	--	--	--		554	
96	96	247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А (6А) 4,5 кА "С"**									
			СП - 8%	шт.	7	454,00	--	3178	--	3178	--	3432
						--	--	--	--		254	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				21732				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					318			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					31			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						33250		
		Накладные расходы		тенге							15669	
		Сметная прибыль		тенге							5677	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15		тенге								76644

Подраздел 16. ЯУО

97	97	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**									
			НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4574,44	66,11	4574	67	1015	2536	7679
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3491,66	30,60	3492	31		569	
98	98	Прайс-лист ТОО "Казтрансформатор"	**Ящик управления освещением 16А, 380В, в комплекте с фотореле и реле времени IP54 ЯУО 9601-3274**									
			СП - 8%	шт.	1	173035,71	--	173036	--	173036	--	186879
						--	--	--	--		13843	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				3492				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					67			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					31			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						174053		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы		тенге							2536	
		Сметная прибыль		тенге							14412	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		тенге								194558
			Подраздел 17. ЩС-1									
99	99	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7248,97	203,36	7249	203	1274	4221	12387
						5772,00	90,00	5772	90		918	
100	100	247-201-0216 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 72з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	18853,00	--	18853	--	18853	--	20361
						--	--	--	--		1508	
101	101	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5904,87	126,86	5905	127	2130	2659	9249
						3648,00	45,00	3648	45		685	
102	102	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 63А**									
			СП - 8%	шт.	1	4133,47	--	4133	--	4133	--	4464
						--	--	--	--		331	
103	103	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	3166,08	25,09	56989	452	23705	23639	87078
						1824,00	--	32832	--		6450	
104	104	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	5	3461,39	--	17307	--	17307	--	18692
						--	--	--	--		1385	
105	105	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 10А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	6	5265,79	--	31595	--	31595	--	34123
						--	--	--	--		2528	
106	106	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 16А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	2	4766,49	--	9533	--	9533	--	10296
						--	--	--	--		763	
107	107	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный четырехполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	2	4198,37	--	8397	--	8397	--	9069
						--	--	--	--		672	
108	108	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный четырехполюсный АД-32, хар-ка С 16А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	3	4412,16	--	13236	--	13236	--	14295
						--	--	--	--		1059	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				42252				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					782			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					135			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						130164		
		Накладные расходы		тенге							30519	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль		тенге							16299	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17		тенге								220015
			Подраздел 18. ЩСХ-1									
109	109	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
						3848,00	45,00	3848	45		621	
110	110	247-201-0212 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
						--	--	--	--		471	
111	111	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	3166,08	25,09	18996	151	7901	7880	29026
						1824,00	--	10944	--		2150	
112	112	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**									
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
						--	--	--	--		151	
113	113	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	2	3461,39	--	6923	--	6923	--	7477
						--	--	--	--		554	
114	114	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 10А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	2	5265,79	--	10532	--	10532	--	11375
						--	--	--	--		843	
115	115	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный четырехполюсный АД-32, хар-ка С 10А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	1	4412,16	--	4412	--	4412	--	4765
						--	--	--	--		353	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				14792				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					252			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						38559		
		Накладные расходы		тенге							10683	
		Сметная прибыль		тенге							5143	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18		тенге								69427
			Подраздел 19. ЩС-2									
116	116	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7248,97	203,36	7249	203	1274	4221	12387
						5772,00	90,00	5772	90		918	
117	117	247-201-0216 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 72з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	18853,00	--	18853	--	18853	--	20361
						--	--	--	--		1508	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	118	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5904,87	126,86	5905	127	2130	2659	9249
119	119	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-125 3Р 100А**			3648,00	45,00	3648	45		685	
			СП - 8%	шт.	1	4133,47	--	4133	--	4133	--	4464
120	120	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		331	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	3166,08	25,09	56989	452	23705	23639	87078
121	121	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**			1824,00	--	32832	--		6450	
			СП - 8%	шт.	2	3461,39	--	6923	--	6923	--	7477
122	122	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 10А/30мА**			--	--	--	--		554	
			СП - 8%	шт.	9	5265,79	--	47392	--	47392	--	51183
123	123	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный четырехполюсный АД-32, хар-ка С 16А/30мА**			--	--	--	--		3791	
			СП - 8%	шт.	7	4412,16	--	30885	--	30885	--	33356
						--	--	--	--		2471	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				42252				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					782			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					135			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						135296		
		Накладные расходы		тенге							30519	
		Сметная прибыль		тенге							16708	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19		тенге								225556
			Подраздел 20. ЩСН-1									
124	124	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
125	125	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**			3848,00	45,00	3848	45		621	
			СП - 8%	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
126	126	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		401	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3166,08	25,09	12664	100	5268	5253	19351
127	127	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**			1824,00	--	7296	--		1433	
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
						--	--	--	--		151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	128	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА	шт.	3	3461,39	--	10384	--	10384	--	11215
			СП - 8%			--	--	--	--		831	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11144				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					201			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						23567		
		Накладные расходы		тенге							8056	
		Сметная прибыль		тенге							3437	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20		тенге								46404

Подраздел 21. ЩС-3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	129	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	45,00	3848	45		621	
130	130	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
131	131	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3166,08	25,09	28495	226	11853	11820	43540
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	--	16416	--		3225	
132	132	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
133	133	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА	шт.	2	3461,39	--	6923	--	6923	--	7477
			СП - 8%			--	--	--	--		554	
134	134	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 10А/30мА	шт.	1	5265,79	--	5266	--	5266	--	5687
			СП - 8%			--	--	--	--		421	
135	135	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 16А/30мА	шт.	4	4766,49	--	19066	--	19066	--	20591
			СП - 8%			--	--	--	--		1525	
136	136	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный четырехполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА	шт.	1	4198,37	--	4198	--	4198	--	4534
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				20264				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					327			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						56096		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы		тенге							14623	
		Сметная прибыль		тенге							7304	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21		тенге								98613
			Подраздел 22. ЩСК-1									
137	137	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
138	138	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**			3848,00	45,00	3848	45		621	
			СП - 8%	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
139	139	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		401	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3166,08	25,09	12664	100	5268	5253	19351
140	140	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**			1824,00	--	7296	--		1433	
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
141	141	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**			--	--	--	--		151	
			СП - 8%	шт.	3	3461,39	--	10384	--	10384	--	11215
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22			--	--	--	--		831	
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11144				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					201			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						23567		
		Накладные расходы		тенге							8056	
		Сметная прибыль		тенге							3437	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22		тенге								46404
			Подраздел 23. ЩСК-2									
142	142	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
143	143	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**			3848,00	45,00	3848	45		621	
			СП - 8%	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
144	144	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		401	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	3166,08	25,09	15830	125	6585	6566	24188
145	145	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**			1824,00	--	9120	--		1792	
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
						--	--	--	--		151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	146	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	1	3461,39	--	3461	--	3461	--	3738
						--	--	--	--		277	
147	147	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 10А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	3	5265,79	--	15797	--	15797	--	17061
						--	--	--	--		1264	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				12968				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					226			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						33758		
		Накладные расходы		тенге							9369	
		Сметная прибыль		тенге							4506	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23		тенге								60826

Подраздел 24. ЩСК-3

148	148	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
						3848,00	45,00	3848	45		621	
149	149	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	8384,00	--	8384	--	8384	--	9055
						--	--	--	--		671	
150	150	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	13	3166,08	25,09	41159	326	17121	17073	62890
						1824,00	--	23712	--		4659	
151	151	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А**									
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
						--	--	--	--		151	
152	152	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	12	3461,39	--	41537	--	41537	--	44860
						--	--	--	--		3323	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				27560				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					427			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						69939		
		Накладные расходы		тенге							19876	
		Сметная прибыль		тенге							9425	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24		тенге								127226

Подраздел 25. ЩСК-4

153	153	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**									
				шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	45,00	3848	45		621	
154	154	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8384,00	--	8384	--	8384	--	9055
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
155	155	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	3166,08	25,09	37993	301	15804	15759	58053
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	--	21888	--		4300	
156	156	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А**	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
157	157	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**	шт.	6	3461,39	--	20768	--	20768	--	22429
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
158	158	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 10А/30мА**	шт.	1	5265,79	--	5266	--	5266	--	5687
			СП - 8%			--	--	--	--		421	
159	159	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 16А/30мА**	шт.	4	4766,49	--	19066	--	19066	--	20591
			СП - 8%			--	--	--	--		1525	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 25									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				25736				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					402			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						72185		
		Накладные расходы		тенге							18562	
		Сметная прибыль		тенге							9350	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 25		тенге								126234
			Подраздел 26. ЩСУ-1									
160	160	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	45,00	3848	45		621	
161	161	247-201-0212 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
162	162	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	3166,08	25,09	18996	151	7901	7880	29026
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	--	10944	--		2150	
163	163	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А**	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	164	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 20А/30мА**	шт.	5	4766,49	--	23832	--	23832	--	25739
			СП - 8%			--	--	--	--		1907	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 26									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				14792				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					252			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						40524		
		Накладные расходы		тенге							10683	
		Сметная прибыль		тенге							5300	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 26		тенге								71549
			Подраздел 27. ЩСУ-2									
165	165	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	45,00	3848	45		621	
166	166	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
167	167	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	3166,08	25,09	15830	125	6585	6566	24188
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	--	9120	--		1792	
168	168	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А**	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
169	169	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 20А/30мА**	шт.	4	4766,49	--	19066	--	19066	--	20591
			СП - 8%			--	--	--	--		1525	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 27									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				12968				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					226			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						33566		
		Накладные расходы		тенге							9369	
		Сметная прибыль		тенге							4490	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 27		тенге								60618
			Подраздел 28. ЩСУ-3									
170	170	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	45,00	3848	45		621	
171	171	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
172	172	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3166,08	25,09	12664	100	5268	5253	19351
						1824,00	--	7296	--		1433	
173	173	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А**									
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
						--	--	--	--		151	
174	174	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 20А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	3	4766,49	--	14299	--	14299	--	15443
						--	--	--	--		1144	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 28									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11144				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					201			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						27482		
		Накладные расходы		тенге							8056	
		Сметная прибыль		тенге							3750	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 28		тенге								50632

Подраздел 29. ЩСУ-4

175	175	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
						3848,00	45,00	3848	45		621	
176	176	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			СП - 8%	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
						--	--	--	--		401	
177	177	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3166,08	25,09	12664	100	5268	5253	19351
						1824,00	--	7296	--		1433	
178	178	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А**									
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
						--	--	--	--		151	
179	179	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 20А/30мА**									
			СП - 8%	шт.	3	4766,49	--	14299	--	14299	--	15443
						--	--	--	--		1144	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 29									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11144				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					201			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					45			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						27482		
		Накладные расходы		тенге							8056	
		Сметная прибыль		тенге							3750	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 29		тенге								50632
			Подраздел 30. ЩСВ-1									
180	180	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	45,00	3848	45		621	
181	181	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8384,00	--	8384	--	8384	--	9055
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
182	182	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	3166,08	25,09	25329	201	10536	10506	38702
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	--	14592	--		2867	
183	183	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
184	184	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный четырехполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**	шт.	5	4198,37	--	20992	--	20992	--	22671
			СП - 8%			--	--	--	--		1679	
185	185	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 16А/30мА**	шт.	2	4766,49	--	9533	--	9533	--	10296
			СП - 8%			--	--	--	--		763	
186	186	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8179,72	121,26	8180	121	2767	3843	12984
			НР - 72%; СП - 8%			5292,00	45,00	5292	45		962	
187	187	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Контактор магнитный четырехполюсный 16А КМ 16А 4NO 24В АС**	шт.	1	25477,25	--	25477	--	25477	--	27515
			СП - 8%			--	--	--	--		2038	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 30									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				23732				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					423			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					90			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						80585		
		Накладные расходы		тенге							17152	
		Сметная прибыль		тенге							9752	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 30		тенге								131644
			Подраздел 31. ЩСВ-2									
188	188	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	45,00	3848	45		621	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	189	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	8384,00 --	-- --	8384 --	-- --	8384	-- 671	9055
190	190	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	7	3166,08 1824,00	25,09 --	22163 12768	176 --	9219	9193 2508	33864
191	191	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А** *СП - 8%*	шт.	1	1891,76 --	-- --	1892 --	-- --	1892	-- 151	2043
192	192	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный четырехполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА** *СП - 8%*	шт.	6	4198,37 --	-- --	25190 --	-- --	25190	-- 2015	27205
193	193	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1	8179,72 5292,00	121,26 45,00	8180 5292	121 45	2767	3843 962	12984
194	194	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Контактор магнитный четырехполюсный 16А КМ 16А 4NO 24В АС** *СП - 8%*	шт.	1	25477,25 --	-- --	25477 --	-- --	25477	-- 2038	27515
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 31									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				21908				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					398			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					90			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						73933		
		Накладные расходы		тенге							15839	
		Сметная прибыль		тенге							8966	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 31		тенге								121044

Подраздел 32. ЩСВ-3

195	195	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1	4953,40 3848,00	100,54 45,00	4953 3848	101 45	1004	2803 621	8376
196	196	247-201-0214 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	12726,00 --	-- --	12726 --	-- --	12726	-- 1018	13744
197	197	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	7	3166,08 1824,00	25,09 --	22163 12768	176 --	9219	9193 2508	33864
198	198	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А** *СП - 8%*	шт.	1	1891,76 --	-- --	1892 --	-- --	1892	-- 151	2043

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	199	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 16А/30мА**	шт.	2	4766,49	--	9533	--	9533	--	10296
			СП - 8%			--	--	--	--		763	
200	200	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 10А/30мА**	шт.	4	5265,79	--	21063	--	21063	--	22748
			СП - 8%			--	--	--	--		1685	
201	201	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования**	шт.	6	2607,55	96,17	15645	577	427	10736	28492
			НР - 72%; СП - 8%			2440,24	45,00	14641	270		2111	
202	202	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат пуска двигателя четырехполюсный АПД-32, Iн 1-1,6А**	шт.	1	17573,54	--	17574	--	17574	--	18980
			СП - 8%			--	--	--	--		1406	
203	203	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат пуска двигателя четырехполюсный АПД-32, Iн 0,4-0,63А**	шт.	1	17382,90	--	17383	--	17383	--	18774
			СП - 8%			--	--	--	--		1391	
204	204	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат пуска двигателя четырехполюсный АПД-32, Iн 1,6-2,5А**	шт.	4	16502,23	--	66009	--	66009	--	71290
			СП - 8%			--	--	--	--		5281	
205	205	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8179,72	121,26	8180	121	2767	3843	12984
			НР - 72%; СП - 8%			5292,00	45,00	5292	45		962	
206	206	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Контактор магнитный четырехполюсный 25А КМ 25А 4NO 24В АС**	шт.	1	25477,25	--	25477	--	25477	--	27515
			СП - 8%			--	--	--	--		2038	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 32									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				36549				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					975			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					360			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						185074		
		Накладные расходы		тенге							26575	
		Сметная прибыль		тенге							19935	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 32		тенге								269108
			Подраздел 33. ЩСВ-4									
207	207	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	45,00	3848	45		621	
208	208	247-201-0214 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	12726,00	--	12726	--	12726	--	13744
			СП - 8%			--	--	--	--		1018	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	209	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3166,08	25,09	3166	25	1317	1313	4838
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	--	1824	--		358	
210	210	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
211	211	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования**	шт.	11	2607,55	96,17	28683	1058	782	19683	52235
			НР - 72%; СП - 8%			2440,24	45,00	26843	495		3869	
212	212	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат пуска двигателя четырехполюсный АПД-32, Iн 0,4-0,63А**	шт.	11	17382,90	--	191212	--	191212	--	206509
			СП - 8%			--	--	--	--		15297	
213	213	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8179,72	121,26	8180	121	2767	3843	12984
			НР - 72%; СП - 8%			5292,00	45,00	5292	45		962	
214	214	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Контактор магнитный четырехполюсный 16А КМ 16А 4NO 24В АС**	шт.	1	25477,25	--	25477	--	25477	--	27515
			СП - 8%			--	--	--	--		2038	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 33					37807				
			Зарплата рабочих строителей	тенге					1305			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					585			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						237178		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							27642	
		Накладные расходы		тенге							24314	
		Сметная прибыль		тенге								328245
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 33		тенге								

Подраздел 34. ЩСА-1

215	215	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	45,00	3848	45		621	
216	216	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8384,00	--	8384	--	8384	--	9055
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
217	217	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	3166,08	25,09	31661	251	13170	13133	48377
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	--	18240	--		3583	
218	218	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	219	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный четырехполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА	шт.	3	4198,37	--	12595	--	12595	--	13603
			СП - 8%			--	--	--	--		1008	
220	220	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА	шт.	6	3461,39	--	20768	--	20768	--	22429
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
221	221	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8179,72	121,26	8180	121	2767	3843	12984
			НР - 72%; СП - 8%			5292,00	45,00	5292	45		962	
222	222	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Контактор магнитный четырехполюсный 16А КМ 16А 4NO 24В АС	шт.	1	25477,25	--	25477	--	25477	--	27515
			СП - 8%			--	--	--	--		2038	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 34									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				27380				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					473			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					90			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						86057		
		Накладные расходы		тенге							19779	
		Сметная прибыль		тенге							10695	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 34		тенге								144384
			Подраздел 35. ЩСА-2									
223	223	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	45,00	3848	45		621	
224	224	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
225	225	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3166,08	25,09	25329	201	10536	10506	38702
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	--	14592	--		2867	
226	226	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
227	227	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный четырехполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА	шт.	1	4198,37	--	4198	--	4198	--	4534
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
228	228	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА	шт.	6	3461,39	--	20768	--	20768	--	22429
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	229	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8179,72	121,26	8180	121	2767	3843	12984
230	230	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Контактор магнитный четырехполюсный 16А КМ 16А 4NO 24В АС**			5292,00	45,00	5292	45		962	
			СП - 8%	шт.	1	25477,25	--	25477	--	25477	--	27515
						--	--	--	--		2038	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 35									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				23732				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					423			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					90			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						72535		
		Накладные расходы		тенге							17152	
		Сметная прибыль		тенге							9107	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 35		тенге								122949

Подраздел 36. ЩСА-3

231	231	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
232	232	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**			3848,00	45,00	3848	45		621	
			СП - 8%	шт.	1	8384,00	--	8384	--	8384	--	9055
233	233	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		671	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	3166,08	25,09	34827	276	14487	14446	53215
234	234	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 16А**			1824,00	--	20064	--		3942	
			СП - 8%	шт.	1	1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
235	235	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный четырехполюсный АД-32, хар-ка С 25А/30мА**			--	--	--	--		151	
			СП - 8%	шт.	1	4373,10	--	4373	--	4373	--	4723
236	236	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА**			--	--	--	--		350	
			СП - 8%	шт.	9	3461,39	--	31153	--	31153	--	33645
237	237	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		2492	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8179,72	121,26	8180	121	2767	3843	12984
238	238	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Контактор магнитный четырехполюсный 16А КМ 16А 4NO 24В АС**			5292,00	45,00	5292	45		962	
			СП - 8%	шт.	1	25477,25	--	25477	--	25477	--	27515
						--	--	--	--		2038	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 36									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				29204				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					498			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					90			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						89537		
			Накладные расходы	тенге							21092	
			Сметная прибыль	тенге							11227	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 36	тенге								151558
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**тенге**				**2867508**	**13614**	**2112006**	**536300**	**3676092**
			Стоимость монтажных работ	тенге				**741888**	**2979**	**--**	**272302**	
			Материалы	тенге				**2487085**				
			Всего заработная плата	тенге				**415276**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					**713160**			
			Накладные расходы	тенге				**1348362**				
			Сметная прибыль	тенге				**513476**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**240044**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3240605**				
			Сметная заработная плата	тенге								**384**
			Стоимость общестроительных работ	тенге					**713160**			
			Материалы	тенге				**380423**				
			Всего заработная плата	тенге				**9153**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					**31707**			
			Накладные расходы	тенге				**339257**				
			Сметная прибыль	тенге				**22824**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**32258**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**435505**				
			Сметная заработная плата	тенге								**18**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	тенге					**31707**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3676110**				
			Сметная заработная плата	тенге								**402**
			РАЗДЕЛ 3. Изделия электромонтажные						**744867**			
239	**256**	**247-202-0414 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /КОР-73//**	**шт.**	**126**	**140,00**	**--**	**17640**	**--**	**17640**	**--**	**19051**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1411**	
240	**257**	**247-202-0601 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /К-201//**	**шт.**	**441**	**129,00**	**--**	**56889**	**--**	**56889**	**--**	**61440**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4551**	
241	**258**	**247-202-0603 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /У-194//**	**шт.**	**441**	**89,00**	**--**	**39249**	**--**	**39249**	**--**	**42389**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3140**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**113778**	**--**	**113778**	**--**	**122880**
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**--**	**--**	**--**	**9102**	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**113778**				
			Сметная прибыль	тенге				**113778**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**9102**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**122880**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия									
242	259	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2234	141,01	1,25	315016	2792	24954	206883	563651
			НР - 72%; СП - 8%			128,59	0,03	287270	67		41752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	260	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 3х1,5мм2**	м	2234	360,51	--	805379	--	805379	--	869809
			СП - 8%			--	--	--	--		64430	
244	261	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2119	172,90	1,33	366375	2818	42973	230927	645086
			НР - 72%; СП - 8%			151,29	0,07	320584	148		47784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	262	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 3х2,5мм2**	м	486	533,50	--	259281	--	259281	--	280023
			СП - 8%			--	--	--	--		20742	
246	263	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 3х4мм2**	м	85	841,18	--	71500	--	71500	--	77220
			СП - 8%			--	--	--	--		5720	
247	264	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 4х1,5мм2**	м	10	508,41	--	5084	--	5084	--	5491
			СП - 8%			--	--	--	--		407	
248	265	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 5х1,5мм2**	м	1234	624,61	--	770769	--	770769	--	832430
			СП - 8%			--	--	--	--		61661	
249	266	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 5х2,5мм2**	м	304	920,41	--	279805	--	279805	--	302189
			СП - 8%			--	--	--	--		22384	
250	267	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	523	214,46	7,69	112163	4022	14315	68910	195559
			НР - 72%; СП - 8%			179,40	3,60	93826	1883		14486	
251	268	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 5х4мм2**	м	214,2	1423,54	--	304922	--	304922	--	329316
			СП - 8%			--	--	--	--		24394	
252	269	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 5х6мм2**	м	319,26	2052,11	--	655157	--	655157	--	707570
			СП - 8%			--	--	--	--		52413	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	270	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	145	277,90	13,46	40296	1952	4527	25006	70526
			НР - 72%; СП - 8%			233,22	6,30	33817	914		5224	
254	271	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 5х10мм2**	м	147,9	3399,06	--	502721	--	502721	--	542939
			СП - 8%			--	--	--	--		40218	
255	272	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	35	359,08	24,04	12568	842	1680	7517	21692
			НР - 72%; СП - 8%			287,04	11,25	10046	394		1607	
256	273	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 5х16мм2**	м	35,7	5515,88	--	196917	--	196917	--	212670
			СП - 8%			--	--	--	--		15753	
257	274	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	65	755,92	38,47	49135	2501	5820	30228	85712
			НР - 72%; СП - 8%			627,90	18,00	40814	1170		6349	
258	275	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 5х35мм2**	м	56,1	11412,07	--	640217	--	640217	--	691434
			СП - 8%			--	--	--	--		51217	
259	276	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ 5х95мм2**	м	10,2	20919,11	--	213375	--	213375	--	230445
			СП - 8%			--	--	--	--		17070	
260	277	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1010	141,01	1,25	142420	1262	11282	93532	254829
			НР - 72%; СП - 8%			128,59	0,03	129876	30		18876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	278	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66кВ 3х1,5мм2**	м	1010	472,75	--	477478	--	477478	--	515676
			СП - 8%			--	--	--	--		38198	
262	279	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	232	172,90	1,33	40113	308	4706	25283	70628
			НР - 72%; СП - 8%			151,29	0,07	35099	16		5232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	280	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66кВ 5х1,5мм2**	м	225	750,06	--	168764	--	168764	--	182265

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		13501	
264	281	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66кВ 5х2,5мм2**	м	7	1085,48	--	7598	--	7598	--	8206
			СП - 8%			--	--	--	--		608	
265	282	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	160	214,46	7,69	34314	1230	4380	21082	59827
			НР - 72%; СП - 8%			179,40	3,60	28704	576		4432	
266	283	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66кВ 5х4мм2**	м	117,3	1642,75	--	192695	--	192695	--	208111
			СП - 8%			--	--	--	--		15416	
267	284	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66кВ 5х6мм2**	м	45,9	2312,26	--	106133	--	106133	--	114624
			СП - 8%			--	--	--	--		8491	
268	285	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	30	359,08	24,04	10772	722	1439	6443	18592
			НР - 72%; СП - 8%			287,04	11,25	8611	338		1377	
269	286	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66кВ 5х16мм2**	м	30,6	7622,13	--	233237	--	233237	--	251896
			СП - 8%			--	--	--	--		18659	
270	287	1121-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод**	м	100	41,59	0,01	4159	1	137	2896	7619
			НР - 72%; СП - 8%			40,21	0,01	4021	1		564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	288	243-142-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	0,1	99903,00	--	9990	--	9990	--	10789
			СП - 8%			--	--	--	--		799	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				7028353	18450	6017235	718707	8366824
		Стоимость монтажных работ		тенге				992668	5537	--	619764	
		Материалы		тенге				6150280				
		Всего заработная плата		тенге				32162				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					221093			
			Накладные расходы	тенге				5891032				
			Сметная прибыль	тенге				159186				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				504757				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6814223				
			Сметная заработная плата	тенге								123
		Стоимость общестроительных работ		тенге					221093			
		Материалы		тенге				878073				
		Всего заработная плата		тенге				84051				
				тенге					777112			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				9990				
			Накладные расходы	тенге				559521				
			Сметная прибыль	тенге				115007				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				1552601				448
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					777112			
			Сметная заработная плата	тенге				8366824				571
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					998205			
			Сметная заработная плата	тенге								
			РАЗДЕЛ 5. Трубы									
272	290	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	313,11	2,74	14090	123	203	9919	25929
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			305,86	0,27	13764	12		1921	
273	291	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	210	336,35	3,52	70634	739	2697	48460	128621
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			319,99	0,51	67198	107		9527	
274	292	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	55	419,53	4,81	23074	264	2682	14532	40614
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			365,97	0,99	20128	54		3008	
275	293	241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	5370	72,00	--	386640	--	386640	--	417571
						--	--	--	--		30931	
276	294	241-207-0203 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	1848	90,00	--	166320	--	166320	--	179626
						--	--	--	--		13306	
277	295	241-207-0204 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	45	140,00	--	6300	--	6300	--	6804
						--	--	--	--		504	
278	296	241-207-0205 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм** *СП - 8%*	м	180	194,00	--	34920	--	34920	--	37714
						--	--	--	--		2794	
279	297	241-207-0206 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм** *СП - 8%*	м	30	269,00	--	8070	--	8070	--	8716
						--	--	--	--		646	
280	298	241-207-0207 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм** *СП - 8%*	м	55	351,00	--	19305	--	19305	--	20849
						--	--	--	--		1544	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				729353	1126	627137	72911	866444
								101090	173	--	64181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	тенге				729353				
			Материалы	тенге				5580				
			Всего заработная плата	тенге					101263			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				621555				
			Накладные расходы	тенге				72911				
			Сметная прибыль	тенге				64181				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				866445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	тенге					101263			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				866445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	тенге					101263			
			РАЗДЕЛ 6. Лотки кабельные									
281	299	1121-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах**	м лотков	51	3163,76	4,28	161352	218	129468	22867	198957
			НР - 72%; СП - 8%			620,90	1,85	31666	94		14738	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	300	243-907-1127 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм**	м	27	4696,00	--	126792	--	126792	--	136935
			СП - 8%			--	--	--	--		10143	
283	301	243-907-1130 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм**	м	13,0094	9050,00	--	117735	--	117735	--	127154
			СП - 8%			--	--	--	--		9419	
284	302	243-907-2506 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм**	м	27	2608,00	--	70416	--	70416	--	76049
			СП - 8%			--	--	--	--		5633	
285	303	243-907-2509 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 600 мм**	м	32	4878,00	--	156096	--	156096	--	168584
			СП - 8%			--	--	--	--		12488	
286	304	243-907-1427 РСНБ РК 2015	**Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм**	шт.	4	6048,00	--	24192	--	24192	--	26127
			СП - 8%			--	--	--	--		1935	
287	305	243-907-1430 РСНБ РК 2015	**Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм**	шт.	1	20412,00	--	20412	--	20412	--	22045
			СП - 8%			--	--	--	--		1633	
288	306	243-907-5401 РСНБ РК 2015	**Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный**	шт.	44	132,00	--	5808	--	5808	--	6273
			СП - 8%			--	--	--	--		465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				682803	218	650919	22867	762124
								31666	94	--	56454	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				682803				
			Материалы	тенге				129468				
			Всего заработная плата	тенге					31760			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				521451				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге				22867				
			Сметная прибыль	тенге				56454				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				762124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	тенге					31760			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				762124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	тенге					31760			
			РАЗДЕЛ 7. Молниезащита и заземление									
289	312	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	600	857,75	30,39	514650	18234	302664	144361	711732
			НР - 72%; СП - 8%			322,92	11,25	193752	6750		52721	
290	313	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	20	8199,32	321,58	163986	6432	121674	27778	207105
			НР - 72%; СП - 8%			1794,00	135,00	35880	2700		15341	
291	314	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 (6) мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	600	457,94	16,93	274764	10158	81618	133890	441346
			НР - 72%; СП - 8%			304,98	4,95	182988	2970		32692	
292	315	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	600	457,94	16,93	274764	10158	81618	133890	441346
			НР - 72%; СП - 8%			304,98	4,95	182988	2970		32692	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1228164	44982	587574	439919	1801529
								595608	15390	--	133446	
		Стоимость монтажных работ		тенге				1228164				
		Материалы		тенге				587575				
		Всего заработная плата		тенге					610998			
			Накладные расходы	тенге				439919				
			Сметная прибыль	тенге				133446				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1801529				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
			Сметная заработная плата	тенге					610998			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1801529				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
			Сметная заработная плата	тенге					610998			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17084253
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2491496				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					92945			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					30698			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10157747		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						1361483		
			- Накладные расходы	тенге							1815976	
			- Сметная прибыль	тенге							1164646	
			Итого по акту									17 084 253
			в т.ч. оборудование									1 361 483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		без стоимости оборудования									15 722 770
		Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		235 842
		Итого с временными									15 958 612
		Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		351 089
		Итого с зимним удорожанием									16 309 701
		Итого с оборудованием									**16 309 701**
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		326 194
		Итого с непредвиденными работами и затрат									16 635 895
		Итого в текущих ценах на 2021г.									**17 997 378**
		НДС-12%							12%		2 159 685,36
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**20 157 063**
		Скидка по договору							5%		1 007 853
		Итого со скидкой к оплате									**19 149 210**
		в т.ч НДС 12%									2 051 701,09

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

А.Ш. в части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №3 02-01-02
за май месяц 2023г.

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Перекрытия										
			Подраздел 1. Плита покрытия ПМ4										
			Подколонник ПК1										
1	301	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,72		34555,48	2109,01	24880	1519	16281	6838	34256
			НР - 91%; СП - 8%				9833,34	603,73	7080	435		2537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	302	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01792		325908,00	--	5840	--	5840	--	6307
			СП - 8%				--	--	--	--		467	
3	303	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,05372		307902,00	--	16540	--	16540	--	17863
			СП - 8%				--	--	--	--		1323	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					7080				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1519			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						435			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							38661		
		Накладные расходы		тенге								6838	
		Сметная прибыль		тенге								4327	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								58425
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				47260	1519	38661	6838	58426
			Стоимость общестроительных работ					7080	435	--	4327	
			Материалы	тенге				47260				
			Всего заработная плата	тенге				16281				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					7515			
			Накладные расходы	тенге				22380				
			Сметная прибыль	тенге				6838				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58425				
			Сметная заработная плата	тенге								5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7515			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58425				
			Сметная заработная плата	тенге								5
									7515			
			РАЗДЕЛ 2. Перемычки									
4	330	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	94	2768,45	1426,68	260234	134108	2933	189763	485997
			НР - 118%; СП - 8%			1310,56	400,25	123193	37624		36000	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	331	222-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	1,348	73791,00	--	99470	--	99470	--	107428
			СП - 8%			--	--	--	--		7958	
6	332	222-102-0102 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,208	69286,00	--	14411	--	14411	--	15564
			СП - 8%			--	--	--	--		1153	
7	333	222-102-0103 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,569	64630,00	--	36774	--	36774	--	39716
			СП - 8%			--	--	--	--		2942	
8	336	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	231,326412	178,62	3,95	41320	914	23626	11697	57258
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	16780	171		4241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	337	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	болт	20	356,02	3,71	7120	75	1078	4130	12150
			НР - 69%; СП - 8%			298,33	0,93	5967	19		900	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	338	217-103-0105 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм**	1000 шт.	0,02	107147,00	--	2143	--	2143	--	2314
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				461472	135097	180435	205590	720427
								145940	37814	--	53365	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	тенге				454352				
			Материалы	тенге				26559				
			Всего заработная плата	тенге					177768			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				152798				
			Накладные расходы	тенге				201460				
			Сметная прибыль	тенге				52465				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				708277				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	тенге					177768			
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				7120				
			Материалы	тенге				1080				
			Всего заработная плата	тенге					5986			
			Накладные расходы	тенге				4130				
			Сметная прибыль	тенге				900				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				12150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					5986			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				720427				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	тенге					183754			
			РАЗДЕЛ 3. Крыльца									
			Подраздел 2. Крыльцо Кр-1									
			Лестница									
11	351	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,62	7381,68	2012,68	19340	5273	10898	5456	26779
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	3169	2697		1984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	352	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	5,62	33211,34	2296,24	186648	12905	137657	36130	240600
			НР - 91%; СП - 8%			6420,96	643,60	36086	3617		17822	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	353	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,617	323209,00	--	199420	--	199420	--	215374
			СП - 8%			--	--	--	--		15954	
			Гидроизоляция горизонтальная на отм. -0,15									
14	354	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои**	м2 поверхности	6,274	3222,86	7,30	20220	46	18277	1778	23758
			НР - 93%; СП - 8%			302,29	2,51	1897	16		1760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				41152				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18224			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					6330			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						366253		
		Накладные расходы		тенге							43364	
		Сметная прибыль		тенге							37520	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								506512
			Подраздел 3. Крыльцо Кр-2									
			Лестница									
15	368	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,9	7381,68	2012,68	14025	3824	7903	3956	19420
			НР - 95%; СП - 8%			1209,55	1029,50	2298	1956		1439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	369	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	4	33211,34	2296,24	132845	9185	97976	25715	171245
			НР - 91%; СП - 8%			6420,96	643,60	25684	2574		12685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	370	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,13574	323209,00	--	43872	--	43872	--	47382
			СП - 8%			--	--	--	--		3510	
			Балка Б1									
18	371	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,05375	67919,25	30085,85	3651	1617	286	1511	5575
			НР - 69%; СП - 8%			32514,84	8235,66	1748	443		413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	372	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05375	594087,00	--	31932	--	31932	--	34487
			СП - 8%			--	--	--	--		2555	
20	373	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,78666	178,62	3,95	319	7	182	90	442
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	130	1		33	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Плита Пмк1									
21	374	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	5	802,45	186,56	4012	933	524	1999	6492
			НР - 69%; СП - 8%			511,00	68,38	2555	342		481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	375	224-102-1106 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м2	5	4713,00	--	23565	--	23565	--	25450
			СП - 8%			--	--	--	--		1885	
23	376	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,07658	323209,00	--	24751	--	24751	--	26731
			СП - 8%			--	--	--	--		1980	
24	377	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,07658	36154,45	1253,16	2769	96	549	1956	5103
			НР - 91%; СП - 8%			27731,88	333,54	2124	26		378	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	378	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	0,6	24697,07	2823,16	14818	1694	12229	1223	17325
			НР - 91%; СП - 8%			1492,09	748,24	895	449		1283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	379	Прайс-лист HILTI	**Анкерный упор X-HVB 128**	шт.	8	1601,01	--	12808	--	12808	--	13833
			СП - 8%			--	--	--	--		1025	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				35434				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					17356			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					5791			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						256578		
		Накладные расходы		тенге							36450	
		Сметная прибыль		тенге							27667	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								373484

Подраздел 4. Световой приямок СП1

Площадка

27	406	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,6	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /80 мм//**	м2 покрытия	11,375	4281,89	277,39	48707	3155	38621	7727	60949
			НР - 94%; СП - 8%			609,31	113,34	6931	1289		4515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	407	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,71	26825,55	1856,50	45872	3174	37951	5162	55117
			НР - 91%; СП - 8%			2776,29	541,07	4747	925		4083	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	408	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,07404	323209,00	--	23930	--	23930	--	25844
			СП - 8%			--	--	--	--		1914	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11678				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6329			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2214			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						100500		
		Накладные расходы		тенге							12889	
		Сметная прибыль		тенге							10512	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								141910
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				853504	41909	723331	92703	1021906
								88264	14335	--	75699	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				845841				
		Материалы		тенге				362243				
		Всего заработная плата		тенге					97511			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				360278				
			Накладные расходы	тенге				89193				
			Сметная прибыль	тенге				74805				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1009839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	тенге					97511			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				7663				
		Материалы		тенге				810				
		Всего заработная плата		тенге					5088			
			Накладные расходы	тенге				3510				
			Сметная прибыль	тенге				894				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				12067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					5088			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1021906				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	тенге					102599			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1800758
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				241284				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					178525			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					52584			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						942429		
			- Накладные расходы	тенге							305131	
			- Сметная прибыль	тенге							133391	
			Итого по акту									1 800 758
			в т.ч. оборудование									
			без стоимости оборудования									1 800 758
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		27 011
			Итого с временными									1 827 769
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		40 211

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимним удорожанием										1 867 980
			Итого с оборудованием										**1 867 980**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		37 360
			Итого с непредвиденными работами и затрат										1 905 340
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**1 905 340**
			НДС-12%								12%		228 640,79
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**2 133 981**
			Скидка по договору								5%		106 699
			Итого со скидкой к оплате										**2 027 282**
			в т.ч НДС 12%										217 208,75

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Аттестат №KZ05VJE00026588 от 24.05.2017

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №3 02-01-04
за май месяц 2023г.

на Водоснабжение и канализация

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, В2										
1	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	62		1883,02	25,15	116747	1559	76471	38640	167818
			НР - 98%; СП - 8%				624,46	11,49	38717	712		12431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	138		1957,40	25,15	270121	3471	180475	86006	384617
			НР - 98%; СП - 8%				624,46	11,49	86175	1586		28490	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	104		3427,04	44,39	356412	4616	268352	83872	475507
			НР - 98%; СП - 8%				802,35	20,57	83444	2139		35223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	66		4599,76	58,83	303584	3883	236221	63964	396952
			НР - 98%; СП - 8%				961,82	27,11	63480	1789		29404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	16		5235,45	58,83	83767	942	67436	15506	107215
			НР - 98%; СП - 8%				961,82	27,11	15389	434		7942	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1130631**	**14471**	**828955**	**287988**	**1532109**
			Стоимость сантехнических работ	тенге				**287205**	**6660**	--	**113490**	
			Материалы	тенге				**1130631**				
			Всего заработная плата	тенге				**828955**				
			Накладные расходы	тенге					**293865**			
			Сметная прибыль	тенге				**287988**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**113490**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1532109**				
			Сметная заработная плата	тенге								**162**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**293865**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1532109**				
			Сметная заработная плата	тенге								**162**
			РАЗДЕЛ 2. Горячее и циркуляционное водоснабжение Т3, Т4						**293865**			
6	**40**	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**188**	**1883,02**	**25,15**	**354008**	**4728**	**231882**	**117167**	**508869**
			НР - 98%; СП - 8%			**624,46**	**11,49**	**117398**	**2160**		**37694**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**41**	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп, вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**138**	**1957,40**	**25,15**	**270121**	**3471**	**180475**	**86006**	**384617**
			НР - 98%; СП - 8%			**624,46**	**11,49**	**86175**	**1586**		**28490**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**42**	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**2241,89**	**25,15**	**22419**	**252**	**15922**	**6232**	**30943**
			НР - 98%; СП - 8%			**624,46**	**11,49**	**6245**	**115**		**2292**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**43**	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64**	**2503,75**	**25,15**	**160240**	**1609**	**118666**	**39887**	**216137**
			НР - 98%; СП - 8%			**624,46**	**11,49**	**39965**	**735**		**16010**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**44**	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16**	**3010,98**	**25,15**	**48176**	**403**	**37782**	**9972**	**62799**
			НР - 98%; СП - 8%			**624,46**	**11,49**	**9991**	**184**		**4652**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**45**	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64**	**3427,04**	**44,39**	**219331**	**2840**	**165141**	**51614**	**292620**
			НР - 98%; СП - 8%			**802,35**	**20,57**	**51350**	**1316**		**21676**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**46**	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16**	**4599,76**	**58,83**	**73596**	**942**	**57265**	**15506**	**96231**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			961,82	27,11	15389	434		7128	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1147891**	**14245**	**807133**	**326384**	**1592216**
			Стоимость сантехнических работ	тенге				**326513**	**6530**	--	**117942**	
			Материалы	тенге				**1147891**				
			Всего заработная плата	тенге				**807131**				
			Накладные расходы	тенге					**333043**			
			Сметная прибыль	тенге				**326384**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**117942**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1592217**				
			Сметная заработная плата	тенге								**180**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**333043**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1592217**				
			Сметная заработная плата	тенге								**180**
									333043			
			РАЗДЕЛ 3. Ливневая канализация К2									
13	**122**	**1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**86**	**7588,19**	**82,55**	**652584**	**7100**	**527705**	**118254**	**832505**
			НР - 98%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1369,52**	**33,59**	**117779**	**2889**		**61667**	
14	**123**	**1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**	**12140,71**	**110,29**	**145689**	**1324**	**121601**	**22804**	**181972**
			НР - 98%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1896,96**	**42,14**	**22764**	**506**		**13479**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**798273**	**8424**	**649306**	**141058**	**1014477**
			Стоимость сантехнических работ	тенге				**140543**	**3395**	--	**75146**	
			Материалы	тенге				**798273**				
			Всего заработная плата	тенге				**649308**				
			Накладные расходы	тенге					**143938**			
			Сметная прибыль	тенге				**141058**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**75146**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1014477**				
			Сметная заработная плата	тенге								**76**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**143938**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1014477**				
			Сметная заработная плата	тенге								**76**
									143938			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4138803**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**754261**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**37140**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**16585**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2285394**		
			- Накладные расходы	тенге							**755430**	
			- Сметная прибыль	тенге							**306578**	
			Итого по акту									**4 138 803**
			в т.ч. оборудование									
			без стоимости оборудования									4 138 803
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		62 082

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными										4 200 885
			Зимнее удорожание 2,2%								2,2%		92 419
			Итого с зимним удорожанием										4 293 305
			Итого с оборудованием										**4 293 305**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		85 866
			Итого с непредвиденными работами и затрат										4 379 171
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**4 379 171**
			НДС-12%								12%		525 500,47
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**4 904 671**
			Скидка по договору								5%		245 234
			Итого со скидкой к оплате										**4 659 438**
			в т.ч НДС 12%										499 225,45

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

Акт в части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №3 02-01-05
за май месяц 2023г.

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вентиляция										
			Подраздел 1. Приточная система П1										
1	212	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6		7737,30	41,25	27854	148	23904	3784	34169
			НР - 98%; СП - 8%				1056,18	16,42	3802	59		2531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	213	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,62		7310,88	47,20	77642	501	60640	16397	101562
			НР - 98%; СП - 8%				1553,81	21,65	16501	230		7523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	214	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,48		7282,71	50,63	90888	631	60473	29473	129990
			НР - 98%; СП - 8%				2386,57	23,27	29784	290		9629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	215	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,97		7516,07	63,86	67419	573	43465	23174	97841
			НР - 98%; СП - 8%				2606,60	29,63	23381	266		7247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	223	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	31,6		655,00	--	20698	--	20698	--	22354

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1656	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				73468				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1853			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					845			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						209177		
		Накладные расходы		тенге							72828	
		Сметная прибыль		тенге							28586	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								385915
			Подраздел 2. Вытяжная система В1									
6	225	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10	7836,47	50,63	78365	507	57208	20465	106736
			НР - 98%, СП - 8%			2064,97	23,27	20650	233		7906	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	226	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,88	7282,71	50,63	42822	298	28491	13886	61245
			НР - 98%, СП - 8%			2386,57	23,27	14033	137		4537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	231	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	31,6	655,00	--	20698	--	20698	--	22354
			СП - 8%			--	--	--	--		1656	
9	232	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,1	30315,11	1799,45	3032	180	241	2056	5495
			НР - 76%, СП - 8%			26107,20	945,03	2611	95		407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	233	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,124	17346,00	--	2151	--	2151	--	2323
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				37294				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					985			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					465			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						108791		
		Накладные расходы		тенге							36407	
		Сметная прибыль		тенге							14678	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								198153
			Подраздел 3. Вытяжная система В1.1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	236	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,7	7516,07	63,86	57874	492	37311	19893	83988
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	20071	228		6221	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	239	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	7,7	655,00	--	5044	--	5044	--	5447
			СП - 8%			--	--	--	--		403	
13	240	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	241	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				21376				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					582			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					275			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						43550		
		Накладные расходы		тенге							20921	
		Сметная прибыль		тенге							6913	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								93343

Подраздел 4. Вытяжная система В1.2

15	244	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,6	7516,07	63,86	49606	422	31980	17051	71990
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	17204	196		5333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	247	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	6,6	655,00	--	4323	--	4323	--	4669
			СП - 8%			--	--	--	--		346	
17	248	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	249	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				18509				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					512			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					243			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						37499		
		Накладные расходы		тенге							18079	
		Сметная прибыль		тенге							5968	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								80567
			Подраздел 5. Вытяжная система В1.3									
19	252	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,6	7516,07	63,86	49606	422	31980	17051	71990
			НР - 98%, СП - 8%			2606,60	29,63	17204	196		5333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	255	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	7,7	655,00	--	5044	--	5044	--	5447
			СП - 8%			--	--	--	--		403	
21	256	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%, СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	257	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				18509				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					512			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					243			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						38220		
		Накладные расходы		тенге							18079	
		Сметная прибыль		тенге							6025	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								81345
			Подраздел 6. Вытяжная система В1.4									
23	260	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,16	7516,07	63,86	46299	394	29848	15914	67190

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	16057	183		4977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	263	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	6,6	655,00	--	4323	--	4323	--	4669
			СП - 8%			--	--	--	--		346	
25	264	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	265	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				17362				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					484			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					230			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						35367		
		Накладные расходы		тенге							16942	
		Сметная прибыль		тенге							5612	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								75767

Подраздел 7. Приточная система П2

27	268	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7737,30	41,25	27854	148	23904	3784	34169
			НР - 98%; СП - 8%			1056,18	16,42	3802	59		2531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	270	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,36	7282,71	50,63	24470	170	16281	7935	34998
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	8019	78		2592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	277	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	2,12	30315,11	1799,45	64268	3814	5107	43587	116483
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	55347	2003		8628	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	278	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
			СП - 8%	м3	2,6288	17346,00	--	45599	--	45599	--	49247
						--	--	--	--		3648	
31	279	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**									
			СП - 8%	кг	32	655,00	--	20960	--	20960	--	22637
						--	--	--	--		1677	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				67168				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4132			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2140			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						111849		
		Накладные расходы		тенге							55306	
		Сметная прибыль		тенге							19076	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								257533

Подраздел 8. Вытяжная система В2

32	283	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	9	7282,71	50,63	65544	455	43610	21255	93743
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2386,57	23,27	21479	209		6944	
33	291	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**									
			СП - 8%	кг	44,3	655,00	--	29016	--	29016	--	31337
						--	--	--	--		2321	
34	292	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,1	30315,11	1799,45	3032	180	241	2056	5495
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	2611	95		407	
35	293	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
			СП - 8%	м3	0,124	17346,00	--	2151	--	2151	--	2323
						--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				24090				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					635			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					304			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						75018		
		Накладные расходы		тенге							23311	
		Сметная прибыль		тенге							9844	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге								132898

Подраздел 9. Приточная система П3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	296	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	7737,30	41,25	13927	75	11951	1892	17085
			НР - 98%; СП - 8%			1056,18	16,42	1901	30		1266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	302	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			НР - 98%; СП - 8%			1860,94	19,46	1861	19		331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	303	246-302-0402 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм**	шт.	1	11792,00	--	11792	--	11792	--	12735
			СП - 8%			--	--	--	--		943	
39	304	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	32	655,00	--	20960	--	20960	--	22637
			СП - 8%			--	--	--	--		1677	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				3762				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					128			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					49			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						45083		
		Накладные расходы		тенге							3735	
		Сметная прибыль		тенге							4217	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								56925

Подраздел 10. Вытяжная система В3.1

40	307	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,3	7516,07	63,86	24803	211	15990	8526	35995
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	8602	98		2666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	310	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	3,3	655,00	--	2162	--	2162	--	2335
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
42	311	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	312	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				9907				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					301			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					145			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						19347		
		Накладные расходы		тенге							9554	
		Сметная прибыль		тенге							3128	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		тенге								42238
			Подраздел 11. Вытяжная система В3.2									
44	315	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,3	7516,07	63,86	24803	211	15990	8526	35995
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	8602	98		2666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	318	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	3,3	655,00	--	2162	--	2162	--	2335
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
46	319	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	320	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				9907				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					301			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					145			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						19347		
		Накладные расходы		тенге							9554	
		Сметная прибыль		тенге							3128	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		тенге								42238
			Подраздел 12. Вытяжная система В3.3									
48	323	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,85	7516,07	63,86	28937	246	18656	9947	41994
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	10035	114		3111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	326	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	3,9	655,00	--	2554	--	2554	--	2758

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
50	327	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	328	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11340				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					336			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					161			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						22405		
		Накладные расходы		тенге							10975	
		Сметная прибыль		тенге							3604	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		тенге								48661
			Подраздел 13. Вытяжная система В3.4									
52	331	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,85	7516,07	63,86	28937	246	18656	9947	41994
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	10035	114		3111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	334	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	3,9	655,00	--	2554	--	2554	--	2758
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
54	335	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	336	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11340				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					336			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					161			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						22405		
		Накладные расходы		тенге							10975	
		Сметная прибыль		тенге							3604	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		тенге								48661
			Подраздел 14. Вытяжная система В3.3									
56	339	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,3	7516,07	63,86	24803	211	15990	8526	35995
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	8602	98		2666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	342	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	3,3	655,00	--	2162	--	2162	--	2335
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
58	343	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	344	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				9907				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					301			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					145			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						19347		
		Накладные расходы		тенге							9554	
		Сметная прибыль		тенге							3128	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		тенге								42238
			Подраздел 15. Приточная система П4									
60	347	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7737,30	41,25	27854	148	23904	3784	34169
			НР - 98%; СП - 8%			1056,18	16,42	3802	59		2531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	348	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,9	7310,88	47,20	72378	467	56528	15285	94676
			НР - 98%; СП - 8%			1553,81	21,65	15383	214		7013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	349	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,66	7282,71	50,63	70351	489	46808	22813	100618
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	23054	225		7453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	350	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,28	7516,07	63,86	62233	528	40122	21391	90314
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	21583	245		6690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	355	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			НР - 98%; СП - 8%			1860,94	19,46	1861	19		331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	356	246-302-0402 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм**	шт.	1	11792,00	--	11792	--	11792	--	12735
			СП - 8%			--	--	--	--		943	
66	357	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,8	30315,11	1799,45	54567	3239	4335	37007	98900
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	46993	1701		7326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	358	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	2,232	17346,00	--	38716	--	38716	--	41813
			СП - 8%			--	--	--	--		3097	
68	359	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	27,8	655,00	--	18209	--	18209	--	19666
			СП - 8%			--	--	--	--		1457	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				112676				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4924			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2463			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						240792		
		Накладные расходы		тенге							102123	
		Сметная прибыль		тенге							36841	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15		тенге								497358

Подраздел 16. Вытяжная система В4

69	362	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,94	8188,65	52,57	48641	312	34153	14006	67659

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	19,54	14176	116		5012	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	369	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			НР - 98%; СП - 8%			1860,94	19,46	1861	19		331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	370	246-302-0402 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм**	шт.	1	11792,00	--	11792	--	11792	--	12735
			СП - 8%			--	--	--	--		943	
72	371	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	33,7	655,00	--	22074	--	22074	--	23840
			СП - 8%			--	--	--	--		1766	
73	372	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,1	30315,11	1799,45	3032	180	241	2056	5495
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	2611	95		407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	373	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,124	17346,00	--	2151	--	2151	--	2323
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				18648				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					545			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					230			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						70789		
		Накладные расходы		тенге							17905	
		Сметная прибыль		тенге							8631	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		тенге								116520
			Подраздел 17. Приточная система П5									
75	383	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7737,30	41,25	27854	148	23904	3784	34169
			НР - 98%; СП - 8%			1056,18	16,42	3802	59		2531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	391	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			НР - 98%; СП - 8%			1860,94	19,46	1861	19		331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	392	246-302-0402 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм**	шт.	1	11792,00	--	11792	--	11792	--	12735
			СП - 8%			--	--	--	--		943	
78	393	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	45,8	655,00	--	29999	--	29999	--	32399
			СП - 8%			--	--	--	--		2400	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				5663				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					201			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					78			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						66073		
		Накладные расходы		тенге							5627	
		Сметная прибыль		тенге							6205	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17		тенге								83771
			Подраздел 18. Вытяжная система В5									
79	401	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			НР - 98%; СП - 8%			1860,94	19,46	1861	19		331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	402	246-302-0401 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	11654,00	--	11654	--	11654	--	12586
			СП - 8%			--	--	--	--		932	
81	403	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	66,7	655,00	--	43688	--	43688	--	47183
			СП - 8%			--	--	--	--		3495	
82	404	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,01	30315,11	1799,45	303	18	24	206	549
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	261	9		41	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	405	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,0124	17346,00	--	215	--	215	--	232
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				2122				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					71			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					28			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						55960		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы		тенге							2049	
		Сметная прибыль		тенге							4816	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18		тенге								65019
			Подраздел 19. Вытяжная система В5.1									
84	408	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,65	7516,07	63,86	12402	105	7996	4263	17998
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	4301	49		1333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	411	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1,7	655,00	--	1114	--	1114	--	1203
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
86	412	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	413	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				5606				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					195			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					96			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						10304		
		Накладные расходы		тенге							5291	
		Сметная прибыль		тенге							1711	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19		тенге								23109
			Подраздел 20. Вытяжная система В5.2									
88	416	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,2	7516,07	63,86	16535	140	10660	5684	23996
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	5735	65		1778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	419	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	2,2	655,00	--	1441	--	1441	--	1556
			СП - 8%			--	--	--	--		115	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	420	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	421	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				7040				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					230			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					112			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						13296		
		Накладные расходы		тенге							6712	
		Сметная прибыль		тенге							2182	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20		тенге								29461

Подраздел 21. Вытяжная система В5.3

92	424	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,2	7516,07	63,86	16535	140	10660	5684	23996
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	5735	65		1778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	427	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	2,2	655,00	--	1441	--	1441	--	1556
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
94	428/	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	429	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				7040				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					230			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					112			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						13296		
			Накладные расходы	тенге							6712	
			Сметная прибыль	тенге							2182	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21	тенге								29461
			Подраздел 22. Вытяжная система В5.4									
96	432	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,65	7516,07	63,86	12402	105	7996	4263	17998
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	4301	49		1333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	435	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1,7	655,00	--	1114	--	1114	--	1203
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
98	436	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	437	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				5606				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					195			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					96			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						10304		
			Накладные расходы	тенге							5291	
			Сметная прибыль	тенге							1711	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22	тенге								23109
			Подраздел 23. Приточная система П6									
100	458	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,25	7737,30	41,25	17409	93	14940	2365	21356
			НР - 98%; СП - 8%			1056,18	16,42	2376	37		1582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	468	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	2	30315,11	1799,45	60630	3599	4817	41119	109889

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	52214	1890		8140	
102	469	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
			СП - 8%	м3	2,48	17346,00	--	43018	--	43018	--	46459
103	470	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**			--	--	--	--		3441	
			СП - 8%	кг	29,8	655,00	--	19519	--	19519	--	21081
						--	--	--	--		1562	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				54590				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3692			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1927			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						82294		
		Накладные расходы		тенге							43484	
		Сметная прибыль		тенге							14725	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23		тенге								198785

Подраздел 24. Вытяжная система В6

104	474	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	5,02	7516,07	63,86	37731	321	24325	12969	54756
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2606,60	29,63	13085	149		4056	
105	479	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**									
			СП - 8%	кг	22,3	655,00	--	14606	--	14606	--	15775
						--	--	--	--		1169	
106	482	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,1	30315,11	1799,45	3032	180	241	2056	5495
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	2611	95		407	
107	483	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
			СП - 8%	м3	0,124	17346,00	--	2151	--	2151	--	2323
						--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				15696				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					501			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					244			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						41323		
		Накладные расходы		тенге							15025	
		Сметная прибыль		тенге							5804	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24		тенге								78349
			Подраздел 25. Вытяжная система В6.1									
108	486	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,36	7516,07	63,86	62834	534	40509	21598	91187
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	21791	248		6755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	489	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	8,4	655,00	--	5502	--	5502	--	5942
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
110	490	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,1	30315,11	1799,45	3032	180	241	2056	5495
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	2611	95		407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	491	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,124	17346,00	--	2151	--	2151	--	2323
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 25									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				24402				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					714			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					343			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						48403		
		Накладные расходы		тенге							23654	
		Сметная прибыль		тенге							7774	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 25		тенге								104947
			Подраздел 26. Приточная система П7									
112	503	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7737,30	41,25	27854	148	23904	3784	34169
			НР - 98%; СП - 8%			1056,18	16,42	3802	59		2531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	505	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,07	8188,65	52,57	16951	108	11903	4881	23579
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	19,54	4940	40		1747	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	507	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,16	7516,07	63,86	16235	138	10467	5580	23561
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	5630	64		1745	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	515	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			НР - 98%; СП - 8%			1860,94	19,46	1861	19		331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	516	246-302-0403 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 03, размерами 150 мм х 250 мм**	шт.	1	12017,00	--	12017	--	12017	--	12978
			СП - 8%			--	--	--	--		961	
117	517	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	2,12	30315,11	1799,45	64268	3814	5107	43587	116483
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	55347	2003		8628	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	518	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	2,6288	17346,00	--	45599	--	45599	--	49247
			СП - 8%			--	--	--	--		3648	
119	519	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	37,8	655,00	--	24759	--	24759	--	26740
			СП - 8%			--	--	--	--		1981	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 26									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				71580				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4261			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2185			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						134130		
		Накладные расходы		тенге							59675	
		Сметная прибыль		тенге							21572	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 26		тенге								291224

Подраздел 27. Вытяжная система В7

120	530	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			НР - 98%; СП - 8%			1860,94	19,46	1861	19		331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	531	246-302-0401 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	11654,00	--	11654	--	11654	--	12586
			СП - 8%			--	--	--	--		932	
122	532	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	43,3	655,00	--	28361	--	28361	--	30630
			СП - 8%			--	--	--	--		2269	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	533	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,1	30315,11	1799,45	3032	180	241	2056	5495
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	2611	95		407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	534	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,124	17346,00	--	2151	--	2151	--	2323
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 27									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4472				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					233			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					114			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						42786		
		Накладные расходы		тенге							3899	
		Сметная прибыль		тенге							4111	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 27		тенге								55502

Подраздел 28. Приточная система П8

125	545	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7737,30	41,25	43329	231	37183	5886	53153
			НР - 98%; СП - 8%			1056,18	16,42	5915	92		3937	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	548	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,84	7516,07	63,86	36378	309	23453	12504	52793
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	12616	143		3911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	552	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	32,9	655,00	--	21550	--	21550	--	23274
			СП - 8%			--	--	--	--		1724	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 28									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				18531				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					540			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					235			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						82186		
		Накладные расходы		тенге							18390	
		Сметная прибыль		тенге							9572	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 28		тенге								129219

Подраздел 29. Вытяжная система В8

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	554	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,2	7836,47	50,63	103441	668	75515	27013	140891
			НР - 98%; СП - 8%			2064,97	23,27	27258	307		10436	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	560	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	42,4	655,00	--	27772	--	27772	--	29994
			СП - 8%			--	--	--	--		2222	
130	561	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,1	30315,11	1799,45	3032	180	241	2056	5495
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	2611	95		407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	562	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,124	17346,00	--	2151	--	2151	--	2323
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 29									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				29869				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					848			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					402			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						105679		
		Накладные расходы		тенге							29069	
		Сметная прибыль		тенге							13237	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 29		тенге								178702

Подраздел 30. Вытяжная система В8.1

132	565	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,05	7516,07	63,86	45472	386	29316	15630	65990
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	15770	179		4888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	568	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	6,1	655,00	--	3995	--	3995	--	4315
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
134	569	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	570	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
			СП - 8%	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
						--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 30									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				17075				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					476			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					226			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						34506		
		Накладные расходы		тенге							16658	
		Сметная прибыль		тенге							5497	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 30		тенге								74213

Подраздел 31. Вытяжная система В8.2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	573	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**									
			НР - 98%, СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	6,05	7516,07	63,86	45472	386	29316	15630	65990
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2606,60	29,63	15770	179		4888	
137	576	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**									
			СП - 8%	кг	6,1	655,00	--	3995	--	3995	--	4315
						--	--	--	--		320	
138	577	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
			НР - 76%, СП - 8%	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	1305	47		203	
139	578	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
			СП - 8%	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
						--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 31									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				17075				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					476			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					226			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						34506		
		Накладные расходы		тенге							16658	
		Сметная прибыль		тенге							5497	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 31		тенге								74213

Подраздел 32. Приточная система П9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	581	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,25	7737,30	41,25	17409	93	14940	2365	21356

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1056,18	16,42	2376	37		1582	
141	587	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			НР - 98%; СП - 8%			1860,94	19,46	1861	19		331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	588	246-302-0401 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	11654,00	--	11654	--	11654	--	12586
			СП - 8%			--	--	--	--		932	
143	589	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	18,7	655,00	--	12248	--	12248	--	13228
			СП - 8%			--	--	--	--		980	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 32									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4237				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					146			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					56			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						39221		
		Накладные расходы		тенге							4208	
		Сметная прибыль		тенге							3825	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 32		тенге								51638

Подраздел 33. Вытяжная система В9

144	596	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			НР - 98%; СП - 8%			1860,94	19,46	1861	19		331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	597	246-302-0401 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	11654,00	--	11654	--	11654	--	12586
			СП - 8%			--	--	--	--		932	
146	598	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	47,6	655,00	--	31178	--	31178	--	33672
			СП - 8%			--	--	--	--		2494	
147	599	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,1	30315,11	1799,45	3032	180	241	2056	5495
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	2611	95		407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	600	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,124	17346,00	--	2151	--	2151	--	2323
			СП - 8%			--	--	--	--		172	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 33									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4472				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					233			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					114			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						45603		
		Накладные расходы		тенге							3899	
		Сметная прибыль		тенге							4336	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 33		тенге								58544
			Подраздел 34. Приточная система П10									
149	603	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,25	7737,30	41,25	17409	93	14940	2365	21356
			НР - 98%; СП - 8%			1056,18	16,42	2376	37		1582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	604	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,93	8188,65	52,57	56747	364	39844	16341	78935
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	19,54	16539	135		5847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	605	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,17	7282,71	50,63	37652	261	25052	12210	53851
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	12339	120		3989	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	610	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			НР - 98%; СП - 8%			1860,94	19,46	1861	19		331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	611	246-302-0401 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	11654,00	--	11654	--	11654	--	12586
			СП - 8%			--	--	--	--		932	
154	612	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	52	655,00	--	34060	--	34060	--	36785
			СП - 8%			--	--	--	--		2725	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 34									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				33115				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					771			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					311			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						125928		
		Накладные расходы		тенге							32759	
		Сметная прибыль		тенге							15406	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 34		тенге								207981
			Подраздел 35. Вытяжная система В10.1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	615	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,65	7516,07	63,86	12402	105	7996	4263	17998
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	4301	49		1333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	618	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1,7	655,00	--	1114	--	1114	--	1203
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
157	619	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	620	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 35									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				5606				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					195			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					96			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						10304		
		Накладные расходы		тенге							5291	
		Сметная прибыль		тенге							1711	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 35		тенге								23109

Подраздел 36. Вытяжная система В10.2

159	623	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,65	7516,07	63,86	12402	105	7996	4263	17998
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	4301	49		1333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	626	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1,7	655,00	--	1114	--	1114	--	1203
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
161	627	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,1	30315,11	1799,45	3032	180	241	2056	5495
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	2611	95		407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	628	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
			СП - 8%	м3	0,124	17346,00	--	2151	--	2151	--	2323
						--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 36									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				6912				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					285			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					144			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						11501		
		Накладные расходы		тенге							6319	
		Сметная прибыль		тенге							2001	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 36		тенге								27019
			Подраздел 37. Вытяжная система В10									
163	630	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	13,2	7836,47	50,63	103441	668	75515	27013	140891
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2064,97	23,27	27258	307		10436	
164	631	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	6,93	8188,65	52,57	56747	364	39844	16341	78935
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2386,57	19,54	16539	135		5847	
165	632	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	5,17	7282,71	50,63	37652	261	25052	12210	53851
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2386,57	23,27	12339	120		3989	
166	637	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1860,94	19,46	1861	19		331	
167	638	246-302-0401 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	11654,00	--	11654	--	11654	--	12586
168	639	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**			--	--	--	--		932	
			СП - 8%	кг	72,7	655,00	--	47618	--	47618	--	51427
169	640	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**			--	--	--	--		3809	
				м3 изоляции	0,1	30315,11	1799,45	3032	180	241	2056	5495

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	2611	95		407	
170	641	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
			СП - 8%	м3	0,124	17346,00	--	2151	--	2151	--	2323
						--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 37									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				60608				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1526			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					676			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						202453		
		Накладные расходы		тенге							59463	
		Сметная прибыль		тенге							25923	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 37		тенге								349975
			Подраздел 38. Вытяжная система В11									
171	647	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	заслонка	1	2293,78	53,56	2294	53	380	1843	4468
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1860,94	19,46	1861	19		331	
172	648	246-302-0402 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	11792,00	--	11792	--	11792	--	12735
						--	--	--	--		943	
173	649	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**									
			СП - 8%	кг	11,6	655,00	--	7598	--	7598	--	8206
						--	--	--	--		608	
174	650	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	1305	47		203	
175	651	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
			СП - 8%	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
						--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 38									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				3166				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					143			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					66			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						20964		
		Накладные расходы		тенге							2871	
		Сметная прибыль		тенге							2171	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 38	тенге								29317
			Подраздел 39. Вытяжная система В12									
176	654	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,25	7282,71	50,63	60082	418	39975	19484	85931
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	19689	192		6365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	657	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	11,6	655,00	--	7598	--	7598	--	8206
			СП - 8%			--	--	--	--		608	
178	658	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	659	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 39									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				20994				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					508			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					239			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						48768		
			Накладные расходы	тенге							20512	
			Сметная прибыль	тенге							7262	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 39	тенге								98045
			Подраздел 40. Вытяжная система В13									
180	662	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,25	7282,71	50,63	60082	418	39975	19484	85931
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	23,27	19689	192		6365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	665	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	11,6	655,00	--	7598	--	7598	--	8206
			СП - 8%			--	--	--	--		608	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	666	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	667	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 40									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				20994				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					508			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					239			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						48768		
		Накладные расходы		тенге							20512	
		Сметная прибыль		тенге							7262	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 40		тенге								98045

Подраздел 41. Вытяжная система В14

184	670	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,84	7516,07	63,86	36378	309	23453	12504	52793
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	12616	143		3911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	673	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	12,1	655,00	--	7926	--	7926	--	8560
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
186	674	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	675	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 41									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				13921				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					399			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					190			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						32574		
			Накладные расходы	тенге							13532	
			Сметная прибыль	тенге							4834	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 41	тенге								65261
			Подраздел 42. Вытяжная система В24									
188	731	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,2896	7995,48	46,64	66279	387	48774	16904	89838
			НР - 98%; СП - 8%			2064,97	15,87	17118	132		6655	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	732	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
190	733	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 70%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	734	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 42									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				18423				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					477			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					179			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						54555		
			Накладные расходы	тенге							17932	
			Сметная прибыль	тенге							7311	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 42	тенге								98698
			Подраздел 43. Вытяжная система В25									
192	737	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,2534	7995,48	46,64	57994	338	42678	14791	78608
			НР - 98%; СП - 8%			2064,97	15,87	14978	115		5823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	738	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	6	655,00	--	3930	--	3930	--	4244
			СП - 8%			--	--	--	--		314	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	739	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	1305	47		203	
195	740	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
			СП - 8%	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
						--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 43									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				16283				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					428			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					162			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						47803		
		Накладные расходы		тенге							15819	
		Сметная прибыль		тенге							6426	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 43		тенге								86760

Подраздел 44. Вытяжная система В26

196	743	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	7,2534	7995,48	46,64	57994	338	42678	14791	78608
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2064,97	15,87	14978	115		5823	
197	744	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**									
			СП - 8%	кг	6	655,00	--	3930	--	3930	--	4244
						--	--	--	--		314	
198	745	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	1305	47		203	
199	746	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
			СП - 8%	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
						--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 44									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				16283				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					428			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					162			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						47803		
		Накладные расходы		тенге							15819	
		Сметная прибыль		тенге							6426	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 44		тенге								86760
			Подраздел 45. Вытяжная система В27									
200	749	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,2534	7995,48	46,64	57994	338	42678	14791	78608
			НР - 98%; СП - 8%			2064,97	15,87	14978	115		5823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	750	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	6	655,00	--	3930	--	3930	--	4244
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
202	751	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	30315,11	1799,45	1516	90	121	1028	2747
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	1305	47		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	752	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,062	17346,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 45									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				16283				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					428			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					162			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						47803		
		Накладные расходы		тенге							15819	
		Сметная прибыль		тенге							6426	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 45		тенге								86760
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	тенге				3707260	36205	2678128	929197	5007358
								992927	17464	--	370899	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1258324				
		Материалы		тенге				24678				
		Всего заработная плата		тенге					277276			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				947584				
			Накладные расходы	тенге				210738				
			Сметная прибыль	тенге				117506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1586568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	тенге					277276			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				2448936				
		Материалы		тенге				1705818				
		Всего заработная плата		тенге					733115			
		Сдача и испытание		тенге				35384				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге				718459				
			Сметная прибыль	тенге				253393				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3420788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
			Сметная заработная плата	тенге					733115			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	тенге				5007356				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
			Сметная заработная плата	тенге					1010391			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5007356**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				992927				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					36205			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					17464			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2678080		
			- Накладные расходы	тенге							929197	
			- Сметная прибыль	тенге							370899	
			Итого по акту									**5 007 356**
			в т.ч. оборудование									
			без стоимости оборудования									5 007 356
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		75 110
			Итого с временными									5 082 466
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		111 814
			Итого с зимним удорожанием									5 194 281
			Итого с оборудованием									**5 194 281**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		103 886
			Итого с непредвиденными работами и затрат									5 298 166
			Итого в текущих ценах на 2021г.									**5 298 166**
			НДС-12%							12%		635 779,95
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**5 933 946**
			Скидка по договору							5%		296 697
			Итого со скидкой к оплате									**5 637 249**
			в т.ч НДС 12%									603 990,95

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

В части расценок