Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2023года

Заказчик**Государственное учреждение «Отдел строительства Осакаровского района», БИН 131140016593, тел.: 87214950234, 101000, Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Щеткебулак, 1**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)**от «25» декабря 2023 года, Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Ай-Су Мелиорация», директор Левченко Валерий Иванович, Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1319, БИН 990940001133, тел.: 87182334253**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)**от «25» декабря 2023 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Потенциал», в лице эксперта Илеусызова Абдыгали Амангельдиновича, аттестаты эксперта № KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 года - в части инженерных сетей; № KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 года - в части несущих и ограждающих конструкций, БИН 070740010044, тел:8(7172)53-69-82**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)**от «25» декабря 2023 года, Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», в лице эксперта Зайцев Владимир Яковлевич, в соответствии с приказом от 22.02.2022 года № 10/2, БИН 950940000029, тел: 8(7182)554420**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопроводных сетей с. Пионерское Осакаровского района», новое**

строительство, второй – нормальный, здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу
Карагандинская область, Осакаровский район, с.Пионерское Осакаровский район, село Пионерское

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____2023 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "23" октября 2020 года №47-р;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно - строительного контроля Карагандинской области» KZ92REA00278767 от 06.06.2022 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» (лицензия № 14003241 от 24.02.2014 года), № 036-20**

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

ГУ «Отдел строительства Осакаровского района», Рабочий проект 28.12.2020 года;

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2023 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7;

по норме или по проекту организации строительства, месяц7;

фактически,месяц7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
КТПН	100 кВА	1		1	
КТПН	40 кВА	2		2	
Реклоузер	шт	3		3	
Дизель-генератор	шт	1		1	
Водопроводные колодцы	шт	149		149	
Прямоугольные колодцы	шт	6		6	
Резервуары для воды	шт	4		4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроек ту	Фактич ески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	площадьквартир, м2	число	площадьквартир, м2

		квартир				
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основные сооружения

1. Насосная станция первого подъёма (над скважиной)(1-2 скв)(3-4 скв) – 4 шт;

В состав насосной станции входит наземный павильон, внутри которой (1-2 скв) расположены погружные электронасосные агрегаты Lowara, производительностью 9,72м3/час напор 141,72 м (2 рабочий 1 резервный); (3-4 скв) электронасосные агрегаты Lowara, производительностью 9,72м3/час напор 76,8 м (2 рабочий 1 резервный;

трубопроводы с электрической запорной арматурой, водомеры диаметром 150 мм, щиты управления насосными агрегатами, предусматривается автоматическая работа насосов 1 подъёма с помощью датчиков уровня; подземные камеры представляют собой прямоугольное помещение высотой 3,65 м, из сборных железобетонных фундаментов.

2. Резервуары полимерные для воды 87м3 – 4 шт.

Водопроводные сети:

От скважины до поселка использованы водопроводные трубы из полиэтилена HD PE 100 SDR 17 Ø160х9,5мм – 307м, Ø110х6,6мм – 5775 м, Ø75х4,5мм – 11047 м, внутри поселка Ø160х9,5мм – 7 359 м, Ø110х6,6мм – 2659 м, Ø63х3,8мм – 188 м, Ø32х2,4мм – 10 475 м. Колодцы из сборных железобетонных колец – 149 шт., трубопроводная арматура – стальная, фасонные части – стальные и полиэтиленовые. Подвод к домам потребителей осуществляется трубами ПЭ100 SDR 11 диаметром 32х2,4мм, общая протяженность подводящих труб – 10,475 км.

Электрические сети:

Электроснабжение насосной станции 1 подъема предусматривается от КТП-40/6-10кВА. Опоры ВЛ-10кВ железобетонные – 54 шт.; сети КЛ 0,4кВ выполнены кабелем АВбШв-0,66 кВ. Для аварийного питания предусмотрен дизель-генератор ДГУ Астра 55 (С55D5). Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630 с монтажным комплектом. Наружное освещение выполнено кабелем СИП-4 4х16-0,6/1,0, опор ВЛ 0,4-10 кВ с светодиодными светильниками – 20 шт.

Благоустройство:

Комплекс водопроводных сооружений имеет ограждение 2-х типов. Ограждение 1 типа состоит из металлических столбов, профлиста и колючей проволоки. Высота глухого ограждения составляет 2 м и на высоту 0,5 м выполнено ограждение из колючей проволоки.

Ограждение 2 типа состоит из металлических столбов с заполнением из колючей проволоки на высоту 1,2 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и принятыгородскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего 1 226 591 189тенге, в том числе строительно-монтажных работ832 669 879 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 191 507 302 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 100 409 635,08 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ1 054 652 586,86тенге, в том числе: стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 181 931 937 тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ---;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водопроводных сетей с. Пионерское Осакаровского района»

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик

Тихомиров Виталий Николаевич .

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Строй Потенциал», директор Нурпеисова Алма Ержановна** .

наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ИлеусызовАбдыгалиАмангельдинович, аттестаты эксперта № KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 года - в части инженерных сетей; № KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 года - в части несущих и ограждающих конструкций .

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ", инженер авторского надзора Зайцев Владимир Яковлевич** .

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ",директор Яковенко Константин Васильевич** ,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

инженер авторского надзораЗайцев Владимир Яковлевич .

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Левченко Валерий Иванович .

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)