Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"

Форма № 3

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с. Пионерское Осакаровского района

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2022 г

код заказчика	код подрядчика	Договор №280608	Договор 15.06.2022	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с. Пионерское Осакаровского района	56 081 941,00	50 073 161,61	56 081 941,00	56 081 941,00					6 008 779,39	56 081 941,00
Итого:										56 081 941,00

Генподрядчик:
ТОО фирма"Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133

Директор_____ Левченко В.И.

Субподрядчик:
ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454

Директор_____ Копжасаров М.Г.

Форма 4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма"Ай-СУ Мелиорация"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «РАЙС KZ»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопроводных сетей с. Пионерское Осакаровского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор № 280608 от 2022-06-15

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения В0. Земляные работы										
1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	10000		155,86	147,26	1558600	1472600	--	336240	2046427
		НР - 72%; СП - 8%				8,60	38,10	86000	381000		151587	
2	1101-0101-0308 т.ч. п.3.46	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-налипающего**	м3 грунта	3000		171,44	161,98	514320	485940	--	110959	675302
		НР - 72%; СП - 8%				9,46	41,91	28380	125730		50022	
3	1101-0205-0302 т.ч. п.3.179	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка**	м3 грунта	300		2064,22	--	619265	--	--	445871	1150346
		НР - 72%; СП - 8%				2064,22	--	619265	--		85211	
4	1101-0205-0302 т.ч. п.3.176.1 т.ч. п.3.179	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка налипающего**	м3 грунта	189,8		2373,85	--	450556	--	--	324401	836953
		НР - 72%; СП - 8%				2373,85	--	450556	--		61997	
5	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14721,24		35,57	35,57	523635	523635	--	141077	717888
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,31	--	195940		53177	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2224,76		897,16	--	1995966	--	--	1437095	3707706
		НР - 72%; СП - 8%				897,16	--	1995966	--		274645	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	4958,24		164,73	77,25	816771	383024	--	441815	1359273
		НР - 72%; СП - 8%				87,48	36,28	433747	179885		100687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					6479113	2865199	--	3237458	10493895
								3613914	882555	--	777326	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6479113				
	Всего заработная плата		тенге						4496469			
		Накладные расходы	тенге					3237458				
		Сметная прибыль	тенге					777326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10493897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4278
		Сметная заработная плата	тенге						4496469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					10493897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4278
		Сметная заработная плата	тенге						4496469			
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы										
8	1122-1301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	50		24306,97	9397,57	1215348	469878	212984	719918	2090087
		НР - 99%; СП - 8%				10649,72	3894,08	532486	194704		154821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	0,133	6,65	14249,00				94756		
9	1122-1301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	20		47560,79	9507,06	951216	190141	395505	439373	1501836
		НР - 99%; СП - 8%				18278,50	3912,04	365570	78241		111247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	0,272	5,44	14249,00				77515		
9.2	2102-0101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	0,101	2,02	15713,00				31740		
9.3	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	21,1	422	136,00				57392		
9.4	2113-0804-0401	**Каболка**	**т**	0,004	0,08	1358560,00				108685		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					2166564	660019	608489	1159291	3591923
								898056	272945	--	266068	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2166564				
	Материалы		тенге					608489				
	Всего заработная плата		тенге						1171001			
		Накладные расходы	тенге					1159291				
		Сметная прибыль	тенге					266068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3591923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									877
		Сметная заработная плата	тенге						1171001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3591923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									877
		Сметная заработная плата	тенге						1171001			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	1		303905,86	75234,70	303906	75234	1177	246868	594836
		НР - 99%, СП - 8%				227495,00	21866,39	227495	21866		44062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5	5	228,00				1140		
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	3,178		482908,24	152493,80	1534682	484625	35096	1147241	2896477
		НР - 99%; СП - 8%				319371,00	45270,06	1014961	143868		214554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48	152,544	228,00				34780		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1838588	559859	36273	1394109	3491313
								1242456	165734	--	258616	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1838588				
	Материалы		тенге					36272				
	Всего заработная плата		тенге						1408190			
		Накладные расходы	тенге					1394109				
		Сметная прибыль	тенге					258616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3491313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1099
		Сметная заработная плата	тенге						1408190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3491313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1099
		Сметная заработная плата	тенге						1408190			
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод В9. Земляные работы										
12	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2842,7		43,42	43,42	123430	123430	--	33260	169225
		НР - 72%, СП - 8%				--	16,25	--	46194		12535	
13	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	7500		155,86	147,26	1168950	1104450	--	252180	1534820
		НР - 72%, СП - 8%				8,60	38,10	64500	285750		113690	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7500		35,57	35,57	266775	266775	--	71874	365741
		НР - 72%, СП - 8%				--	13,31	--	99825		27092	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1500		164,73	77,25	247095	115875	--	133661	411216
		НР - 72%, СП - 8%				87,48	36,28	131220	54420		30460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1806250	1610530	--	490975	2481002
								195720	486189	--	183777	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1806250				
	Всего заработная плата		тенге						681909			
		Накладные расходы	тенге					490975				
		Сметная прибыль	тенге					183777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2481002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	тенге					681909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2481002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	тенге					681909			
		РАЗДЕЛ 5. Трубопроводы									
16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,5	367035,78	107722,34	917589	269305	10509	709682	1757453
		НР - 99%; СП - 8%			255110,00	31630,14	637775	79075		130182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 45	228,00				10260		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				917589	269305	10509	709682	1757453
							637775	79075	--	130182	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				917589				
	Материалы		тенге				10509				
	Всего заработная плата		тенге					716850			
		Накладные расходы	тенге				709682				
		Сметная прибыль	тенге				130182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1757453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	тенге					716850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1757453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	тенге					716850			
		РАЗДЕЛ 6. Колодцы									
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	613,29	882,38	19,89	541155	12199	352003	166140	763879
		НР - 93%; СП - 8%			288,53	2,76	176953	1693		56584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 1471,896	223,00				328233		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				541155	12199	352003	166140	763879
							176953	1693	--	56584	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				541155				
	Материалы		тенге				352004				
	Всего заработная плата		тенге					178646			
		Накладные расходы	тенге				166140				
		Сметная прибыль	тенге				56584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				763879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	тенге					178646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				763879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	тенге					178646			
		РАЗДЕЛ 7.КЛ-10 кВ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	47,7		1318,06	--	62871	--	--	45267	116790
		НР - 72%; СП - 8%				1318,06	--	62871	--		8651	
19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	265		492,55	409,63	130526	108552	--	47773	192562
		НР - 72%; СП - 8%				82,92	167,46	21974	44377		14264	
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	31,8		816,86	--	25976	--	--	18703	48253
		НР - 72%; СП - 8%				816,86	--	25976	--		3574	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	31,8		82,66	70,08	2629	2228	87	612	3501
		НР - 72%; СП - 8%				9,88	16,86	314	536		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,1	3,18	27,00				86		
22	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,051		152783,52	--	7792	--	87	5856	14740
		НР - 76%; СП - 8%				151088,00	--	7705	--		1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2107-0202-0301	**Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,08	0,00408	19314,00				79		
23	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	57		1257,30	837,90	71666	47761	4211	26155	105646
		НР - 72%; СП - 8%				345,50	291,80	19694	16633		7826	
24	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	69		718,09	385,02	49548	26567	95	22886	78228
		НР - 72%; СП - 8%				331,68	128,98	22886	8900		5795	
25	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	214		610,37	329,53	130619	70520	6864	55703	201228
		НР - 72%; СП - 8%				248,76	112,76	53235	24131		14906	
26	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	265		430,98	348,06	114210	92236	--	42970	169754
		НР - 72%; СП - 8%				82,92	142,29	21974	37707		12574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					595837	347864	11344	265925	930702
								236629	132284	--	68941	
	Стоимость монтажных работ		тенге					496569				
	Материалы		тенге					11173				
	Всего заработная плата		тенге						271511			
		Накладные расходы	тенге					195487				
		Сметная прибыль	тенге					55365				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					747421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						271511			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					99268				
	Материалы		тенге					172				
	Всего заработная плата		тенге						97402			
		Накладные расходы	тенге					70438				
		Сметная прибыль	тенге					13576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					183282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	тенге						97402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					930703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
		Сметная заработная плата	тенге						368913			
		РАЗДЕЛ 8. ВЛ-10 кВ										
27	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,355		167887,70	94749,86	227488	128386	4866	109441	363883
		НР - 80%; СП - 8%				69547,10	31412,86	94236	42564		26954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2404-0207-3979	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4	4,607	423,00				1949		
27.2	2105-0307-9902	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,0035	0,004743	544516,00				2582		
28	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	31		4733,98	1486,68	146753	46087	84219	24125	184548
		НР - 80%; СП - 8%				530,55	442,24	16447	13709		13670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,005	0,155	229333,00				35547		
29	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	60		329,53	49,64	19772	2978	4525	10478	32670
		НР - 80%; СП - 8%				204,48	13,82	12269	829		2420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**					394013	177451	93610	144044	581101
								122952	57102	--	43044	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					394013				
	Материалы		тенге					93609				
	Всего заработная плата		тенге						180054			
		Накладные расходы	тенге					144044				
		Сметная прибыль	тенге					43044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					581101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									136
		Сметная заработная плата	тенге						180054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					581101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									136
		Сметная заработная плата	тенге						180054			
		РАЗДЕЛ 9.Наружные сети водоснабжения В0 L=20445 м.Земляные работы										
30	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	18174,18		155,86	147,26	2832628	2676329	--	611089	3719214
		НР - 72%; СП - 8%				8,60	38,10	156298	692436		275497	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0101-0308 т.ч. п.3.46	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-налипающего**	м3 грунта	996,9		171,44	161,98	170909	161478	--	36872	224403
		НР - 72%; СП - 8%				9,46	41,91	9431	41780		16622	
32	1101-0205-0302 т.ч. п.3.179	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка**	м3 грунта	562,09		2064,22	--	1160275	--	--	835398	2155327
		НР - 72%; СП - 8%				2064,22	--	1160275	--		159654	
33	1101-0205-0302 т.ч. п.3.176.1 т.ч. п.3.179	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка налипающего**	м3 грунта	30,83		2373,85	--	73186	--	--	52694	135950
		НР - 72%; СП - 8%				2373,85	--	73186	--		10070	
34	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	17475,24		35,57	35,57	621594	621594	--	167469	852188
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,31	--	232595		63125	
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	17475,24		164,73	77,25	2878696	1349963	--	1557170	4790735
		НР - 72%; СП - 8%				87,48	36,28	1528734	634002		354869	
36	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	2,7		303905,86	75234,70	820546	203133	3177	666543	1606056
		НР - 99%; СП - 8%				227495,00	21866,39	614236	59039		118967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	13,5	228,00				3078		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					8557834	5012497	3177	3927235	13483873
								3542160	1659852	--	998804	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8557834				
	Материалы		тенге					3176				
	Всего заработная плата		тенге						5202012			
		Накладные расходы	тенге					3927235				
		Сметная прибыль	тенге					998804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					13483873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4652
		Сметная заработная плата	тенге						5202012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					13483873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4652
		Сметная заработная плата	тенге						5202012			
		РАЗДЕЛ 10.Колодцы										
37	1122-1301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,0592		47560,79	9507,06	97937	19577	40721	45238	154629
		НР - 99%; СП - 8%				18278,50	3912,04	37639	8056		11454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,560102	14249,00				7981		
37.2	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,207979	15713,00				3268		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.3	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	43,44912	136,00				5909		
37.4	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,008237	1358560,00				11190		
38	1122-1301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,28		24306,97	9397,57	784629	303354	137502	464779	1349361
		НР - 99%; СП - 8%				10649,72	3894,08	343773	125701		99953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	4,29324	14249,00				61174		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					882566	322931	178223	510017	1503990
								381412	133757	--	111407	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					882566				
	Материалы		тенге					178223				
	Всего заработная плата		тенге						515169			
		Накладные расходы	тенге					510017				
		Сметная прибыль	тенге					111407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1503990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									392
		Сметная заработная плата	тенге						515169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					1503990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									392
		Сметная заработная плата	тенге						515169			
		РАЗДЕЛ 11.Насосная станция 2-го подъёма										
39	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	168,57		207,97	198,33	35058	33433	19	7992	46494
		НР - 72%; СП - 8%				9,53	56,32	1606	9494		3444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,006743	2715,00				18		
40	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	131,3		155,86	147,26	20464	19336	--	4415	26869
		НР - 72%; СП - 8%				8,60	38,10	1129	5003		1990	
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,76		1720,18	--	4748	--	--	3418	8820
		НР - 72%; СП - 8%				1720,18	--	4748	--		653	
42	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9		6779,56	1036,43	6102	933	4424	1046	7720
		НР - 93%; СП - 8%				827,58	422,30	745	380		572	
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2		29047,87	1111,09	92953	3556	85215	4535	105287
		НР - 91%; СП - 8%				1306,80	250,56	4182	802		7799	
44	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,3		31916,54	1707,87	201074	10759	177268	14187	232482
		НР - 91%; СП - 8%				2071,03	403,54	13047	2542		17221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	5	2029,44	1038,50	10147	5192	2875	4030	15311
		НР - 118%; СП - 8%			416,01	267,04	2080	1335		1134	
46	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	46	2375,11	1018,31	109255	46842	40268	40345	161568
		НР - 118%; СП - 8%			481,42	261,85	22145	12045		11968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				479801	120051	310069	79968	604551
							49682	31601	--	44781	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				479801				
	Материалы		тенге				310068				
	Всего заработная плата		тенге					81283			
		Накладные расходы	тенге				79968				
		Сметная прибыль	тенге				44781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				604550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	тенге					81283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				604550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	тенге					81283			

РАЗДЕЛ 12.Земляные работы

47	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	6000	207,94	147,26	1247640	883560	312480	201744	1565335
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	38,10	51600	228600		115951	
48	1101-0205-0302 т.ч. п.3.179	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка**	м3 грунта	184,11	2064,22	--	380043	--	--	273631	705968
		НР - 72%; СП - 8%			2064,22	--	380043	--		52294	
49	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6000	35,57	35,57	213420	213420	--	57499	292593
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,31	--	79860		21674	
50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	100	897,16	--	89716	--	--	64596	166656
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	89716	--		12345	
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6000	164,73	77,25	988380	463500	--	534643	1644865
		НР - 72%; СП - 8%			87,48	36,28	524880	217680		121842	
52	1122-1301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	40	24306,97	9397,57	972279	375903	170387	575934	1672071
		НР - 99%; СП - 8%			10649,72	3894,08	425989	155763		123857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,133 5,32	14249,00				75805		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				**3891478**	**1936383**	**482867**	**1708047**	**6047488**
							1472228	**681903**	--	**447963**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3891478**				
	Материалы		тенге				**482867**				
	Всего заработная плата		тенге					**2154131**			
		Накладные расходы	тенге				**1708047**				
		Сметная прибыль	тенге				**447963**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6047488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1903**
		Сметная заработная плата	тенге					**2154131**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				**6047488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1903**
		Сметная заработная плата	тенге					**2154131**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**45731170**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**12569937**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**13894288**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**4584690**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2086564**		
		- Накладные расходы	тенге							**13792891**	
		- Сметная прибыль	тенге							**3387493**	

Всего	**45 731 170**
Временные здания и сооружения 2,9%	1 326 204
Итого	47 057 374
Зимние удорожания 3,96%	1 863 472
Итого	48 920 846
Непредвиденные работы и затраты 2%	978 417
Итого	49 899 263
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 85 % (МРП = 2917 тенге)	42 414 373
2022 г. - 15 % (МРП = 3034 тенге)	7 484 889
- в текущих и прогнозных ценах	52 708 591
в т.ч. с разбивкой по годам	
20210 г. - 85 % (Иинф = 1,05)	44 535 092
2022 г. - 15 % (Иинф = 1,092)	8 173 499
скидка	2 635 430
итого с понижающим коэффициэнтом к= 0,95	50 073 161,79
НДС 12%	6 008 779,41
ИТОГО ПО АКТУ	**56 081 941**

Генподрядчик:
ТОО фирма"Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133

Директор_____ Левченко В.И.

Субподрядчик:
ТОО «РАЙС KZ», БИН 110240020454

Директор_____ Копжасаров М.Г.