Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK" г.Шымкент, АСАНБАЯ АСКАРОВА, 34Б.БИН 140240015677**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН 040940024224**

название объекта **«Туркістан облысы, Мактаарал ауданы, Мырзакент кенті, С.К,ожанов кешесі,№2 «д» мекен жайда ораналаскан шағын кесіпкерлік ушін(дукен) ғимараты»**

Договор подряда (контракт) **№ 105 от 05.12.2022г**

Акт выполненных работ

за февраль 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундаменты										
1	9	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,1	24107,65	1651,33	26518,51	1816,46	22581,75	2299,21	31123,15	
				м3		1927,48	369,48	2120,30	406,38		2305,43		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6038								
2	10	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		3,7	33760,04	2983,17	124912,20	11037,70	89807,30	24040,30	160868,70	
				м3		6504,62	635,35	24067,10	2350,80		11916,20		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,3856								
3	11	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2022**	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм**		7	1379,04	17,44	9653,50	122,00	4968,50	4296,50	15066,00	
				м2 поверхности		651,84	8,15	4563,00	57,00		1116,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,88792								
			Итого по разделу 2: Фундаменты					161084,21	12976,16	117357,55	30636,01	207057,85	
								30750,40	2814,18	0,00	15337,63		
			Раздел 3: Стены										
4	13	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		2,4	18511,52	4387,77	44427,70	10530,60	10303,90	24379,70	74312,00	
				м3 кладки		9830,47	1092,35	23593,10	2621,60		5504,60		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,102294								
5	14	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2022**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**		15,7875	446,31	0,00	7046,00	0,00		6553,00	14687,00	
				м2 стен (без вычета проемов)		446,31	0,00	7046,00	0,00		1088,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,734059								
			Итого по разделу 3: Стены					51473,70	10530,60	10303,90	30932,70	88999,00	
								30639,10	2621,60	0,00	6592,60		
			Раздел 4: Рамы										
6	15	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		0,8	40092,61	6971,04	32074,10	5576,80	19332,90	7642,10	42893,50	
				м3		8955,47	1541,93	7164,40	1233,50		3177,30		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,3632								
7	16	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2022**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		0,455	79897,87	9304,65	36353,55	4233,60	20720,20	11188,40	51345,30	
				м3		25054,27	1967,63	11399,70	895,25		3803,35		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,07616								
			Итого по разделу 4: Рамы					68427,65	9810,40	40053,10	18830,50	94238,80	
								18564,10	2128,75	0,00	6980,65		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Покрытие										
8	18	1112-0101-0720 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB**		30,4	174,16	1,08	5294,50	32,80	2573,40	2483,00	8399,70	
				м2 кровли		88,43	0,35	2688,30	10,60		622,20		
		003-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,88784								
			Итого по разделу 5: Покрытие					5294,50	32,80	2573,40	2483,00	8399,70	
								2688,30	10,60	0,00	622,20		
			Раздел 6: Полы										
9	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		20,1	961,57	35,52	19327,60	714,00	8396,00	9998,90	31672,60	
				м2 стяжки		508,34	20,87	10217,70	419,50		2346,10		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,441824								
10	21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		40,2	116,51	6,07	4683,80	244,00	4187,20	367,80	5455,80	
				м2 стяжки		6,28	3,45	252,60	138,60		404,20		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,183955								
			Итого по разделу 6: Полы					24011,40	958,00	12583,20	10366,70	37128,40	
								10470,30	558,10	0,00	2750,30		
			Раздел 8: Канализация К1										
11	28	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		7,6	1194,39	1,97	9077,40	14,80	15,20	8871,20	19384,40	
				м трубопровода		1190,43	0,67	9047,20	5,00		1435,80		
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,615936								
12	30	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		1,5	4222,18	126,82	6333,50	190,50	403,00	5720,50	13018,50	
				комплект		3826,84	64,54	5740,50	97,00		964,50		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,042								
			Итого по разделу 8: Канализация К1					15410,90	205,30	418,20	14591,70	32402,90	
								14787,70	102,00	0,00	2400,30		
			Раздел 9: Отопление										
13	33	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		4	1821,19	18,56	7284,80	74,30	46,70	7021,50	15450,80	
				м трубопровода		1790,96	0,24	7163,90	1,00		1144,50		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,796416								
14	34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		40	126,41	1,54	5056,00	62,00	18,00	4877,00	10728,00	
				м трубопровода		124,43	0,00	4977,00	0,00		795,00		
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,08416								
			Итого по разделу 9: Отопление					12340,80	136,30	64,70	11898,50	26178,80	
								12140,90	1,00	0,00	1939,50		
			ИТОГО по акту					338043,16	34649,56	183354,05	119739,11	494405,45	
								120040,80	8236,23	0,00	36623,18		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			4449,65					
			Итого с временными									498855,10	
												199542,04	
			НДС	%	12,00			23945,04					
			Итого с НДС									223487,08	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор Байжолаев Е. К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.А