Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 12 2023 г.

Заказчик Руководитель КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» БИН 180940033380 тел 8 (7262)43-55-36 Жамбылская область, г.Тараз, Желтоксан 78, индекс 80000

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии « 26 » 12 2023 г. ТОО "Компания "IMPULSE-LTD" в лице директора Әлмағанбет А.Б, лицензия ГСЛ № 02042 от 26.09.2017 года, II-категория, Жамбылская область, город Тараз ул.Сыпатай батыра 28А БИН 061140025180, 87471832050

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « 26 » 12 2023 г. Договора на оказание технического надзора №170/23 от 14.08.2023 года, ТОО «Аз и Мур Строй» в лице директора - Тюлебаевой Ф.К., инженер по техническому надзору - Абдикаримов М.С., KZ31VJE00055317 от 15.06.2020 г., KZ58VJE00055316 от 15.06.2020 г., KZ28VJE00027532 от 10.07.2012 г.БИН 001240009578, 87750900808

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту « 26 » 12 2023 г. ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ» в лице директора - Асилов А.А №12006363 от 17.07.2012 г. I-категория, инженер авторского надзора – Турмаханбетов С.С.БИН 050340009647. 87252408202

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры**

индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г.Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь. Наружные сети водопровода.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Жамбылская область, г.Каратау**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

№35 от « 14» октября 2019 года права на землю выдано Акимат города Каратау"

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от ----------

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Жамбылской области» 109 от 11.09.2023.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ» №70- от 28.09.2022 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» №70- от 28.09.2022 г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Сентябрь 2023 г.**

месяц, год

окончание работ **Декабрь 2023 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, 6,0 месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяца;

фактически **4,0** месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
6280 Труба PE 100 SDR 17 - 160x9,1	м	6280	6280	6280	6280

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 - 160х9,1, задвижки Ду10 Ру16, колодца водопроводные ж/б д1500. На трассе водовода предусмотрено устройство сборных железобетонных колодцев водопроводных диаметром 2000 мм по ГОСТ 8020-80. Боковую поверхность колодцев обмазана в два слоя лаком ХП 734 толщиной 2,5 мм. Предусмотрено снизу под бетонные опоры размерами 200х200х200 (h) мм из бетона марки М100.

Укладку полиэтиленовых труб производит на грунтовую подготовку высотой 10 см с обратной засыпкой трубопроводов высотой 30 см из мягкого материала без крупных включений.

Трубы подвергнуть испытанию на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим способом дважды (предварительное и окончательное). Величина испытательного давления - 0,6 МПа.

Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,25.

После завершения испытания трубопровода, следует провести мероприятия по промывке и дезинфекции системы_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **119 558,2** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **104266,2** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---------- тысяч тенге;

прочие расходы **26 463,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **103 261,2** тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **99 053,0** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

прочие расходы **26 463,0** тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания В;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

Решил: «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г.Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь» Наружные сети водопровода принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» -
Абдыбеков Д.Т

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
1. аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Абдикаримов М.С., KZ31VJE00055317 от 15.06.2020 г., KZ58VJE00055316 от 15.06.2020 г., KZ28VJE00027532 от 10.07.2012.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата М.П

2) аккредитованная организация:
ТОО «Аз и Мур Строй» директора - Тюлебаева Ф.К.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор:
1) **разработчик проекта**
ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ» инженер авторского надзора – Турмаханбетов С.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата М.П.

2) организация:
ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ» Директор Асилов А.А.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор «Компания «IMPULSE-LTD»
Әлмағанбет А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«26» 12 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания «IMPULSE-LTD», Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз ул.Сыпатай батыра 28А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Әлмағанбет А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г.Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь. Наружные сети водопровода.»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» - Руководитель Абдыбеков Д.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО « Талас-Құрылыс ГСЛ №14013400 от 08.09.2014 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» №70-ө от 28.09.2022 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
6280 Труба PE 100 SDR 17 - 160x9,1	м	6280	6280	6280	6280

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 - 160x9,1, задвижки Ду10 Ру16, колодца водопроводные ж/б д1500. На трассе водовода предусмотрено устройство сборных железобетонных колодцев водопроводных диаметром 1500 мм по ГОСТ 8020-90. Боковую поверхность колодцев обмазана в два слоя лаком ХП 734 толщиной 2,5 мм. Предусмотрено снизу под бетонные опоры размерами 200x200x200 (h) мм из бетона марки М100.
Укладку полиэтиленовых труб производит на грунтовую подготовку высотой 10 см с обратной засыпкой трубопроводов высотой 30 см из мягкого материала без крупных включений.
Трубы подвергнуть испытанию на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим способом дважды (предварительное и окончательное). Величина испытательного давления - 0,6 МПа.
Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,25.
После завершения испытания трубопровода, следует провести мероприятия по промывке и дезинфекции системы_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Сентябрь 2023 г.**
месяц, год

окончание работ **Декабрь 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, 6,0 месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяца;

фактически **6,0** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор КГП ПП „Игілік", А. Нурмаханов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Проектом не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г.Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь. Наружные сети водопровода.»

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Компания «IMPULSE-LTD» - Әлмағанбет А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD" ЖШС

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

Договор подряда: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №118/23 от 11.07.2023**

Наименование объекта: «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г. Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь» Наружные сети водопровода

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат №1 на 20 сентября 2023 года

№ п.п.	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г. Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь. Наружные сети водопровода	76 669 420	76 669 420	68 454 839	8 214 581		76 669 420	68 454 839	8 214 581	
2	Удержание аванса 30%	23 000 826	23 000 826				23 000 826			
3	Удержание 5% согласно пункта 3.3. Договора	3 833 471	3 833 471				3 833 471			
4	**Итого к оплате**	**49 835 123**	**49 835 123**				**49 835 123**			
5	В том числе НДС	5 339 477	5 339 477				5 339 477			

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Абдыбеков Д. Т.**

Подрядчик: ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор _____ **Олмаганбет А. Б.**

Технадзор: ТОО

Эксперт _____ **Абдикаримов.М**

Форма№2

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "IMPULSELTD"**

ДОГОВОР: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №118/23 от 11.07.2023**

ОБЪЕКТ: **«Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г. Тараз и субзоны «Талас» в г. Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь» Наружные сети водопровода**

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023 года

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начала строительства, тыс.тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудование, мебель, инвентарь	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажных работ	оборудование, мебель, инвентарь	прочих затрат	Всего, тыс.тенге	в % соот-ии	строительно-монтажных работ	оборудование, мебель, инвентарь	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		**Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
	6-1-1	**Строительство водопровода**														
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы	94,847			94,847	100%	94,847			94,847	100%	94,847			94,847
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка труб	69 933,905			69 933,905	89%	62 190,205			62 190,205	89%	62 190,205			62 190,205
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы	3 570,325			3 570,325	95%	3 384,420			3 384,420	95%	3 384,420			3 384,420
		РАЗДЕЛ 4. Арка	11 242,487			11 242,487	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**84 841,564**			**84 841,564**	77%	**65 669,472**			65 669,472	77%	**65 669,472**			65 669,472
2		**Глава 8. Временные здания и сооружения**														
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,6%	2 205,881			2 205,881	77%	1 707,406			1 707,406	77%	1 707,406			1 707,406
3		**Глава 9. Прочие работы и затраты**														
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,33%	287,257			287,257	77%	222,344			222,344	77%	222,344			222,344
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**87 334,701**			**87 334,701**	77%	**67 599,222**			67 599,222	77%	**67 599,222**			67 599,222
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 746,694			1 746,694	77%	1 351,984			1 351,984	77%	1 351,984			1 351,984
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**89 081,395**			**89 081,395**	77%	**68 951,206**			68 951,206	77%	**68 951,206**			68 951,206

5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	93 094,860			93 094,860	77%	72 057,725			72 057,725	77%	72 057,725			72 057,725
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			11 171,383	11 171,383	77%			8 646,927	8 646,927	77%			8 646,927	8 646,927
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**104 266,243**			**104 266,243**	77%	**80 704,652**			80 704,652	77%	**80 704,652**			80 704,652
		ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ с понижающим коэффициентом К=0,95	**99 052,93104**			**99 052,93104**	77%	**76 669,420**			**76 669,420**	77%	**76 669,420**			**76 669,420**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**99 052,93104**			**99 052,93104**	77%	**76 669,420**			**76 669,420**	77%	**76 669,420**			**76 669,420**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания "IMPULSELTD"

Директор _____ **Әлмағанбет А.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АзнМуретрой"

Эксперт _____ **Абдикаримов М.С.**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Абдыбеков Д.Т.**

АВТОР:
ТОО "Казниихимпроект"

Эксперт _____ **Асилов А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "IMPULSELTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г.Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №118/23 от 11.07.2023**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь месяц 2023 года на 6-1-1 Строительство водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	1	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка**	$м^3$ конструкции	63,936	557,03	380,2	35614	24309	0	18392	58327
						176,83	89,52	11306	5724		4321	
2	2	Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	63,936	17,4	17,4	1112	1112	0	222	1441
						0	4,84	0	309		107	
3	3	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,04	**Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	532,8	2,55	2,55	1359	1358	0	272	1759
						0	0,71	0	378		128	
4	4	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	63,936	316,59	153,5	20241	9814	0	10611	33320
						163,09	67,43	10427	4311		2468	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									94847

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Прокладка труб									
5	**5**	**Е11-010102-0357 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м^3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3**		**9420**	**302,41**	**302,41**	**2848702**	**2848702**	**0**	**441139**	**3553036**
				м^3 грунта		**0**	**65,04**	**0**	**612677**		**263195**	
6	**6**	**Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**		**20,3472**	**4850,28**	**0**	**98690**	**0**	**0**	**71057**	**183326**
				м^3 грунта		**4850,28**	**0**	**98690**	**0**		**13580**	
7	**7**	**Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**		**1413**	**6249,27**	**272,08**	**8830219**	**384449**	**6057107**	**2470419**	**12204689**
				м^3 основания		**1690,49**	**75,52**	**2388662**	**106709**		**904052**	
8	**8**	**Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1**		**5652**	**17,4**	**17,4**	**98345**	**98345**	**0**	**19669**	**127453**
				м^3 грунта		**0**	**4,84**	**0**	**27356**		**9439**	
9	**9**	**Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		**5652**	**316,59**	**153,5**	**1789367**	**867582**	**0**	**938062**	**2945596**
				м^3 уплотненного грунта		**163,09**	**67,43**	**921785**	**381115**		**218167**	
10	**10**	**Е11-220501-0405 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею**		**5,5**	**771676,9**	**382443,2**	**4244223**	**2103437**	**0**	**2693442**	**7492678**
				км трубопровода		**389233,7**	**105429,63**	**2140786**	**579863**		**555013**	
11	**11**	**С1241-201-0616**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**		**6405,6**	**5157**		**33033679**		**33033679**		**35676373**
				м							**2642694**	
12	**14**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Упор бетонный**		**0,3**	**19554,71**	**1758,16**	**5866**	**527**	**4727**	**664**	**7052**
				м^3		**2040,29**	**391,21**	**612**	**117**		**522**	
			Итого по разделу: 2. Прокладка труб									**62190205**
			Раздел: 3. Колодцы									
13	**16**	**Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**		**1,08**	**6008,52**	**1490,06**	**6489**	**1609**	**4631**	**703**	**7767**
				м^3 материала основания в плотном теле		**230,21**	**372,62**	**248**	**402**		**575**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	17	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		22,5	35350,32	14844,69	795382	334006	87198	505884	1405367
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		16630,15	6080,66	374179	136815		104101	
15	18	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	34252		342520		342520		369922
											27402	
16	19	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	10	28287		282870		282870		305500
											22630	
17	20	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	19590		391800		391800		423144
											31344	
18	21	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4090		8180		8180		8834
											654	
19	22	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	10	9225		92250		92250		99630
											7380	
20	23	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	10	35152		351520		351520		379642
											28122	
21	24	С1261-107-0619	Скобы зажимные (литье стальное)	т	0,3004	712645		214079		214079		231205
											17126	
22	25	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Упор бетонный	$м^3$	5	19554,71	1758,16	97773	8791	78782	11063	117543
						2040,29	391,21	10202	1956		8707	
23	26	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	20,0000001	1237,39	31,39	24748	628	15109	8461	35865
						450,58	4,32	9011	86		2657	
			Итого по разделу: 3. Колодцы									3384420
			ИТОГО:					53615029	6684669	40964452	7190060	65669472
								5965907	1857818		4864384	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		1707406				
			Итого с временными									67376878
			Зимние удорожания			0,33 %		222344				
			Итого с зимними удорожаниями									67599222
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1351984				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									68951206

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**72057725**
			НДС			**12 %**		**8646927**				
			Итого с НДС									**80704652**
			Итого с понижением цены по договору К=0,95									**76 669 420**
			В том числе НДС			**12%**						**8 214 581**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD" **Директор Элмаганбет Айгул Бекзаткызы**

(наименование организации) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АзиМурстрой" Абдикаримов.М.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Казниихимпроект" Асилов А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

Договор подряда: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №118/23 от 11.07.2023**

Наименование объекта: «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г. Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь» Наружные сети водопровода

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат №2 на 7 ноября 2023 года

№ п.п.	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г. Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь. Наружные сети водопровода	99 052 931,04	99 052 931,04	88 440 117	10 612 814,04		22 383 511,04	19 985 278	2 398 233	
2	Удержание аванса 30%	29 715 845,71	29 715 845,71				6 715 019,71			
3	Удержание 5% согласно пункта 3.3. Договора	4 952 647	4 952 647				1 119 176			
4	**Итого к оплате**	**64 384 439**	**64 384 439**				**14 549 316**			
5	В том числе НДС	6 898 333	6 898 333				1 558 855			

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Абдыбеков Д. Т.**

Подрядчик: ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор _____ **Олмаганбет А. Б.**

Технадзор: ТОО "АзиМурстрой"

Эксперт _____ **Абдикаримов.М.С**

Форма№2

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "IMPULSE-LTD"**

ДОГОВОР: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №118/23 от 11.07.2023**

ОБЪЕКТ: **«Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г. Тараз и субзоны «Талас» в г. Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь» Наружные сети водопровода**

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начала строительства, тыс.тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебель, инвентарь	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажных работ	оборудования, мебель, инвентарь	прочих затрат	Всего, тыс.тенге	в % соот-ии	строительно-монтажных работ	оборудования, мебель, инвентарь	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
1	6-1-1	**Строительство водопровода**														
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы	94,847			94,847	100%	94,847			94,847	0%				0,000
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка труб	69 933,905			69 933,905	100%	81 127,807			81 127,807	27%	18 937,602			18 937,602
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы	3 570,325			3 570,325	100%	3 704,514			3 704,514	9%	320,094			320,094
		РАЗДЕЛ 4. Арка	11 242,487			11 242,487	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**84 841,564**			**84 841,564**	100%	**84 927,168**			84 927,168	23%	**19 257,696**			19 257,696
2		**Глава 8. Временные здания и сооружения**														
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,6%	2 205,881			2 205,881	100%	2 208,106			2 208,106	23%	500,700			500,700
3		**Глава 9. Прочие работы и затраты**														
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,33%	287,257			287,257	100%	287,546			287,546	23%	65,203			65,203
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**87 334,701**			**87 334,701**	100%	**87 422,821**			87 422,821	23%	**19 823,599**			19 823,599
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 746,694			1 746,694	100%	1 748,456			1 748,456	23%	396,472			396,472
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**89 081,395**			**89 081,395**	100%	**89 171,277**			89 171,277	23%	**20 220,071**			20 220,071

5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	93 094,860			93 094,860	100%	93 188,788			93 188,788	23%	21 131,062			21 131,062
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			11 171,383	11 171,383	100%			11 182,655	11 182,655	23%			2 535,727	2 535,727
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**104 266,243**			**104 266,243**	100%	**104 371,443**			104 371,443	23%	**23 666,789**			23 666,789
		ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ с понижающим коэффициентом К=0,95	**99 052,93104**			**99 052,93104**	**100%**	**99 152,871**			**99 152,871**					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**99 052,93104**			**99 052,93104**	**100%**	**99 052,931**			**99 052,931**					
		ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ с понижающим коэффициентом К=0,94921367														**22 383,51104**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ														**22 383,51104**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания "IMPULSELTD"

Директор _____ **Әлмағанбет А.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АзиМуретрой"

Эксперт _____ **Абдикаримов М.С.**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Абдыбеков Д.Т.**

АВТОР:

ТОО "Казниихимпроект"

Эксперт _____ **Асилов А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "IMPULSE-LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г.Тараз и субзоны «Талас» в**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №118/23 от 11.07.2023**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь месяц 2023 года на 6-1-1 Строительство водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Прокладка труб									
1	6	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		2,2608	4850,28	0	10966	0	0	7895	20370
				м³ грунта		4850,28	0	10966	0		1509	
2		Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Вычесть позицию. Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		2,2608	4850,28	0	-10966	0	0	-7895	-20370
				м³ грунта		4850,28	0	-10966	0		-1509	
3	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		157	6249,27	272,08	981135	42717	673012	274491	1356077
				м³ основания		1690,49	75,52	265407	11857		100450	
4	8	Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1		3768	17,4	17,4	65563	65563	0	13113	84968
				м³ грунта		0	4,84	0	18237		6292	
5		Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Вычесть позицию. Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1		3768	17,4	17,4	-65563	-65563	0	-13113	-84969

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		0	4,84	0	-18237		-6293	
6	9	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3768	316,59	153,5	1192911	578388	0	625375	1963731
				м³ уплотненного грунта		163,09	67,43	614523	254076		145445	
7	10	Е11-220501-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею		0,78	771676,9	382443,2	601908	298306	0	381979	1062598
				км трубопровода		389233,7	105429,63	303602	82235		78711	
8	12	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка		5	4632,86	238,37	23164	1191	1477	20825	47508
				задвижка или клапан		4099,11	107,89	20496	539		3519	
9		Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычесть позицию.** Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка		5	4632,86	238,37	-23164	-1191	-1477	-20825	-47508
				задвижка или клапан		4099,11	107,89	-20496	-539		-3519	
10	13	С1242-102-0104	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая,диск из нержавеющей стали,уплотнение NBR,со штурвалом,для воды и канализации,Т до+70°С,PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100		5	231418		1157090		1157090		1249657
				шт.							92567	
11		С1242-102-0104	**Вычесть позицию.** Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая,диск из нержавеющей стали,уплотнение NBR,со штурвалом,для воды и канализации,Т до+70°С,PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100		5	231418		-1157090		-1157090		-1249657
				шт.							-92567	
12	15	Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое		6280	157,32	1,85	987970	11618	133764	825757	1958795
				м трубопровода		134,17	0	842588	0		145068	
			Итого по разделу: 2. Прокладка труб									6341200
			Добавляемые работы по Разделу: 2. Прокладка труб.									
13	1	Е11-010205-0905 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.186 Кзтр=1,12, Кэм=1,12	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи до 1 м и глубина до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,12 и к времени эксплуатации машин - 1,12		2,2608	28963,69	12543,22	65481	28357	0	35383	108933
				м³ грунта		16420,47	5316,8	37123	12020		8069	
14	2	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		36738	99		3637062				3928027
				т·км							290965	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	3	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		3768	50,88	50,88	191716	191716	0	38396	248538
				$м^3$ грунта		0	14,15	0	53317		18426	
16	4	Е11-010104-0412 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		3768	20,92	20,92	78827	78827	0	15788	102189
				$м^3$ грунта		0	5,82	0	21930		7574	
17	5	Е11-220901-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка		5	8109,72	2656,77	40549	13284	2428	28907	75012
				задвижка или клапан		4967,39	872,36	24837	4362		5556	
18	6	С1242-102-0106	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150		5	320066		1600330		1600330		1728356
				шт.							128026	
19	7	Е11-221401-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр стальной диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная на длину до 30 м		72	29970,31	24525,93	2157862	1765867	1868	862680	3262186
				м футляра		5418,43	6684,26	390127	481267		241644	
20	8	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм		24	26379		633096		633096		683744
				м							50648	
21	9	С1241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм		24	20158		483792		483792		522495
				м							38703	
22	10	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм		24	12636		303264		303264		327525
				м							24261	
23	11	Е11-260101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем		2	112248,18	1813,99	224496	3628	146358	57842	304925
				$м^3$ изоляции		37255,42	798,38	74511	1597		22587	
24	12	Е11-190401-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Регуляторы давления, диаметр до 200 мм. Установка		1	59213,98	2333,64	59214	2333	25393	31539	98013
				регулятор		31487,64	695,35	31488	695		7260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	13	С1242-401-0901	Регулятор давление, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,05 до 0,35 бар		1	595722		595722		595722		643380
				шт.							47658	
26	14	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные. Установка		2	3498,82	95,35	6998	190	382	6446	14520
				шт.		3212,58	43,16	6425	86		1076	
27	15	С1242-402-0102	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 65		2	121691		243382		243382		262853
				шт.							19471	
28	16	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм		2	6810		13620		13620		14710
				шт.							1090	
29	17	Ц13-080201-3701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Указатель месторасположения трассы (водопровода), проложенных в земле. Монтаж оборудования		32	2755,5	0	88176	0	45777	30527	128199
				шт.		1324,97	0	42399	0		9496	
30	18	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		2,88	28163,75	1849,92	81112	5328	50300	24323	113870
				$м^3$		8848,69	431,93	25484	1244		8435	
31	19	ПРАЙС	Табличка указатель из ПВХ		32	837		26784		26784		28927
				шт							2143	
			Итого Добавляемые работы по разделу: 2. Прокладка труб.									12596402
			Раздел: 3. Колодцы									
23	16	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство		0,12	6008,52	1490,06	721	179	515	78	864
				$м^3$ материала основания в плотном теле		230,21	372,62	28	45		64	
24	17	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		2,5	35350,32	14844,69	88376	37112	9689	56209	156152
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		16630,15	6080,66	41575	15202		11567	
25	25	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Упор бетонный		1	19554,71	1758,16	19555	1758	15756	2213	23509
				$м^3$		2040,29	391,21	2040	391		1741	
26	26	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		3	1237,39	31,39	3712	94	2266	1269	5380
				$м^2$ поверхности		450,58	4,32	1352	13		398	
			Итого по разделу: 3. Колодцы									185905

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Добавляемые работы по Разделу: 3. Колодцы									
27	20	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Накладки арматурные стыковые. Установка лестниц для колодцев**		0,09176	511248,22	20247,33	46912	1858	8786	43047	97156
				т стальных элементов		395254,08	2308,84	36269	212		7197	
28	21	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		0,074	463375		34290		34290		37033
				т							2743	
			Итого Добавляемые работы по разделу: 3. Колодцы									134189
			Раздел: 4. Арка									
29	27	Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	**Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2**		6	8210,05	6289,62	49260	37738	0	22831	77858
				котлован		1920,43	2835,96	11523	17016		5767	
30		Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычесть позицию. Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2**		6	8210,05	6289,62	-49260	-37738	0	-22831	-77858
				котлован		1920,43	2835,96	-11523	-17016		-5767	
31	28	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**		6	12200,07	5554,65	73200	33328	5411	39599	121823
				опора		5743,6	2506,12	34462	15037		9024	
32		Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычесть позицию. Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**		6	12200,07	5554,65	-73200	-33328	-5411	-39599	-121823
				опора		5743,6	2506,12	-34462	-15037		-9024	
33	29	С1225-204-0301	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**		6	54170		325020		325020		351022
				шт.							26002	
34		С1225-204-0301	**Вычесть позицию. Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**		6	54170		-325020		-325020		-351022
				шт.							-26002	
35	30	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		15	1237,39	31,39	18561	471	11331	6346	26900
				$м^2$ поверхности		450,58	4,32	6759	65		1993	
36		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычесть позицию. Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		15	1237,39	31,39	-18561	-471	-11331	-6346	-26900
				$м^2$ поверхности		450,58	4,32	-6759	-65		-1993	
37	31	Е11-330203-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели стальные для опор ВЛ 0,38-10 кВ.Установка**		6	458,79	47,67	2753	286	83	2011	5145
				ригель		397,29	21,58	2384	129		381	
38		Е11-330203-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычесть позицию. Ригели стальные для опор ВЛ 0,38-10 кВ.Установка**		6	458,79	47,67	-2753	-286	-83	-2011	-5145

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ригель		397,29	21,58	-2384	-129		-381	
39	32	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	10,5	929500		9759750		9759750	780780	10540530
40		С1222-519-0301	Вычесть позицию. Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	10,5	929500		-9759750		-9759750	-780780	-10540530
41	33	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	367,5	122,28 70,88	3,65 0,42	44938 26048	1341 154	17548	18081 5042	68061
42		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Вычесть позицию. Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	367,5	122,28 70,88	3,65 0,42	-44938 -26048	-1341 -154	-17548	-18081 -5042	-68061
43	34	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	367,5	99,99 41,43	2,63 0,42	36746 15226	966 154	20554	10613 3789	51148
44		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Вычесть позицию. Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	367,5	99,99 41,43	2,63 0,42	-36746 -15226	-966 -154	-20554	-10613 -3789	-51148
			Итого по разделу: 4. Арка									0
			ИТОГО:					15443299	1111056	12133266	2308685	19257696
								2198979	415150		1420109	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		500700				
			Итого с временными									19758396
			Зимние удорожания			0,33 %		65203				
			Итого с зимними удорожаниями									19823599
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		396472				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20220071
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									21131062
			НДС			12 %		2535727				
			Итого с НДС									23666789
			Итого с понижением цены по договору (К=0,95) К=	0,94577726								22 383 511,04
			В том числе НДС			12%						2 398 233

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD" **Директор Әлмағанбет Айгул Бекзатқызы**

(наименование организации) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АзиМурстрой" Абдикаримов.М.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Казниихимпроект" Асилов А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)