Заказчик: Сарсенбаева Салима
Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта -Строительства торгового дома по адресу ул Училищная 8 в г Кызылорда

А К Т №3

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3	199,4500		162,57	32425
		Накладные расходы	%	72		41,12	8201
		Сметная прибыль	%	8		16,29	3249
		Сметная стоимость:				219,98	43875
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	5,8950		2457,68	14488
		Накладные расходы	%	72		1769,53	10431
		Сметная прибыль	%	8		338,18	1994
		Сметная стоимость:				4565,39	26913
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	169,6000		30,63	5195
		Накладные расходы	%	72		7,54	1279
		Сметная прибыль	%	8		3,05	517
		Сметная стоимость:				41,22	6991
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	4,7900		706,64	3385
		Накладные расходы	%	72		508,78	2437
		Сметная прибыль	%	8		97,23	466
		Сметная стоимость:				1312,65	6288
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	169,6000		131,75	22345
		Накладные расходы	%	72		70,17	11901
		Сметная прибыль	%	8		16,15	2739
		Сметная стоимость:				218,07	36985
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				77837
		Накладные расходы -	Тенге				34249

Scanned with CamScanner

		Сметная прибыль -	Тенге				8965
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				121051
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Основания под фундаменты					
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,6800		23280,66	225357
		Накладные расходы	%	91		1115,62	10799
		Сметная прибыль	%	8		1951,70	18892
		Сметная стоимость:				26347,98	255048
		ФЛ					
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6,0000		1455,17	8731
		Накладные расходы	%	118		1052,94	6318
		Сметная прибыль	%	8		200,65	1204
		Сметная стоимость:				2708,76	16253
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	16,0000		1930,81	30893
		Накладные расходы	%	118		1382,30	22117
		Сметная прибыль	%	8		265,05	4241
		Сметная стоимость:				3578,16	57251
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство	м3	0,3500		29562,28	10347
		Накладные расходы	%	91		3466,73	1213
		Сметная прибыль	%	8		2642,32	925
		Сметная стоимость:				35671,33	12485
		Фундаменты ФБС					
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	26,0000		1463,30	38046
		Накладные расходы	%	118		834,31	21692
		Сметная прибыль	%	8		183,81	4779
		Сметная стоимость:				2481,42	64517
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	9,0000		2074,15	18667
		Накладные расходы	%	118		1172,36	10551
		Сметная прибыль	%	8		259,72	2337
		Сметная стоимость:				3506,23	31556
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	3,0000		3129,02	9387
		Накладные расходы	%	118		1767,83	5303

Scanned with CamScanner

		Сметная прибыль	%	8		391,75	1175
		Сметная стоимость:				**5288,60**	**15866**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**341428**
		Накладные расходы -					**77994**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33554**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**452975**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
55	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**18,9600**	**12645,18**	**239753**
		Накладные расходы	%	93	5748,96	109000
		Сметная прибыль	%	8	1471,53	27900
		Сметная стоимость:			**19865,68**	**376653**
56	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**9,2300**	**28541,00**	**263433**
		Сметная прибыль	%	8	2283,28	21075
		Сметная стоимость:			**30824,28**	**284508**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**503186**
		Накладные расходы -	Тенге			**109000**
		Сметная прибыль -	Тенге			**48975**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**661161**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля				
31	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**61,5000**	**4527,66**	**278451**
		Накладные расходы	%	92	1480,69	91062
		Сметная прибыль	%	8	480,67	29561
		Сметная стоимость:			**6489,02**	**399075**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**278451**
		Накладные расходы -	Тенге			**91062**
		Сметная прибыль -	Тенге			**29561**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**399075**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы				
		Двери				
108	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,3000**	**2193,80**	**13821**
		Накладные расходы	%	69	1233,69	7772
		Сметная прибыль	%	8	274,20	1727
		Сметная стоимость:			**3701,69**	**23321**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13821**

Scanned with CamScanner

		Накладные расходы -					7772
		Сметная прибыль -	Тенге				1727
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				23321
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,0805		23317,42	118464
		Накладные расходы	%	94		2872,73	14595
		Сметная прибыль	%	8		2095,21	10645
		Сметная стоимость:				28285,37	143703
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63,5060		669,45	42514
		Накладные расходы	%	94		275,56	17500
		Сметная прибыль	%	8		75,60	4801
		Сметная стоимость:				1020,62	64815
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				160978
		Накладные расходы -	Тенге				32095
		Сметная прибыль -	Тенге				15446
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				208518
		Итого по акту	Тенге				1866101
		Итого со скидкой	Тенге				1119661

Заказчик: Сарсенбаева Салима

Сарсенбаева Салима

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор Алтынбекулы А.

«Р и А - Сервис ЛТД»
Товарищество с Ограниченной Ответственностью

Scanned with CamScanner