Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенное в г. Нур-Султан, район "Алматы", район ул. А431 (1 очередь)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			22/10	14.02.2022г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	120 491 811,00	33 900 021,43							12 909 836,89	4 068 002,57	37 968 024,00
в том числе в отчетном месяце:										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турсынов А.С.

Эксперт Ананьев А.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **200340006704**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060540010623

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 22/10 от 14.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
138	24.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	37 968 024,00	37 968 024,00	4 068 002,57
				Итого	1	x	37 968 024,00	4 068 002,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ардаулы Г.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №4 02-01-01
за май месяц 2023г.

на Архитектурные решения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	32	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	812,9		3381,76	16,95	2749033	13778	2573163	154427	3135737
			НР - 92%; СП - 8%				199,40	7,09	162092	5763		232277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	33	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	812,9		1704,35	8,02	1385466	6520	1305566	70038	1571944
			НР - 92%; СП - 8%				90,27	3,38	73380	2748		116440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	34	1112-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Аэраторы. Устройство**	шт.	23		2468,04	6,26	56765	144	39881	15473	78017
			НР - 92%; СП - 8%				727,84	3,41	16740	78		5779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	35	ТОО"АВВЕХ"/Казахстан/	**Аэратор**	шт.	23		6830,36	--	157098	--	157098	--	169666
			СП - 8%				--	--	--	--		12568	
5	37	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	343,26		4138,27	31,69	1420503	10878	1164980	228095	1780486
			НР - 92%; СП - 8%				712,71	9,57	244645	3285		131888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					5768865	31320	5240688	468033	6735850
			Стоимость общестроительных работ	тенге					496857	11874	--	498952	
			Материалы	тенге					5768865				
			Всего заработная плата	тенге					5083589				
										508731			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				157098				
			Накладные расходы	тенге				468033				
			Сметная прибыль	тенге				498952				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6735850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					508731			319
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6735850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					508731			319
			РАЗДЕЛ 2.Проемы									
			Наружные двери									
6	46	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Блоки дверные стальные двупольные и однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	18,7856	3614,41	61,08	67899	1148	8374	40665	117249
			НР - 69%; СП - 8%			3107,53	29,68	58377	558		8685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	47	223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	16,52	53571,00	--	884993	--	884993	--	955792
			СП - 8%			--	--	--	--		70799	
8	48	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	2,2656	40727,00	--	92271	--	92271	--	99653
			СП - 8%			--	--	--	--		7382	
9	52	1107-0106-0402 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками/Уплотнитель в притворах/**	м шва	179,36	875,11	12,44	156960	2231	134843	23465	194859
			НР - 118%; СП - 8%			110,87	--	19886	--		14434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	53	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	6,44	1841,90	40,31	11862	260	2756	8074	21530
			НР - 90%; СП - 8%			1373,59	19,36	8846	125		1595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	54	223-205-1312 РСНБ РК 2015	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15**	м2	6,44	50927,00	--	327970	--	327970	--	354208
			СП - 8%			--	--	--	--		26238	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1541955	3639	1451207	72204	1743291
			Стоимость общестроительных работ	тенге				87109	683	--	129133	
			Материалы	тенге				1474056				
			Всего заработная плата	тенге				137599				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					28857			
			Накладные расходы	тенге				1305234				
			Сметная прибыль	тенге				31539				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				120448				
								1626043				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	тенге					28857			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				67899				
		Материалы		тенге				8375				
		Всего заработная плата		тенге					58935			
			Накладные расходы	тенге				40665				
			Сметная прибыль	тенге				8685				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				117249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	тенге					58935			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1743292				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	тенге					87792			
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			отм. -3.300									
Тип 06												
12	165	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	30	849,45	36,07	25484	1082	10005	14088	42738
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	14397	591		3166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	166	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/**	м2 стяжки	30	190,27	12,19	5708	365	4987	518	6724
			НР - 94%; СП - 8%			11,86	6,51	356	195		498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	167	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	30	4004,67	95,61	120140	2868	62548	52781	186755
			НР - 94%; СП - 8%			1824,14	47,53	54724	1426		13834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 06												
15	168	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	51,568	4004,67	95,61	206513	4930	107516	90727	321019
			НР - 94%; СП - 8%			1824,14	47,53	94067	2451		23779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			отм.0,000									
Тип 1.1												
16	175	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	296,58	5312,77	165,95	1575661	49217	1088938	434450	2170920
			НР - 94%; СП - 8%			1475,17	83,20	437506	24675		160809	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 1.2												
17	182	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	183,64	4004,67	95,61	735418	17557	382876	323091	1143189
			НР - 94%; СП - 8%			1824,14	47,53	334985	8728		84681	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 1.3												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	189	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	25,96	842,31	45,29	21866	1176	6970	13078	37740
			НР - 94%; СП - 8%			528,52	7,42	13720	193		2796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	190	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	25,96	308,96	23,57	8021	612	2779	4453	13472
			НР - 94%; СП - 8%			178,35	4,15	4630	108		998	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	191	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	25,96	4004,67	95,61	103961	2482	54124	45673	161605
			НР - 94%; СП - 8%			1824,14	47,53	47355	1234		11971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			отм.+3.300									
Тип 1.1												
21	219	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	189,96	5312,77	165,95	1009214	31524	697467	278266	1390479
			НР - 94%; СП - 8%			1475,17	83,20	280223	15805		102998	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 1.2												
22	226	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	67,12	4004,67	95,61	268793	6417	139940	118089	417832
			НР - 94%; СП - 8%			1824,14	47,53	122436	3190		30951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 1.3												
23	233	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	15,87	842,31	45,29	13367	719	4260	7995	23071
			НР - 94%; СП - 8%			528,52	7,42	8388	118		1709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	234	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	15,87	308,96	23,57	4903	374	1699	2722	8236
			НР - 94%; СП - 8%			178,35	4,15	2830	66		610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	235	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	15,87	4004,67	95,61	63554	1517	33088	27921	98793
			НР - 94%; СП - 8%			1824,14	47,53	28949	754		7318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4162603	120840	2597197	1413852	6022573
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1444566	59534	--	446118	
		Материалы		тенге				4162603				
								2597197				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге					1504100			
			Накладные расходы	тенге				1413852				
			Сметная прибыль	тенге				446118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6022573				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
			Сметная заработная плата	тенге					1504100			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6022573				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
			Сметная заработная плата	тенге					1504100			
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
			Потолок									
26	273	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1414,79	1030,26	5,49	1457602	7768	389916	850345	2492583
			НР - 80%; СП - 8%			749,17	2,13	1059918	3014		184636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стены газоблок/монолит									
27	277	1115-0203-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1174,536	1053,85	29,40	1237785	34531	747005	385210	1752835
			НР - 80%; СП - 8%			388,45	21,51	456249	25264		129840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	280	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	24,73	4172,00	42,58	103174	1053	51657	40830	155525
			НР - 80%; СП - 8%			2040,61	23,20	50464	574		11520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	281	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	73,43	4128,22	42,58	303135	3127	150166	121236	458321
			НР - 80%; СП - 8%			2040,61	23,20	149842	1704		33950	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3101696	46479	1338744	1397621	4859264
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1716473	30556	--	359946	
		Материалы		тенге				3101696				
		Всего заработная плата		тенге				1338744				
			Накладные расходы	тенге					1747029			
			Сметная прибыль	тенге				1397621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				359946				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4859263				
			Сметная заработная плата	тенге								1024
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1747029			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4859263				
			Сметная заработная плата	тенге								1024
									1747029			
			РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка									
30	307	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	620,04	1374,44	5,04	852208	3125	242225	486746	1446071

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			978,74	2,54	606858	1575		107116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	312	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов**	м	709,48	686,94	2,21	487370	1568	234632	201447	743922
			НР - 80%; СП - 8%			354,02	0,90	251170	639		55105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	313	1115-0213-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Установка дополнительных армирующих накладок (косынок) вокруг оконных и дверных откосов с лесов**	шт.	400	244,74	0,41	97896	164	14776	66426	177467
			НР - 80%; СП - 8%			207,39	0,19	82956	76		13146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1437474	4857	491633	754619	2367460
		Стоимость общестроительных работ		тенге				940984	2290	--	175367	
		Материалы		тенге				1437474				
		Всего заработная плата		тенге				491633				
			Накладные расходы	тенге					943274			
			Сметная прибыль	тенге				754619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				175367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2367460				
			Сметная заработная плата	тенге								492
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					943274			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2367460				
			Сметная заработная плата	тенге								492
			РАЗДЕЛ 6.Разные работы						943274			
			Стремянка СТ-1, СТ-2									
33	372	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,25884	98775,30	29421,29	25567	7615	3190	12268	40862
			НР - 69%; СП - 8%			57031,26	11660,58	14762	3018		3027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	373	222-506-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,25884	713095,00	--	184578	--	184578	--	199344
			СП - 8%			--	--	--	--		14766	
			Вентшахты /л.АР-22..24/									
В-1/1шт/												
35	393	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,4166667	5774,19	292,25	25503	1290	11945	11777	40262
			НР - 95%; СП - 8%			2777,69	89,50	12268	395		2982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	394	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,04	158449,25	1603,39	6338	64	3327	2680	9739
			НР - 90%; СП - 8%			73671,00	759,71	2947	30		721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	395	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	0,4	356,82	1,63	143	--	98	41	199
			НР - 90%; СП - 8%			112,99	0,82	45	--		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	396	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	2,57	611,60	3,76	1572	10	604	769	2528
			НР - 80%; СП - 8%			372,64	1,43	958	4		187	
39	397	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	2,57	-142,24	-0,27	-366	--	-240	-101	-504
			НР - 80%; СП - 8%			-49,05	-0,14	-126	--		-37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	398	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	0,26985	23746,00	--	6408	--	6408	--	6921
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
41	399	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,57	3633,87	43,11	9339	110	4107	4144	14562
			НР - 80%; СП - 8%			1992,95	22,76	5122	58		1079	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	400	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	2,57	385,78	0,74	991	2	444	437	1542
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	545	1		114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	401	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,176	1549,76	15,67	1823	19	31	1636	3736
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	1773	6		277	
44	402	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	1,176	2729,00	--	3209	--	3209	--	3466
			СП - 8%			--	--	--	--		257	
45	403	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00168	378056,00	--	635	--	635	--	686
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
46	404	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,107352	108,73	2,75	12	--	5	5	18
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	7	--		1	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	405	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,107352	178,62	3,95	19	--	11	5	26
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	8	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	406	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**	м примыканий	1,48	3485,08	38,76	5158	58	3673	1326	7002
			НР - 92%; СП - 8%			964,26	9,32	1427	14		519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	407	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	0,8365217	1625,00	8,02	1359	7	1276	72	1546
			НР - 92%; СП - 8%			90,27	3,38	76	3		115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	408	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	1,48	2729,00	--	4039	--	4039	--	4362
			СП - 8%			--	--	--	--		323	
В-2/1шт/												
51	409	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,25	5774,19	292,25	53411	2703	25014	24665	84322
			НР - 93%; СП - 8%			2777,69	89,50	25694	828		6246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	410	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,07	158449,25	1603,39	11091	112	5822	4689	17043
			НР - 90%; СП - 8%			73671,00	759,71	5157	53		1262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	411	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	0,7	356,82	1,63	250	2	169	72	347
			НР - 90%; СП - 8%			112,99	0,82	79	1		26	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	412	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	8,93	611,60	3,76	5462	34	2100	2672	8785
			НР - 80%; СП - 8%			372,64	1,43	3328	13		651	
55	413	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	8,93	-142,24	-0,27	-1270	-2	-830	-351	-1751
			НР - 80%; СП - 8%			-49,05	-0,14	-438	-1		-130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	414	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	0,93765	23746,00	--	22265	--	22265	--	24046

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1781	
57	415	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,93	3633,87	43,11	32450	385	14268	14400	50598
			НР - 80%; СП - 8%			1992,95	22,76	17797	203		3748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	416	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	8,93	385,78	0,74	3445	6	1545	1518	5360
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	1894	3		397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	417	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,7325	1549,76	15,67	2685	27	46	2411	5504
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	2612	9		408	
60	418	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	1,7325	2729,00	--	4728	--	4728	--	5106
			СП - 8%			--	--	--	--		378	
61	419	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0021	378056,00	--	794	--	794	--	858
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
62	420	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,13419	108,73	2,75	15	--	7	6	22
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	8	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	421	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,13419	178,62	3,95	24	--	14	7	33
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	10	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	422	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	4,8	3485,08	38,76	16728	186	11914	4299	22710
			НР - 92%; СП - 8%			964,26	9,32	4628	45		1682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	423	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	2,7130435	1625,00	8,02	4409	22	4142	234	5014
			НР - 92%; СП - 8%			90,27	3,38	245	9		371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	424	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	4,8	2729,00	--	13099	--	13099	--	14147
			СП - 8%			--	--	--	--		1048	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В-3/1шт/												
67	425	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,4166667	5774,19	292,25	25503	1290	11945	11777	40262
		Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	НР - 95%; СП - 8%			2777,69	89,50	12268	395		2982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	426	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,04	158449,25	1603,39	6338	64	3327	2680	9739
			НР - 90%; СП - 8%			73671,00	759,71	2947	30		721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	427	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	0,4	356,82	1,63	143	--	98	41	199
			НР - 90%; СП - 8%			112,99	0,82	45	--		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	428	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	4,88	611,60	3,76	2985	18	1149	1460	4801
			НР - 80%; СП - 8%			372,64	1,43	1818	7		356	
71	429	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	4,88	-142,24	-0,27	-694	-2	-453	-192	-957
			НР - 80%; СП - 8%			-49,05	-0,14	-239	-1		-71	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	430	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,5124	23746,00	--	12167	--	12167	--	13140
			СП - 8%			--	--	--	--		973	
73	431	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,88	3633,87	43,11	17733	210	7797	7869	27651
			НР - 80%; СП - 8%			1992,95	22,76	9726	111		2048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	432	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	4,88	385,78	0,74	1883	4	844	830	2930
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	1035	2		217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	433	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,176	1549,76	15,67	1823	19	31	1636	3736
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	1773	6		277	
76	434	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	1,176	2729,00	--	3209	--	3209	--	3466
			СП - 8%			--	--	--	--		257	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	435	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**									
			СП - 8%	т	0,00168	378056,00	--	635	--	635	--	686
						--	--	--	--		51	
78	436	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,107352	108,73	2,75	12	--	5	5	18
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	7	--		1	
79	437	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,107352	178,62	3,95	19	--	11	5	26
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	8	--		2	
80	438	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**									
			НР - 92%; СП - 8%	м примыканий	2,71	3485,08	38,76	9445	105	6727	2427	12822
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			964,26	9,32	2613	25		950	
81	439	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	1,5317391	1625,00	8,02	2489	12	2339	132	2831
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,27	3,38	138	5		210	
82	440	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**									
			СП - 8%	м2	2,71	2729,00	--	7396	--	7396	--	7988
В-4/1шт/						--	--	--	--		592	
83	441	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,0833333	5774,19	292,25	40901	2070	19156	18888	64572
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2777,69	89,50	19675	634		4783	
84	442	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**									
			НР - 90%; СП - 8%	м3	0,05	158449,25	1603,39	7922	80	4158	3349	12173
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			73671,00	759,71	3684	38		902	
85	443	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**									
			НР - 90%; СП - 8%	м2 перекрытия	0,5	356,82	1,63	178	--	122	51	248
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			112,99	0,82	56	--		18	
86	444	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2	8,03	611,60	3,76	4911	30	1889	2403	7899
						372,64	1,43	2992	11		585	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	445	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	8,03	-142,24	-0,27	-1142	-2	-746	-316	-1575
			НР - 80%; СП - 8%			-49,05	-0,14	-394	-1		-117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	446	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,84315	23746,00	--	20021	--	20021	--	21623
			СП - 8%			--	--	--	--		1602	
89	447	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,03	3633,87	43,11	29180	346	12831	12949	45499
			НР - 80%; СП - 8%			1992,95	22,76	16003	183		3370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	448	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	8,03	385,78	0,74	3098	6	1389	1365	4820
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	1703	3		357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	449	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,561	1549,76	15,67	2419	25	41	2172	4959
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	2353	8		367	
92	450	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	1,561	2729,00	--	4260	--	4260	--	4601
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
93	451	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0021	378056,00	--	794	--	794	--	858
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
94	452	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,13419	108,73	2,75	15	--	7	6	22
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	8	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	453	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,13419	178,62	3,95	24	--	14	7	33
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	10	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	454	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	4,46	3485,08	38,76	15543	173	11069	3995	21101
			НР - 92%; СП - 8%			964,26	9,32	4301	42		1563	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	455	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	2,5208696	1625,00	8,02	4096	21	3847	217	4658
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,27	3,38	228	9		345	
98	456	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм									
			СП - 8%	м2	4,46	2729,00	--	12171	--	12171	--	13145
В-6/2шт/						--	--	--	--		974	
99	457	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности зонта	2,36	2009,15	161,08	4742	380	672	3796	9221
						1563,47	77,83	3690	184		683	
100	458	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0806718	300688,17	63360,64	24257	5111	332	13190	40442
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			233220,00	3732,40	18814	301		2996	
101	459	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм									
			СП - 8%	м2	0,26	891,00	--	232	--	232	--	251
						--	--	--	--		19	
102	460	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм									
			СП - 8%	т	0,0152928	459224,00	--	7023	--	7023	--	7585
						--	--	--	--		562	
103	461	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм									
			СП - 8%	т	0,06508	336976,00	--	21930	--	21930	--	23684
						--	--	--	--		1754	
104	462	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	3,49102	108,73	2,75	380	9	154	150	573
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	217	1		42	
105	463	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	3,49102	178,62	3,95	624	14	357	177	865
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	253	3		64	
106	464	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	5774,19	292,25	51968	2631	24338	23998	82044
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2777,69	89,50	24999	806		6077	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	465	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,06	158449,25	1603,39	9507	97	4990	4019	14608
			НР - 90%; СП - 8%			73671,00	759,71	4420	46		1082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	466	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	0,6	356,82	1,63	214	--	146	61	298
			НР - 90%; СП - 8%			112,99	0,82	68	--		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	467	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	12,46	611,60	3,76	7621	47	2931	3729	12258
			НР - 80%; СП - 8%			372,64	1,43	4643	18		908	
110	468	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	12,46	-142,24	-0,27	-1772	-4	-1157	-490	-2443
			НР - 80%; СП - 8%			-49,05	-0,14	-611	-2		-181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	469	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	1,3083	23746,00	--	31067	--	31067	--	33552
			СП - 8%			--	--	--	--		2485	
112	470	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,46	3633,87	43,11	45278	538	19908	20093	70600
			НР - 80%; СП - 8%			1992,95	22,76	24832	284		5230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	471	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	12,46	385,78	0,74	4807	10	2154	2118	7479
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	2643	5		554	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	472	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,422	1549,76	15,67	3754	38	65	3370	7694
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	3651	12		570	
115	473	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	2,422	2729,00	--	6610	--	6610	--	7139
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
116	474	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0056	378056,00	--	2117	--	2117	--	2286
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
117	475	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,35784	108,73	2,75	39	1	16	15	59
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	22	--		4	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	476	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		Изм. и доп. вып. 18 К=2	*НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,35784	178,62	3,95	64	1	37	18	89
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	26	--		7	
119	477	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**									
			НР - 92%; СП - 8%	м примыканий	6,92	3485,08	38,76	24117	268	17176	6198	32740
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			964,26	9,32	6673	64		2425	
120	478	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	3,9113044	1625,00	8,02	6356	31	5972	337	7228
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,27	3,38	353	13		535	
121	479	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**									
			СП - 8%	м2	6,92	2729,00	--	18885	--	18885	--	20396
В-7/1шт/						--	--	--	--		1511	
122	480	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности зонта	1,35	2009,15	161,08	2712	217	384	2171	5274
						1563,47	77,83	2111	105		391	
123	481	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,043332	300688,17	63360,64	13029	2746	177	7085	21723
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			233220,00	3732,40	10106	162		1609	
124	482	214-402-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**									
			СП - 8%	м2	0,16	891,00	--	143	--	143	--	154
						--	--	--	--		11	
125	483	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**									
			СП - 8%	т	0,008748	459224,00	--	4017	--	4017	--	4338
						--	--	--	--		321	
126	484	214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**									
			СП - 8%	т	0,0344	336976,00	--	11592	--	11592	--	12519
						--	--	--	--		927	
127	485	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,85172	108,73	2,75	201	5	81	80	303
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	115	1		22	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	486	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,85172	178,62	3,95	331	7	190	94	459
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	134	1		34	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	487	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,3333333	5774,19	292,25	30796	1558	14424	14221	48619
			НР - 93%; СП - 8%			2777,69	89,50	14814	477		3601	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	488	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,04	158449,25	1603,39	6338	64	3327	2680	9739
			НР - 90%; СП - 8%			73671,00	759,71	2947	30		721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	489	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	0,4	356,82	1,63	143	--	98	41	199
			НР - 90%; СП - 8%			112,99	0,82	45	--		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	490	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	6,77	611,60	3,76	4141	26	1592	2026	6660
			НР - 80%; СП - 8%			372,64	1,43	2523	10		493	
133	491	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	6,77	-142,24	-0,27	-963	-2	-629	-266	-1328
			НР - 80%; СП - 8%			-49,05	-0,14	-332	-1		-98	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	492	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	0,71085	23746,00	--	16880	--	16880	--	18230
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
135	493	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,77	3633,87	43,11	24601	292	10817	10917	38360
			НР - 80%; СП - 8%			1992,95	22,76	13492	154		2841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	494	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	6,77	385,78	0,74	2612	6	1170	1151	4064
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	1436	3		301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	495	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,372	1549,76	15,67	2126	22	36	1909	4358
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	2068	7		323	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	496	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**									
			СП - 8%	м2	1,372	2729,00	--	3744	--	3744	--	4044
						--	--	--	--		300	
139	497	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**									
			СП - 8%	т	0,0028	378056,00	--	1059	--	1059	--	1144
						--	--	--	--		85	
140	498	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,17892	108,73	2,75	19	--	8	8	29
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	11	--		2	
141	499	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,17892	178,62	3,95	32	1	18	9	44
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	13	--		3	
142	500	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**									
			НР - 92%; СП - 8%	м примыканий	3,92	3485,08	38,76	13662	152	9730	3511	18547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			964,26	9,32	3780	37		1374	
143	501	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	2,2156522	1625,00	8,02	3600	17	3383	191	4094
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,27	3,38	200	7		303	
144	502	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**									
			СП - 8%	м2	3,92	2729,00	--	10698	--	10698	--	11554
В-8/1шт/						--	--	--	--		856	
145	503	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности зонта	1,73	2009,15	161,08	3476	279	492	2783	6759
						1563,47	77,83	2705	135		501	
146	504	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0514879	300688,17	63360,64	15482	3262	212	8418	25812
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			233220,00	3732,40	12008	192		1912	
147	505	214-402-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**									
			СП - 8%	м2	0,25	891,00	--	223	--	223	--	241
						--	--	--	--		18	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	506	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**									
			СП - 8%	т	0,0112104	459224,00	--	5148	--	5148	--	5560
						--	--	--	--		412	
149	507	214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**									
			СП - 8%	т	0,03999	336976,00	--	13476	--	13476	--	14554
						--	--	--	--		1078	
150	508	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	2,17074	108,73	2,75	236	6	95	94	356
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	135	1		26	
151	509	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	2,17074	178,62	3,95	388	9	222	110	538
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	157	2		40	
152	510	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			НР - 95%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,6666667	5774,19	292,25	38495	1949	18028	17777	60773
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2777,69	89,50	18518	597		4502	
153	511	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**									
			НР - 90%, СП - 8%	м3	0,05	158449,25	1603,39	7922	80	4158	3349	12173
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			73671,00	759,71	3684	38		902	
154	512	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 перекрытия	0,5	356,82	1,63	178	--	122	51	248
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			112,99	0,82	56	--		18	
155	513	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**									
			НР - 80%, СП - 8%	м2	8,39	611,60	3,76	5131	32	1973	2511	8253
						372,64	1,43	3126	12		611	
156	514	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**									
			НР - 80%, СП - 8%	м2 поверхности облицовки	8,39	-142,24	-0,27	-1193	-2	-779	-330	-1645
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-49,05	-0,14	-412	-1		-122	
157	515	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**									
			СП - 8%	м3	0,88095	23746,00	--	20919	--	20919	--	22593
						--	--	--	--		1674	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	516	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,39	3633,87	43,11	30488	362	13405	13529	47539
			НР - 80%; СП - 8%			1992,95	22,76	16721	191		3521	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	517	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	8,39	385,78	0,74	3237	6	1451	1426	5036
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	1780	3		373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	518	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,631	1549,76	15,67	2528	25	44	2270	5181
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	2459	8		384	
161	519	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	1,631	2729,00	--	4451	--	4451	--	4807
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
162	520	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0028	378056,00	--	1059	--	1059	--	1144
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
163	521	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,17892	108,73	2,75	19	--	8	8	29
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	11	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	522	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,17892	178,62	3,95	32	1	18	9	44
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	13	--		3	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	523	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**	м примыканий	4,66	3485,08	38,76	16240	180	11567	4174	22047
			НР - 92%; СП - 8%			964,26	9,32	4493	43		1633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	524	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	2,633913	1625,00	8,02	4280	21	4021	227	4867
			НР - 92%; СП - 8%			90,27	3,38	238	9		361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	525	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	4,66	2729,00	--	12717	--	12717	--	13734
			СП - 8%			--	--	--	--		1017	

В-9/1шт/

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	526	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка**	м2 поверхности зонта	2,01	2009,15	161,08	4038	323	572	3233	7853
			НР - 98%; СП - 8%			1563,47	77,83	3143	156		582	
169	527	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0559368	300688,17	63360,64	16820	3544	230	9146	28043
			НР - 69%; СП - 8%			233220,00	3732,40	13046	209		2077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	528	214-402-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	м2	0,28	891,00	--	249	--	249	--	269
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
171	529	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,0130248	459224,00	--	5981	--	5981	--	6460
			СП - 8%			--	--	--	--		479	
172	530	214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,04259	336976,00	--	14352	--	14352	--	15500
			СП - 8%			--	--	--	--		1148	
173	531	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,31543	108,73	2,75	252	7	101	100	380
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	144	1		28	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	532	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,31543	178,62	3,95	414	9	237	117	574
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	168	2		42	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	533	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,3333333	5774,19	292,25	48118	2436	22535	22221	75966
			НР - 93%; СП - 8%			2777,69	89,50	23147	746		5627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	534	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,07	158449,25	1603,39	11091	112	5822	4689	17043
			НР - 90%; СП - 8%			73671,00	759,71	5157	53		1262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	535	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	0,7	356,82	1,63	250	2	169	72	347
			НР - 90%; СП - 8%			112,99	0,82	79	1		26	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	536	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2	9,29	611,60	3,76	5682	35	2185	2780	9139
						372,64	1,43	3462	13		677	
179	537	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки								
			НР - 80%; СП - 8%		9,29	-142,24	-0,27	-1321	-2	-863	-366	-1822
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-49,05	-0,14	-456	-1		-135	
180	538	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**									
			СП - 8%	м3	0,97545	23746,00	--	23163	--	23163	--	25016
						--	--	--	--		1853	
181	539	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			НР - 80%; СП - 8%		9,29	3633,87	43,11	33759	400	14844	14981	52639
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1992,95	22,76	18515	211		3899	
182	540	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности								
			НР - 80%; СП - 8%		9,29	385,78	0,74	3584	6	1607	1579	5576
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			212,12	0,37	1971	3		413	
183	541	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,806	1549,76	15,67	2799	28	48	2513	5737
						1507,57	5,00	2723	9		425	
184	542	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**									
			СП - 8%	м2	1,806	2729,00	--	4929	--	4929	--	5323
						--	--	--	--		394	
185	543	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**									
			СП - 8%	т	0,0028	378056,00	--	1059	--	1059	--	1144
						--	--	--	--		85	
186	544	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,17892	108,73	2,75	19	--	8	8	29
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	11	--		2	
187	545	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,17892	178,62	3,95	32	1	18	9	44
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	13	--		3	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	546	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	5,16	3485,08	38,76	17983	200	12807	4622	24413
			НР - 92%; СП - 8%			964,26	9,32	4976	48		1808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	547	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	2,9165217	1625,00	8,02	4739	24	4452	251	5390
			НР - 92%; СП - 8%			90,27	3,38	263	10		399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	548	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	5,16	2729,00	--	14082	--	14082	--	15209
			СП - 8%			--	--	--	--		1127	
В-10/1шт/												
191	549	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка	м2 поверхности зонта	2,13	2009,15	161,08	4279	343	606	3426	8321
			НР - 98%; СП - 8%			1563,47	77,83	3330	166		616	
192	550	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0598399	300688,17	63360,64	17993	3791	246	9784	29999
			НР - 69%; СП - 8%			233220,00	3732,40	13956	223		2222	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	551	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,45	891,00	--	401	--	401	--	433
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
194	552	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0138024	459224,00	--	6338	--	6338	--	6845
			СП - 8%			--	--	--	--		507	
195	553	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,04552	336976,00	--	15339	--	15339	--	16566
			СП - 8%			--	--	--	--		1227	
196	554	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4804	108,73	2,75	270	7	109	107	407
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	154	1		30	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	555	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4804	178,62	3,95	443	10	253	125	614
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	180	2		45	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	556	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,8333333							
			НР - 93%; СП - 8%			5774,19	292,25	45231	2289	21183	20887	71408
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2777,69	89,50	21759	701		5289	
199	557	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,06							
			НР - 90%; СП - 8%			158449,25	1603,39	9507	97	4990	4019	14608
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			73671,00	759,71	4420	46		1082	
200	558	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	0,6							
			НР - 90%; СП - 8%			356,82	1,63	214	--	146	61	298
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			112,99	0,82	68	--		22	
201	559	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	9,65							
			НР - 80%; СП - 8%			611,60	3,76	5902	36	2270	2888	9493
						372,64	1,43	3596	14		703	
202	560	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	9,65							
			НР - 80%; СП - 8%			-142,24	-0,27	-1373	-2	-898	-380	-1893
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-49,05	-0,14	-473	-1		-140	
203	561	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	1,01325							
			СП - 8%			23746,00	--	24061	--	24061	--	25986
						--	--	--	--		1925	
204	562	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,65							
			НР - 80%; СП - 8%			3633,87	43,11	35067	416	15419	15561	54679
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1992,95	22,76	19232	220		4050	
205	563	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	9,65							
			НР - 80%; СП - 8%			385,78	0,74	3723	8	1668	1640	5792
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			212,12	0,37	2047	4		429	
206	564	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,876							
			НР - 92%; СП - 8%			1549,76	15,67	2907	29	50	2611	5959
						1507,57	5,00	2828	9		441	
207	565	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	1,876							
			СП - 8%			2729,00	--	5120	--	5120	--	5530
						--	--	--	--		410	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	566	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**									
			СП - 8%	т	0,0028	378056,00	--	1059	--	1059	--	1144
						--	--	--	--		85	
209	567	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,17892	108,73	2,75	19	--	8	8	29
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	11	--		2	
210	568	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,17892	178,62	3,95	32	1	18	9	44
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	13	--		3	
211	569	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**									
			НР - 92%; СП - 8%	м примыканий	5,36	3485,08	38,76	18680	208	13304	4801	25359
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			964,26	9,32	5168	50		1878	
212	570	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	3,0295652	1625,00	8,02	4923	24	4626	261	5599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,27	3,38	273	10		415	
213	571	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**									
			СП - 8%	м2	5,36	2729,00	--	14627	--	14627	--	15797
В-11/3шт/						--	--	--	--		1170	
214	572	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности зонта	2,43	2009,15	161,08	4882	391	692	3909	9494
						1563,47	77,83	3799	189		703	
215	573	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0823299	300688,17	63360,64	24756	5216	339	13461	41274
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			233220,00	3732,40	19201	307		3057	
216	574	214-402-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**									
			СП - 8%	м2	0,09	891,00	--	80	--	80	--	86
						--	--	--	--		6	
217	575	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**									
			СП - 8%	т	0,0157464	459224,00	--	7231	--	7231	--	7809
						--	--	--	--		578	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	576	214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**									
			СП - 8%	т	0,06648	336976,00	--	22402	--	22402	--	24194
						--	--	--	--		1792	
219	577	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	3,5139	108,73	2,75	382	9	155	151	576
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	218	1		43	
220	578	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	3,5139	178,62	3,95	628	14	359	178	870
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	255	3		64	
221	579	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,9999999	5774,19	292,25	5774	292	2704	2666	9116
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2777,69	89,50	2778	89		675	
222	580	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**									
			НР - 90%, СП - 8%	м3	0,03	158449,25	1603,39	4753	48	2495	2010	7304
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			73671,00	759,71	2210	23		541	
223	581	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 перекрытия	0,3	356,82	1,63	107	--	73	31	149
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			112,99	0,82	34	--		11	
224	582	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**									
			НР - 80%, СП - 8%	м2	12,75	611,60	3,76	7798	48	2999	3816	12543
						372,64	1,43	4751	18		929	
225	583	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**									
			НР - 80%, СП - 8%	м2 поверхности облицовки	12,75	-142,24	-0,27	-1814	-4	-1185	-502	-2501
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-49,05	-0,14	-625	-2		-185	
226	584	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**									
			СП - 8%	м3	1,33875	23746,00	--	31790	--	31790	--	34333
						--	--	--	--		2543	
227	585	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**									
			НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,75	3633,87	43,11	46332	549	20373	20560	72244
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1992,95	22,76	25410	290		5351	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	586	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	12,75	385,78	0,74	4919	10	2204	2167	7653
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	2705	5		567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	587	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,478	1549,76	15,67	3840	38	66	3448	7871
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	3736	12		583	
230	588	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	2,478	2729,00	--	6762	--	6762	--	7303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
231	589	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00672	378056,00	--	2541	--	2541	--	2744
			СП - 8%			--	--	--	--		203	
232	590	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,429408	108,73	2,75	47	1	19	19	71
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	27	--		5	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	591	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,429408	178,62	3,95	77	1	45	22	107
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	31	--		8	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	592	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**	м примыканий	7,08	3485,08	38,76	24674	274	17573	6342	33497
			НР - 92%; СП - 8%			964,26	9,32	6827	66		2481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	593	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	4,001739	1625,00	8,02	6503	33	6109	345	7396
			НР - 92%; СП - 8%			90,27	3,38	361	14		548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	594	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	7,08	2729,00	--	19321	--	19321	--	20867
			СП - 8%			--	--	--	--		1546	
В-12/1шт/												
237	595	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка**	м2 поверхности зонта	1,14	2009,15	161,08	2290	184	324	1834	4454
			НР - 98%; СП - 8%			1563,47	77,83	1782	89		330	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	596	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0333607	300688,17	63360,64	10031	2114	137	5454	16724
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			233220,00	3732,40	7780	125		1239	
239	597	214-402-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**									
			СП - 8%	м2	0,09	891,00	--	80	--	80	--	86
						--	--	--	--		6	
240	598	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**									
			СП - 8%	т	0,0073872	459224,00	--	3392	--	3392	--	3663
						--	--	--	--		271	
241	599	214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**									
			СП - 8%	т	0,02587	336976,00	--	8718	--	8718	--	9415
						--	--	--	--		697	
242	600	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,38307	108,73	2,75	150	4	60	60	226
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	86	1		17	
243	601	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,38307	178,62	3,95	247	5	142	70	342
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	100	1		25	
244	602	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,25	5774,19	292,25	24540	1242	11493	11333	38742
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2777,69	89,50	11805	380		2870	
245	603	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**									
			НР - 90%; СП - 8%	м3	0,03	158449,25	1603,39	4753	48	2495	2010	7304
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			73671,00	759,71	2210	23		541	
246	604	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**									
			НР - 90%; СП - 8%	м2 перекрытия	0,3	356,82	1,63	107	--	73	31	149
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			112,99	0,82	34	--		11	
247	605	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2	5,87	611,60	3,76	3590	22	1381	1757	5774
						372,64	1,43	2187	8		428	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	606	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	5,87	-142,24	-0,27	-835	-2	-545	-231	-1151
			НР - 80%; СП - 8%			-49,05	-0,14	-288	-1		-85	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	607	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	0,61635	23746,00	--	14636	--	14636	--	15807
			СП - 8%			--	--	--	--		1171	
250	608	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,87	3633,87	43,11	21331	253	9379	9466	33261
			НР - 80%; СП - 8%			1992,95	22,76	11699	134		2464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	609	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	5,87	385,78	0,74	2265	4	1016	998	3524
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	1245	2		261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	610	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,141	1549,76	15,67	1768	18	30	1588	3624
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	1720	6		268	
253	611	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	1,141	2729,00	--	3114	--	3114	--	3363
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
254	612	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0028	378056,00	--	1059	--	1059	--	1144
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
255	613	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,17892	108,73	2,75	19	--	8	8	29
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	11	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	614	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,17892	178,62	3,95	32	1	18	9	44
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	13	--		3	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	615	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**	м примыканий	3,26	3485,08	38,76	11361	126	8092	2920	15423
			НР - 92%; СП - 8%			964,26	9,32	3143	30		1143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	616	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	1,8426087	1625,00	8,02	2994	15	2813	159	3405
			НР - 92%; СП - 8%			90,27	3,38	166	6		252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	617	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	3,26	2729,00	--	8897	--	8897	--	9609
			СП - 8%			--	--	--	--		712	
В-13/1шт/												
260	618	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка	м2 поверхности зонта	5,24	2009,15	161,08	10528	844	1491	8428	20473
			НР - 98%; СП - 8%			1563,47	77,83	8193	408		1517	
261	619	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1417992	300688,17	63360,64	42637	8984	583	23184	71086
			НР - 69%; СП - 8%			233220,00	3732,40	33070	529		5266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	620	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1,16	891,00	--	1034	--	1034	--	1117
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
263	621	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0339552	459224,00	--	15593	--	15593	--	16840
			СП - 8%			--	--	--	--		1247	
264	622	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,10651	336976,00	--	35891	--	35891	--	38762
			СП - 8%			--	--	--	--		2871	
265	623	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,82803	108,73	2,75	634	16	256	251	956
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	362	2		71	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	624	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,82803	178,62	3,95	1041	23	595	295	1443
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	423	4		107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	625	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,75	5774,19	292,25	125589	6357	58817	57996	198272
			НР - 93%; СП - 8%			2777,69	89,50	60415	1947		14687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	626	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,16	158449,25	1603,39	25352	257	13308	10718	38956
			НР - 90%; СП - 8%			73671,00	759,71	11787	122		2886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	627	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	1,6	356,82	1,63	571	2	388	164	794
			НР - 90%; СП - 8%			112,99	0,82	181	1		59	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	628	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	19,98	611,60	3,76	12220	76	4699	5979	19655
			НР - 80%; СП - 8%			372,64	1,43	7445	29		1456	
271	629	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	19,98	-142,24	-0,27	-2842	-6	-1856	-786	-3919
			НР - 80%; СП - 8%			-49,05	-0,14	-980	-3		-290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	630	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	2,0979	23746,00	--	49817	--	49817	--	53802
			СП - 8%			--	--	--	--		3985	
273	631	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,98	3633,87	43,11	72605	862	31924	32219	113210
			НР - 80%; СП - 8%			1992,95	22,76	39819	455		8386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	632	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	19,98	385,78	0,74	7708	14	3456	3396	11993
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	4238	7		888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	633	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3,885	1549,76	15,67	6021	60	104	5406	12341
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	5857	19		914	
276	634	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	3,885	2729,00	--	10602	--	10602	--	11450
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
277	635	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00616	378056,00	--	2329	--	2329	--	2515
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
278	636	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,393624	108,73	2,75	43	1	18	17	65
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	24	--		5	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	637	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,393624	178,62	3,95	70	1	40	20	97
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	29	--		7	
280	638	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**									
			НР - 92%; СП - 8%	м примыканий	11,1	3485,08	38,76	38684	430	27551	9942	52516
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			964,26	9,32	10703	103		3890	
281	639	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	6,273913	1625,00	8,02	10195	50	9579	541	11594
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,27	3,38	566	21		859	
282	640	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**									
			СП - 8%	м2	11,1	2729,00	--	30292	--	30292	--	32715
В-14/1шт/						--	--	--	--		2423	
283	641	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности зонта	1,07	2009,15	161,08	2150	172	305	1721	4181
284	642	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**			1563,47	77,83	1673	83		310	
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0268786	300688,17	63360,64	8082	1703	110	4395	13475
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			233220,00	3732,40	6269	100		998	
285	643	214-402-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**									
			СП - 8%	м2	0,1	891,00	--	89	--	89	--	96
286	644	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**			--	--	--	--		7	
			СП - 8%	т	0,0069336	459224,00	--	3184	--	3184	--	3439
287	645	214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**			--	--	--	--		255	
			СП - 8%	т	0,01983	336976,00	--	6682	--	6682	--	7217
288	646	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**			--	--	--	--		535	
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,07211	108,73	2,75	117	3	47	46	176
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	67	--		13	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	647	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,07211	178,62	3,95	192	4	110	54	266
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	78	1		20	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	648	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,1666667	5774,19	292,25	18285	925	8564	8444	28867
			НР - 93%; СП - 8%			2777,69	89,50	8796	283		2138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	649	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,03	158449,25	1603,39	4753	48	2495	2010	7304
			НР - 90%; СП - 8%			73671,00	759,71	2210	23		541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	650	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	0,3	356,82	1,63	107	--	73	31	149
			НР - 90%; СП - 8%			112,99	0,82	34	--		11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	651	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	5,51	611,60	3,76	3370	21	1296	1649	5420
			НР - 80%; СП - 8%			372,64	1,43	2053	8		402	
294	652	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	5,51	-142,24	-0,27	-784	-2	-512	-217	-1081
			НР - 80%; СП - 8%			-49,05	-0,14	-270	-1		-80	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	653	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	0,57855	23746,00	--	13738	--	13738	--	14837
			СП - 8%			--	--	--	--		1099	
296	654	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,51	3633,87	43,11	20023	237	8805	8885	31221
			НР - 80%; СП - 8%			1992,95	22,76	10981	125		2313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	655	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	5,51	385,78	0,74	2126	4	953	937	3308
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	1169	2		245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	656	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,071	1549,76	15,67	1660	16	29	1490	3402
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	1615	5		252	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	657	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**									
			СП - 8%	м2	1,071	2729,00	--	2923	--	2923	--	3157
						--	--	--	--		234	
300	658	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**									
			СП - 8%	т	0,00224	378056,00	--	847	--	847	--	915
						--	--	--	--		68	
301	659	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,143136	108,73	2,75	16	--	7	6	24
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	9	--		2	
302	660	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,143136	178,62	3,95	26	--	16	7	36
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	10	--		3	
303	661	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**									
			НР - 92%; СП - 8%	м примыканий	3,06	3485,08	38,76	10664	119	7594	2741	14477
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			964,26	9,32	2951	29		1072	
304	662	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	1,7295652	1625,00	8,02	2811	14	2641	149	3197
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			90,27	3,38	156	6		237	
305	663	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**									
			СП - 8%	м2	3,06	2729,00	--	8351	--	8351	--	9019
В-15/1шт/						--	--	--	--		668	
306	664	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности зонта	1,57	2009,15	161,08	3154	253	446	2525	6134
						1563,47	77,83	2455	122		454	
307	665	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0416261	300688,17	63360,64	12516	2637	171	6806	20868
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			233220,00	3732,40	9708	155		1546	
308	666	214-402-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**									
			СП - 8%	м2	0,15	891,00	--	134	--	134	--	145
						--	--	--	--		11	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	667	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**									
			СП - 8%	т	0,0101736	459224,00	--	4672	--	4672	--	5046
						--	--	--	--		374	
310	668	214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**									
			СП - 8%	т	0,03128	336976,00	--	10541	--	10541	--	11384
						--	--	--	--		843	
311	669	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,69585	108,73	2,75	184	5	74	73	278
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	105	1		21	
312	670	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,69585	178,62	3,95	303	6	174	86	420
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	123	1		31	
313	671	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,8333333	5774,19	292,25	33683	1705	15775	15555	53176
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2777,69	89,50	16203	522		3939	
314	672	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**									
			НР - 90%; СП - 8%	м3	0,05	158449,25	1603,39	7922	80	4158	3349	12173
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			73671,00	759,71	3684	38		902	
315	673	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**									
			НР - 90%; СП - 8%	м2 перекрытия	0,5	356,82	1,63	178	--	122	51	248
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			112,99	0,82	56	--		18	
316	674	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2	7,31	611,60	3,76	4471	27	1720	2188	7191
						372,64	1,43	2724	10		533	
317	675	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	7,31	-142,24	-0,27	-1040	-2	-679	-288	-1434
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-49,05	-0,14	-359	-1		-106	
318	676	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**									
			СП - 8%	м3	0,76755	23746,00	--	18226	--	18226	--	19684
						--	--	--	--		1458	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	677	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,31	3633,87	43,11	26564	315	11681	11788	41420
			НР - 80%; СП - 8%			1992,95	22,76	14568	166		3068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	678	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	7,31	385,78	0,74	2820	6	1263	1243	4388
			НР - 80%; СП - 8%			212,12	0,37	1551	3		325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	679	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,421	1549,76	15,67	2202	22	38	1977	4514
			НР - 92%; СП - 8%			1507,57	5,00	2142	7		334	
322	680	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	1,421	2729,00	--	3878	--	3878	--	4188
			СП - 8%			--	--	--	--		310	
323	681	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0028	378056,00	--	1059	--	1059	--	1144
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
324	682	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,17892	108,73	2,75	19	--	8	8	29
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	11	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	683	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,17892	178,62	3,95	32	1	18	9	44
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	13	--		3	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326	684	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**	м примыканий	4,06	3485,08	38,76	14149	158	10076	3637	19208
			НР - 92%; СП - 8%			964,26	9,32	3915	38		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327	685	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	2,2947826	1625,00	8,02	3729	19	3503	198	4241
			НР - 92%; СП - 8%			90,27	3,38	207	8		314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	686	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	4,06	2729,00	--	11080	--	11080	--	11966
			СП - 8%			--	--	--	--		886	

В-16/3шт/

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	687	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка**	м2 поверхности зонта	3,36	2009,15	161,08	6751	541	957	5404	13128
			НР - 98%; СП - 8%			1563,47	77,83	5253	261		972	
330	688	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0835068	300688,17	63360,64	25110	5291	344	13653	41864
			НР - 69%; СП - 8%			233220,00	3732,40	19475	312		3101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	689	214-402-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	м2	0,36	891,00	--	321	--	321	--	347
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
332	690	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,0217728	459224,00	--	9999	--	9999	--	10799
			СП - 8%			--	--	--	--		800	
333	691	214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,06132	336976,00	--	20663	--	20663	--	22316
			СП - 8%			--	--	--	--		1653	
334	692	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,32085	108,73	2,75	361	9	146	143	544
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	206	1		40	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	693	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,32085	178,62	3,95	593	13	339	168	822
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	241	2		61	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	694	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,5000001	5774,19	292,25	54855	2776	25691	25332	86602
			НР - 93%; СП - 8%			2777,69	89,50	26388	850		6415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	695	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,09	158449,25	1603,39	14260	144	7486	6029	21912
			НР - 90%; СП - 8%			73671,00	759,71	6630	68		1623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338	696	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	0,9	356,82	1,63	321	2	217	92	446
			НР - 90%; СП - 8%			112,99	0,82	102	1		33	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	697	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2	17,07	611,60	3,76	10440	64	4015	5108	16792
						372,64	1,43	6361	24		1244	
340	698	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки								
			НР - 80%; СП - 8%		17,07	-142,24	-0,27	-2428	-4	-1587	-672	-3348
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-49,05	-0,14	-837	-2		-248	
341	699	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**									
			СП - 8%	м3	1,79235	23746,00	--	42561	--	42561	--	45966
						--	--	--	--		3405	
342	700	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			НР - 80%; СП - 8%		17,07	3633,87	43,11	62030	736	27274	27527	96721
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1992,95	22,76	34020	389		7165	
343	701	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми/силиконовыми/ составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности								
			НР - 80%; СП - 8%		17,07	385,78	0,74	6585	12	2952	2902	10246
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			212,12	0,37	3621	6		759	
344	702	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	3,318	1549,76	15,67	5142	52	88	4617	10540
						1507,57	5,00	5002	17		781	
345	703	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**									
			СП - 8%	м2	3,318	2729,00	--	9055	--	9055	--	9779
						--	--	--	--		724	
346	704	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**									
			СП - 8%	т	0,00672	378056,00	--	2541	--	2541	--	2744
						--	--	--	--		203	
347	705	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,429408	108,73	2,75	47	1	19	19	71
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	27	--		5	
348	706	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,429408	178,62	3,95	77	1	45	22	107
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	31	--		8	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	707	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**	м примыканий	9,48	3485,08	38,76	33039	367	23531	8491	44853
			НР - 92%; СП - 8%			964,26	9,32	9141	88		3322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350	708	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	5,358261	1625,00	8,02	8707	43	8180	462	9902
			НР - 92%; СП - 8%			90,27	3,38	484	18		734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	709	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	9,48	2729,00	--	25871	--	25871	--	27941
			СП - 8%			--	--	--	--		2070	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3166218	99463	2007804	912922	4405467
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1058951	22295	--	326324	
			Материалы	тенге				2880936				
			Всего заработная плата	тенге				897613				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					857386			
			Накладные расходы	тенге				1097154				
			Сметная прибыль	тенге				746848				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				290215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3917999				
			Сметная заработная плата	тенге								501
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					857386			
			Материалы	тенге				236280				
			Всего заработная плата	тенге				6067				
			Накладные расходы	тенге					183828			
			Сметная прибыль	тенге				126844				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				29050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				392174				
			Сметная заработная плата	тенге								99
			Стоимость сантехнических работ	тенге					183828			
			Материалы	тенге				49002				
			Всего заработная плата	тенге				6941				
			Сдача и испытание	тенге					40032			
			Накладные расходы	тенге				2004				
			Сметная прибыль	тенге				39230				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				7059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				95291				
			Сметная заработная плата	тенге								22
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					40032			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4405464				
			Сметная заработная плата	тенге								622
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					1081246			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									26133902
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5744940				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					306598			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					127232			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13127244		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	тенге								5019251	
			- Сметная прибыль	тенге								1935840	
			Итого по акту										**26 133 902**
			в т.ч. оборудование										
			без стоимости оборудования										26 133 902
			Временные здания и сооружения 1,5 %								1,5%		392 009
			Итого с временными										26 525 911
			Зимнее удорожание 2,2%								2,2%		583 570
			Итого с зимним удорожанием										27 109 481
			Итого с оборудованием										**27 109 481**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		542 190
			Итого с непредвиденными работами и затрат										27 651 670
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**27 651 670**
			НДС-12%								12%		3 318 200,42
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**30 969 871**
			Скидка по договору								5%		1 548 494
			Итого со скидкой к оплате										**29 421 377**
			в т.ч НДС 12%										3 152 290,40

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұралем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Разработчик(проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт Родионов А.В.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №4 02-01-05
за май месяц 2023г.

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	128	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2		815,84	2,65	1632	6	140	1458	3337
			НР - 98%; СП - 8%				742,91	0,82	1486	2		247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	129	242-312-0502 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2		70182,00	--	140364	--	140364	--	151593
			СП - 8%				--	--	--	--		11229	
3	130	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2		949,61	2,65	1899	6	221	1640	3823
			НР - 98%; СП - 8%				836,12	0,82	1672	2		283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	131	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	4		815,84	2,65	3263	10	281	2915	6673
			НР - 98%; СП - 8%				742,91	0,82	2972	3		494	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	132	242-312-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40									
			СП - 8%	шт.	2	91880,00	--	183760	--	183760	--	198461
						--	--	--	--		14701	
6	133	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20									
			СП - 8%	шт.	1	62056,00	--	62056	--	62056	--	67020
						--	--	--	--		4964	
7	134	242-312-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15									
			СП - 8%	шт.	3	57621,00	--	172863	--	172863	--	186692
						--	--	--	--		13829	
8	135	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	949,61	2,65	1899	6	221	1640	3823
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			836,12	0,82	1672	2		283	
9	136	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	815,84	2,65	3263	10	281	2915	6673
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			742,91	0,82	2972	3		494	
10	137	245-506-0114 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м3/ч, DN 40									
			СП - 8%	шт.	2	25163,00	--	50326	--	50326	--	54352
						--	--	--	--		4026	
11	138	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25									
			СП - 8%	шт.	3	12956,00	--	38868	--	38868	--	41977
						--	--	--	--		3109	
12	139	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20									
			СП - 8%	шт.	1	11733,00	--	11733	--	11733	--	12672
						--	--	--	--		939	
13	142	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	8	815,84	2,65	6527	22	562	5831	13346
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			742,91	0,82	5943	7		989	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	143	245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20									
			СП - 8%	шт.	2	20558,00	--	41116	--	41116	--	44405
						--	--	--	--		3289	
15	144	245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25									
			СП - 8%	шт.	6	22642,00	--	135852	--	135852	--	146720
						--	--	--	--		10868	
16	145	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	фильтр	2	1935,66	263,71	3871	528	36	3436	7892
						1653,40	99,79	3307	200		585	
17	146	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	фильтр	6	1587,03	186,74	9522	1120	87	8558	19526
						1385,87	69,53	8315	417		1446	
18	147	242-404-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40									
			СП - 8%	шт.	2	25131,00	--	50262	--	50262	--	54283
						--	--	--	--		4021	
19	148	242-404-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25									
			СП - 8%	шт.	3	13930,00	--	41790	--	41790	--	45133
						--	--	--	--		3343	
20	149	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20									
			СП - 8%	шт.	1	9881,00	--	9881	--	9881	--	10671
						--	--	--	--		790	
21	150	242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15									
			СП - 8%	шт.	2	9881,00	--	19762	--	19762	--	21343
						--	--	--	--		1581	
22	151	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	22	3294,75	371,45	72485	8172	1489	65624	149158
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2855,65	188,13	62824	4139		11049	
23	152	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15									
			СП - 8%	шт.	22	3259,00	--	71698	--	71698	--	77434
						--	--	--	--		5736	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	180	242-202-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			СП - 8%	шт.	6	28274,00	--	169644	--	169644	--	183216
						--	--	--	--		13572	
25	181	242-202-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			СП - 8%	шт.	19	32406,00	--	615714	--	615714	--	664971
						--	--	--	--		49257	
26	182	242-202-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
			СП - 8%	шт.	3	37132,00	--	111396	--	111396	--	120308
						--	--	--	--		8912	
27	183	242-202-0106 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40									
			СП - 8%	шт.	2	49746,00	--	99492	--	99492	--	107451
						--	--	--	--		7959	
28	200	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	454,52	--	1818	--	74	1709	3809
						435,98	--	1744	--		282	
29	201	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь /прим. Watts MDR 80/10//									
			СП - 8%	комплект	4	4393,00	--	17572	--	17572	--	18978
						--	--	--	--		1406	
30	202	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			СП - 8%	шт.	4	1557,00	--	6228	--	6228	--	6726
						--	--	--	--		498	
31	203	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	643,57	--	1287	--	141	1123	2603
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			572,82	--	1146	--		193	
32	204	245-713-0201 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм									
			СП - 8%	шт.	2	1474,00	--	2948	--	2948	--	3184
						--	--	--	--		236	
33	205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /два раза//									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	2	217,47	5,50	435	11	176	172	656
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			124,14	0,74	248	1		49	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	206	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	2	96,44	3,45	193	6	93	66	280
			НР - 69%, СП - 8%			47,20	0,74	94	1		21	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	207	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	46,5	108,73	2,75	5056	128	2042	2003	7624
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	2886	17		565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	208	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	100,7	537,00	--	54076	--	54076	--	58402
			СП - 8%			--	--	--	--		4326	
37	209	234-304-2702 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**	рулон	110	3302,00	--	363220	--	363220	--	392278
			СП - 8%			--	--	--	--		29058	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				2583771	10025	2476465	99090	2897493
			Стоимость общестроительных работ	тенге				97281	4794	--	214629	
			Материалы	тенге				2476305				
			Всего заработная плата	тенге				2310				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					3247			
			Накладные расходы	тенге				2470621				
			Сметная прибыль	тенге				2241				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				198284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2676830				
			Сметная заработная плата	тенге								1
			Стоимость сантехнических работ	тенге					3247			
			Материалы	тенге				107466				
			Всего заработная плата	тенге				3537				
			Сдача и испытание	тенге					98828			
			Накладные расходы	тенге				2539				
			Сметная прибыль	тенге				96849				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				16345				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				220660				
			Сметная заработная плата	тенге								53
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					98828			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2897493				
			Сметная заработная плата	тенге								54
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					102075			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									2897493
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				97281				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10025			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4794			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2476468		
			- Накладные расходы	тенге							99090	
			- Сметная прибыль	тенге							214629	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту									**2 897 493**
			в т.ч. оборудование									
			без стоимости оборудования									2 897 493
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		43 462
			Итого с временными									2 940 955
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		64 701
			Итого с зимним удорожанием									3 005 656
			Итого с оборудованием									**3 005 656**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		60 113
			Итого с непредвиденными работами и затрат									3 065 770
			Итого в текущих ценах на 2021г.									**3 065 770**
			НДС-12%							12%		367 892,35
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**3 433 662**
			Скидка по договору							5%		171 683
			Итого со скидкой к оплате									**3 261 979**
			в т.ч НДС 12%									349 497,73

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЕКЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Аланин А.У.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Гараж
Шифр объекта 03-01

Акт выполненных работ №4 03-01-01
за май месяц 2023г.

на Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Земляные работы КР-1										
1	29	1101-0102-0339 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,39		600,14	600,14	2034	2035	--	323	2546
							--	132,42	--	449		189	
2	30	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**										
			СП - 8%	т·км	99,1575		30,00	--	2975	--		--	3213
							--	--	--	--		238	
3	31	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,39		24,72	20,27	84	69	--	34	128
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4,31	9,70	15	33		9	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	32	1101-0101-0339 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,62	498,79	498,79	3801	3801	--	604	4757
						--	110,06	--	839		352	
Передвижка во временный отвал												
5	33	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 30м/**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,62	173,70	173,70	1324	1323	--	366	1825
						--	66,70	--	508		135	
Передвижка с временного отвала												
6	34	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,62	42,05	42,05	320	320	--	89	441
						--	16,15	--	123		33	
7	35	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/до 30м/**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,62	101,33	101,33	772	772	--	213	1064
						--	38,91	--	296		79	
8	36	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20_т.ч п.1.27	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,096	301,10	301,10	1836	1835	--	292	2298
						--	66,44	--	405		170	
9	37	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6,096	246,34	106,25	1502	648	--	869	2561
						140,09	57,91	854	353		190	
10	38	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6,096	101,13	84,88	616	518	17	157	835
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,25	22,61	81	138		62	
11	39	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,524	1721,83	--	2624	--	--	1889	4874
						1721,83	--	2624	--		361	
12	40	217-603-0104 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**									
				м3	0,1524	30,00	--	5	--	5	--	5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			--	--	--	--		--	
				тенге				17893	11321	22	4836	24547
			Стоимость общестроительных работ					3574	3144	--	1818	
				тенге				17893				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	тенге				18				
			Всего заработная плата	тенге					6718			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				5				
			Транспортные расходы	тенге				2975				
			Накладные расходы	тенге				4836				
			Сметная прибыль	тенге				1818				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				24547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					6718			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				24547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					6718			
			РАЗДЕЛ 2.Строительная часть ниже отм.0.000									
Узел 5 /АС10/												
13	73	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	68,94	3986,12	31,91	274803	2199	12424	208641	522119
			НР - 80%; СП - 8%			3774,01	9,00	260180	620		38675	
14	74	234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	3,447	28681,00	--	98863	--	98863	--	106772
			СП - 8%			--	--	--	--		7909	
15	75	1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Вычитается позиция: Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м**	м2	68,94	-682,72	-4,36	-47067	-300	--	-37512	-91345
			НР - 80%; СП - 8%			-678,36	-1,80	-46766	-124		-6766	
			Подраздел 1.Внутренняя отделка									
			Потолок									
16	196	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	174,85	1030,26	5,49	180141	959	48190	105092	308051
			НР - 80%; СП - 8%			749,17	2,13	130992	372		22819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				130992				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					959			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					372			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						48189		
			Накладные расходы	тенге							105092	
			Сметная прибыль	тенге							22819	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								308052
			Подраздел 2.Фасад									
17	203	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	254,91	6766,76	28,10	1724915	7163	853260	693429	2611811
			НР - 80%; СП - 8%			3391,36	9,00	864492	2294		193467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	204	1115-0213-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов**	м	63,9	949,41	4,66	60667	298	9925	40447	109203
			НР - 80%; СП - 8%			789,42	1,80	50444	115		8089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	205	234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	25,491	16959,00	--	432302	--	432302	--	466886
			СП - 8%			--	--	--	--		34584	
20	206	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов**	м	27	686,94	2,21	18547	59	8929	7666	28310
			НР - 80%; СП - 8%			354,02	0,90	9559	24		2097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	207	1115-0213-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Установка дополнительных армирующих накладок (косынок) вокруг оконных и дверных откосов с лесов**	шт.	30	244,74	0,41	7342	13	1107	4982	13310
			НР - 80%; СП - 8%			207,39	0,19	6222	6		986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	208	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	254,91	1374,44	5,04	350359	1284	99584	200110	594507
			НР - 80%; СП - 8%			978,74	2,54	249491	647		44038	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1180208				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8817			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					3086			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1405108		
		Накладные расходы		тенге							946634	
		Сметная прибыль		тенге							283261	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								3824027
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				3100872	11675	1564584	1222855	4669624
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1524614	3954	--	345898	
		Материалы		тенге				3100872				
		Всего заработная плата		тенге				1033418				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1528568			
			Накладные расходы	тенге				531165				
			Сметная прибыль	тенге				1222855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				345898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4669625				
			Сметная заработная плата	тенге								822
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1528568			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4669625				
			Сметная заработная плата	тенге								822
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					1528568			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									4694172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1528188				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					22996			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7098			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1564606		
		- Перевозка грузов	тенге				2975				
		- Накладные расходы	тенге							1227691	
		- Сметная прибыль	тенге							347716	
		Итого по акту									**4 694 172**
		в т.ч. оборудование									
		без стоимости оборудования									4 694 172
		Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		70 413
		Итого с временными									4 764 585
		Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		104 821
		Итого с зимним удорожанием									4 869 405
		Итого с оборудованием									**4 869 405**
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		97 388
		Итого с непредвиденными работами и затрат									4 966 794
		Итого в текущих ценах на 2021г.									**4 966 794**
		НДС-12%							12%		596 015,23
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**5 562 809**
		Скидка по договору							5%		278 140
		Итого со скидкой к оплате									**5 284 668**
		в т.ч НДС 12%									566 214,46

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұралем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

Тенг в часы расценок