Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенное в г. Нур-Султан, район "Алматы", район ул. А431 (1 очередь)

# СПРАВКА №6
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за июнь 2023года

| Код заказчика | Код заказчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | | код | |
| | | | 22/10 | 14.02.2022г. | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 357 553 404,00 | | | | | | | | 38 309 293,29 | |
| в том числе в отчетном месяце: | | 23 462 895,54 | | | | | | | 2 815 547,46 | 26 278 443,00 |

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астана"

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Турешов А.С.

Эксперт Анапин А.У.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **200340006704** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **060540010623** |

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 22/10 от 14.02.2022 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **161** | **29.06.2023** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | | | работа | 1 | 26 278 443,00 | 26 278 443,00 | 2 815 547,46 |
| | | | | Итого | 1 | x | 26 278 443,00 | 2 815 547,46 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ахдагул Г.Т
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

# Акт выполненных работ №6 02-01-04
## за июнь месяц 2023г.

на Водоснабжение и канализация (по исп.смете №3)
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Насосная** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Прайс-лист ТОО "Евразия НС"** | **Многонасосная установка пожаротушения EUR-3 Helix V1602 (2 раб, 1 резерв.) 25м3/ч, 15м, в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами** | **шт.** | **1** | | **5189832,82** | **--** | **5189833** | **--** | | **--** | **5189833** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **5189833** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | | **5189833** | **--** | **--** | **--** | **5189833** |
| | | | | | | | | **--** | **--** | **5189833** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | тенге | | | | | **5189833** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | | **5189833** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | **5189833** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | | **5189833** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | | **5189833** | | |
| | | **Всего по смете** | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | | 5 189 833 |
| | | без стоимости оборудования | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | | | | 1,5% | | 0 |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | | 0 |
| | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | | | | | 2,2% | | 0 |
| | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | | 0 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | 2,00% | | 0 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затрат | | | | | | | | | | 0 |
| | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | | **5 189 833** |
| | | Итого в текущих ценах на 2021г. | | | | | | | | | | **5 189 833** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Скидка по договору | | | | | | | | 5% | | 259 492 |
| | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | | **4 930 341** |
| | | **Скидка по исполнительной смете** | | | | | | | | 0,996750431 | | 16 021 |
| | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | | **4 914 320** |
| | | НДС-12% | | | | | | | | 12% | | 589 718,44 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | | **5 504 039** |
| | | в т.ч НДС 12% | | | | | | | | | | 589 718,44 |

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

В части расценок

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

# Акт выполненных работ №6 02-01-08
## за июнь месяц 2023г.

на Охранно-пожарная сигнализация
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Кабели и провода** | | | | | | | | | | |
| 1 | 75 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 4706 | | 129,26 | 1,92 | 608298 | 9035 | 92709 | 367768 | 1054152 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 107,64 | 0,90 | 506554 | 4235 | | 78085 | |
| 2 | 76 | ТОО"Группа"Три А" | **Кабель симметричный парной скрутки, сеч.2х2х0,5 КПСнг(А)-FRLS** | м | 3942,84 | | 141,16 | -- | 556571 | -- | 556571 | -- | 601097 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 44526 | |
| 3 | 77 | 243-304-0102 РСНБ РК 2015 | **Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** | км | 0,00618 | | 102442,00 | -- | 633 | -- | 633 | -- | 684 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 4 | 78 | 243-108-0501 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66** | км | 0,10197 | | 380886,00 | -- | 38839 | -- | 38839 | -- | 41946 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3107 | |
| 5 | 79 | ТОО"Группа"Три А" | **Кабель симметричный парной скрутки, сеч.2х2х1 КПСнг(А)-FRLS** | м | 796,19 | | 178,50 | -- | 142120 | -- | 142120 | -- | 153490 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11370 | |
| 6 | 80 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | м | 1952,96 | | 454,75 | 16,60 | 888109 | 32419 | 84896 | 561932 | 1566044 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 394,68 | 4,95 | 770794 | 9667 | | 116003 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 81 | ТОО"КазЭлектроСвет" | **Труба гофр. FRHF с зондом не распр. горение д16 (100м) черная Plast EKF PROxima** | м | 1891,0392 | 132,96 | -- | 251433 | -- | 251433 | -- | 271548 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20115 | |
| 8 | 82 | ТОО"SUNWELL" | **Скоба однолапковая для крепления труб д16-17мм в ПВХ изоляции EKF PROxima sm-1-16-17** | шт. | 4411 | 16,39 | -- | 72296 | -- | 72296 | -- | 78080 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5784 | |
| 9 | 83 | ТОО"КазЭлектроСвет" | **Труба гофр. FRHF с зондом не распр. горение д20 (100м) черная Plast EKF PROxima** | м | 100,98 | 174,86 | -- | 17657 | -- | 17657 | -- | 19070 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1413 | |
| 10 | 84 | ТОО"КазЭлектроСвет" | **Скоба однолапковая для крепления труб д19-20мм в ПВХ изоляции EKF PROxima sm-1-19-20** | шт. | 99 | 19,12 | -- | 1893 | -- | 1893 | -- | 2044 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **3788154** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 1277348 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 41454 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 13902 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 1259045 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 929700 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 280605 | |
| | | | Итого по акту | | | | | | | | | **3 788 154** |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | без стоимости оборудования | | | | | | | | | 3 788 154 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | | | 1,5% | | 56 822 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3 844 976 |
| | | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | | | | 2,2% | | 84 589 |
| | | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | 3 929 566 |
| | | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | **3 929 566** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | 2,00% | | 78 591 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затрат | | | | | | | | | 4 008 157 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021г. | | | | | | | | | **4 008 157** |
| | | | НДС-12% | | | | | | | 12% | | 480 978,85 |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | **4 489 136** |
| | | | Скидка по договору | | | | | | | 5% | | 224 457 |
| | | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | **4 264 679** |
| | | | в т.ч НДС 12% | | | | | | | | | 456 929,91 |

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.



В счёт расчёт

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

# Акт выполненных работ №6 02-01-08
## за июнь месяц 2023г.

на Охранно-пожарная сигнализация (по исп смете №3)
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | | 75044,78 | 2,08 | 150090 | 4 | 1126 | 90866 | 260232 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 74480,00 | -- | 148960 | -- | | 19276 | |
| 2 | 248-303-0221 РСНБ РК 2015 | **Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20** | шт. | 3 | | 17594,00 | -- | 52782 | -- | 52782 | -- | 57005 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4223 | |
| 3 | ТОО"ANM Telecom" | **Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М** | шт. | 2 | | 102510,18 | -- | 205020 | -- | | -- | 205020 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 205020 | -- | |
| 4 | ТОО"ANM Telecom" | **Блок индикации с клавитурой С2000-БКИ** | шт. | 3 | | 67210,71 | -- | 201632 | -- | 201632 | -- | 217763 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 16131 | |
| 5 | 248-302-0201 РСНБ РК 2015 | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141** | шт. | 185 | | 1833,00 | -- | 339105 | -- | 339105 | -- | 366233 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 27128 | |
| 6 | 248-302-0201 РСНБ РК 2015 | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141** | шт. | 80 | | 1833,00 | -- | 146640 | -- | 146640 | -- | 158371 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11731 | |
| 7 | 248-302-0101 РСНБ РК 2015 | **Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1** | шт. | 35 | | 943,00 | -- | 33005 | -- | 33005 | -- | 35645 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2640 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 248-302-0101 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 | шт. | 65 | 943,00 | -- | 61295 | -- | 61295 | -- | 66199 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4904 | |
| 9 | 248-302-0501 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 26 | 1052,00 | -- | 27352 | -- | 27352 | -- | 29540 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2188 | |
| 10 | 248-301-0102 РСНБ РК 2015 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П | шт. | 39 | 932,00 | -- | 36348 | -- | 36348 | -- | 39256 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2908 | |
| 11 | 248-301-0503 РСНБ РК 2015 | Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701 | шт. | 39 | 3702,00 | -- | 144378 | -- | 144378 | -- | 155928 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11550 | |
| 12 | ТОО"ANM Telecom" | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-10 "Пуск дымоудаления" | шт. | 13 | 3187,50 | -- | 41438 | -- | 41438 | -- | 44753 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3315 | |
| 13 | ТОО"ANM Telecom" | Контроллер доступа С2000-2 | шт. | 39 | 44903,89 | -- | 1751252 | -- | | -- | 1751252 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1751252 | -- | |
| 14 | 248-303-0701 РСНБ РК 2015 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 | шт. | 6 | 11667,00 | -- | 70002 | -- | 70002 | -- | 75602 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5600 | |
| 15 | 248-303-0701 РСНБ РК 2015 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 | шт. | 26 | 11667,00 | -- | 303342 | -- | 303342 | -- | 327609 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24267 | |
| 16 | ТОО"ANM Telecom" | Резервированный источник питания (РИП-24-4/40М3-Р-RS | шт. | 25 | 112473,21 | -- | 2811830 | -- | 2811830 | -- | 3036776 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 224946 | |
| 17 | ТОО"Эгида Group" | Аккумуляторная батарея 26Ач PTK-BATTERY 12-26Ah/аналог SF12 V-26A/ | шт. | 46 | 19871,79 | -- | 914102 | -- | 914102 | -- | 987230 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 73128 | |
| 18 | 248-304-0211 РСНБ РК 2015 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП | шт. | 115 | 1531,00 | -- | 176065 | -- | 176065 | -- | 190150 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14085 | |
| Програмное обеспечение | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТОО"ANM Telekom" | Пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "ОРИОН ПРО исп.127" | шт. | 1 | 861189,64 | -- | 861190 | -- | 861190 | -- | 930085 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 68895 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | 8934649 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 148960 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 4 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 6221631 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | 1956272 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 90866 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 516915 | |
| | | **Всего по смете** | | | | | | | | | **8 934 649** |
| | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | 1 956 272 |
| | | без стоимости оборудования | | | | | | | | | **6 978 377** |
| | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | | | 1,5% | | 104 676 |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 7 083 053 |
| | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | | | | 2,2% | | 155 827 |
| | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | 7 238 880 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | 2,00% | | 144 778 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затрат | | | | | | | | | 7 383 657 |
| | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | **9 339 929** |
| | | Итого в текущих ценах на 2021г. | | | | | | | | | **9 339 929** |
| | | Скидка по договору | | | | | | | 5% | | 466 996 |
| | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | **8 872 933** |
| | | **Скидка по исполнительной смете** | | | | | | | 0,996750431 | | 28 833 |
| | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | **8 844 100** |
| | | НДС-12% | | | | | | | 12% | | 1 061 291,99 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | **9 905 392** |
| | | в т.ч НДС 12% | | | | | | | | | 1 061 291,99 |

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

# Акт выполненных работ №6 02-01-11
## за июнь месяц 2023г.

на Автоматические установки газового пожаротушения
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Автоматическое газовое пожаротушение** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1312-0701-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования** | **модуль** | **4** | | **3592,69** | **23,42** | **14371** | **93** | **1489** | **7825** | **23972** |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | **3197,27** | **9,82** | **12789** | **39** | | **1776** | |
| 2 | 2 | 248-305-0701 РСНБ РК 2015 | **Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПТГ-С 20 "FIREX" (42-20-20)** | **комплект** | **4** | | **422922,00** | **--** | **1691688** | **--** | **1691688** | **--** | **1827023** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **135335** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | | **1706059** | **93** | **1693177** | **7825** | **1850995** |
| | | | | | | | | | **12789** | **39** | **--** | **137111** | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **14371** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | **1488** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **12828** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | **7825** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **1776** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **23972** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **7** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **12828** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1691688** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **1691688** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **135335** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **1827023** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | **1850995** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **7** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **12828** | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Электротехническая часть ГПТ** | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 45428,09 | 2,08 | 45428 | 2 | 346 | 27499 | 78761 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 45080,00 | -- | 45080 | -- | | 5834 | |
| 4 | 5 | 1310-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 22556,65 | 3,77 | 22557 | 4 | 201 | 13635 | 39087 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 22352,00 | -- | 22352 | -- | | 2895 | |
| 5 | 9 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 4 | 3777,25 | 2,08 | 15109 | 8 | 277 | 9043 | 26084 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 3706,00 | -- | 14824 | -- | | 1932 | |
| 6 | 13 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 1893,15 | 0,78 | 1893 | 1 | 39 | 1130 | 3265 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1853,00 | -- | 1853 | -- | | 242 | |
| 7 | 15 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 4 | 3777,25 | 2,08 | 15109 | 8 | 277 | 9043 | 26084 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 3706,00 | -- | 14824 | -- | | 1932 | |
| 8 | 16 | 248-304-0211 РСНБ РК 2015 | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП** | шт. | 1 | 1531,00 | -- | 1531 | -- | 1531 | -- | 1653 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 9 | 17 | 248-304-0210 РСНБ РК 2015 | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!" /Кристалл-24//** | шт. | 1 | 1944,00 | -- | 1944 | -- | 1944 | -- | 2100 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 10 | 18 | 248-304-0206 РСНБ РК 2015 | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!" /Кристалл-24//** | шт. | 1 | 1944,00 | -- | 1944 | -- | 1944 | -- | 2100 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 11 | 19 | 248-304-0207 РСНБ РК 2015 | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!" /Кристалл-24//** | шт. | 1 | 1944,00 | -- | 1944 | -- | 1944 | -- | 2100 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 12 | 20 | 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Доводчики дверные. Установка** | шт. | 1 | 1762,43 | 2,21 | 1762 | 2 | -- | 1215 | 3215 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1760,22 | -- | 1760 | -- | | 238 | |
| 13 | 21 | 223-502-0105 РСНБ РК 2015 | **Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг** | комплект | 1 | 10218,00 | -- | 10218 | -- | 10218 | -- | 11035 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | |
| 14 | 24 | 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования** | шт. | 4 | 4020,48 | -- | 16082 | -- | 1258 | 10673 | 28896 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3706,00 | -- | 14824 | -- | | 2140 | |
| 15 | 25 | Прайс-лист ТОО "Интант" | **Аккумуляторная батарея 7 Ач** | шт. | 4 | 3551,79 | -- | 14207 | -- | 14207 | -- | 15344 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1137 | |
| 16 | 26 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 400 | 109,33 | 0,96 | 43732 | 384 | 7468 | 25963 | 75271 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 89,70 | 0,45 | 35880 | 180 | | 5576 | |
| 17 | 27 | Прайс-лист ТОО "Интант" | **Кабель огнестойкий симметричный, парной скрутки, с низким дымо- и газовыд. КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5** | м | 408 | 82,88 | -- | 33815 | -- | 33815 | -- | 36520 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2705 | |
| 18 | 28 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | м | 400 | 469,96 | 16,60 | 187984 | 6640 | 23472 | 115093 | 327324 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 394,68 | 4,95 | 157872 | 1980 | | 24246 | |
| 19 | 29 | 241-207-0301 РСНБ РК 2015 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм** | м | 408 | 27,00 | -- | 11016 | -- | 11016 | -- | 11897 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 881 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | тенге | | | | 426275 | 7049 | 109957 | 213294 | 690736 |
| | | | | | | | | 309269 | 2160 | -- | 51165 | |
| | | | Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 395916 | | | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 33338 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 309669 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 48022 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 212079 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 48639 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 656634 | | | | 168 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 309669 | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 28597 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 28597 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 2288 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 30885 | | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | 1762 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 1760 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 1215 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 238 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | 3215 | | | | 1 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1760 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | 690734 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | | | | 169 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 311429 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 2541729 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 322058 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 7142 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 2199 | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | 1803133 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | 221119 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | 188276 | |
| | | | Итого по акту | | | | | | | | | | **2 541 729** |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | | |
| | | | без стоимости оборудования | | | | | | | | | | 2 541 729 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | | | | 1,5% | | 38 126 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | 2 579 855 |
| | | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | | | | | 2,2% | | 56 757 |
| | | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | | 2 636 612 |
| | | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | | **2 636 612** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | 2,00% | | 52 732 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затрат | | | | | | | | | | 2 689 344 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021г. | | | | | | | | | | **2 689 344** |
| | | | НДС-12% | | | | | | | | 12% | | 322 721,28 |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | | **3 012 065** |
| | | | Скидка по договору | | | | | | | | 5% | | 150 603 |
| | | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | | **2 861 462** |
| | | | в т.ч НДС 12% | | | | | | | | | | 306 585,21 |

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.



В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Патологоанатомического бюро
Шифр объекта 02-01

# Акт выполненных работ №6 02-01-011
## за июнь месяц 2023г.

на Автоматические установки газового пожаротушения (по исп.смете №3)
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Электротехническая часть ГПТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Прайс-лист ТОО "ANM Telekom"** | **Блок индикации и управления С2000-ПТ"** | **шт.** | | **1** | **57174,64** | **--** | **57175** | **--** | **57175** | **--** | **61749** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4574** | |
| 2 | **Прайс-лист ТОО "ANM Telekom"** | **Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ** | **шт.** | | **1** | **103721,25** | **--** | **103721** | **--** | **103721** | **--** | **112019** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8298** | |
| 3 | **248-302-0201 РСНБ РК 2015** | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141** | **шт.** | | **4** | **1833,00** | **--** | **7332** | **--** | **7332** | **--** | **7919** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **587** | |
| 4 | **248-301-0103 РСНБ РК 2015** | **Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20** | **шт.** | | **1** | **2410,00** | **--** | **2410** | **--** | **2410** | **--** | **2603** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **193** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | | **170638** | **--** | **170638** | **--** | **184290** |
| | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **13652** | |
| | | Стоимость монтажных работ | тенге | | | | | **160896** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | **160896** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **12872** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | тенге | | | | | **173768** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | **9742** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | **9742** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **780** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | **10522** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | **184290** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **184290** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **170638** | | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **13652** | |
| | | **Всего по смете** | | | | | | | | | **184 290** |
| | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | без стоимости оборудования | | | | | | | | | **184 290** |
| | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | | | 1,5% | | 2 764 |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 187 054 |
| | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | | | | 2,2% | | 4 115 |
| | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | 191 170 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | 2,00% | | 3 823 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затрат | | | | | | | | | 194 993 |
| | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | **194 993** |
| | | Итого в текущих ценах на 2021г. | | | | | | | | | **194 993** |
| | | Скидка по договору | | | | | | | 5% | | 9 750 |
| | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | **185 243** |
| | | **Скидка по исполнительной смете** | | | | | | | 0,996750431 | | 602 |
| | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | **184 641** |
| | | НДС-12% | | | | | | | 12% | | 22 156,95 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | **206 798** |
| | | в т.ч НДС 12% | | | | | | | | | 22 156,95 |

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.



В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Гаража
Шифр объекта 03-01

# Акт выполненных работ №6 03-01-04
## за июнь месяц 2023г.

*(наименование работ и затрат)*

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015 | **Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте** | теплообменник | 2 | 3367,18 | 187,85 | 6734 | 375 | 272 | 6058 | 13816 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3043,34 | 47,71 | 6087 | 95 | | 1023 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 2 | 669,10 | 1,45 | 1338 | 3 | 14 | 1296 | 2845 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 660,56 | 0,76 | 1321 | 2 | | 211 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3 | 7 | 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** | шт. | 1 | 996,48 | -- | 996 | -- | 34 | 722 | 1855 |
| | | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 962,00 | -- | 962 | -- | | 137 | |
| 4 | 18 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | насос | 2 | 28069,23 | 504,89 | 56138 | 1010 | 7888 | 46675 | 111038 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 23619,96 | 193,58 | 47240 | 387 | | 8225 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5 | 53 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | комплект | 27 | 454,52 | -- | 12272 | -- | 501 | 11536 | 25713 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 435,98 | -- | 11771 | -- | | 1905 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 54 | 245-701-0304 РСНБ РК 2015 | **Манометр радиальный DN 80, PN 16** | шт. | 7 | 5874,00 | -- | 41118 | -- | 41118 | -- | 44407 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3289 | |
| 7 | 55 | 245-701-0303 РСНБ РК 2015 | **Манометр радиальный DN 80, PN 6 (10)** | шт. | 20 | 5062,00 | -- | 101240 | -- | 101240 | -- | 109339 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8099 | |
| 8 | 56 | 242-207-4301 РСНБ РК 2015 | **Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15** | шт. | 27 | 1557,00 | -- | 42039 | -- | 42039 | -- | 45402 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3363 | |
| 9 | 57 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | комплект | 15 | 643,57 | -- | 9654 | -- | 1062 | 8421 | 19520 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 572,82 | -- | 8592 | -- | | 1446 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | 70 | 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза** | м2 | 3,4 | 192,89 | 6,91 | 656 | 23 | 312 | 225 | 951 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 94,40 | 1,48 | 321 | 5 | | 70 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 272185 | 1411 | 194480 | 74933 | 374886 |
| | | | | | | | | 76294 | 489 | -- | 27768 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 996 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 34 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 962 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 722 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 137 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 1855 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 962 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 185053 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 311 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 326 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 184397 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 225 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 14821 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 200099 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 326 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 86136 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 9737 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 75495 | | | |
| | | Сдача и испытание | | тенге | | | | 2225 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 73986 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 12810 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 172932 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 75495 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 374886 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 76783 | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **374886** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **76294** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **1411** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **489** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **194479** | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **74933** | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **27768** | |
| | | | Итого по акту | | | | | | | | | **374 886** |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | без стоимости оборудования | | | | | | | | | 374 886 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | | | 1,5% | | 5 623 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 380 509 |
| | | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | | | | 2,2% | | 8 371 |
| | | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | 388 880 |
| | | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | **388 880** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | 2,00% | | 7 778 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затрат | | | | | | | | | 396 658 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021г. | | | | | | | | | **396 658** |
| | | | НДС-12% | | | | | | | 12% | | 47 598,97 |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | **444 257** |
| | | | Скидка по договору | | | | | | | 5% | | 22 213 |
| | | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | **422 044** |
| | | | в т.ч НДС 12% | | | | | | | | | 45 219,02 |

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.



Тіш в части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Гаража
Шифр объекта 03-01

# Акт выполненных работ №6 03-01-04
## за июнь месяц 2023г.

на Отопление и вентиляция (по исп.смете №3)

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт** | | | | | | | | | |
| 1 | ТОО "Евразия НС" | **Теплообменник пластинчатый для системы отопления. Q=27 212 ккал/ч T1/T2-110°C/70°C; T11/T21-90°C/65°C. FP 09.1-9-1 ЕН** | шт | 2 | 198535,71 | -- | 397071 | -- | 397071 | -- | 428837 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31766 | |
| 2 | ТОО "Евразия НС" | **Электромагнитный расходомер DN20 Термотроник** | шт | 2 | 261830,36 | -- | 523661 | -- | 523661 | -- | 565554 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41893 | |
| 3 | ТОО "Евразия НС" | **Тепловычислитель для Термотроника** | шт | 1 | 283824,11 | -- | 283824 | -- | 283824 | -- | 306530 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22706 | |
| 4 | ТОО "Евразия НС" | **Насос циркуляционный системы отопления G-1,09 м3/час, H=6,0 м.вод.ст с частотным регулированием Stratos MAXO 30/0,5-8 PN6/10** | шт | 2 | 311260,48 | -- | 622521 | -- | | -- | 622521 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 622521 | -- | |
| 5 | 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | **Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой** | шт. | 15 | 2532,00 | -- | 37980 | -- | 37980 | -- | 41018 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3038 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 1865057 | -- | 1242536 | -- | 1964460 |
| | | | | | | | -- | -- | 622521 | 99403 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость оборудования | | тенге | | | | 622521 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | 622521 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 37980 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 37980 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 3038 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 41018 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 1204556 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 1204556 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 96365 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 1300921 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 1964460 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **1964460** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 1242536 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | 622521 | | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 99403 | |
| | | **Всего по смете** | | | | | | | | | **1 964 460** |
| | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | 622 521 |
| | | без стоимости оборудования | | | | | | | | | **1 341 939** |
| | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | | | 1,5% | | 20 129 |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 1 362 068 |
| | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | | | | 2,2% | | 29 965 |
| | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | 1 392 034 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | 2,00% | | 27 841 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затрат | | | | | | | | | 1 419 874 |
| | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | **2 042 395** |
| | | Итого в текущих ценах на 2021г. | | | | | | | | | **2 042 395** |
| | | Скидка по договору | | | | | | | 5% | | 102 120 |
| | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | **1 940 275** |
| | | **Скидка по исполнительной смете** | | | | | | | 0,996750431 | | 6 305 |
| | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | **1 933 970** |
| | | НДС-12% | | | | | | | 12% | | 232 076,46 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | **2 166 047** |
| | | в т.ч НДС 12% | | | | | | | | | 232 076,46 |

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БюроИнженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.



В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Гараж
Шифр объекта 03-01

# Акт выполненных работ №6 03-01-06
## за июнь месяц 2023г.

на Пожарная сигнализация
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | | 16687,47 | 1,69 | 16687 | 2 | 141 | 10092 | 28921 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 16544,00 | -- | 16544 | -- | | 2142 | |
| 2 | 3 | 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования** | луч | 1 | | 2517,95 | 0,21 | 2518 | -- | 17 | 1526 | 4367 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 2501,20 | -- | 2501 | -- | | 323 | |
| 3 | 5 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 13 | | 3777,25 | 2,08 | 49104 | 27 | 899 | 29389 | 84772 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 3706,00 | -- | 48178 | -- | | 6279 | |
| 4 | 7 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 5 | | 1893,15 | 0,78 | 9466 | 4 | 197 | 5652 | 16327 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 1853,00 | -- | 9265 | -- | | 1209 | |
| 5 | 11 | 1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | | 11470,68 | 1,69 | 11471 | 2 | 135 | 6914 | 19855 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 11334,00 | -- | 11334 | -- | | 1471 | |
| 6 | 13 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | | 10113,63 | 1,69 | 10114 | 2 | 132 | 6088 | 17498 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 9980,00 | -- | 9980 | -- | | 1296 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 4020,48 | -- | 8041 | -- | 629 | 5337 | 14448 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3706,00 | -- | 7412 | -- | | 1070 | |
| 8 | 19 | 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1052,59 | 5,10 | 4210 | 20 | 44 | 2534 | 7283 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 1036,62 | 1,85 | 4146 | 7 | | 540 | |
| | | | **Кабели и провода** | | | | | | | | | |
| 9 | 22 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 216 | 129,26 | 1,92 | 27920 | 414 | 4256 | 16880 | 48384 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 107,64 | 0,90 | 23250 | 194 | | 3584 | |
| 10 | 23 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 116 | 400,35 | 170,08 | 46441 | 19729 | 5217 | 20828 | 72651 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 185,30 | 64,08 | 21495 | 7433 | | 5382 | |
| 11 | 24 | ТОО"Группа"Три А" | Кабель симметричный парной скрутки, сеч.2х2х1 КПСнг(А)-FRLS | м | 21,42 | 178,50 | -- | 3823 | -- | 3823 | -- | 4129 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 12 | 25 | ТОО"Группа"Три А" | Кабель симметричный парной скрутки, сеч.2х2х0,5 КПСнг(А)-FRLS | м | 158,1 | 141,16 | -- | 22317 | -- | 22317 | -- | 24102 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1785 | |
| 13 | 26 | ТОО"Эгида Group" | Кабель симметричный парной скрутки, бронированный сеч.2х2х1 КСБКнг(А)-FRLS | м | 159,12 | 175,77 | -- | 27969 | -- | 27969 | -- | 30206 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2237 | |
| 14 | 27 | 247-202-0104 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100/105/ мм х 100/105/ мм х 50/55/ мм, IP55/Plexo/ | шт. | 2 | 829,00 | -- | 1658 | -- | 1658 | -- | 1791 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 133 | |
| 15 | 28 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 175 | 454,75 | 16,60 | 79581 | 2905 | 7607 | 50353 | 140329 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 394,68 | 4,95 | 69069 | 866 | | 10395 | |
| 16 | 29 | ТОО"КазЭлектроСветL" | Труба гофр. FRHF с зондом не распр. горение д16 (100м) черная Plast EKF PROxima | м | 178,5 | 132,96 | -- | 23733 | -- | 23733 | -- | 25632 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1899 | |
| 17 | 30 | ТОО"SUNWELL" | Скоба однолапковая для крепления труб д16-17мм в ПВХ изоляции EKF PROxima sm-1-16-17 | шт. | 160 | 16,39 | -- | 2622 | -- | 2622 | -- | 2832 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 210 | |
| 18 | 31 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 10 | 903,92 | 55,83 | 9039 | 558 | 3278 | 3817 | 13885 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 520,26 | 9,90 | 5203 | 99 | | 1029 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 32 | 243-904-0102 РСНБ РК 2015 | **Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15/16/** | м | 10,3 | 143,00 | -- | 1473 | -- | 1473 | -- | 1591 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 20 | 33 | 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | м | 61 | 602,35 | 38,16 | 36743 | 2328 | 2679 | 23502 | 65065 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 520,26 | 14,85 | 31736 | 906 | | 4820 | |
| 21 | 34 | ТОО"КазЭлектроСвет" | **Труба гофр. FRHF с зондом д50 (20м) черная Plast EKF PROxima** | м | 62,22 | 718,55 | -- | 44708 | -- | 44708 | -- | 48285 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3577 | |
| 22 | 35 | ТОО"КазЭлектроСвет" | **Скоба однолапковая для крепления труб д48-50мм в ПВХ изоляции EKF PROxima sm-1-48-50** | шт. | 61 | 64,66 | -- | 3944 | -- | 3944 | -- | 4260 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 316 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **676615** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 260113 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 25991 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 9505 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 157478 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 182912 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 50121 | |
| | | | Итого по акту | | | | | | | | | **676 615** |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | без стоимости оборудования | | | | | | | | | 676 615 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | | | 1,5% | | 10 149 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 686 764 |
| | | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | | | | 2,2% | | 15 109 |
| | | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | 701 873 |
| | | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | **701 873** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | 2,00% | | 14 037 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затрат | | | | | | | | | 715 910 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021г. | | | | | | | | | **715 910** |
| | | | НДС-12% | | | | | | | 12% | | 85 909,26 |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | **801 820** |
| | | | Скидка по договору | | | | | | | 5% | | 40 091 |
| | | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | **761 729** |
| | | | в т.ч. НДС 12% | | | | | | | | | 81 613,80 |

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.



Шир в части расценок

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов (1 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD
Наименование объекта - Здание Гараж
Шифр объекта 03-01

# Акт выполненных работ №6 03-01-06
## за июнь месяц 2023г.

на Пожарная сигнализация ( По исп.смете №3)

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Оборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 248-303-0221 РСНБ РК 2015 | **Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20** | шт. | 1 | 17594,00 | -- | 17594 | -- | 17594 | -- | 19002 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1408 | |
| 2 | ТОО"ANM Telekom" | **Блок контроля и индикации С2000-БКИ** | шт. | 1 | 67210,71 | -- | 67211 | -- | 67211 | -- | 72588 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5377 | |
| 3 | 248-302-0201 РСНБ РК 2015 | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141** | шт. | 14 | 1833,00 | -- | 25662 | -- | 25662 | -- | 27715 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2053 | |
| 4 | 248-302-0501 РСНБ РК 2015 | **Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10** | шт. | 6 | 1052,00 | -- | 6312 | -- | 6312 | -- | 6817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 505 | |
| 5 | 248-303-0701 РСНБ РК 2015 | **Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01** | шт. | 1 | 11667,00 | -- | 11667 | -- | 11667 | -- | 12600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 933 | |
| 6 | 248-306-0305 РСНБ РК 2015 | **Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** | шт. | 1 | 19116,00 | -- | 19116 | -- | 19116 | -- | 20645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1529 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 248-304-0211 РСНБ РК 2015 | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП** | **шт.** | **4** | **1531,00** | **--** | **6124** | **--** | **6124** | **--** | **6614** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **490** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **165981** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **153686** | | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **12295** | |
| | | **Всего по смете** | | | | | | | | | **165 981** |
| | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | без стоимости оборудования | | | | | | | | | **165 981** |
| | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | | | 1,5% | | 2 490 |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 168 471 |
| | | Зимнее удорожание 2,2% | | | | | | | 2,2% | | 3 706 |
| | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | 172 177 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | 2,00% | | 3 444 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затрат | | | | | | | | | 175 621 |
| | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | **175 621** |
| | | Итого в текущих ценах на 2021г. | | | | | | | | | **175 621** |
| | | Скидка по договору | | | | | | | 5% | | 8 781 |
| | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | **166 840** |
| | | **Скидка по исполнительной смете** | | | | | | | 0,996750431 | | 542 |
| | | **Итого со скидкой к оплате** | | | | | | | | | **166 298** |
| | | НДС-12% | | | | | | | 12% | | 19 955,71 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | **186 253** |
| | | в т.ч НДС 12% | | | | | | | | | 19 955,71 |

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Анапин А.У.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт Родионов А.В.



Шифр в части расценок