Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

"27" 09 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Букенова Жаксыбека Болатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Управления строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г. Павлодар Победы 5Б. БИН 140340017022, в лице руководителя управления Сатиев К.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

√ **ТОО "Универсал плюс» БИН 020740004655 Казахстан, Карагандинской область, город Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Абая, дом 37 а, кв 17. Лицензия 21024510 от 18.08.2021года. Директор Тастемір Даниял Теміртасулы;**

√ **ТОО "Портал-ПВ", БИН 060440003217. Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Каирбаева, строение 34, н.п 7. ГСЛ000410-1 от 09.02.2018 года, Директор Ичиев М.С.;**

√ **ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 город Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86, 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г, директор Жұман М.Б.;**

**ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Шымкент, район Тұран, Проспект Абая, дом 33А, кв. 5, директор Истамбеков А.Б., Лицензия 23013296 от 09.06.2023г.;**
**ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007, Директор Омарбеков Айдарбек Жанибекович.**
**ТОО «АГА-Курылыс», БИН 070340013798, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 17Г, кв.31, ГСЛ № 000455 от 27.09.2022 г., Директор – Сейсетов Даулет Камешович;**
**ТОО "Шақшам-R", ГСЛ №14015988 от 22.10.2014 г., в лице директора Турабеков Рысхалы Айхымбаевич; БИН 140440011215;**
**ТОО "Строительная компания Авикс", БИН 220640007142, Адрес: Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 23, оф.66, Лицензия № 22012471 от 01.07.2022г, руководитель Ахшабаев Рустам Аманжолович;**
**ТОО «Stroy Company 2017» БИН 170840020928, г Павлодар, улица Бұқар жырау, дом 349, кв/офис 4, директор Ахметов А.А., ГСЛ №17015742 от 11.09.2017г;**
**ТОО «АСТ-Технология» БИН 051040000299, адрес: Казахстан, Павлодарская область,город Павлодар, ул. Камзина дом 41/3 кв.128, ГСЛ №0002338 от 18.06.2021 года, директор Хамзиев Альберт Батырханович;**
**ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ", БИН 030540004055, адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, ул.Крылова дом 58 кв.62, директор Алиев Рустам Велиоглы.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Архитектурно-проектное предприятие" ГСЛ №001203-1 от 15.02.2016г (II категория), Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГКП «Центр эстетического развития ясли-сад № 15» №3-01/65 от 25.08.2022г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

**Конструктивные решения**

Технический сложный объект II (нормального) уровня ответственности. Степень огнестойкости - II.
Существующее здание в плане представляет собой сложную форму, с размерами по наружным граням стен 60,59х61,55 м. Существующее здание представлено железобетонном исполнении с однослойными панелями наружных стен. Существующее покрытие кровли - деревянная стропильная односкатная с покрытием из профлиста. Согласно техническому обследованию, выполненному ТОО «QazaqTehQyzmet» конструкции здания имеют следующее техническое состояние:
деревянные конструкции и элементы крыши (стропила, стойки, мауэрлаты, обрешетка) оцениваются по категории II (ограниченно работоспособная конструкция);
элементы покрытия кровли и соединения элементов деревянной крыши выполнены с отступлением от типовых узлов, регламентированных

нормативными документами;
значительная часть фановых стояков вследствие проведенных ремонтных работ по устройству жесткой кровли не выведена за покрытие кровли
Проектом предусмотрена полная замена крыши.
Кровля запроектирована по деревянному каркасу с уклоном 33 градуса. Стойки сечением 100х100мм, стропила 100х150мм, прогоны 100х100мм, мауэрлат 100х100мм по ГОСТ 8486-86. Покрытие кровли - металлочерепица СТ РК 2083-2011 по обрешетке с шагом 350 мм сечением 32х100 мм ГОСТ 8486-86. Для вентиляции чердачного пространства кровля имеет 7 слуховых окон. Вент шахты выведены за плоскость кровли. Выполнены из керамического кирпича ГОСТ 530-2012 с утеплением минераловатной плиты П-120 кг/м$^3$ толщиной 50 мм. *Защита строительных конструкций*
Защита деревянных конструкций и элементов от гниения и возгорания выполняется огнезащитным составом «Эврика» или «Экран -Д» (ГОСТ 25130-82) за два раза.

**Инженерное обеспечение, сети и системы**
**Электроосвещение**
Проект разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.
Проектом предусмотрено рабочее освещение. Освещение выполнено светильниками со светодиодными лампами.
Установленная мощность Руст.=0,31кВт.
Расчетный ток Iрас.=0,5А.
Коэффициент мощности cosf=0,95.
Нормы освещенности приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение». Количество светильников выбрано согласно светотехническому расчету (методом коэффициента использования светового потока). Типы светильников выбраны в соответствии с назначением освещаемых помещений и условиям окружающей среды.
В качестве осветительного щитка в проекте принят, щит серии ОЩ. Групповой щиток освещения подключается к существующему силовому щитку, второго этажа кабелем марки ВВГнг-ls5х4 мм$^2$. В силовом щитке устанавливается автомат серии ВА47-29. Осветительные сети выполнены по деревянным конструкциям, в стальных электросварных трубах проводом марки ПВ, открыто креплением хомутами по строительным конструкциям.
Управление рабочим освещением местное, выключателями, устанавливаемыми на стене на высоте 1,5 м от чистого пола. Согласно ПУЭ, однофазные линии групповой сети, прокладываемые от групповых этажных щитков до светильников, штепсельных розеток, стационарных электроприемников, выполняются трехпроводными. Для защиты обслуживающего персонала от

поражения электрическим током, в следствие нарушения изоляции все металлические нетоковедущие части заземляются. Для заземления корпусов электроприемников используются нулевые защитные жилы питающих кабелей и проводов: 5-й проводник для 3-хфазной сети 380/220В, 3-й проводник для 1-но фазной. Защита от токов короткого замыкания предусмотрена расцепителями автоматов, установленных в осветительном щитке.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 года**

Месяц,год

окончание работ **сентябрь 2023 года**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **4** месяца;

фактически **4** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик) **Букенов Жаксыбек Болатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)