Заказчик: ТОО «ЕКМ COMPANY», БИН 201040022748 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск (без наружныз сетей) поз.3. Сметная документация.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск без наружных сетей" (поз.3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № У-3 от 27.04.2022 года

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 год

Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск без наружных сетей" (поз.3)

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			У-3	27.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**130 207 263,41**	**116 256 485,18**	**116 256 485,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 950 778,22**	**0,00**
Акт выполненных работ № 2 за декабрь 2023 год	**72 177 547,54**	64 444 238,87	64 444 238,87		0,00	0,00		0,00	7 733 308,66	
Всего выполнено:	**130 207 263,41**									**72 177 547,54**

ТОО «ЕКМ COMPANY»,БИН 201040022748
Директор

Шакиров М. А.

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
Директор

Шотабаев Д. С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "OxyTrade"
Эксперт

Хусаинов М. Р.

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск Заказ 2022-5

Заказчик: ТОО «ЕКМ COMPANY», БИН 201040022748 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск (без наружныз сетей) поз.3. Сметная документация.

(наименование, адрес)

Объект: Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск без наружных сетей" (поз.3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № У-3 от 27.04.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 2

за декабрь 2023 года

Основание: VKETNA-2021-1-1-AP

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Кровля													
1.1 тип 2													
1	1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	145,74	50,46 37,07	13,39 1,42	7 354 5 403	1 951 207	- -	- -	7 354	
2	2	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР=92% Коб =0,085	м3 утеплителя	12,3879	3 034,66 1 561,19	1 473,47 178,09	37 593 19 340	18 253 2 206	- -	- -	37 593	

3	3	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,15156	7 651,38 6 314,11	1 337,27 275,49	1 160 957	203 42	- -	- -	1 160	
4	4	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92%	м2 кровли	145,74	24,90 23,82	1,08 0,25	3 629 3 472	157 36	- -	- -	3 629	
5	5	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=92%	м2 кровли	145,74	138,81 116,53	22,28 2,85	20 230 16 983	3 247 415	- -	- -	20 230	
6	6	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=92%	м2 кровли	145,74	55,64 47,56	8,08 1,06	8 109 6 931	1 178 154	- -	- -	8 109	
1.2 тип 3													
7	1	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	м2 покрытия	36	324,85 169,30	155,55 22,67	11 695 6 095	5 600 816	- -	- -	11 695	
1.3 чердак													
8	1	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	1694,796	207,85 104,51	103,34 11,92	352 263 177 123	175 140 20 202	- -	- -	352 263	

9	2	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% Коб =-1	м2 стяжки	-1694,796	1,90 0,39	1,51 0,18	-3 220 -661	-2 559 -305	- -	- -	-3 220	
10	3	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92%	м2 кровли	1694,796	24,90 23,82	1,08 0,25	42 200 40 370	1 830 424	- -	- -	42 200	
11	4	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	1694,796	121,56 92,16	29,40 1,90	206 019 156 192	49 827 3 220	- -	- -	206 019	
12	5	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	1694,796	299,97 243,73	56,24 5,62	508 388 413 073	95 315 9 525	- -	- -	508 388	
13	6	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	1694,796	243,24 188,70	54,54 5,62	412 242 319 808	92 434 9 525	- -	- -	412 242	

15	9	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	1694,796	50,46 37,07	13,39 1,42	85 519 62 826	22 693 2 407	- -	- -	85 519	
Раздел 2 Перегородки													
16	2	1110-0402-0602	С111. Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР=90%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1402	627,49 599,14	28,35 5,52	879 741 839 994	39 747 7 739	- -	- -	879 741	
17	3	1110-0404-0105	С625 Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	378,8	480,20 466,94	13,26 2,53	181 900 176 877	5 023 958	- -	- -	181 900	
18	5	1110-0402-0702	С112. Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР=90%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87	859,21 806,75	52,46 10,44	74 751 70 187	4 564 908	- -	- -	74 751	
Раздел 3 Фасад													

19	1	1115-0108-1801	Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	3465	678,95 665,97	12,98 1,42	2 352 562 2 307 586	44 976 4 920	- -	- -	2 352 562	
20	2	1115-0108-1807	Фасад здания из панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	3465	126,57 123,54	3,03 0,47	438 565 428 066	10 499 1 629	- -	- -	438 565	
21	3	1115-0101-0210	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6 НР=80%	м2 поверхности облицовки	1842,48	7 930,62 7 879,26	51,36 14,46	14 612 009 14 517 379	94 630 26 642	- -	- -	14 612 009	
22	4	1115-0101-0105	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6 НР=80%	м2 поверхности облицовки	1622,52	14 979,88 14 891,52	88,36 22,70	24 305 155 24 161 789	143 366 36 831	- -	- -	24 305 155	
Раздел 4 Проемы													
4.1 Окна													
25	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) / ОК-2, ОК-8, ОК-3 НР=90%	м2 проемов	490,8	694,02 546,58	147,44 38,42	340 625 268 261	72 364 18 857	- -	- -	340 625	

28	4	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых / ОК-1 НР=90%	м2 проемов	216	581,95	145,87	125 701	31 508	-	-	125 701	
						436,08	37,95	94 193	8 197	-	-		
30	6	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ ОК-5 НР=90%	м2 проемов	9,6	844,32	148,41	8 105	1 425	-	-	8 105	
						695,91	37,44	6 681	359	-	-		
32	8	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-9 НР=90%	м2 проемов	248,4	694,02	147,44	172 395	36 624	-	-	172 395	
						546,58	38,42	135 770	9 544	-	-		
34	10	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2 проемов	1052,48	694,02	147,44	730 442	155 178	-	-	730 442	

						546,58	38,42	575 265	40 436	-	-		
37	13	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90%	м	501,84	113,53	4,63	56 974	2 324	-	-	56 974	
						108,90	1,13	54 650	567	-	-		
38	14	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 260 мм. Устройство НР=80%	м	1107,84	213,78	4,15	236 834	4 598	-	-	236 834	
						209,63	0,53	232 236	587	-	-		
4.2 Двери													
39	1	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Д-1, Д-2 НР=90%	м2 проемов	247,68	840,20	152,52	208 101	37 776	-	-	208 101	
						687,68	39,19	170 325	9 707	-	-		
41	3	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях Д-4, Д-5, Д-8, Д-9, Д-10, Д-11 НР=90%	м2	507,36	596,61	75,72	302 696	38 417	-	-	302 696	
						520,89	15,86	264 279	8 047	-	-		
47	9	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах / Д-6, Д-7 НР=69%	м2	84	1 117,23	42,77	93 847	3 593	-	-	93 847	
						1 074,46	9,24	90 255	776	-	-		

49	11	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-3 НР=69%	м2	12,488	1 044,71 999,58	45,13 9,84	13 046 12 483	564 123	- -	- -	13 046	
51	13	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных Д-17 НР=69%	м2	3,24	1 117,23 1 074,46	42,77 9,24	3 620 3 481	139 30	- -	- -	3 620	
53	15	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-13, Д-14, Д-16 НР=69%	м2	8,55	1 117,23 1 074,46	42,77 9,24	9 552 9 187	366 79	- -	- -	9 552	
55	18	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах /Д-12, Д-15 НР=69%	м2	10,908	1 187,47 1 143,95	43,52 9,24	12 953 12 478	475 101	- -	- -	12 953	
57	20	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90%	м2	4	1 189,52 620,71	568,81 61,51	4 758 2 483	2 275 246	- -	- -	4 758	
59	23	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69%	шт.	48	585,55 583,51	2,04 -	28 106 28 008	98 -	- -	- -	28 106	
Раздел 5 Полы												
5.1 тип 1												

61	1	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	21,6	2 899,15 1 165,52	1 733,63 208,79	62 622 25 175	37 446 4 510	- -	- -	62 622	
62	2	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	540,86	178,79 159,03	19,76 6,53	96 700 86 013	10 687 3 532	- -	- -	96 700	
63	3	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	540,86	10,77 3,93	6,84 2,16	5 825 2 126	3 699 1 168	- -	- -	5 825	
5.2 тип 2													
64	1	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	2163,44	224,60 204,77	19,83 6,53	485 909 443 008	42 901 14 127	- -	- -	485 909	
65	2	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 /40 мм НР=94%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	2163,44	21,67 8,01	13,66 4,32	46 882 17 329	29 553 9 346	- -	- -	46 882	
66	3	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	2163,44	178,79 159,03	19,76 6,53	386 801 344 052	42 750 14 127	- -	- -	386 801	

67	4	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	2163,44	10,77 3,93	6,84 2,16	23 300 8 502	14 798 4 673	- -	- -	23 300	
5.3 тип 3													
68	1	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	971,28	224,60 204,77	19,83 6,53	218 149 198 889	19 260 6 342	- -	- -	218 149	
69	2	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 /30 мм НР=94%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	971,28	10,84 4,00	6,84 2,16	10 529 3 885	6 644 2 098	- -	- -	10 529	
70	3	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	971,28	178,79 159,03	19,76 6,53	173 655 154 463	19 192 6 342	- -	- -	173 655	
71	4	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	971,28	10,77 3,93	6,84 2,16	10 461 3 817	6 644 2 098	- -	- -	10 461	

72	5	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	971,28	622,07 566,12	55,95 15,75	604 204 549 861	54 343 15 298	- -	- -	604 204	
5.4 тип 4													
73	4	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	1300,44	178,79 159,03	19,76 6,53	232 506 206 809	25 697 8 492	- -	- -	232 506	
74	5	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=6;К1трм =6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 стяжки	1300,44	32,29 11,79	20,50 6,48	41 991 15 332	26 659 8 427	- -	- -	41 991	
5.5 тип 5													
75	6	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /затирка НР=94% Коб =2	м2 стяжки	1450,56	178,79 159,03	19,76 6,53	259 346 230 683	28 663 9 472	- -	- -	259 346	
76	7	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =-2 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м2 стяжки	-1450,56	16,15 5,90	10,25 3,24	-23 427 -8 558	-14 868 -4 700	- -	- -	-23 427	

77	9	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94% Коб =2	м2 изолируемой поверхности	1450,56	18,27 17,73	0,54 0,12	26 502 25 718	783 174	- -	- -	26 502	
78	11	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94% Коб =2	м2 изолируемой поверхности	1450,56	172,07 142,99	29,08 6,95	249 598 207 416	42 182 10 081	- -	- -	249 598	
79	12	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки/мембраны насухо. Устройство в один слой НР=94% Коб =2	м2 изолируемой поверхности	1450,56	18,27 17,73	0,54 0,12	26 502 25 718	783 174	- -	- -	26 502	
80	13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =2	м2 стяжки	1450,56	178,79 159,03	19,76 6,53	259 346 230 683	28 663 9 472	- -	- -	259 346	
81	14	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =2 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 стяжки	1450,56	26,91 9,83	17,08 5,40	39 035 14 259	24 776 7 833	- -	- -	39 035	
Раздел 6 Отделочные работы												
6.1 Стены												

82	1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	6380,22	329,77 323,25	6,52 1,11	2 104 005 2 062 406	41 599 7 082	- -	- -	2 104 005	
83	2	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	6380,22	276,20 271,58	4,62 1,08	1 762 217 1 732 740	29 477 6 891	- -	- -	1 762 217	
84	3	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	11728	391,90 375,20	16,70 12,33	4 596 203 4 400 346	195 858 144 606	- -	- -	4 596 203	
85	4	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1965,2	351,23 319,50	31,73 22,25	690 237 627 881	62 356 43 726	- -	- -	690 237	
86	5	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	1965,2	44,07 43,39	0,68 0,17	86 606 85 270	1 336 334	- -	- -	86 606	
87	6	1115-0203-0102	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1300,44	366,47 334,74	31,73 22,25	476 572 435 309	41 263 28 935	- -	- -	476 572	
88	7	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	1300,44	44,07	0,68	57 310	884	-	-	57 310	

						43,39	0,17	56 426	221	-	-		
89	11	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2758	351,23 319,50	31,73 22,25	968 692 881 181	87 511 61 366	- -	- -	968 692	
90	12	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	2758	855,92 842,06	13,86 3,17	2 360 627 2 322 401	38 226 8 743	- -	- -	2 360 627	

Итого	**63 224 524,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61078965,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2145563,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	661147,00
Всего	**63 224 524,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	569020,72
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	650694,16
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**64 444 238,87**
НДС (12%)	7733308,66
Итого	**72 177 547,54**

ТОО «ЕКМ COMPANY»,БИН 201040022748
Директор

_____ **Шакиров М. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "OxyTrade"

_____ Хусаинов М. Р.

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
Директор

_____ **Шотабаев Д. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" БИН 990540001085

Эксперт

_____ Бейбітжанұлы Е.