форма №3-КС

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "BARRAKAT-group"

Договор №5/1 от 01.07.2022 года

Наименование объекта: - Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Жанагасыр, Наурыз н/п Енбек с/о Турбат Казыгуртского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2022 г.

от 15 июль 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Жанагасыр, Наурыз н/п Енбек с/о Турбат Казыгуртского района	956 940	854 411							102 529	956 940
Всего по стройке	956 940	854 411							102 529	956 940

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

_____ **Маханбетова М.А**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "BARRAKAT-group"

_____ **Мамытов А.М**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Жанагасыр, Наурыз н/п Енбек с/о Турбат Казыгуртского района

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за 15 июль 2022 г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "BARRAKAT-group "

ДОГОВОР: №5/1 от 01.07.2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Подземный газопровод									
1	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	км	0,328	314569,39	84325,67	103179	27659	16	82582	200621
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	75504	7912		14861	
2	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	331,28	796,00	--	263699	--	263699	--	284795
		СП - 8%			--	--	--	--		21096	
3	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004=Аварийный запас**	м	7,216	796,00	--	5744	--	5744	--	6203
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
		ПЭ фитинги									
4	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/**	шт.	6	2117,54	1358,67	12705	8152	--	6750	21012
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	4553	2265		1556	
5	Прайс-лист	**Тройник равнопроходный 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 63**	шт	6	6557,14	--	39343	--	39343	--	42490
		СП - 8%			--	--	--	--		3147	
		Прокладка сигнальной ленты									
6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**	км кабеля	0,328	28476,60	19467,60	9340	6385	--	2689	12991
		НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	2955	1452		962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м	328	22,77	–	7468	–	7468	–	8065
		СП - 8%			–	–	–	–		597	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	364	352,61	157,81	128351	57445	16812	51846	194613
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	54094	17914		14416	
9	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,364	96442,00	–	35105	–	35105	–	37913
		СП - 8%			–	–	–	–		2808	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									808 703,00
		в том числе оборудование									
		Итого без оборудование									808 703,00
		Временные здания и сооружения 2,9%									23 452
		Итого									832 155
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									7 573
		Итого в базовых ценах СМР									839 728
		Непредвиденные работы и затраты-2%									16 795
		Итого									856 523
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									856 523
		Итого									856 523
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									899 380
		Итого с понижающим К-0,9500									854 411
		Стоимость строительства									854 411
		НДС 12%									102 529
		Стоимость строительства									956 940

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "Dim Nur company"

_____Маханбетова М.А

Субподряд:

Директор ТОО "BARRAKAT-group"

_____Мамытов. А.М