Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей по 312 Стрелковой дивизии г. Актобе (4 объекта)

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2015
(локальная смета 6-1-5)
Переходные мостики через теплосети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Переходной мостик между опорами №269 и 270									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,94	6716,17	66,01	13029	128	449	1,35	3
		м3		195,75	24,93	380	48	105	0,1218	–
2	Е9-62-5	Изготовление металлоконструкций переходного мостика	2,4	28686,82	5605,29	68848	13453	48880	120	288
		т конструкций		21600	1029,79	51840	2471	90	4,42	11
3	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, 75х75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,041	59200		2427				
		т								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, 25х25мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,042	59500		2499				
		т								
5	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, 50х50мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,35	59500		20825				
		т								

6	1-1-908								
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16	0,96	69700		66912				
	т								
7	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный b=4мм	0,165	68600		11319			
	т								
8	1-1-875	Лист ПВ-510	0,73	64200		46866			
	т								
9	1-1-878	Прокат полосовой, ширина 140 мм	0,111	60200		6682			
	т								
10	Е9-29-1								
	Монтаж металлоконструкций переходного мостика	2,4	13711,46	5475,86	32908	13142	14241	28,9	69
	т конструкций								
			5040	1552,87	12096	3727	90	5,46	13
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два разК=2,000;	144	21,8	0,05	3139	7	756	0,0295	4
	м2								
				5,81	0,02	837	3	90	0,0001	–
12	Е13-21-2								
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 в два слояК=2,000;	144	26,43	0,02	3806	3	753	0,0299	4
	м2								
			5,81	–	837	–	90	–	–
	Раздел 2 Переходной мостик между опорами №287и 288								
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,94	6716,17	66,01	13029	128	449	1,35	3
	м3								
				195,75	24,93	380	48	105	0,1218	–
14	Е9-62-5	Изготовление металлоконструкций переходного мостика	2,143	28686,82	5605,29	61476	12012	43646	120	257
	т конструкций								
				21600	1029,79	46289	2207	90	4,42	9
15	1-1-899								
	Прокат угловой равнополочный, 75х75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,041	59200		2427				
	т								
16	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, 25х25мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,038	59500		2261			
	т								
17	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, 50х50мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,314	59500		18683			

18	1-1-908								
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16	0,891	69700		62103				
	т								
19	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный b=4мм	0,162	68600		11113			
	т								
20	1-1-875	Лист ПВ-510	0,604	64200		38777			
	т								
21	1-1-878	Прокат полосовой, ширина 140 мм	0,0942	60200		5671			
	т								
22	Е9-29-1								
	Монтаж металлоконструкций переходного мостика	2,143	13711,46	5475,86	29384	11735	12716	28,9	62
	т конструкций								
			5040	1552,87	10801	3328	90	5,46	12
23	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за дван разК=2,000;	128,6	21,8	0,05	2803	6	675	0,0295	4
	м2								
				5,81	0,02	747	3	90	0,0001	–
24	Е13-21-2								
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 в два слояК=2,000;	128,6	26,43	0,02	3399	3	672	0,0299	4
	м2								
			5,81	–	747	–	90	–	–
	Раздел 3 Переходной мостик между опорами № 315 и №316								
25	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,94	6716,17	66,01	13029	128	449	1,35	3
	м3								
				195,75	24,93	380	48	105	0,1218	–
26	Е9-62-5	Изготовление металлоконструкций переходного мостика	2,192	28686,82	5605,29	62882	12287	44644	120	263
	т конструкций								
				21600	1029,79	47347	2257	90	4,42	10
27	1-1-899								
	Прокат угловой равнополочный, 75х75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,041	59200		2427				
	т								
28	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, 25х25мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,037	59500		2202			
	т								
29	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, 50х50мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,304	59500		18088			

30 1-1-908									
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16	0,893	69700		62242				
	т								
31 1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный b=4мм	0,124	68600		8506				
	т								
32 1-1-875	Лист ПВ-510	0,689	64200		44234				
	т								
33 1-1-878	Прокат полосовой, ширина 140 мм	0,105	60200		6321				
	т								
34 Е9-29-1									
	Монтаж металлоконструкций переходного мостика	2,192	13711,46	5475,86	30056	12003	13007	28,9	63
	т конструкций		5040	1552,87	11048	3404	90	5,46	12
35 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два разК=2,000;	132	21,8	0,05	2878	7	693	0,0295	4
	м2		5,81	0,02	767	3	90	0,0001	–
36 Е13-21-2									
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 в два слояК=2,000;	132	26,43	0,02	3489	3	690	0,0299	4
	м2		5,81	–	767	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**786740**	**75045**			**1035**
					185263	**17547**			**67**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				526435				
	Накладные расходы, тенге				182720				
	- заработная плата, тенге				27408				
	- трудоемкость, чел-ч				91				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58168				
	Всего				**1027628**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				12332				
	- сметная заработная плата, тенге				1739				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)				35379				
	- сметная заработная плата, тенге				16274				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				99				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10400				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1089899**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2604859**
- материалы, тенге	1258180
- сметная заработная плата, тенге	628070
Налог (2 %)	52097
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2656956**
НДС (12 %)	318835
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2975791**

Заказчик:
Представитель
АО "Трансэнерго" _____ Ибраев М.Н

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО «ИнжГеопроектПлюс» _____