ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда.
Внеплощадочные тепловые сети

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и зат декабрь месяц 2023г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименовани	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		дог № 181	25.07.2023				
		доп.согл №1	01.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материало	другие дополнител	НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	61 133 872,41									
Всего за отчетный период		19695353,63							2 363 442,44	22 058 796,06

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ Кани Н.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group" _____ Сейдақ Н.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордпаЖобаКурылыс" _____ Кадыркулов К.

Генподрядчик:
ТОО "Механизатор-К" _____ Те Ю.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда.
Внеплощадочные тепловые сети

АКТ №2

выполненных работ за декабрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	747,87	229,35	229,35	171524	171524	--	32645	220502
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,63	--	45343		16333	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	23,13	3540,62	--	81895	--	--	58964	152128
		НР - 72%; СП - 8%			3540,62	--	81895	--		11269	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1423,7142	57,38	57,38	81693	81693	--	19590	109384
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,11	--	27207		8101	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	355,92855	1539,99	--	548126	--	--	394650	1018197
		НР - 72%; СП - 8%			1539,99	--	548126	--		75421	

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1423,7142	276,82	126,70	394113	180385	--	217672	660732
		НР - 72%; СП - 8%			150,12	62,23	213728	88598		48947	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	35,466	9152,96	283,16	324619	10043	248705	68126	424164
		НР - 99%; СП - 8%			1857,30	82,97	65871	2943		31420	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	46,6	6375,00	--	297075	--	297075	--	320841
		СП - 8%			--	--	--	--		23766	
8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	274,99	105,67	105,67	29058	29058	--	6289	38174
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,77	--	8736		2827	
9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	274,99	176,65	176,65	48577	48577	--	10513	63817
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,10	--	14602		4727	
		ТРУБЫ ППУ									
10	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,398	2541944,44	838058,87	1011694	333547	46092	738837	1890573
		НР - 99%; СП - 8%			1588076,81	287048,51	632055	114245		140042	
		ВРЕЗКА									
11	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	33996,95	14743,99	67994	29488	18245	30398	106263
		НР - 99%; СП - 8%			10130,70	5221,75	20261	10444		7871	

		ОТВОДЫ									
12	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	18	51593,44	13622,81	928682	245210	49285	710064	1769845
		НР - 99%; СП - 8%			35232,59	4613,85	634187	83049		131100	
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ									
13	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	1,1058	109034,05	4388,07	120570	4852	6357	76033	212331
		НР - 69%; СП - 8%			98897,54	751,85	109361	831		15728	
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА УТ1 - 1ШТ /ТС. Лист 5/									
14	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	31443,72	8093,14	62887	16186	2258	49844	121750
		НР - 99%; СП - 8%			22221,64	2952,22	44443	5904		9019	
15	242-208-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	156119,00	--	312238	--	312238	--	337217
		СП - 8%			--	--	--	--		24979	
16	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	51593,44	13622,81	103187	27246	5476	78896	196650
		НР - 99%; СП - 8%			35232,59	4613,85	70465	9228		14567	

17	241-406-0510 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	226009,00	--	452018	--	452018	--	488179
		СП - 8%			--	--	--	--		36161	
18	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	27173,33	5687,65	54347	11375	2259	44493	106747
		НР - 99%; СП - 8%			20356,74	2114,61	40713	4229		7907	
19	241-414-0106 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	30265,00	--	60530	--	60530	--	65372
		СП - 8%			--	--	--	--		4842	
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА УТ2 - 1ШТ /ТС. Лист 6/									
20	1124-0108-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	65706,98	21438,84	131414	42877	5477	96774	246443
		НР - 99%; СП - 8%			41530,10	7345,71	83060	14691		18255	
21	242-208-0110 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	968193,00	--	1936386	--	1936386	--	2091297
		СП - 8%			--	--	--	--		154911	
22	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	51593,44	13622,81	103187	27246	5476	78896	196650
		НР - 99%; СП - 8%			35232,59	4613,85	70465	9228		14567	

23	241-406-0510 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	226009,00	--	452018	--	452018	--	488179
		СП - 8%			--	--	--	--		36161	
		КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИЙ СТЫКА									
24	241-408-0105 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	106	7979,00	--	845774	--	845774	--	913436
		СП - 8%			--	--	--	--		67662	
25	241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром до125 мм	комплект	2	4915,00	--	9830	--	9830	--	10616
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
		КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА									
26	241-414-0110 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	73346,00	--	146692	--	146692	--	158427
		СП - 8%			--	--	--	--		11735	
		ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ									
27	241-413-0110 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	32742,00	--	65484	--	65484	--	70723
		СП - 8%			--	--	--	--		5239	
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ МАТ									
28	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	56	1086,84	23,72	60863	1329	25550	26261	94094
		НР - 76%; СП - 8%			606,85	10,19	33984	571		6970	
29	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	64,4	5902,00	--	380089	--	380089	--	410496
		СП - 8%			--	--	--	--		30407	

30	245-709-0102 РСНБ РК 2022	Т-Образный ключ	шт.	1	3494,00	--	3494	--	3494	--	3774
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		МАРКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА									
31	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	580	9,23	0,96	5353	557	--	3648	9720
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	0,47	4797	273		719	
32	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	580	82,00	--	47560	--	47560	--	51365
		СП - 8%			--	--	--	--		3805	
		ПРОМЫВКА И ИСПЫТАНИЕ ТРУБ									
33	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,63	Трубопровод диаметром 350 мм /219мм/. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,514	589479,97	528008,16	302993	271396	3715	76580	409939
		НР - 91%; СП - 8%			54244,89	109479,07	27882	56272		30366	
34	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,514	63693,81	--	32739	--	7551	24936	62289
		НР - 99%; СП - 8%			49003,81	--	25188	--		4614	
		КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ									
35	1339-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	3	556,29	--	1669	--	--	1018	2902
		НР - 61%; СП - 8%			556,29	--	1669	--		215	
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
		СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ СК-1 - 1 шт /ТС. ЛИСТ 8/									
36	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	$м^3$ основания	0,3	9658,30	2835,15	2897	850	1583	799	3992
		НР - 93%; СП - 8%			1547,75	1317,19	464	395		296	

37	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,33	22696,17	11241,51	7490	3709	298	5942	14506
		НР - 118%; СП - 8%			10554,05	4704,15	3483	1552		1075	
38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
39	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8457,00	--	8457	--	8457	--	9134
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
40	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	4720,13	704,90	4720	705	1302	2996	8333
		НР - 99%; СП - 8%			2713,44	312,62	2713	313		617	
41	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71162,00	--	71162	--	71162	--	76855
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	
		СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ СК-1 - 1 шт /ТС. ЛИСТ 9/									
42	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	$м^3$ основания	0,3	9658,30	2835,15	2897	850	1583	799	3992
		НР - 93%; СП - 8%			1547,75	1317,19	464	395		296	
43	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,33	22696,17	11241,51	7490	3709	298	5942	14506
		НР - 118%; СП - 8%			10554,05	4704,15	3483	1552		1075	
44	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	

45	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8457,00	--	8457	--	8457	--	9134
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
46	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	0,26	83564,00	--	21727	--	21727	--	23465
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
47	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	4720,13	704,90	4720	705	1302	2996	8333
		НР - 99%; СП - 8%			2713,44	312,62	2713	313		617	
48	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71162,00	--	71162	--	71162	--	76855
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	
		НЕПОДВИЖНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОПОРЫ - 3шт /ТС. ЛИСТ 7/									
49	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	3	18022,11	2037,14	54066	6111	35495	17383	77165
		НР - 118%; СП - 8%			4153,25	757,12	12460	2271		5716	
50	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	3,186	83564,00	--	266235	--	266235	--	287534
		СП - 8%			--	--	--	--		21299	
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ - 91шт /ТС. ЛИСТ 7/									
51	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	91	18022,11	2037,14	1640012	185380	1076686	527276	2340671
		НР - 118%; СП - 8%			4153,25	757,12	377946	68898		173383	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ - 1 ШТ /ТС. ЛИСТ 14/									

52	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	23,28	229,35	229,35	5339	5339	--	1016	6864
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,63	--	1411		508	
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,72	2950,52	--	2124	--	--	1530	3946
		НР - 72%; СП - 8%			2950,52	--	2124	--		292	
54	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,44	57,38	57,38	771	771	--	185	1032
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,11	--	257		76	
55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,36	1539,99	--	5174	--	--	3726	9612
		НР - 72%; СП - 8%			1539,99	--	5174	--		712	
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	13,44	276,82	126,70	3720	1702	--	2055	6237
		НР - 72%; СП - 8%			150,12	62,23	2018	836		462	
57	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,81	49278,74	11583,96	39916	9383	13497	21025	65816
		НР - 99%; СП - 8%			21032,06	5186,53	17036	4201		4875	
58	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8457,00	--	8457	--	8457	--	9134
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
59	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	25844,00	--	25844	--	25844	--	27912
		СП - 8%			--	--	--	--		2068	
60	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	7129,00	--	21387	--	21387	--	23098

68	245-403-0201 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	21205,00	--	21205	--	21205	--	22901
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
69	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	501,44	220,59	12035	5294	1157	5411	18841
		НР - 72%; СП - 8%			232,67	80,45	5584	1931		1396	
70	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,024	388748,00	--	9330	--	9330	--	10076
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
71	1308-0206-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	5	548,85	56,29	2744	281	660	1375	4449
		НР - 72%; СП - 8%			360,57	21,47	1803	107		330	
72	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	5	1993,00	--	9965	--	9965	--	10762
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
73	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,5	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм /25мм/. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1385913,31	25676,55	6930	129	5636	1154	8731
		НР - 99%; СП - 8%			233052,12	118,53	1165	1		647	
		ХАРАКТЕРНАЯ ТОЧКА 2									
74	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	143077,94	1071,05	143078	1071	137106	5367	160321
		НР - 99%; СП - 8%			4900,72	520,58	4901	521		11876	

75	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	1	1233,95	0,98	1234	1	14	1207	2636
		НР - 99%; СП - 8%			1218,59	0,47	1219	--		195	
76	245-403-0203 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33413,00	--	33413	--	33413	--	36086
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
77	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	501,44	220,59	12035	5294	1157	5411	18841
		НР - 72%; СП - 8%			232,67	80,45	5584	1931		1396	
78	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,024	388748,00	--	9330	--	9330	--	10076
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
79	1308-0206-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	5	548,85	56,29	2744	281	660	1375	4449
		НР - 72%; СП - 8%			360,57	21,47	1803	107		330	
80	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	5	1993,00	--	9965	--	9965	--	10762
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
81	1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,5	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм /25мм/. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1385913,31	25676,55	6930	129	5636	1154	8731
		НР - 99%; СП - 8%			233052,12	118,53	1165	1		647	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17429758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3179011				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1765772			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					584000			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7693670		
- Накладные расходы	Тенге							3478481	
- Сметная прибыль	Тенге							1289357	

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	226586,85
ИТОГО	Тенге	17656344,85
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройке 0,67%	Тенге	118297,51
Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного	Тенге	1621460,02
ИТОГО	Тенге	19640880,18
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1091071,00
ИТОГО		20731951,18
понижающий коэфф К=0,95	Тенге	19695353,62
НДС 12%	Тенге	2363442,43
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	22058796,06

Заказчик:
КГУ "Кызылординский
городской отдел строительства
_____ Қани Н.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group" _____ Сейдақ Н.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордпаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К.

Генподрядчик:
ТОО "Механизатор-К" _____ Те Ю.