Заказчик: ТОО "Строительная компания "Элитстрой"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Договор:

Наименование стройки - ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ GATE CITY ГОРОДА-СПУТНИКА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-Я ОЧЕРЕДЬ.ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН.5-ЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС.

АКТ №
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2021г.

на ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРУ МАГИСТРАЛИ М3-5ый ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
1	Е0124-8-9	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 300 мм предизолированных при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,42084	473507,13	214427,13	199271	90240	161323	1300,00	547
		км		245250,00	49623,06	103211	20883	130	205,82	87
2	С130806-482Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с ОДК	330	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130806-482Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006.(ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) с ОДК	90,84	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			199271	90240			547
			Тенге			103211	20883			87
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199271				
	Материалы -		Тенге			5227				
	Всего заработная плата -		Тенге				124094			
	Местные материалы -		Тенге			593				
		Накладные расходы -	Тенге			161323				81
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				24198			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			21636				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							714
		Сметная заработная плата -	Тенге			382229	148293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							714
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				148293			
		Сметная заработная плата -	Тенге			199271	90240			547
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			103211	20883			87
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199271				
	Материалы -		Тенге			5227				
	Всего заработная плата -		Тенге				124094			
	Местные материалы -		Тенге			593				
		Накладные расходы -	Тенге			161323				81
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21636				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			382229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							714
		Сметная заработная плата -	Тенге				148293			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			382229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							714
		Сметная заработная плата -	Тенге				148293			
		Временные здания и сооружения	2,40%			9173				
		Зимние удорожания	2,34%			8944				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			4003				
		С разницей в стоимости электроэнергии	0,11104%			445				
		С доп затратами на транспорт привозных материалов	0,1952%			781				
		Затраты на доп. отпуска	0,40%			1601				
		Итого с затратами на передвижной характер работ	0,888817%			3558				
		ИТОГО				410736				
		ИТОГО с пересчетом в текущие цены	к-2,55742			1050424				
		Налоги,сборы,обязательные платежи	2%			21008				
		НДС	12%			128572				
		ВСЕГО:				1200005				
		тендерная скидка	0,1%			1200				
		ИТОГО:				1198805				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Элитстрой"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Договор:

Наименование стройки - ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ GATE CITY ГОРОДА-СПУТНИКА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-Я ОЧЕРЕДЬ.ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН.5-ЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС.

АКТ №
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2021г.

на ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРУ МАГИСТРАЛИ М4-5ый ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
1	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 450 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,22835	657459,23	274175,48	150131	62608	123066	1880,00	429
		км		351000,00	63565,77	80151	14515	130	261,01	60
2	С130806-496Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006,L	170	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130806-496Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006,Доборные элементы	58,35	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			150131	62608			429
			Тенге			80151	14515			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150131				
	Материалы -		Тенге			6797				
	Всего заработная плата -		Тенге				94666			
	Местные материалы -		Тенге			575				
		Накладные расходы -	Тенге			123066				62
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				18460			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			16392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата -	Тенге				113126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			289589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата -	Тенге				113126			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			150131	62608			429
			Тенге			80151	14515			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150131				
	Материалы -		Тенге			6797				
	Всего заработная плата -		Тенге				94666			
	Местные материалы -		Тенге			575				
		Накладные расходы -	Тенге			123066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16392				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата -	Тенге				113126			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			289589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата -	Тенге				113126			
		Временные здания и сооружения	2,40%			6950				
		Зимние удорожания	2,34%			6776				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			3033				
		С разницей в стоимости электроэнергии	0,11104%			337				
		С доп затратами на транспорт привозных материалов	0,1952%			592				
		Затраты на доп. отпуска	0,40%			1213				
		Итого с затратами на передвижной характер работ	0,888817%			2696				
		ИТОГО				311187				
		ИТОГО с пересчетом в текущие цены	к-2,55742			795835				
		Налоги,сборы,обязательные платежи	2%			15917				
		НДС	12%			97410				
		ВСЕГО:				909162				
		тендерная скидка	0.1%			909				
		ИТОГО:				908253				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Элитстрой"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Договор:

Наименование стройки - ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ GATE CITY ГОРОДА-СПУТНИКА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-Я ОЧЕРЕДЬ.ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН.5-ЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС.

АКТ №
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2021г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛОВ,ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРУ ПЕРЕМЫЧКИ №7-5ый ПУСКОВОЙ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА Т/СЕТИ										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м.(РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ)	331,7371	7,91	7,91	2624	2624	826	--	--		
		м3		--	2,57	--	852	97	0,01	3		
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных.(РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ)	331,7371	12,45	12,45	4130	4130	1301	--	--		
		м3		--	4,04	--	1341	97	0,01	3		
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	1812,81083	28,03	26,50	50815	48030	14430	0,01	19		
		м3		1,54	6,67	2784	12092	97	0,02	42		
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,в траншеях с откосами вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	818,003536	25,70	24,29	21019	19867	5969	0,01	8		
		м3		1,41	6,11	1152	5001	97	0,02	17		
5	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3в траншеях с откосами(лишний грунт)	609,78576	38,68	36,92	23585	22516	6931	0,01	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,70	10,01	1039	6106	97	0,03	21
6	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(лишний грунт)	1085,41865	32,30	32,30	35059	35059	7012	--	--
		т		--	6,46	--	7012	100	0,14	147
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	609,78576	3,77	3,24	2301	1978	946	--	2
		м3		0,48	1,12	293	683	97	--	2
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	73,435551	262,72	--	19293	--	21801	1,85	136
		м3		262,72	--	19293	--	113	--	--
9	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	25,300004	302,12	--	7644	--	8637	2,13	54
		м3		302,12	--	7644	--	113	--	--
10	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(перемещение во временный отвал на расстояние до 30м),(грунт для обратной засыпки)	2447,89659	9,24	9,24	22630	22630	7127	--	--
		м3		--	3,00	--	7347	97	0,01	28
11	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2447,89659	15,82	15,82	38728	38728	12196	--	--
		м3		--	5,14	--	12574	97	0,01	24
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(перемещение из временного отвала до 30м),(грунт для обратной засыпки)	2203,10693	6,48	6,48	14275	14275	4496	--	--
		м3		--	2,10	--	4635	97	0,01	18
13	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2203,10693	16,00	16,00	35244	35244	11099	--	--
		м3		--	5,19	--	11443	97	--	9
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	244,789659	134,10	--	32826	--	37094	0,97	238
		м3		134,10	--	32826	--	113	--	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2203,10693	21,55	4,52	47468	9949	36393	0,11	238
		м3		17,03	--	37519	--	97	--	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2203,10693	14,12	12,00	31102	26432	9328	0,01	27
		м3		1,62	2,75	3569	6048	97	0,01	27
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного защитного слоя над трубопроводом	426,36522	306,20	152,52	130553	65029	116858	1,02	435
		м3		153,68	57,15	65524	24367	130	0,28	119
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	83,5273841	306,20	152,52	25576	12740	22893	1,02	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	12836	4774	130	0,28	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			544874	359232			1249
			Тенге			184479	104273			483
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			544874				
	Всего заработная плата -		Тенге				288752			
	Местные материалы -		Тенге			1163				
		Накладные расходы -	Тенге			325337				163
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				48801			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			52213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			922423				1895
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				337553			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			922423				1895
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				337553			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ								
19	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм предизолированных при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,62029	356016,55	144259,55	220834	89483	191062	1100,00	682
		км		202725,00	34214,25	125748	21223	130	155,47	96
20	С130806-480Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	399,521	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130806-480Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ)	220,76902	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			220834	89483			682
			Тенге			125748	21223			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220834				
	Материалы -		Тенге			5209				
	Всего заработная плата -		Тенге				146971			
	Местные материалы -		Тенге			394				
		Накладные расходы -	Тенге			191062				96
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				28659			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			24714				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			436610				874
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				175630			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			436610				874
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				175630			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			765707	448715			1931
			Тенге			310227	125496			580
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			765707				
	Материалы -		Тенге			5209				
	Всего заработная плата -		Тенге				435723			
	Местные материалы -		Тенге			1556				
		Накладные расходы -	Тенге			516400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76926				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1359033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2769
		Сметная заработная плата -	Тенге				513183			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1359033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2769
		Сметная заработная плата -	Тенге				513183			
		Временные здания и сооружения	2,40%			32617				
		Зимние удорожания	2,34%			31801				
		Затраты на выслугу лет	1.00%			14235				
		С разницей в стоимости электроэнергии	0,11104%			1581				
		С доп затратами на транспорт привозных материалов	0,1952%			2779				
		Затраты на доп. отпуска	0,40%			5694				
		Итого с затратами на передвижной характер работ	0,888817%			12652				
		ИТОГО				1460391				
		ИТОГО с пересчетом в текущие цены	к-2,55742			3734832				
		Налоги,сборы,обязательные платежи	2%			74697				
		НДС	12%			457143				
		ВСЕГО:				4266672				
		тендерная скидка	0,1%			4267				
		ИТОГО:				4262405				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: