ФОРМА 2

УТВЕРЖДЕНА
ПРИКАЗОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ОТ «05» МАЯ 2012 Г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК- ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каэталовского района Западно-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК- ТОО «Жиенбай»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Реконструкция системы водоснабжения с.Бостандык Каэталовского района ЗКО»
ДОГОВОР № 11 ОТ 15.03.2017 Г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 ЗА сентябрь 2017 г. от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1												
		НА Общестроительные работы. Установка ДВУ10-9												
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы												
1	СТПрайс 630,65доларх.х182тг/1,12/1,02/2,557	-Клапан обратный шаровый 150мм	4	39292,51	-	-	-	157170	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	СПРАЙС 46100/1,12/1,02/1,06/2,557	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВТ80Х	2	14888,34	-	-	-	29777	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1												
		НА Поселковый водопровод с.Бостандык												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
3	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4471	6,48	6,48	28944	28944	9282	-	-				
		м3		-	2,1	-	9569	97	0,01	396				
4	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2872	6,48	6,48	18609	18609	5860	-	-				
		м3		-	2,1	-	6042	97	0,01	23				
5	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца	65,2	122,18	-	7966	-	9002	0,89	58				
		м3		122,18	-	7966	-	113	-	-				
6	1-90-5	-Планировка обсыпки	931	8,28	-	7709	-	8711	0,05	49				
		м2		8,28	-	7709	-	113	-	-				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ЖИЛЫМ ДОМАМ												
7	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8966	134,1	-	1202341	-	1358645	0,97	8715				
		м3		134,1	-	1202341	-	113	-	-				
8	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	53458	6,48	6,48	346378	346378	109084	-	-				
		м3		-	2,1	-	112457	97	0,01	431				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ												
9	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2480	28,89	27,85	71637	69058	22795	0,01	18				
		м3		1,04	8,44	2579	20921	97	0,03	78				
10	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	77	262,72	-	20229	-	22859	1,85	142				
		м3		262,72	-	20229	-	113	-	-				
11	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	553	134,1	-	74157	-	83798	0,97	538				
		м3		134,1	-	74157	-	113	-	-				
12	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	2914	6,48	6,48	18881	18881	5946	-	-				
				-	2,1	-	6130	97	0,01	23				

		перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
13	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м3	2	58881,69 33075	25695,31 6813,45	117763 66150	51391 13627	51391 130	194 26,38	1002 136
14	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,5975	51202,26 30825	20326,01 5353,43	30593 18418	12145 3199	28102 130	179 20,64	107 12
15	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,8339	51202,26 30825	20326,01 5353,43	42698 25705	16950 4464	39220 130	179 20,64	149 17
16	22-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,011	243707,18 115425	102058,18 38553,75	2681 1270	1123 424	2202 130	615 188,29	7 2
17	22-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	км	5	585,99 317,25	36,99 13,5	2930 1586	185 68	2150 130	1,93 0,07	35 1
18	22-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	16	411,46 231,75	17,71 6,75	6583 3708	283 108	4961 130	1,4 0,03	28 1
19	22-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	4	405,4 227,25	16,15 6,75	1622 909	65 27	1217 130	1,36 0,03	5 -
20	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	Шт	7	242,08 144	6,95 2,25	1695 1008	49 16	1331 130	0,88 0,01	6 -
21	22-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (крест, переход, отвод, тройник) мм	шт	0,83461	247994,13 62775	49389,75 18657	206978 52393	41221 15571	88353 130	312,7 91,12	261 76
22	22-16-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	т	0,05	28265,2 9810	6484,27 2450,25	1413 491	324 123	797 130	54,1 11,96	3 1
23	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	км	329	300,57 69,53	225,64 58,98	98887 22875	74235 19404	54964 130	0,41 0,23	136 74
24	22-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 270 мм	шт	0,0196	174718,44 83025	71861,81 27146,25	3424 1627	1408 532	2807 130	441 132,58	9 3
25	8-6-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	км	19,6	1803 -	- -	35339 -	- -	- -	- -	- -
26	22-12-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 270 мм	м	0,0196	438540,89 30600	49625,39 18747	8595 600	973 367	1257 130	176 91,56	3 2
27	22-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,0068	174718,44 83025	71861,81 27146,25	1188 565	489 185	974 130	441 132,58	3 1
28	8-6-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 245х4 мм	км	6,8	1803 -	- -	12260 -	- -	- -	- -	- -
29	22-12-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	м	0,0068	438540,89 30600	49625,39 18747	2982 208	337 127	436 130	176 91,56	1 1
30	22-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	км	0,0324	154891,68 70200	66009,8 24936,75	5018 2274	2139 808	4007 130	376 121,79	12 4
31	8-6-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Стальная труба футляр, 219х4 мм	м	32,4	1623 -	- -	52585 -	- -	- -	- -	- -

02										
32	22-16-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 219 мм	0,0324	42206,44	7303,03	1367	237	588	61,8	2
				11205	2758,5	363	89	130	13,47	-
		км								
33	22-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 178 мм	0,0032	154891,68	66009,8	496	211	396	376	1
				70200	24936,75	225	80	130	121,79	-
		км								
34	22-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 178 мм	0,0032	455522,91	57818,03	1458	185	238	203	1
				35325	21840,75	113	70	130	106,67	-
		км								
35	22-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0042	115636,32	31953,19	486	134	428	360	2
				66375	12071,25	279	51	130	58,95	-
		км								
36	22-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,001	115636,32	31953,19	116	32	102	360	-
				66375	12071,25	66	12	130	58,95	-
		км								
37	22-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	344129,7	48453,95	344	48	66	185	-
				32175	18303,75	32	18	130	89,4	-
		км								
38	1-1-686	-Проволока медная круглая электротехническая /мягкая/, d 1,0-3,0 мм и выше	0,6103735	344	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Кг								
		КОЛОДЦЫ								
39	22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	135,221	8656,16	1879,87	1170495	254198	346992	8,86	2437
				1435,5	538,43	194110	72807	130	2,06	567
		м3								
40	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя	3436	97,88	7,38	336320	25358	332401	0,57	1962
				90,23	2,79	310030	9586	104	0,01	47
		м2								
41	46-33-6	-Устройство упоров бетоном В7,5	0,24	21938,21	332,71	5265	80	2236	60,8	15
				9189	126	2205	30	100	0,61	-
		м3								
42	46-33-6	-Устройство упоров бетоном В7,5	1,3	21938,21	332,71	28520	433	12109	60,8	79
				9189	126	11946	164	100	0,61	1
		м3								
43	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5	3,04	21938,21	332,71	66692	1011	28318	60,8	185
				9189	126	27935	383	100	0,61	2
		м3								
44	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,3	21938,21	332,71	6581	100	2794	60,8	18
				9189	126	2757	38	100	0,61	-
		м3								
45	1-1-457	-Пакля пропитанная	190	195	-	37050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
46	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,92	9630,95	95,97	18491	184	1629	4,9	9
				771,75	36,25	1482	70	105	0,18	-
		м3								
47	11-2-9	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	65,2	9032,78	-	588937	-	45471	3,66	239
				567	-	36968	-	123	-	-
		м3								
48	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	139,7	2584,28	73,75	361024	10303	6141	0,14	20
				21,38	11,67	2987	1630	133	0,04	6
		м3								
49	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодец	50	2584,28	73,75	129214	3688	2198	0,14	7
				21,38	11,67	1069	583	133	0,04	2
		м3								
50	10-23-5	-Установка деревянной крышки	65,88	375,5	30,89	24738	2035	16097	1,23	81
		м2		191,93	11,68	12644	769	120	0,06	4
51	1-2-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м,	1,03788	10200	-	10586	-	-	-	-

		шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта		-	-	-	-	-	-	-
52	1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,02592	7570	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	1-2-52	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,140616	7940	-	1116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,14256	7570	-	1079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	54	83	-	4482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА								
56	Прайс 2400/1,12/ 1,02/1,06/ 2,557	-Знак отражательный	49	775,1	-	37980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПРОКЛАДКА И ВВОД ВОДОПРОВОДА В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ								
57	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	0,5905	47611,09	17877,09	28114	10556	26406	173	102
				29700	4698,68	17538	2775	130	18,1	11
58	"JAKKO" 2900тг/1,1 2/1,02/1,0 6/2,557	-Седелка 160X1 1/4x160	5	936,58	-	4683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	"JAKKO" 2900тг/1,1 2/1,02/1,0 6/2,557	-Седелка 160X1 x160	1	936,58	-	937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	"JAKKO" 761тг/1,12 /1,02/1,06 /2,557	-Седелка 110x1 1/4x110	1	245,77	-	246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	"JAKKO" 761тг/1,12 /1,02/1,06 /2,557	-Седелка 110x1x110	2	245,77	-	492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	"JAKKO" 533/1,12/1 ,02/1,06/2 ,557	-Седелка 63X1 1/4X63	1	172,14	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	ПРАЙС 1180/1,12/ 1,02/1,06/ 2,389	-Муфта переходная 63x1	1	407,89	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Прайс 645/1;02/1 ,06/2,557	-Ниппель 1 1/4"	11	208,31	-	2291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Прайс 93руб.x5,2 /1,02/1,06 /2,557	-Ниппель-переходник 1 1/4x3/4	9	156,18	-	1406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Прайс 220/1,02/1 ,06/2,557	-Ниппель 3/4	4	71,05	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Прайс 93руб.x5,2 /1,02/1,06 /2,557	-Ниппель-переходник 1 1/4x1	6	156,18	-	937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	16-16-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	11	322,61	5,38	3549	59	2154	0,9	10
				150,75	2,25	1658	25	128	0,01	-
69	Прайс 857тг/1,12 /1,02/1,06 /2,557	-Кран шаровый 15	3	276,77	-	830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Прайс 1328тг/1,1 2/1,02/1,0 6/2,557	-Кран шаровый 20	8	428,89	-	3431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	22-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,0016	64249,36	8122,48	103	13	102	254	-
				45900	3069	73	5	130	14,99	-
72	8-6-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Стальная труба футляр, 70x3 мм	1,6	333	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	22-12-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0016	138120,99	16619,36	221	27	55	116	-
				20317,5	6277,5	33	10	130	30,66	-
74	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм	0,0006	62566,88	6788,5	38	4	38	253	-
				45675	2565	27	2	130	12,52	-
75	8-6-65 Изм. и	-Стальная труба футляр, 57x3 мм	0,6	250	-	150	-	-	-	-

	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02		м		-	-	-	-	-	-	-	
76	22-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0006	112748,86 20295	16526,11 6243,75	68 12	10 4	21 130	116 30,49	- -	
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ЖИЛЫМ ДОМАМ										
77	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	км	14,4125	47611,09 29700	17877,09 4698,68	686195 428051	257654 67720	644502 130	173 18,1	2493 261	
78	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	337	300,57 69,53	225,64 58,98	101291 23432	76040 19876	56300 130	0,41 0,23	140 76	
79	"ЈАККО" 533/1,12/1 ,02/1,06/2 ,557	-Седелка 63Х1 Х63	шт	20	172,14 -	- -	3443 -	- -	- -	- -	- -	
80	ПРАЙС 1180/1,12/ 1,02/1,06/ 2,557	-Муфта переходная 63х1 1/4	шт	2	381,09 -	- -	762 -	- -	- -	- -	- -	
81	ПРАЙС 1280/1,12/ 1,02/1,06/ 2,557	-Муфта переходная 75х1	шт	1	413,39 -	- -	413 -	- -	- -	- -	- -	
82	ПРАЙС 1180/1,12/ 1,02/1,06/ 2,557	-Муфта переходная 63х1	шт	7	381,09 -	- -	2668 -	- -	- -	- -	- -	
83	Прайс 245/1,02/1 ,06/2,557	-Киппель 1 1/4"	шт	2	79,12 -	- -	158 -	- -	- -	- -	- -	
84	Прайс 34,6руб.х5 ,2/1,02/1, 06/2,557	-Киппель-переходник 1 1/4х1/2	шт	2	58,11 -	- -	116 -	- -	- -	- -	- -	
85	Прайс 245/1,02/1 ,06/2,557	-Киппель 1 "	шт	335	79,12 -	- -	26507 -	- -	- -	- -	- -	
86	Прайс 34,6руб.х5 ,2/1,02/1, 06/2,557	-Киппель-переходник 1 х1/2	шт	335	58,11 -	- -	19466 -	- -	- -	- -	- -	
87	Прайс 31,13долар .х182тг/1, 02/1,06/2, 557	-Штурвал для задвижки AVK Ду 80мм	шт	4	1829,77 -	- -	7319 -	- -	- -	- -	- -	
88	Прайс 25,23долар .х182тг/1, 02/1,06/2, 557	-Штурвал для задвижки AVK Ду 50мм	шт	7	1482,98 -	- -	10381 -	- -	- -	- -	- -	
89	16-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	337	75,82 67,5	1,57 -	25551 22748	529 -	29117 128	0,41 -	138 -	
90	16-16-1	-Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	1шт	337	322,61 150,75	5,38 2,25	108720 50803	1813 758	65998 128	0,9 0,01	303 3	
91	22-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	км	0,0004	64249,36 45900	8122,48 3069	26 18	3 1	25 130	254 14,99	- -	
92	8-6-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Стальная труба футляр, 70х3 мм	м	0,4	333 -	- -	133 -	- -	- -	- -	- -	
93	22-12-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,0004	138120,99 20317,5	16619,36 6277,5	55 8	7 3	14 130	116 30,66	- -	
94	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм	км	0,067	62566,88 45675	6788,5 2565	4192 3060	455 172	4202 130	253 12,52	17 1	
95	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Стальная труба футляр, 57х3 мм	м	67	250 -	- -	16750 -	- -	- -	- -	- -	
96	22-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,067	112748,86 20295	16526,11 6243,75	7554 1360	1107 418	2312 130	116 30,49	8 2	

02, СН РК
8.02-06-20
02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-2

НА Поселковый водопровод с.Каракол

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ЖИЛЫМ ДОМАМ

97 1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4192	28,89	27,85	121090	116730	38530	0,01	30
			1,04	8,44	4360	35362	97	0,03	132
98 1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К-1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	130	262,72	-	34153	-	38593	1,85	240
			262,72	-	34153	-	113	-	-
	м3								
99 1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	424	134,1	-	56858	-	64250	0,97	412
			134,1	-	56858	-	113	-	-
	м3								
100 1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3898	6,48	6,48	25257	25257	7954	-	-
			-	2,1	-	8200	97	0,01	31
	м3								

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ

101 1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	612	28,89	27,85	17678	17042	5625	0,01	4
			1,04	8,44	636	5163	97	0,03	19
	м3								
102 1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К-1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22	262,72	-	5780	-	6531	1,85	41
			262,72	-	5780	-	113	-	-
	м3								
103 1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	78	134,1	-	10460	-	11820	0,97	76
			134,1	-	10460	-	113	-	-
	м3								
104 1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	556	6,48	6,48	3603	3603	1135	-	-
			-	2,1	-	1170	97	0,01	4
	м3								

ТРУБОПРОВОДЫ

105 22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	2,452	51202,26	20326,01	125548	49839	115322	179	439
			30825	5353,43	75583	13127	130	20,64	51
	км								
106 22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,166	51202,26	20326,01	8500	3374	7807	179	30
			30825	5353,43	5117	889	130	20,64	3
	км								
107 22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,098	47611,09	17877,09	4666	1752	4382	173	17
			29700	4698,68	2911	460	130	18,1	2
	км								
108 22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,098	8097,13	-	794	-	1023	51,5	5
			8032,5	-	787	-	130	-	-
	км								
109 22-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 76 мм	1	558,92	120,17	559	120	529	1,86	2
			362,25	45	362	45	130	0,22	-
	врезка								
110 22-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	17	405,4	16,15	6892	275	5171	1,36	23
			227,25	6,75	3863	115	130	0,03	1
	шт								
111 22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
			144	2,25	288	5	130	0,01	-
	шт								
112 9-2-64 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	6468	-	12936	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
113 9-1-5	-Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	1230	-	12300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
114 11-3-3	-Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	10	194	-	1940	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
115 СН РК 8.02-13-20	-Рукава пожарные (20 м)	2	10460	-	20920	-	-	-	-

	04 Со. 1.3, табл. 01, п. 184		шт.		-	-	-	-	-	-	-
116	22-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (крест, переход, отвод, тройник) мм	т	0,16302	247994,13	49389,75	40428	8052	17258	312,7	51
					62775	18657	10234	3041	130	91,12	15
117	22-16-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,03	28265,2	6484,27	848	195	478	54,1	2
					9810	2450,25	294	74	130	11,96	-
118	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	59	300,57	225,64	17734	13313	9857	0,41	24
					69,53	58,98	4102	3480	130	0,23	13
119	CHEVRONTEX ACO 1626тг/1,02/1,06/2,557	-Переход удлиненный диам.75/63 мм.	шт	1	525,13	-	525	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
120	CHEVRONTEX ACO 1626тг/1,02/1,06/2,557	-Переход удлиненный диам.75/32 мм.	шт	1	525,13	-	525	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
121	8-4-1488 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 75x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	863	-	12945	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
122	Прайс 637руб.х5, 2тг/1,12/1,02/1,06/2,557	-Переходник полиэтилен -сталь, диам.75/76 мм. SDR17	шт	41	1069,76	-	43860	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
123	Прайс 459руб.х5, 2тг/1,12/1,02/1,06/2,557	-Переходник полиэтилен -сталь, диам.63/57 мм. SDR17	шт	1	770,83	-	771	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
124	8-9-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	110	377	-	41470	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
125	8-9-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	285	-	1140	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
126	12-6-2	-Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	шт	1	4120	-	4120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
127	22-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 178 мм	км	0,009	154891,68	66009,8	1394	594	1113	376	3
					70200	24936,75	632	224	130	121,79	1
128	8-6-94 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 178 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	9	1073	-	9657	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
129	22-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 178 мм	км	0,009	455522,91	57818,03	4100	520	669	203	2
					35325	21840,75	318	197	130	106,67	1
130	22-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,0006	115636,32	31953,19	69	19	61	360	-
					66375	12071,25	40	7	130	58,95	-
131	8-6-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стальная труба футляр, 159x3,5 мм	м	0,6	884	-	530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
132	22-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,0006	344129,7	48453,95	206	29	39	185	-
					32175	18303,75	19	11	130	89,4	-
133	1-1-660	-Проволока алюминиевая /АМЦ/, d 1,4-1,8 мм	Кг	0,14399	240	-	35	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ									
134	22-41-1 Изм. и	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в		37,015	8656,16	1879,87	320408	69583	94985	8,86	328

	доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	сухих грунтах м3		1435,5	538,43	53135	19930	130	2,06	76
135	30-18-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	2,37	10000 -	- -	23700 -	- -	- -	- -	- -
136	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	18,48	3610 -	- -	66713 -	- -	- -	- -	- -
137	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	14,14	22600 -	- -	319564 -	- -	- -	- -	- -
138	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя м2	461	97,88 90,23	7,38 2,79	45123 41596	3402 1286	44598 104	0,57 0,01	263 6
		ПРОКЛАДКА И ВВОД ВОДОПРОВОДА В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ								
139	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм км	0,14	47611,09 29700	17877,09 4698,68	6666 4158	2503 658	6261 130	173 18,1	24 3
140	8-4-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	113,12	49 -	- -	5543 -	- -	- -	- -	- -
141	8-4-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	28,28	32 -	- -	905 -	- -	- -	- -	- -
142	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,14	8097,13 8032,5	- -	1134 1125	- -	1462 130	51,5 -	7 -
143	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
144	"ЖАККО" 621/1,12/1,02/1,06/2,389	-Седелка 75х1 1/4х75 шт	3	214,66 -	- -	644 -	- -	- -	- -	- -
145	"ЖАККО" 621/1,12/1,02/1,06/2,557	-Седелка 75х1х75 шт	1	200,56 -	- -	201 -	- -	- -	- -	- -
146	Прайс 645/1,02/1,06/2,389	-Ниппель 1 1/4" шт	4	222,96 -	- -	892 -	- -	- -	- -	- -
147	Прайс 93руб.х4,8/1,02/1,06/2,557	-Ниппель-переходник 1 1/2 шт	4	150,18 -	- -	601 -	- -	- -	- -	- -
148	16-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	4	75,82 67,5	1,57 -	303 270	6 -	346 128	0,41 -	2 -
149	ПРАЙС 6000тг/1,12/1,02/1,06/2,557	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые Метер д 20мм шт	4	1937,74 -	- -	7751 -	- -	- -	- -	- -
150	Прайс 1595тг/1,12/1,02/1,06/2,557	-Фильтр (грязевик) 20 шт	4	515,12 -	- -	2060 -	- -	- -	- -	- -
151	16-16-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм 1шт	4	322,61 150,75	5,38 2,25	1290 603	22 9	783 128	0,9 0,01	4 -
152	Прайс 1328тг/1,12/1,02/1,06/2,557	-Кран шаровый 20 шт	4	428,89 -	- -	1716 -	- -	- -	- -	- -
153	22-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм км	0,0006	64249,36 45900	8122,48 3069	39 28	5 2	38 130	254 14,99	- -
154	8-6-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стальная труба футляр, 70х3 мм м	0,6	333 -	- -	200 -	- -	- -	- -	- -

	02										
155	22-12-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм км	0,0006	138120,99 20317,5	16619,36 6277,5	83 12	10 4	21 130	116 30,66	-
156	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм км	0,0002	62566,88 45675	6788,5 2565	13 9	1 1	13 130	253 12,52	-
157	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стальная труба футляр, 57х3 мм м	0,2	250 -	- -	50 -	- -	- -	- -	-
158	22-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0002	112748,86 20295	16526,11 6243,75	23 4	3 1	7 130	116 30,49	-
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ЖИЛЫМ ДОМАМ								
159	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм км	0,954	47611,09 29700	17877,09 4698,68	45421 28334	17055 4483	42661 130	173 18,1	165 17
160	8-4-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	963,54	32 -	- -	30833 -	- -	- -	- -	-
161	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25 мм км	0,954	8097,13 8032,5	- -	7725 7663	- -	9962 130	51,5 -	49 -
162	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	22	300,57 69,53	225,64 58,98	6613 1530	4964 1298	3675 130	0,41 0,23	9 5
163	"ЈАККО" 533/1,12/1,02/1,06/2,557	-Седелка 63Х1 Х63 шт	2	172,14 -	- -	344 -	- -	- -	- -	-
164	"ЈАККО" 621/1,12/1,02/1,06/2,557	-Седелка 75х1х75 шт	17	200,56 -	- -	3409 -	- -	- -	- -	-
165	ПРАЙС 1280/1,12/1,02/1,06/2,557	-Муфта переходная 75х1 шт	1	413,39 -	- -	413 -	- -	- -	- -	-
166	ПРАЙС 1180/1,12/1,02/1,06/2,557	-Муфта переходная 63х1 шт	2	381,09 -	- -	762 -	- -	- -	- -	-
167	Прайс 34,6руб.х4,8/1,02/1,06/2,557	-Ниппель-переходник 1 х1/2 шт	44	53,61 -	- -	2359 -	- -	- -	- -	-
168	Прайс 31,13долар.х182тг/1,02/2,557	-Штурвал для задвижки AVK Ду 80мм шт	16	1939,55 -	- -	31033 -	- -	- -	- -	-
169	Прайс 25,23долар.х182тг/1,02/2,557	-Штурвал для задвижки AVK Ду 50мм шт	2	1571,95 -	- -	3144 -	- -	- -	- -	-
170	16-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	22	75,82 67,5	1,57 -	1668 1485	35 -	1901 128	0,41 -	9 -
171	ПРАЙС 2500/1,12/1,02/1,06/2,557	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые Метер д 15мм шт	22	807,39 -	- -	17763 -	- -	- -	- -	-
172	Прайс 815тг/1,12/1,02/1,06/2,557	-Фильтр (грязевик) 15 шт	22	263,21 -	- -	5791 -	- -	- -	- -	-
173	16-16-1	-Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм 1шт	22	322,61 150,75	5,38 2,25	7097 3317	118 50	4308 128	0,9 0,01	20 -
174	Прайс 857тг/1,12/1,02/1,06/2,557	-Кран шаровый 15 шт	22	276,77 -	- -	6089 -	- -	- -	- -	-
175	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм км	0,0044	62566,88 45675	6788,5 2565	275 201	30 11	276 130	253 12,52	1 -
176	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стальная труба футляр, 57х3 мм м	4,4	250 -	- -	1100 -	- -	- -	- -	-

177	22-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0044 20295	112748,86 6243,75	16526,11 89	496 27	73 130	152 30,49	116 -	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	8 152 802
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:	2 061 239
ИТОГО:	10 214 041
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 6%	612 842
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	10 826 883
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4.0,8%	294 491
ИТОГО	11 121 375
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДТВЕ РАВОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3.0,9%	330 305
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%	111 214
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%	44 485
ДОП.ТРАНСПОРТ 1,712%	190 398
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	11 797 777
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К-2,55742	30 171 870
Итого Кдог/смет	27 642 635
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	552 853
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	28 195 488
НДС (12%)	3 383 458
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	31 578 947

СУММА ПРОПИСЬЮ ВСЕГО: ТРИДЦАТЬ ОДИН МИЛЛИОН ПЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ СОРОК СЕМЬ ТЕНГЕ 00 ТИЫН

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО»

РУКОВОДИТЕЛЬ _____ КЕРЕШОВ А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «УРАЛСТРОЙГРАД»

ДИРЕКТОР _____ БАБАЕВ Е.З.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ЖИЕНБАЙ»

ДИРЕКТОР _____ ЖАРАГОЙШИН А.А.