Заказчик: ТОО "Строительная компания "Элитстрой"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Договор:

Наименование стройки - ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ GATE CITY ГОРОДА-СПУТНИКА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-Я ОЧЕРЕДЬ.ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН.5-ЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС.

АКТ №

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2021г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛОВ,ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРУ ПЕРЕМЫЧКИ №7-5ый ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА Т/СЕТИ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м,(РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ)	111,6629	7,91	7,91	883	883	278	--	--
		м3		--	2,57	--	287	97	0,01	1
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных,(РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ)	111,6629	12,45	12,45	1390	1390	438	--	--
		м3		--	4,04	--	451	97	0,01	1
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	610,193174	28,03	26,50	17104	16167	4857	0,01	7
		м3		1,54	6,67	937	4070	97	0,02	14
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,в траншеях с откосами вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	275,340464	25,70	24,29	7075	6687	2009	0,01	3
		м3		1,41	6,11	388	1683	97	0,02	6
5	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3в траншеях с откосами(лишний грунт)	205,25424	38,68	36,92	7939	7579	2333	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,70	10,01	350	2055	97	0,03	7
6	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(лишний грунт)	365,352547	32,30	32,30	11801	11801	2360	--	--
		т		--	6,46	--	2360	100	0,14	50
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	205,25424	3,77	3,24	775	666	319	--	1
		м3		0,48	1,12	99	230	97	--	1
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	24,718449	262,72	--	6494	--	7338	1,85	46
		м3		262,72	--	6494	--	113	--	--
9	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,515996	302,12	--	2573	--	2907	2,13	18
		м3		302,12	--	2573	--	113	--	--
10	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(перемещение во временный отвал на расстояние до 30м),(грунт для обратной засыпки)	823,96341	9,24	9,24	7617	7617	2399	--	--
		м3		--	3,00	--	2473	97	0,01	9
11	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	823,96341	15,82	15,82	13036	13036	4105	--	--
		м3		--	5,14	--	4232	97	0,01	8
		ФУТЛЯРЫ								
12	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,251	309142,18	115368,43	77595	28957	70980	857,00	215
		км		162000,00	55530,00	40662	13938	130	271,21	68
13	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 (футляр)мм	252,004	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,251	1272857,51	181410,91	319487	45534	43946	388,00	97
		км		66150,00	68530,50	16604	17201	130	334,70	84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			473769	140318			389
			Тенге			68106	48982			249
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473769				
	Материалы -		Тенге			264926				
	Всего заработная плата -		Тенге				117087			
	Местные материалы -		Тенге			420				
		Накладные расходы -	Тенге			144270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21640			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			655121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата -	Тенге				138728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			655121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата -	Тенге				138728			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			473769	140318			389
			Тенге			68106	48982			249
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473769				
	Материалы -		Тенге			264926				
	Всего заработная плата -		Тенге				117087			
	Местные материалы -		Тенге			420				
		Накладные расходы -	Тенге			144270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21640			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			655121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата -	Тенге				138728			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			655121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата -	Тенге				138728			
		Временные здания и сооружения	2,40%			15723				
		Зимние удорожания	2,34%			15330				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			6862				
		С разницей в стоимости электроэнергии	0,11104%			762				
		С доп затратами на транспорт привозных материалов	0,1952%			1339				
		Затраты на доп. отпуска	0,40%			2745				
		Итого с затратами на передвижной характер работ	0,888817%			6099				
		ИТОГО				703980				
		ИТОГО с пересчетом в текущие цены	к-2,55742			1800373				
		Налоги,сборы,обязательные платежи	2%			36007				
		НДС	12%			220366				
		ВСЕГО:				2056747				
		тендерная скидка	0,1%			2057				
		ИТОГО:				2054690				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: