Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group "SAMRUK"**

Субподрядчик : **ТОО "Намыс"**

Стройка : **«Түркістан облысы, Мактаарал ауданы, Жанажол ауылдық округі,Акжол елді мекені, Казыбек Би көшесі №15 «Б» мекен жайда орналаскан шағын кәсіпкерлік үшін (техникалық қызмет көрсету станциясы) ғимараты**

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 01.05.2023г**

Акт выполненных работ

за июнь 2023г

Составлен (а) в текущих ценах на 02.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	24107,65	1651,33	14464,60	990,80	12317,30	1254,10	16976,20	
						1927,48	369,48	1156,50	221,70		1257,50		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8748								
2	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,05	33760,04	2983,17	69208,10	6115,50	49758,10	13319,60	89129,90	
						6504,62	635,35	13334,50	1302,45		6602,20		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,9704								
3	3	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм	м2 поверхности	1,72	1379,04	17,44	2372,00	30,00	1220,80	1055,70	3701,90	
						651,84	8,15	1121,20	14,00		274,20		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,709603								
			Итого по разделу 1: Фундаменты					86044,70	7136,30	63296,20	15629,40	109808,00	
								15612,20	1538,15	0,00	8133,90		
			Раздел 2: Стены										
4	4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,1	18511,52	4387,77	57385,70	13602,10	13309,20	31490,50	95986,30	
						9830,47	1092,35	30474,50	3386,30		7110,10		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,215464								
5	5	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	16,312	446,31	0,00	7280,20	0,00		6770,60	15174,80	
						446,31	0,00	7280,20	0,00		1124,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,858114								
			Итого по разделу 2: Стены					64665,90	13602,10	13309,20	38261,10	111161,10	
								37754,70	3386,30	0,00	8234,10		
			Раздел 3: Рамы										
6	6	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,68	40092,61	6971,04	27263,00	4740,30	16432,90	6495,80	36459,50	
						8955,47	1541,93	6089,70	1048,50		2700,70		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,70872								
			Итого по разделу 3: Рамы					27263,00	4740,30	16432,90	6495,80	36459,50	
								6089,70	1048,50	0,00	2700,70		
			Раздел 4: Покрытие										
7	10	1112-0101-0719 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию	м2 кровли	26,2	1305,83	14,30	34212,80	374,70	1410,60	29979,40	69327,60	
						1237,69	6,06	32427,50	158,80		5135,40		
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,452973								
			Итого по разделу 4: Покрытие					34212,80	374,70	1410,60	29979,40	69327,60	
								32427,50	158,80	0,00	5135,40		
			Раздел 5: Полы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		19,5	961,57	35,52	18750,60	692,70	8145,30	9700,40	30727,10	
				м2 стяжки		508,34	20,87	9912,70	407,00		2276,10		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,21968								
9	12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		97,5	116,51	6,07	11360,00	592,00	10155,50	892,00	13232,00	
				м2 стяжки		6,28	3,45	612,50	336,50		980,00		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,44616								
			Итого по разделу 5: Полы					30110,60	1284,70	18300,80	10592,40	43959,10	
								10525,20	743,50	0,00	3256,10		
			Раздел 6: Отопление										
10	17	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		4,8	1821,19	18,56	8741,70	89,10	56,00	8425,80	18540,90	
				м трубопровода		1790,96	0,24	8596,60	1,20		1373,40		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,555699								
11	18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		24	126,41	1,54	3033,50	37,00	10,50	2926,50	6437,00	
				м трубопровода		124,43	0,00	2986,00	0,00		477,00		
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,250496								
			Итого по разделу 6: Отопление					11775,20	126,10	66,50	11352,30	24977,90	
								11582,60	1,20	0,00	1850,40		
			Раздел 7: Газопровод										
12	20	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0102	1108182,92	326453,04	11303,40	3329,80	311,80	9027,40	21957,20	
				км трубопровода		751161,60	142825,05	7661,80	1456,80		1626,40		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,701376								
13	21	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		0,1	40928,46	1401,06	4092,80	140,10	1860,80	2096,30	6684,20	
				установка		20919,81	471,02	2092,00	47,10		495,10		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1648								
			Итого по разделу 7: Газопровод					15396,20	3469,90	2172,60	11123,70	28641,40	
								9753,80	1503,90	0,00	2121,50		
			Раздел 8: Покрытия										
14	22	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		37	260,67	226,31	9645,00	8373,50	1,00	2852,50	13497,50	
				м2 покрытия		34,33	37,05	1270,50	1371,00		1000,00		
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,71928								
15	25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		3,2	2584,40	44,28	8270,10	141,70	4386,90	4105,00	13365,10	
				м бортового камня		1169,21	18,58	3741,50	59,50		990,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,412288								
			Итого по разделу 8: Покрытия					17915,10	8515,20	4387,90	6957,50	26862,60	
								5012,00	1430,50	0,00	1990,00		
			ИТОГО по акту					287383,50	39249,30	119376,70	130391,60	451197,20	
								128757,70	9810,85	0,00	33422,10		
			Временные здания и сооружения	**%**	**0,90**			**4060,77**					
			Итого с временными									**455257,97**	
												182103,19	
			НДС	**%**	**12,00**			**21852,38**					
			Итого с НДС									**203955,57**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Намыс"

Директор _____ **Оспанов.Г.Д.**