Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 05 » 11 2020 года

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района», руководитель отдела Жаледденов Нұрбол Сакенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
« 03 » 11 2020 г. ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г. Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78 Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«_05_» 11 2020 г. ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» Жангазиева Тимура Жораевича аттестат эксперта №KZ69VJE00024660 от 04.04.2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
« 05 » 11 2020 г. ТОО «Инженер+» Бисембаев Алмасбек Шамарданович
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» в с. Каратобе Каратобинского район, ЗКО».
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ЗКО, Каратобинский район, с. Каратобе, ж.м. Темирауыл
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» июля 2018 года №72 Аппарат акима Каратобинского сельского округа;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» талон №KZ27REA00177990 от 05.06.2020 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженер+»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» №193 от 27.11.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.2020 г.;

месяц, год

окончание работ 11.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов наружной установки тупиковая модели КТПН-100	шт	4	4		

кВА, Мощность силового трансформатора 100 кВА, Номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ; номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу – воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric					
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	4	4		
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,305	2,305		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,3/1,0	км	3,15	3,15		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	4,429	4,429		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	5,191	5,191		
Провод ПВС соединительный	км	0,356	0,356		

со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2					
Опоры ж/бетонные СВ105	шт	214	214		
Опоры ж/бетонные СВ 164	шт	8	8		
Опоры ж/бетонные СВ 95	шт	237	237		
Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67	шт	91	91		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подстанции комплектные трансформаторные? Без силовых трансформаторов наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, Мощность силового трансформатора 100 кВА, Номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ; номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу – воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric, Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85, Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,3/1,0, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0, Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2, Опоры ж/бетонные СВ105, Опоры ж/бетонные СВ 164, Опоры ж/бетонные СВ 95, Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67.краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **122 146,076** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **90 837,548** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **10 890,179** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **113 935,054** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **102 541,548** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **10 890,179** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» в с. Каратобе Каратобинского район, ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Жаледденов Нұрбол Сакенұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Жангазиев Тимур Жораевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Жайтуганов Раукен Нурсултанович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	километр (далее – км)	5,191
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,689
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	459
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	94
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	94
10	Кабели:		
	1) марки СИП-4 2х10-0,3/1,0 напряжением	км	3,15
	2) марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	4,429

	3) марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 напряжением	км	5,191
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик
Руководитель
Жаледденов Нұрбол Сакенұлы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Жайтуганов Раукен Нурсултанович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)