Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group "SAMRUK"**

Субподрядчик : **ТОО "Намыс"**

Стройка : **"Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Мырзакент кенті, С.Қожанов көшесі № 2/8 мекенжайда орналасқан тойхана ғимараты**

Договор подряда (контракт) **№42 от 13.05.2023г**

Акт выполненных работ

за июнь 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Р Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,25	24107,65	1651,33	78349,80	5366,80	66718,70	6793,20	91954,40	
						1927,48	369,48	6264,30	1200,80		6811,40		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,7385								
2	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,46	33760,04	2983,17	49289,70	4355,40	35437,50	9486,20	63478,00	
						6504,62	635,35	9496,80	927,60		4702,10		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,67648								
3	3	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм	м2 поверхности	6,2	1379,04	17,44	8550,10	108,10	4400,50	3805,50	13344,00	
						651,84	8,15	4041,40	50,50		988,40		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,557872								
4	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,4	1208,66	28,22	35534,70	829,70	22197,90	11743,20	51060,10	
						425,41	4,08	12507,10	120,00		3782,20		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,731424								
			Итого по разделу 1: Р Фундаменты					171724,30	10660,00	128754,60	31828,10	219836,50	
								32309,60	2298,90	0,00	16284,10		
			Раздел 3: Рамы										
5	8	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,41	40092,61	6971,04	96623,20	16800,20	58240,30	23021,85	129216,65	
						8955,47	1541,93	21582,70	3716,05		9571,60		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,14414								
6	10	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м3	0,97	74601,11	6491,54	72363,05	6296,80	43957,65	21333,20	101191,95	
						22792,43	1375,71	22108,65	1334,45		7495,70		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,72356								
			Итого по разделу 3: Рамы					168986,25	23097,00	102197,95	44355,05	230408,60	
								43691,35	5050,50	0,00	17067,30		
			Раздел 11: Водопровод В1										
7	47	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13,6	2249,90	22,40	30598,60	304,60	158,80	29535,80	64945,20	
						2215,83	0,24	30135,40	3,20		4810,80		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,96999								
			Итого по разделу 11: Водопровод В1					30598,60	304,60	158,80	29535,80	64945,20	
								30135,40	3,20	0,00	4810,80		
			Раздел 12: Канализация К1										
8	50	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		11	1194,39	1,97	13138,00	22,00	22,00	12840,00	28056,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1190,43	0,67	13094,50	7,50		2078,50		
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,68096								
9	51	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1150,70	4,80	16110,00	67,00	61,50	15682,50	34336,00	
						1141,50	1,54	15981,00	21,50		2543,50		
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,1536								
10	52	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	4222,18	126,82	12666,50	380,50	805,50	11440,50	26035,50	
						3826,84	64,54	11480,50	193,50		1928,50		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,084								
11	53	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы напольные. Установка	комплект	2	3382,36	83,13	6764,50	166,50	566,50	5989,50	13774,50	
						3016,05	39,71	6032,00	79,50		1020,50		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,47672								
			Итого по разделу 12: Канализация К1					48679,00	636,00	1455,50	45952,50	102202,50	
								46588,00	302,00	0,00	7571,00		
			Раздел 14: Покрытия										
12	58	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60,8	260,67	226,31	15849,00	13759,60	1,80	4687,40	22179,20	
						34,33	37,05	2087,40	2252,60		1642,80		
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,181952								
13	60	1127-0602-0308 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60,8	272,05	237,49	16540,80	14439,40	14,00	4627,60	22861,80	
						34,33	36,14	2087,40	2197,40		1693,40		
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,181952								
14	61	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,9	2584,40	44,28	17832,30	305,50	9459,30	8851,40	28818,40	
						1169,21	18,58	8067,50	128,20		2134,70		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,201496								
			Итого по разделу 14: Покрытия					50222,10	28504,50	9475,10	18166,40	73859,40	
								12242,30	4578,20	0,00	5470,90		
			ИТОГО по акту					470210,25	63202,10	242041,95	169837,85	691252,20	
								164966,65	12232,80	0,00	51204,10		
			Временные здания и сооружения	**%**	**0,90**			**6221,27**					
			Итого с временными									*697473,47*	
			НДС	**%**	**12,00**			**33478,73**				*278989,39*	
			Итого с НДС									**312468,11**	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Директор Байысбаев Е. К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Намыс"
Директор Оспанов Г.Д.