Заказчик: ТОО "Агидель-Ас"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Договор:

Наименование стройки - РП"Строительство систем водоснабжения и канализации микрорайона "Кокшокы" в Бостандыкском районе г.Алматы".

Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводная и канализационная сети.

# АКТ
# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2020г.

на Внутрипосельковая канализационная сеть.

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2018 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0311 1101-0102-0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | | 2001,440232 | 451,74 | 431,64 | 904130 | 863900 | 383 | 208646 | 1201798 |
| 2 | Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Ручная доработка после экскаватора грунта 5 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 30,604068 | 19,91<br>4724,83 | 124,88<br>-- | 39847<br>144599 | 249940<br>-- | <br>-- | 89022<br>104111 | <br>268607 |
| 3 | Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015 | Грунты 5 группы. Работа на отвале | м3 грунта | | 2032,0443 | 4724,83<br>51,36 | --<br>51,14 | 144599<br>104373 | --<br>103928 | <br>445 | 19897<br>31407 | <br>146643 |
| 4 | Е11-010203-0107 1101-0203-0107 РСНБ РК 2015 | Планировка дна траншей ручным способом. Группа грунтов 5 | м2 спланированной площади | | 1069,497 | --<br>230,05 | 21,47<br>-- | --<br>246036 | 43621<br>-- | <br>-- | 10862<br>177146 | <br>457036 |
| 5 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное толщиной 10 см. Устройство подушки | м3 основания | | 106,9497 | 230,05<br>1192,28 | --<br>156,98 | 246036<br>127513 | --<br>16788 | <br>-- | 33855<br>114517 | <br>261393 |
| 6 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Обратная засыпка траншей песком с подбивкой пазух,выше верха трубопровода 30 см и уплотнением вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 414,63576 | 1035,30<br>781,46 | 46,27<br>-- | 110725<br>324019 | 4949<br>-- | <br>-- | 19362<br>233294 | <br>601898 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 781,46 | -- | 324019 | -- | | 44585 | |
| 7 | С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | 347,833332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 8 | Е11-010102-0311 1101-0102-0311 РСНБ РК 2015 | Грунты 5 группы.Погрузка грунта из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автотранспортом для обратной засыпки | м3 грунта | | 1486,436292 | 427,31 | 407,21 | 635165 | 605287 | 285 | 147393 | 845163 |
| | | | | | | 19,91 | 117,81 | 29593 | 175119 | | 62605 | |
| 9 | Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 5 | м3 грунта | | 1486,436292 | 38,60 | 38,60 | 57380 | 57380 | -- | 13558 | 76614 |
| | | | | | | -- | 12,67 | -- | 18831 | | 5675 | |
| 10 | Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 К=5 | Грунт 5 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками спослойным уплотнением (5 ударов) | м3 уплотненного грунта | | 1486,436292 | 2909,84 | 410,47 | 4325297 | 610136 | 1 | 2895987 | 7798987 |
| | | | | | | 2499,38 | 206,56 | 3715162 | 307042 | | 577703 | |
| 11 | Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | | 1486,436292 | 81,37 | 68,92 | 120955 | 102442 | 4459 | 27380 | 160203 |
| | | Укладка полиэтиленовых труб. | | | | 9,46 | 16,13 | 14054 | 23974 | | 11867 | |
| 12 | Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,273 | 546521,96 | 180255,92 | 149200 | 49210 | 3486 | 110795 | 280795 |
| | | | | | | 353496,00 | 56444,16 | 96504 | 15409 | | 20800 | |
| 13 | С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | 275,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 14 | Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,855 | 633670,84 | 227132,80 | 541789 | 194199 | 24215 | 381257 | 996889 |
| | | | | | | 378216,00 | 72202,76 | 323375 | 61733 | | 73844 | |
| 15 | С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | 0,86355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 16 | Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,048 | 1111579,18 | 492844,47 | 53356 | 23657 | 3547 | 33857 | 94190 |
| | | | | | | 544824,00 | 167653,10 | 26152 | 8047 | | 6977 | |
| 17 | С123-010402-0110 2301-0402-0110 РСНБ РК 2015 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | | 48,192 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | 7733814 | 2626927 | 36821 | 4479348 | 13190216 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5070066 | 908665 | -- | 977054 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 7733814 | | | | |
| | | | | | | | | 36821 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5978730 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4479347 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 977053 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13190214 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2638 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5978730 | | | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ: | Тенге | | | | 13190214 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2638 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5978730 | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,60% | | | | 211 043 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ | | | | | | | | | |
| | | в зимнее время | 2,340% | | | | 313 589 | | | | |
| | | Непредвиденные затраты | 2,000% | | | | 274 297 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ | | | | | 13 989 143 | | | | |
| | | НДС | 12% | | | | 1 678 697,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО: | | | | | 15 667 840 | | | | |
| | | Конкурсная скидка | 9% | | | | 1 410 105 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 14 257 735 | | | | |

ЗАКАЗЧИК;

ПОДРЯДЧИК;