Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group "SAMRUK"**

Субподрядчик : **ТОО "Намыс"**

Стройка : **"Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Ш.Ділдәбеков а/о, Сайлау е/м Нұртазыұлы Қарақбай көшесі № 1 "Г" мекенжайда орналасқан шағын кәсіпкерлік үшін ғимараты**

**Договор подряда (контракт)** **№72 от 03.09.2023г**

# Акт выполненных работ

**за октябрь 2023г**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.02.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: Фундаменты | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,82 | 24107,65 | 1651,33 | 19768,30 | 1354,10 | 16833,60 | 1714,00 | 23200,90 | |
| | | | | | | 1927,48 | 369,48 | 1580,50 | 303,00 | | 1718,60 | | |
| | | 002-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1,19556 | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 | Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм | м2 поверхности | 3,46 | 1379,04 | 17,44 | 4771,50 | 60,30 | 2455,80 | 2123,70 | 7446,80 | |
| | | | | | | 651,84 | 8,15 | 2255,40 | 28,20 | | 551,60 | | |
| | | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1,427458 | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 1: Фундаменты | | | | | 24539,80 | 1414,40 | 19289,40 | 3837,70 | 30647,70 | |
| | | | | | | | | 3835,90 | 331,20 | 0,00 | 2270,20 | | |
| | | | Раздел 3: Рамы | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,42 | 40092,61 | 6971,04 | 16838,90 | 2927,80 | 10149,80 | 4012,10 | 22519,10 | |
| | | | | | | 8955,47 | 1541,93 | 3761,30 | 647,60 | | 1668,10 | | |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 2,29068 | | | | | | | | |
| 4 | 7 | 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | м3 | 0,53 | 79897,87 | 9304,65 | 42345,90 | 4931,40 | 24135,60 | 13032,70 | 59808,90 | |
| | | | | | | 25054,27 | 1967,63 | 13278,80 | 1042,80 | | 4430,30 | | |
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 8,24256 | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,31 | 74601,11 | 6491,54 | 23126,30 | 2012,40 | 14048,30 | 6817,80 | 32339,60 | |
| | | | | | | 22792,43 | 1375,71 | 7065,70 | 426,50 | | 2395,50 | | |
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 4,38588 | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 3: Рамы | | | | | 82311,10 | 9871,60 | 48333,70 | 23862,60 | 114667,60 | |
| | | | | | | | | 24105,80 | 2116,90 | 0,00 | 8493,90 | | |
| | | | Раздел 4: Покрытие | | | | | | | | | | |
| 6 | 9 | 1112-0101-0720 РСНБ РК 2022 | Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB | м2 кровли | 40,2 | 174,16 | 1,08 | 7001,20 | 43,40 | 3402,90 | 3283,50 | 11107,50 | |
| | | | | | | 88,43 | 0,35 | 3554,90 | 14,10 | | 822,80 | | |
| | | 003-0124 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 2,49642 | | | | | | | | |
| 7 | 10 | 1112-0101-0719 РСНБ РК 2022 | Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию | м2 кровли | 40,2 | 1305,83 | 14,30 | 52494,40 | 574,80 | 2164,40 | 45998,90 | 106372,80 | |
| | | | | | | 1237,69 | 6,06 | 49755,20 | 243,60 | | 7879,50 | | |
| | | 003-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 26,778989 | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 4: Покрытие | | | | | 59495,60 | 618,20 | 5567,30 | 49282,40 | 117480,30 | |
| | | | | | | | | 53310,10 | 257,70 | 0,00 | 8702,30 | | |
| | | | Раздел 5: Полы | | | | | | | | | | |
| 8 | 11 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 22,3 | 961,57 | 35,52 | 21443,00 | 792,10 | 9314,90 | 11093,30 | 35139,20 | |
| | | | | | | 508,34 | 20,87 | 11336,00 | 465,40 | | 2602,90 | | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 8,256352 | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 12 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 22,3 | 116,51 | 6,07 | 2598,20 | 135,30 | 2322,80 | 204,00 | 3026,40 | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,102045 | 6,28 | 3,45 | 140,10 | 76,90 | | 224,20 | | |
| 10 | 14 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 22,3 | 961,57 | 35,52 | 21443,00 | 792,10 | 9314,90 | 11093,30 | 35139,20 | |
| | | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 8,256352 | 508,34 | 20,87 | 11336,00 | 465,40 | | 2602,90 | | |
| | | | Итого по разделу 5: Полы | | | | | 45484,20 | 1719,50 | 20952,60 | 22390,60 | 73304,80 | |
| | | | | | | | | 22812,10 | 1007,70 | 0,00 | 5430,00 | | |
| | | | Раздел 7: Внутренняя отделка | | | | | | | | | | |
| 11 | 22 | 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отдельываемой поверхности | 18,5 | 964,02 | 2,37 | 17834,50 | 43,90 | 3574,80 | 11384,70 | 31556,70 | |
| | | 003-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 7,915336 | 768,42 | 0,81 | 14215,90 | 15,00 | | 2337,50 | | |
| 12 | 23 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 18,5 | 1158,30 | 7,24 | 21428,50 | 133,90 | 5230,00 | 12903,10 | 37078,10 | |
| | | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 9,4276 | 868,36 | 3,47 | 16064,60 | 64,20 | | 2746,50 | | |
| 13 | 25 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отдельываемой поверхности | 32,2 | 848,06 | 6,13 | 27307,50 | 197,30 | 11138,00 | 12835,60 | 43354,50 | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 9,205851 | 496,03 | 2,25 | 15972,10 | 72,40 | | 3211,40 | | |
| | | | Итого по разделу 7: Внутренняя отделка | | | | | 66570,50 | 375,10 | 19942,80 | 37123,40 | 111989,30 | |
| | | | | | | | | 46252,60 | 151,60 | 0,00 | 8295,40 | | |
| | | | Раздел 8: Наружняя отделка | | | | | | | | | | |
| 14 | 28 | 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 65,2 | 231,96 | 2,15 | 15123,80 | 140,00 | 7457,60 | 6072,00 | 22891,40 | |
| | | 003-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 4,190534 | 115,43 | 0,98 | 7526,00 | 63,80 | | 1695,60 | | |
| | | | Итого по разделу 8: Наружняя отделка | | | | | 15123,80 | 140,00 | 7457,60 | 6072,00 | 22891,40 | |
| | | | | | | | | 7526,00 | 63,80 | 0,00 | 1695,60 | | |
| | | | Раздел 9: Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 15 | 29 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 8,4 | 2249,90 | 22,40 | 18899,20 | 188,20 | 98,00 | 18242,80 | 40113,40 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 9,863818 | 2215,83 | 0,24 | 18613,00 | 2,00 | | 2971,40 | | |
| | | | Итого по разделу 9: Водопровод В1 | | | | | 18899,20 | 188,20 | 98,00 | 18242,80 | 40113,40 | |
| | | | | | | | | 18613,00 | 2,00 | 0,00 | 2971,40 | | |
| | | | Раздел 11: Отопление | | | | | | | | | | |
| 16 | 37 | 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 13,6 | 1821,19 | 18,56 | 24768,20 | 252,40 | 158,80 | 23873,20 | 52532,80 | |
| | | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 12,907814 | 1790,96 | 0,24 | 24357,00 | 3,20 | | 3891,40 | | |
| | | | Итого по разделу 11: Отопление | | | | | 24768,20 | 252,40 | 158,80 | 23873,20 | 52532,80 | |
| | | | | | | | | 24357,00 | 3,20 | 0,00 | 3891,40 | | |
| | | | Раздел 12: Покрытия | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 40 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 82 | 260,67 | 226,31 | 21375,00 | 18557,00 | 2,00 | 6322,00 | 29913,00 | |
| | | | | | | 34,33 | 37,05 | 2815,00 | 3038,00 | | 2216,00 | | |
| | | 005-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 1,59408 | | | | | | | | |
| 18 | 41 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | 82 | 3,04 | 0,02 | 250,00 | 2,00 | | 268,00 | 559,00 | |
| | | | | | | 3,02 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | | 41,00 | | |
| | | 005-0143 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 0,123984 | | | | | | | | |
| 19 | 42 | 1127-0602-0308 РСНБ РК 2022 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 41 | 272,05 | 237,49 | 11154,00 | 9737,00 | 9,50 | 3120,50 | 15416,50 | |
| | | | | | | 34,33 | 36,14 | 1407,50 | 1481,50 | | 1142,00 | | |
| | | 005-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 0,79704 | | | | | | | | |
| 20 | 43 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 3,2 | 2584,40 | 44,28 | 8270,10 | 141,70 | 4386,90 | 4105,00 | 13365,10 | |
| | | | | | | 1169,21 | 18,58 | 3741,50 | 59,50 | | 990,00 | | |
| | | 005-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 2,412288 | | | | | | | | |
| 21 | 44 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,94 | 24107,65 | 1651,33 | 22661,20 | 1552,20 | 19297,10 | 1964,80 | 26596,10 | |
| | | | | | | 1927,48 | 369,48 | 1811,80 | 347,30 | | 1970,10 | | |
| | | 002-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1,37052 | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 12: Покрытия | | | | | 63710,30 | 29989,90 | 23695,50 | 15780,30 | 85849,70 | |
| | | | | | | | | 10023,80 | 4926,30 | 0,00 | 6359,10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 400902,70 | 44569,30 | 145495,70 | 200465,00 | 649477,00 | |
| | | | | | | | | 210836,30 | 8860,40 | 0,00 | 48109,30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 0,90 | | | 5845,29 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 655322,29 | |
| | | | | | | | | | | | | *262128,92* | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 31455,47 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 293584,39 | |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Байысбаев Е. К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Намыс"

Директор _____ Оспанов.Г.Д.