Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
Заказчику и финансовому банку

Заказчик: ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акиматаМеркенского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе АкерменМеркенского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №55 2023-03-24

Справка

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ								
		сначала строительства за отчетный месяц, всего	сначала года за отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе АкерменМеркенского района Жамбылской области	60 989 204	60 989 204	54 454 646.43			**12 712 204.00**	**11 350 182.14**		
2	Аванс	28 914 136.37	28 914 136.37	25 816 193.18			-	-		
	Удержание 5%	4 819 022.73	4 819 022.73	4 302 698.86			-	-		
3	**К оплате**	27 256 044.90	27 256 044.90	24 335 754.37			11 350 182.14	11 350 182.14		
4	НДС,12% в том числе	2 920 290.53	2 920 290.53				1 362 021.86			

Заказчик

ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акиматаМеркенского района"
(наименование организации)

Директор Тулакбаев Н.Б.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Подрядчик

ТОО "КАНСУЛком"
(наименование организации)

Руководитель Сүгірәлі К.М.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Стройка: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе Акермен Меркенского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт): №55 2023-03-24

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Проемы										
		Окна										
57	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,622		2294,85 1053,55	165,49 79,03	6017 2762	434 207	2821	2673 695	9385
58	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	2,622		13923,00 --	-- --	36506 --	-- --	36506	-- 2920	39427
59	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,224		3499,28 1469,78	171,30 79,03	4283 1799	210 97	2274	1706 479	6468
60	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	1,224		23623,00 --	-- --	28915 --	-- --	28915	-- 2313	31228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	10,718	2434,59 1027,83	167,96 79,03	26094 11016	1800 847	13278	10677 2942	39713
62	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	10,718	23623,00 --	-- --	253191 --	-- --	253191	-- 20255	273447
63	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,712	2214,61 921,01	168,90 80,12	8221 3419	627 297	4175	3345 925	12490
64	С121-090201-0304 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	3,712	24936,00 --	-- --	92562 --	-- --	92562	-- 7405	99967
65	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,108	2482,86 1154,40	171,16 81,10	7717 3588	532 252	3597	3456 894	12066
66	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	3,108	17769,00 --	-- --	55226 --	-- --	55226	-- 4418	59644
67	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	10,28	1197,39 229,91	4,90 2,38	12309 2363	50 24	9896	2149 1157	15615
68	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	10,28	1387,00 --	-- --	14258 --	-- --	14258	-- 1141	15399
69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,046	3215,60 1054,62	13,89 3,50	6579 2158	28 7	4393	1992 686	9257
		Двери									
70	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,1	2851,01 2269,31	47,64 19,49	5987 4766	100 41	1121	3316 744	10048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	2,1	40521,00 --	-- --	85094 --	-- --	85094	-- 6808	91902
72	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	9,744	1730,86 1100,14	76,12 33,48	16866 10720	742 326	5404	9941 2145	28951
73	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	5,67	4458,00 --	-- --	25277 --	-- --	25277	-- 2022	27299
74	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,73	5438,00 --	-- --	14846 --	-- --	14846	-- 1188	16033
75	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,344	5642,00 --	-- --	7583 --	-- --	7583	-- 607	8189
76	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	4,8	2852,00 --	-- --	13690 --	-- --	13690	-- 1095	14785
77	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	4,8	3731,00 --	-- --	17909 --	-- --	17909	-- 1433	19342
78	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт	9,6	500,00 --	-- --	4800 --	-- --	4800	-- 384	5184
		ВИТРАЖИ Ви-1									
79	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,59	7179,49 6703,08	470,07 222,56	11415 10658	747 354	10	7598 1521	20535
80	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	1,002	34036,00 --	-- --	34104 --	-- --	34104	-- 2728	36832
81	С121-090304-0201 2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	0,588	55034,00 --	-- --	32360 --	-- --	32360	-- 2589	34949
		ВИТРАЖИ Ви-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,18	7179,49 6703,08	470,07 222,56	22831 21316	1495 708	20	15196 3042	41069
83	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	3,18	34036,00 --	-- --	108234 --	-- --	108234	-- 8659	116893
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1096117**				

ОТОПЛЕНИЕ

1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	58	1474,14 384,91	17,99 6,87	85500 22325	1044 398	62131	22269 8622	116391
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	80	1600,38 384,91	17,99 6,87	128030 30793	1439 550	95798	30716 12700	171446
3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	255	1297,69 384,91	17,99 6,87	330911 98153	4588 1752	228170	97906 34305	463122
4	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	1891,23 384,91	17,99 6,87	41607 8468	396 151	32743	8447 4004	54058
5	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1819,63 730,51	39,07 14,13	18196 7305	391 141	10500	7297 2039	27533
6	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	67,1	18237,49 821,88	157,11 76,09	1223736 55148	10542 5106	1158046	59048 102623	1385407
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт	43	281,83 172,67	-- --	12119 7425	-- --	4694	7276 1552	20947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	43	454,66 435,96	0,54 0,26	19550 18746	23 11	781	18382 3035	40967
9	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 7990, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	43	5800,00 --	-- --	249400 --	-- --	249400	-- 19952	269352
10	С123-041006-2201 2304-1006-2201 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан запорный ручной RLV-П с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	43	8423,00 --	-- --	362189 --	-- --	362189	-- 28975	391164
11	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	7	2137,88 1750,77	89,24 12,96	14965 12255	625 91	2085	12099 2165	29229
12	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	7	957,00 --	-- --	6699 --	-- --	6699	-- 536	7235
13	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	2363,15 1999,27	295,82 131,59	28358 23991	3550 1579	817	25059 4273	57690
14	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВОЗДУХООТВОДЧИК EAGLE *СП - 8%*	шт	12	3187,50 --	-- --	38250 --	-- --	38250	-- 3060	41310
15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	107,6	877,30 742,25	1,02 0,50	94398 79867	110 54	14421	63936 12667	171001
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	425	85,02 82,21	1,16 --	36133 34941	491 --	701	34242 5630	76005
17	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,3	368,90 368,90	-- --	848 848	-- --	--	585 115	1549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,62	87566,93 43112,38	6193,12 440,64	54291 26730	3840 273	23721	20522 5985	80799
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,2	90,64 43,42	2,40 0,26	653 313	17 2	323	217 70	939
20	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,2	249,05 38,11	6,19 0,78	1793 274	45 6	1474	193 159	2145
21	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,425	57553,78 55877,50	-- --	24460 23748	-- --	712	23510 3838	51808
22	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2137,88 1750,77	89,24 12,96	8552 7003	357 52	1192	6914 1237	16703
23	С123-040902-1517 2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	8310,00 --	-- --	33240 --	-- --	33240	-- 2659	35899
		УЗЕЛ ВВОДА									
24	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	2843,85 730,51	39,07 14,13	11375 2922	156 57	8297	2919 1144	15438
25	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2164,82 1750,77	116,18 25,92	8659 7003	465 104	1191	6965 1250	16874
26	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	4	29882,00 --	-- --	119528 --	-- --	119528	-- 9562	129090
27	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	64578,93 4550,25	413,75 64,85	129158 9101	828 130	119229	9046 11056	149260
28	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	1474,14 384,91	17,99 6,87	1474 385	18 7	1071	384 149	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	190,83 172,67	-- --	382 345	-- --	37	338 58	778
30	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны пробковый латунные 11Б16к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	739,00 --	-- --	1478 --	-- --	1478	-- 118	1596
31	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	2502,16 305,00	-- --	5004 610	-- --	4394	598 448	6050
32	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	456,57 400,72	-- --	1370 1202	-- --	168	1178 204	2752
33	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе *СП - 8%*	шт.	3	1715,00 --	-- --	5145 --	-- --	5145	-- 412	5557
34	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	3	1526,00 --	-- --	4578 --	-- --	4578	-- 366	4944
35	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Кронштейн из угловой стали 63х63х6мм *СП - 8%*	т	0,02744	265075,00 --	-- --	7274 --	-- --	7274	-- 582	7856
36	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1434,00 --	-- --	5736 --	-- --	5736	-- 459	6195
37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,95	90,64 43,42	2,40 0,26	86 41	2 --	43	29 9	124
38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,95	149,75 50,74	3,40 0,52	142 48	3 --	91	34 14	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,96	74170,08 22804,40	1117,72 518,40	145373 44697	2191 1016	98485	34742 14409	194524
40	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	0,06	531,20 353,70	27,17 6,09	32 21	2 --	9	16 4	52
41	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,000069	391823,00 --	-- --	27 --	-- --	27	-- 2	29
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
42	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	2843,85 730,51	39,07 14,13	2844 731	39 14	2074	730 286	3859
43	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	19282,38 9157,28	214,58 64,85	38565 18315	429 130	19821	18075 4531	61171
44	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	544,85 519,96	2,23 0,57	4359 4160	18 5	181	4081 675	9115
45	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-65 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	623,67 585,20	2,23 0,57	624 585	2 1	37	574 96	1294
46	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	16846,00 --	-- --	16846 --	-- --	16846	-- 1348	18194
47	С123-041009-0703 2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	23088,00 --	-- --	69264 --	-- --	69264	-- 5541	74805
48	С123-041006-2202 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	10187,00 --	-- --	10187 --	-- --	10187	-- 815	11002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-041006-2203 2304-1006-2203 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	13235,00 --	-- --	39705 --	-- --	39705	-- 3176	42881
50	С123-041006-2204 2304-1006-2204 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	23206,00 --	-- --	23206 --	-- --	23206	-- 1856	25062
51	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	12362,00 --	-- --	12362 --	-- --	12362	-- 989	13351
52	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2363,15 1999,27	295,82 131,59	2363 1999	296 132	68	2088 356	4808
53	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВОЗДУХООТВОДЧИК EAGLE *СП - 8%*	шт	1	3187,50 --	-- --	3188 --	-- --	3188	-- 255	3443
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
54	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	425	392,38 357,00	3,05 1,09	166762 151724	1295 461	13743	109573 22107	298443
55	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	43	1066,89 1018,60	48,29 24,30	45876 43800	2077 1045	--	32288 6253	84418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**382861**				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
56	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	2843,85 730,51	39,07 14,13	170631 43831	2344 848	124456	43785 17153	231569
57	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	2164,82 1750,77	116,18 25,92	4330 3502	232 52	596	3482 625	8437
58	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	29882,00 --	-- --	59764 --	-- --	59764	-- 4781	64545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
59	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	4	568,00 --	-- --	2272 --	-- --	2272	-- 182	2454
60	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	835,00 --	-- --	835 --	-- --	835	-- 67	902
61	С123-040502-0801 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили проходные фланцевые 15кч12п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	2875,00 --	-- --	2875 --	-- --	2875	-- 230	3105
62	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,024	482662,00 --	-- --	11584 --	-- --	11584	-- 927	12511
63	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,0024	482662,00 --	-- --	1158 --	-- --	1158	-- 93	1251
64	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	60	85,02 82,21	1,16 --	5101 4933	69 --	99	4834 795	10730
65	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%, СП - 8%*	м3 изоляции	0,73	74170,08 22804,40	1117,72 518,40	54144 16647	816 378	36681	12939 5367	72450
66	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%, СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	25,8	531,20 353,70	27,17 6,09	13705 9125	701 157	3879	7055 1661	22421
67	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,02967	391823,00 --	-- --	11625 --	-- --	11625	-- 930	12555
68	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1672,00 --	-- --	6688 --	-- --	6688	-- 535	7223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,06	57553,78 55877,50	-- --	3453 3353	-- --	100	3319 542	7314
70	С123-040601-1501 2304-0601-1501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные игольчатые стальные муфтовые 15с68нж1, Т 425°С, PN 160, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1607,00 --	-- --	3214 --	-- --	3214	-- 257	3471
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				460938				
		РАЗДЕЛ 3. Котельная									
		Монтаж оборудования									
72	Прайс-лист	Котлы стальные водогрейный (566x686x1070h)-7,1нм3/час BB-535RG	к-т	399500	0,90 --	-- --	360977 --	-- --	360977	-- --	360977
74	51-020602-0108 5102-0602-0108 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-9 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	484441,00 --	-- --	484441 --	-- --	484441	-- --	484441
75	Ц13-120801-0101 1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования /УСТАНОВКА ПМУ-1/. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	8705,89 7776,00	785,51 223,51	8706 7776	786 224	144	4880 1087	14672
76	С123-051401-1016 2305-1401-1016 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 50, типа Zboyler *СП - 8%*	шт.	1	20086,00 --	-- --	20086 --	-- --	20086	-- 1607	21693
77	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	15269,69 4296,00	635,07 219,31	15270 4296	635 219	10339	4425 1576	21270
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**903053**				**6071852**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
		Водопровод В1									
1	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	150	2843,85 730,51	39,07 14,13	426578 109577	5861 2119	311140	109462 42883	578923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	50	1383,02 1355,62	15,14 0,09	69151 67781	757 5	613	66430 10846	146427
3	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	49,5	93,00 --	-- --	4604 --	-- --	4604	-- 368	4972
4	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	2164,82 1750,77	116,18 25,92	10824 8754	581 130	1489	8706 1562	21092
5	С123-040102-2301 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	5	15913,00 --	-- --	79565 --	-- --	79565	-- 6365	85930
6	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	10	1434,00 --	-- --	14340 --	-- --	14340	-- 1147	15487
7	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	12	835,00 --	-- --	10020 --	-- --	10020	-- 802	10822
8	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	406,96 388,80	-- --	814 778	-- --	36	762 126	1702
9	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	835,00 --	-- --	1670 --	-- --	1670	-- 134	1804
10	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 15 мм ГОСТ 18698-79 *СП - 8%*	м	40	1007,00 --	-- --	40280 --	-- --	40280	-- 3222	43502
11	С123-030103-0301 2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки соединительные и цапковые, d 15 мм ГОСТ Р 53279-2009 *СП - 8%*	шт.	4	91,00 --	-- --	364 --	-- --	364	-- 29	393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	30	90,64 43,42	2,40 0,26	2719 1303	72 8	1344	904 290	3913
13	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	30	877,30 742,25	1,02 0,50	26319 22268	31 15	4020	17826 3532	47677
14	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	16	27021,67 1166,40	116,51 38,88	432347 18662	1864 622	411821	18899 36100	487345
15	С123-040702-0506 2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	16	6481,00 --	-- --	103696 --	-- --	103696	-- 8296	111992
16	С123-080305-0205 2308-0305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *СП - 8%*	шт.	16	28702,00 --	-- --	459232 --	-- --	459232	-- 36739	495971
17	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	1813,38 1764,30	27,99 11,40	14507 14114	224 91	169	13922 2274	30703
18	С123-080307-0109 2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320-12 для двух пожарных кранов *СП - 8%*	шт.	8	24334,00 --	-- --	194672 --	-- --	194672	-- 15574	210246
19	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные./упор. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,098	22012,36 5316,50	1146,55 259,43	2157 521	112 25	1524	497 212	2867
20	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	12	537,00 --	-- --	6444 --	-- --	6444	-- 516	6960
21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	200	85,02 82,21	1,16 --	17004 16443	231 --	330	16114 2649	35767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				14							
22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2	57553,78 55877,50	-- --	11511 11176	-- --	335	11064 1806	24380
		НР - 99%; СП - 8%									
		Водомерный узел									
23	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	20508,59 10123,50	463,50 114,80	20509 10124	464 115	9921	10034 2443	32985
		НР - 98%; СП - 8%									
24	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00 --	-- --	3194 --	-- --	3194	-- 256	3450
		СП - 8%									
25	С123-040102-2301 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15913,00 --	-- --	31826 --	-- --	31826	-- 2546	34372
		СП - 8%									
26	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном МП3-У	комплект	1	2179,00 --	-- --	2179 --	-- --	2179	-- 174	2353
		СП - 8%									
27	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	803,00 --	-- --	1606 --	-- --	1606	-- 128	1734
		СП - 8%									
28	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1434,00 --	-- --	5736 --	-- --	5736	-- 459	6195
		СП - 8%									
29	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1055,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
		СП - 8%									
30	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,4	494,00 --	-- --	198 --	-- --	198	-- 16	213
		СП - 8%									
31	С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки Д15	шт.	1	276,00 --	-- --	276 --	-- --	276	-- 22	298
		СП - 8%									
32	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1137,08	153,17	1137	153	15	998	2306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			969,49	48,63	969	49		171	
33	С123-041013-0415 2304-1013-0415 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	15226,00 --	-- --	15226 --	-- --	15226	-- 1218	16444
34	Ц13-121101-0403 1312-1101-0403 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	1	20920,05 10458,72	10070,70 3555,80	20920 10459	10071 3556	390	8549 2358	31826
35	51-010101-1001 5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	183738,00 --	-- --	183738 --	-- --	183738	-- --	183738
		Горячее водоснабжение ТЗ (монтаж)									
36	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	20	1383,02 1355,62	15,14 0,09	27660 27112	303 2	245	26572 4339	58571
37	С123-010701-0106 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	19,8	395,00 --	-- --	7821 --	-- --	7821	-- 626	8447
38	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	6	835,00 --	-- --	5010 --	-- --	5010	-- 401	5411
39	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	4	941,03 907,20	0,13 --	3764 3629	1 --	134	3556 586	7906
40	С123-030102-3331 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	4	6783,00 --	-- --	27132 --	-- --	27132	-- 2171	29303
41	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	комплект	2	10379,53 9876,85	453,35 202,95	20759 19754	907 406	98	19756 3241	43757
42	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871,00 --	-- --	31871 --	-- --	31871	-- --	31871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	44053,00 --	-- --	44053 --	-- --	44053	-- --	44053
44	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	1,5	537,00 --	-- --	806 --	-- --	806	-- 64	870
45	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	85,02 82,21	1,16 --	1700 1644	23 --	33	1611 265	3577
46	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	57553,78 55877,50	-- --	1151 1118	-- --	33	1106 181	2438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2923841**				
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
		Водопровод В1									
66	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 63 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	150	674,98 614,09	5,20 1,84	101247 92113	781 277	8353	66520 13421	181189
67	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	50	392,38 357,00	3,05 1,09	19619 17850	152 54	1617	12891 2601	35111
68	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Пожарный кран. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	16	1039,40 1034,01	5,39 2,71	16630 16544	86 43	--	11943 2286	30859
69	Е12-150101-0317 1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	1	1449,61 1156,61	293,00 131,97	1450 1157	293 132	--	928 190	2568
		Канализация К1									
70	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	10	674,98 614,09	5,20 1,84	6750 6141	52 18	557	4435 895	12079
71	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	25	857,95 786,71	7,36 2,82	21449 19668	184 71	1597	14212 2853	38513
72	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	4	562,21 556,61	5,61 2,82	2249 2226	22 11	--	1611 309	4169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	5	698,92 692,66	6,25 3,15	3495 3463	31 16	--	2505 480	6479
74	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	1,7478	96,00 --	-- --	168 --	-- --		-- 13	181
75	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	1,7478	487,00 --	-- --	851 --	-- --		-- 68	919
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**312068**				**3235909**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								

Уборная

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	148	202,89 10,44	192,45 46,30	30028 1545	28483 6852	--	6046 2886	38960
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,4	1936,70 1936,70	-- --	8521 8521	-- --	--	6135 1173	15830
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	91	49,46 --	49,46 17,81	4501 --	4501 1621	--	1167 453	6122
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	11	841,75 841,75	-- --	9259 9259	-- --	--	6667 1274	17200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**78112**				

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

5	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,47	19510,12 3118,92	1334,27 295,19	28680 4585	1961 434	22134	4567 2660	35907
6	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01305	14741,40 13328,40	1381,64 581,44	192 174	18 8	--	165 29	386
7	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01305	283988,00	--	3706	--	3706	--	4003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				18							
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
8	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,5	1048,33	10,78	1573	16	935	585	2331
		НР - 93%; СП - 8%			414,47	5,18	622	8		173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**42626**				
		РАЗДЕЛ 3.ВЫГРЕБ									
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,24	15881,85	1091,24	19693	1353	16820	1648	23049
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	1520	291		1707	
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	15	27536,54	3111,15	413048	46667	243830	126182	582368
		НР - 91%; СП - 8%			8170,05	1074,05	122551	16111		43138	
11	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,3	19510,12	1334,27	25363	1735	19573	4039	31754
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	4055	384		2352	
12	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01164	14741,40	1381,64	172	16	1	147	344
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	155	7		26	
13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01164	41964,29	2119,83	488	25	4	425	986
		НР - 91%; СП - 8%			39422,10	688,61	459	8		73	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	234691,00	--	225	--	225	--	243
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01068	225938,00	--	2413	--	2413	--	2606
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,1	863,50	19,64	44125	1004	29287	12989	61683
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	13834	132		4569	
		МП-1									
17	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,16	42823,93	1817,89	6852	291	3800	2572	10177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	2761	65		754	
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01168	19430,44	1348,90	227	16	3	193	454
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	208	4		34	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00436	234691,00	--	1023	--	1023	--	1105
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00732	225938,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		МП-2									
21	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,23	42823,93	1817,89	9850	418	5464	3697	14630
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	3968	94		1084	
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04025	19430,44	1348,90	782	54	12	665	1563
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	716	15		116	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01209	234691,00	--	2837	--	2837	--	3064
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02816	225938,00	--	6362	--	6362	--	6871
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
		МП-3									
25	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6	42823,93	1817,89	25694	1091	14251	9644	38165
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	10352	246		2827	
26	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арм	т	0,04503	19590,23	987,43	882	44	13	763	1777
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	825	14		132	
27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04597	19430,44	1348,90	893	62	13	760	1785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			17793,54	370,40	818	17		132	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04597	225938,00 --	-- --	10386 --	-- --	10386	-- 831	11217
29	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,04503	266090,00 --	-- --	11982 --	-- --	11982	-- 959	12941
		Балка БМ-1									
30	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балки из монолитного бетона. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,23	36620,85 14396,97	5645,14 1252,73	8423 3311	1298 288	3814	3275 936	12634
31	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,00964	19430,44 17793,54	1348,90 370,40	187 172	13 4	2	159 28	374
32	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,0285	15868,46 14649,30	931,16 296,32	452 418	27 8	7	388 67	907
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00364	225938,00 --	-- --	822 --	-- --	822	-- 66	888
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,006	234691,00 --	-- --	1408 --	-- --	1408	-- 113	1521
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/28мм *СП - 8%*	т	0,0285	214611,00 --	-- --	6116 --	-- --	6116	-- 489	6606
36	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,7	30895,63 9652,50	4677,35 941,81	21627 6757	3274 659	11596	6749 2270	30646
37	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,07296	19430,44 17793,54	1348,90 370,40	1418 1298	98 27	22	1206 210	2834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01331	234691,00 --	-- --	3124 --	-- --	3124	-- 250	3374
39	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01334	227998,00 --	-- --	3041 --	-- --	3041	-- 243	3285
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04631	225938,00 --	-- --	10463 --	-- --	10463	-- 837	11300
41	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/монолитная шахта *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	25599,30 5729,08	2158,30 466,76	4096 917	345 75	2834	902 400	5398
42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02534	19430,44 17793,54	1348,90 370,40	492 451	34 9	7	419 73	984
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01134	234691,00 --	-- --	2661 --	-- --	2661	-- 213	2874
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,014	225938,00 --	-- --	3163 --	-- --	3163	-- 253	3416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**895612**				**1016350**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11420228**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								137042,74
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								11557271
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								156023,15
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		Тенге								11713294
	Итого с доп. затратами		Тенге								234 266
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								11 947 560
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								1 433 707,17
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге								**13 381 267**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**Тенге**								**12 712 204**
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		**Тенге**								

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО "КАНСУЛком"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Сүгірәлі К.М.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "QazTermInst"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт М.Иманов

Место печати (при наличии)

ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Тулакбаев Н.Б.

Место печати (при наличии)