Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
Заказчику и финансовому банку

Заказчик: ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе Акермен Меркенского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №55 2023-03-24

Справка

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ								
		сначала строительства за отчетный месяц, всего	сначала года за отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе Акермен Меркенского района Жамбылской области	80 989 204	80 989 204	54 454 646.43			20 000 000	17 857 142.85		
2	Аванс	28 914 136.37	28 914 136.37	25 816 193.18			-	-		
	Удержание 5%	4 819 022.73	4 819 022.73	4 302 698.86			-	-		
3	**К оплате**	47 256 044.90	47 256 044.90	42 192 897.23			17 857 142.85	17 857 142.85		
4	НДС,12% в том числе	5 063 147.67	5 063 147.67				2 142 857.15			

Заказчик

ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"
(наименование организации)

Директор Тулакбаев Н.Б.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Подрядчик

ТОО "КАНСУЛком"
(наименование организации)

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19»

Заказчик: ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Стройка: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе Акермен Меркенского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт): №55 2023-03-24

Акт приемки выполненных работ №3

(по ресурсному методу)

за июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерен	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка										
46	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2	9,756		3784,54	34,72	36922	339	6359	24408	66236
		НР - 80%; СП - 8%				3098,00	29,30	30224	286		4906	
47\	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	9,756		419,27	3,30	4090	32	2616	1165	5676
		НР - 80%; СП - 8%				147,77	1,56	1442	15		420	
48	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	11,124		25243,18	1240,61	280805	13801	--	206649	526450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			24002,57	440,64	267005	4902		38996	
49	С121-110102-0101 2111-0102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 *СП - 8%*	м3	11,124	10577,00 --	-- --	117659 --	-- --	117659	-- 9413	127071
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2522	225938,00 --	-- --	56981 --	-- --	56981	-- 4558	61539
51	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,3699	283988,00 --	-- --	105040 --	-- --	105040	-- 8403	113443
52	Е11-150203-0501 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхност	139,05	541,59 417,36	5,39 2,71	75308 58034	749 377	16525	46729 9763	131799
53	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол" *НР - 80%; СП - 8%*	отделываемой поверхности	139,05	1155,51 742,46	8,88 4,15	160674 103238	1235 577	56201	83052 19498	263224
54	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	139,05	795,74 110,81	3,00 1,43	110648 15409	417 198	94822	12485 9851	132984
55	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	43,15	548,18 414,72	0,75 --	23654 17895	32 --	5727	14316 3038	41008
56	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	8,63	795,74 110,81	3,00 1,43	6867 956	26 12	5885	775 611	8254
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1477685**				

РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	162,37	799,37	4,70	129796	764	43936	68270	213911
		НР - 80%; СП - 8%			524,08	1,49	85096	241		15845	
134	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	162,37	774,04	4,74	125683	770	31825	74768	216487
		НР - 80%; СП - 8%			573,30	2,29	93088	372		16036	
137	Е11-340108-0702 1134-0108-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из фанеры марки МДФ-2 толщиной 4 мм	м2	19,48	2979,84	11,62	58049	226	36478	16286	80281
		НР - 76%; СП - 8%			1095,72	4,28	21345	83		5947	
138	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	543,51	1372,42	11,83	745930	6428	352746	311019	1141505
		НР - 80%; СП - 8%			711,59	3,71	386756	2017		84556	
139	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	505,93	595,69	4,47	301374	2263	68257	185558	525887
		НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	230854	1093		38955	
140	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	37,588	760,52	3,18	28586	119	7516	16807	49024
		НР - 80%; СП - 8%			557,39	1,53	20951	58		3631	
141	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по	м2	17,264	4434,13	19,72	76550	340	34328	33636	119001
		НР - 80%; СП - 8%			2426,00	9,44	41882	163		8815	
142	Е11-150204-0101 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	27,482	3109,52	44,41	85454	1221	23530	49054	145268
		НР - 80%; СП - 8%			2208,86	22,35	60703	614		10761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2	27,482	2255,56 1914,58	21,08 6,58	61986 52616	579 181	8791	42237 8338	112561
144	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2	27,482	595,69 456,30	4,47 2,16	16370 12540	123 59	3707	10079 2116	28566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2632491**				
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
182	Е11-260301-0802 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка *НР - 76%; СП - 8%*	поверхности покрытия изоляции	130,14	569,82 161,98	6,74 3,24	74156 21080	876 422	52200	16341 7240	97737
183	Е11-120101-1303 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	110,73	899,31 514,63	51,87 11,87	99583 56986	5743 1314	36854	53636 12258	165477
184	С121-110102-0106 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 *СП - 8%*	м3	9,1243	25948,00 --	-- --	236758 --	-- --	236758	-- 18941	255698
185	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	110,73	656,99 220,64	101,67 25,14	72749 24432	11258 2784	37059	25039 7823	105611
186	Е11-120101-1702 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	110,73	292,72 12,26	22,53 5,83	32413 1357	2495 646	28561	1843 2740	36996
187	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	0,3724	97042,36 22763,00	1404,49 562,92	36139 8477	523 210	27139	7818 3517	47473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	0,3724	8812,24 862,68	56,98 24,81	3282 321	21 9	2940	297 286	3865
189	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	0,4398	86915,39 17884,80	1307,07 549,96	38225 7866	575 242	29784	7297 3642	49164
190	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	0,4398	8812,24 862,68	56,98 24,81	3876 379	25 11	3472	351 338	4565
191	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	2,0892	97042,36 22763,00	1404,49 562,92	202741 47556	2934 1176	152251	43859 19728	266328
192	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	2,0892	8812,24 862,68	56,98 24,81	18411 1802	119 52	16490	1669 1606	21686
193	Е11-120101-0705 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	260,28	4539,20 1891,26	99,06 26,88	1181463 492257	25783 6997	663423	459314 131262	1772039
194	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный *СП - 8%*	м3	1,4772	25036,00 --	-- --	36983 --	-- --	36983	-- 2959	39942
195	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	обработанной поверхности	130,14	306,82 32,71	2,64 1,15	39929 4257	344 150	35328	3966 3512	47407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхност	12	1587,70	24,42	19052	293	140	16883	38810
		НР - 90%; СП - 8%			1551,55	11,66	18619	140		2875	
197	С121-070203-0203 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	54964,00	--	19127	--	19127	--	20658
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
198	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,1176	53003,00	--	6233	--	6233	--	6732
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
199	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	древесины в конструкции	0,4656	8812,24	56,98	4103	27	3674	372	4833
		НР - 90%; СП - 8%			862,68	24,81	402	12		358	
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
200	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка	т стальных элементов	0,0346	761438,42	6557,32	26340	227	24050	2489	31135
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	2063	46		2306	
201	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,0006	891873,39	1305,39	528	1	387	127	708
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	140	--		52	
202	С121-050301-3501 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0006	239950,00	--	142	--	142	--	153
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
203	С121-130814-2202 2113-0814-2202	Скобы противоветровые металлические	кг	2,778	154,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	металлических изделий	0,0721	67019,43 64803,60	2215,83 699,84	4834 4674	160 50	--	4394 738	9966
205	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0721	225938,00 --	-- --	16296 --	-- --	16296	-- 1304	17600
206	С121-130201-0901 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0008	633838,00 --	-- --	506 --	-- --	506	-- 40	547
		УЗЕЛ 13									
207	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0017	891873,39 235818,00	1305,39 549,96	1523 403	2 1	1118	367 151	2042
208	С121-050301-3501 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0017	239950,00 --	-- --	410 --	-- --	410	-- 33	443
209	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	0,0096	91413,96 23580,00	1026,95 466,56	878 226	10 4	642	208 87	1172
		УЗЕЛ 20									
210	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	0,024	91413,96 23580,00	1026,95 466,56	2194 566	25 11	1603	519 217	2930
		УЗЕЛ 26									
211	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	0,0308	91413,96 23580,00	1026,95 466,56	2816 726	32 14	2058	667 279	3761
		УЗЕЛ 29									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	древесины в конструкции	0,0048	91413,96	1026,95	439	5	321	104	586
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	113	2		43	
		УЗЕЛ 30									
213	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	древесины в конструкции	0,0052	91413,96	1026,95	475	5	347	113	635
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	123	2		47	
214	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство	м2 покрытия	0,602	3215,60	13,89	1936	8	1293	586	2724
		НР - 92%; СП - 8%			1054,62	3,50	635	2		202	
		Ограждение кровли-95м									
215	Е11-120101-1201 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	19	98,14	23,37	1865	444	133	1293	3410
		НР - 92%; СП - 8%			67,79	6,18	1288	118		253	
216	С121-130814-1901 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0931	540072,00	--	50281	--	50281	--	54303
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
217	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	окрашиваемой поверхности	2,6999	877,30	1,02	2369	3	362	1604	4291
		НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	2004	1		318	
		Ходовой настил									
218	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	5,62	43,75	5,02	246	28	12	195	476
		НР - 90%; СП - 8%			36,58	2,00	206	11		35	
219	С121-070203-0204 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,045	50374,00	--	2265	--	2265	--	2446
		СП - 8%			--	--	--	--		181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С121-070201-0201 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ *СП - 8%*	м3	0,0108	53003,00 --	-- --	572 --	-- --	572	-- 46	618
		Снегодержатель									
221	Е11-120101-2003 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	18,84	930,78 321,57	11,55 2,87	17536 6058	218 54	11260	5623 1853	25012
222	С121-100102-0114 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	18,84	1274,00 --	-- --	24002 --	-- --	24002	-- 1920	25922
		Водосток									
235	Е11-120101-0902 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	24	851,59 301,63	11,49 3,52	20438 7239	276 84	12923	6738 2174	29350
236	С121-100302-0306 2110-0302-0306	Воронка выпускная пластиковая *СП - 8%*	шт.	2,4	1386,00 --	-- --	3326 --	-- --	3326	-- 266	3593
237	С121-100302-0310 2110-0302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм *СП - 8%*	шт.	7,8	812,00 --	-- --	6334 --	-- --	6334	-- 507	6840
238	С121-100302-0308 2110-0302-0308	Угол желоба водосточного пластиковый 135°/внешний *СП - 8%*	шт.	0,8	2924,00 --	-- --	2339 --	-- --	2339	-- 187	2526
239	С121-100302-0311 2110-0302-0311	Кронштейн желоба водосточного пластиковый *СП - 8%*	шт.	8,2	345,00 --	-- --	2829 --	-- --	2829	-- 226	3055
240	С121-100302-0302 2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	20,4	811,00 --	-- --	16544 --	-- --	16544	-- 1324	17868
241	С121-100302-0310 2110-0302-0310	Соединитель трубы водосточного пластиковый	шт.	4,8	812,00	--	3898	--	3898	--	4209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
242	С121-100302-0303 2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	4,8	781,00	--	3749	--	3749	--	4049
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
243	С121-100302-0108 2110-0302-0108	Хомут трубы водосточной круглого сечения металлический диаметром 100 мм	шт.	9,6	1010,00	--	9696	--	9696	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
244	С121-100302-0303 2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	2,4	781,00	--	1874	--	1874	--	2024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
245	С121-100502-1801 2110-0502-1801	Клей	кг	0,4	333,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3260494**				
		РАЗДЕЛ 4. Устройство Парапета									
		Козырек КВ-1/5шт/АС-40/									
246	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,455	87515,29	21383,07	39823	9730	1092	21780	66532
		НР - 69%; СП - 8%			63732,00	5635,51	29001	2564		4928	
247	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,455	553062,00	--	251668	--	251668	--	271802
		СП - 8%			--	--	--	--		20133	
248	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	окрашиваемой поверхности	13,196	877,30	1,02	11577	14	1768	7841	20972
		НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	9795	7		1553	
249	Е11-120101-0705 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	18,2	2349,32	99,06	42758	1803	6534	32117	80865
		НР - 92%; СП - 8%			1891,26	26,88	34421	489		5990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	С121-100101-0302 2110-0101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	20,129	1980,00 --	-- --	39856 --	-- --	39856	-- 3188	43044
251	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	3	3215,60 1054,62	13,89 3,50	9647 3164	42 10	6441	2920 1005	13573
		Анкерный болт МИ-1/4шт/АС-40/									
252	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	металлических изделий	0,0266	67019,43 64803,60	2215,83 699,84	1781 1722	59 19	--	1619 272	3672
253	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	20	60,46 59,57	0,89 --	1209 1191	18 --	--	858 165	2232
254	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0074	234691,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
255	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0114	269856,00 --	-- --	3076 --	-- --	3076	-- 246	3322
256	С121-130201-0901 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0075	633838,00 --	-- --	4766 --	-- --	4766	-- 381	5148
257	С121-130203-0106 2113-0203-0106	Шайбы диаметром от 8 мм до 36 мм ГОСТ 11371-78 *СП - 8%*	кг	0,252	759,00 --	-- --	191 --	-- --	191	-- 15	207
		Крыльцо с пандусом									
258	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,39	22258,36 4825,52	1241,96 440,72	119973 26010	6694 2375	87269	25830 11664	157467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0793	17086,07 15327,66	1727,05 726,80	1356 1216	137 58	3	1159 201	2716
90	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм *СП - 8%*	т	0,0793	283988,00 --	-- --	22532 --	-- --	22532	-- 1803	24334
91	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка *НР - 94%; СП - 8%*	м2	24	2938,70 2112,44	124,74 34,78	70529 50698	2994 835	16837	48441 9518	128488
		Ограждение пандуса ОГП-1/АС-42/									
92	Е11-070519-0104 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	28,96	770,17 598,95	97,57 40,96	22304 17346	2826 1186	2132	21867 3534	47705
93	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 *СП - 8%*	м	45,16	5076,00 --	-- --	229232 --	-- --	229232	-- 18339	247571
94	С123-010302-0333 2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81 *СП - 8%*	м	2,7	17158,00 --	-- --	46327 --	-- --	46327	-- 3706	50033
95	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 *СП - 8%*	м	11,2	1692,00 --	-- --	18950 --	-- --	18950	-- 1516	20466
		Стойка Ст-1 /4шт/									
96	Е11-010205-0402 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	2923,76 2923,76	-- --	2339 2339	-- --	--	1684 322	4345
97	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,35	968,01	--	339	--	--	244	629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			968,01	--	339	--		47	
98	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,45	24445,92	2159,83	11001	972	7553	2447	14524
		НР - 91%; СП - 8%			5502,58	473,18	2476	213		1076	
99	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей	1т	0,03	927572,44	1631,74	27827	49	19642	7422	38069
		НР - 91%; СП - 8%			271190,70	687,45	8136	21		2820	
100	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,68	30040,65	15672,91	20428	10658	4390	5712	28231
		НР - 69%; СП - 8%			7911,54	4263,19	5380	2899		2091	
101	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6647	553062,00	--	367620	--	367620	--	397030
		СП - 8%			--	--	--	--		29410	
102	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0153	497833,00	--	7617	--	7617	--	8226
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
103	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	19,72	158,20	4,25	3120	84	1885	803	4236
		НР - 69%; СП - 8%			58,35	0,65	1151	13		314	
		Навеса Нв-1									
104	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6563	34458,56	12675,04	22617	8319	2293	9917	35136
		НР - 69%; СП - 8%			18290,52	3607,03	12005	2367		2603	
105	Е11-090501-0202 1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6563	3402,55	542,19	2233	356	187	1167	3672
		НР - 69%; СП - 8%			2575,01	1,62	1690	1		272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С121-050204-0702 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,4539	320028,00 --	-- --	145251 --	-- --	145251	-- 11620	156871
107	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0554	553062,00 --	-- --	30662 --	-- --	30662	-- 2453	33115
108	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,147	497891,00 --	-- --	73205 --	-- --	73205	-- 5856	79061
109	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	19,034	158,20 58,35	4,25 0,65	3011 1111	81 12	1819	775 303	4089
110	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	40,5	2490,42 1364,12	17,62 6,69	100862 55247	714 271	44901	49966 12066	162895
		Парапета									
111	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/желоб *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	7,1	3377,27 1212,81	17,36 4,37	23979 8611	123 31	15245	7951 2554	34484
112	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1734	772025,54 68599,69	8196,65 1668,60	133885 11897	1421 289	120567	14379 11861	160125
113	Е11-120101-0705 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	19,8	4847,65 2174,95	123,82 33,61	95984 43064	2452 665	50468	40231 10897	147112
114	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/фартук	м2 покрытия	7,1	3377,27	17,36	23979	123	15245	7951	34484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1212,81	4,37	8611	31		2554	
115	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2покрытия	42,47	709,14	206,67	30117	8777	3876	13803	47434
		НР - 69%; СП - 8%			411,21	59,80	17464	2540		3514	
116	С121-100103-0103 2110-0103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	48,841	1370,00	--	66911	--	66911	--	72264
		СП - 8%			--	--	--	--		5353	
		КРЫЛЬЦО Кр-1/3шт/									
117	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,32	22258,36	1241,96	96156	5365	69945	20703	126207
		НР - 91%; СП - 8%			4825,52	440,72	20846	1904		9349	
118	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0537	17086,07	1727,05	918	93	1	785	1839
		НР - 91%; СП - 8%			15327,66	726,80	824	39		136	
119	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм	т	0,0537	283988,00	--	15259	--	15259	--	16479
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
120	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	16	2938,70	124,74	47019	1996	11224	32294	85658
		НР - 94%; СП - 8%			2112,44	34,78	33799	557		6345	
		КРЫЛЬЦО Кр-2/1шт/									
121	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,69	22258,36	1241,96	15358	857	11171	3307	20158
		НР - 91%; СП - 8%			4825,52	440,72	3330	304		1493	
122	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0104	17086,07	1727,05	177	18	--	152	355
		НР - 91%; СП - 8%			15327,66	726,80	159	8		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм	т	0,0104	283988,00	--	2945	--	2945	--	3181
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
124	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	3,2	2938,70	124,74	9404	399	2245	6459	17132
		НР - 94%; СП - 8%			2112,44	34,78	6760	111		1269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2929065				
		РАЗДЕЛ 5. Монолитные фундаменты									
		Фундамент Фм-1									
125	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,348	16338,53	1364,05	5686	475	4720	539	6723
		НР - 91%; СП - 8%			1409,67	293,71	491	102		498	
126	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,17	21906,67	788,77	25631	923	18905	5580	33707
		НР - 91%; СП - 8%			4960,24	280,35	5803	328		2497	
127	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКИ С-1, С-2, С-3	т	0,0166	246529,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
		Фундамент Фм-2/4шт									
128	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,392	16338,53	1364,05	22743	1899	18882	2158	26893
		НР - 91%; СП - 8%			1409,67	293,71	1962	409		1992	
129	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,68	21906,67	788,77	102523	3691	75618	22319	134829
		НР - 91%; СП - 8%			4960,24	280,35	23214	1312		9987	
130	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1	т	0,1774	927572,44	1631,74	164514	289	116127	43880	225066
		НР - 91%; СП - 8%			271190,70	687,45	48098	122		16672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКИ С-1, С-2, С-3 *СП - 8%*	т	0,0664	246529,00 --	-- --	16360 --	-- --	16360	-- 1309	17668
		Металлические стойки СТ-1									
132	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек Ст-1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,2744	30040,65 7911,54	15672,91 4263,19	38283 10082	19973 5433	8228	10705 3919	52908
133	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	1,2744	497891,00 --	-- --	634500 --	-- --	634500	-- 50760	685260
134	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	36,957	158,20 58,35	4,25 0,65	5847 2156	157 24	3534	1504 588	7939
		Металлические стойки СТ-2									
135	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек Ст-2 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,6721	30040,65 7911,54	15672,91 4263,19	20190 5317	10534 2865	4339	5646 2067	27903
136	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,6721	497891,00 --	-- --	334631 --	-- --	334631	-- 26770	361401
137	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	19,491	158,20 58,35	4,25 0,65	3084 1137	83 13	1864	793 310	4187
		Металлические балки Б-1									
138	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,3024	34458,56	12675,04	10420	3833	1056	4569	16188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			18290,52	3607,03	5531	1091		1199	
139	С121-060208-0501 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3024	581941,00	--	175979	--	175979	--	190057
		СП - 8%			--	--	--	--		14078	
140	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	8,7696	158,20	4,25	1387	37	838	357	1884
		НР - 69%; СП - 8%			58,35	0,65	512	6		140	
		Металлические балки Б-2									
141	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,3509	34458,56	12675,04	12091	4447	1226	5302	18784
		НР - 69%; СП - 8%			18290,52	3607,03	6418	1266		1391	
142	С121-060208-0501 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3509	581941,00	--	204191	--	204191	--	220527
		СП - 8%			--	--	--	--		16335	
143	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	10,176	158,20	4,25	1610	43	973	414	2186
		НР - 69%; СП - 8%			58,35	0,65	594	7		162	
		Лестничный косоур ЛК-1									
144	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж косоуров К-1,К-2	т	0,2393	85938,73	32300,18	20565	7729	2855	8571	31467
		НР - 69%; СП - 8%			41709,93	10197,71	9981	2440		2331	
145	С121-060208-0501 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2393	581941,00	--	139258	--	139258	--	150399
		СП - 8%			--	--	--	--		11141	
146	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	6,9397	158,20	4,25	1098	29	664	282	1491
		НР - 69%; СП - 8%			58,35	0,65	405	4		110	
		Металлические раскосы Р-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Металлические раскосы Р-1. Монтаж	т конструкций	0,083	34458,56	12675,04	2861	1053	289	1255	4445
		НР - 69%; СП - 8%			18290,52	3607,03	1519	300		329	
148	С121-060208-0501 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,083	581941,00	--	48324	--	48324	--	52190
		СП - 8%			--	--	--	--		3866	
149	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	2,4082	158,20	4,25	381	10	230	98	517
		НР - 69%; СП - 8%			58,35	0,65	141	2		38	
		Распорка РП-1									
150	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи ираспорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте зданиядо 25 м. Монтаж	т конструкций	0,064	101710,77	26728,84	6509	1711	107	3548	10862
		НР - 69%; СП - 8%			73291,80	7044,39	4691	451		805	
151	С121-060208-0501 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,064	581941,00	--	37244	--	37244	--	40224
		СП - 8%			--	--	--	--		2980	
152	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,856	158,20	4,25	294	8	178	76	399
		НР - 69%; СП - 8%			58,35	0,65	108	1		30	
		Металлические ступени СМ-1									
153	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Ступень СМ-1. Монтаж	т конструкций	0,1571	85133,95	32300,18	13373	5074	1747	5626	20519
		НР - 69%; СП - 8%			41709,93	10197,71	6552	1602		1520	
154	С121-060208-0501 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1571	581941,00	--	91411	--	91411	--	98724
		СП - 8%			--	--	--	--		7313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	4,5553	158,20	4,25	721	19	436	185	979
		НР - 69%; СП - 8%			58,35	0,65	266	3		72	
		Площадка металлическая ПМ-1									
156	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Ступень СМ-1. Монтаж	т конструкций	0,0983	85133,95	32300,18	8369	3175	1094	3521	12841
		НР - 69%; СП - 8%			41709,93	10197,71	4100	1002		951	
157	С121-060208-0501 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0983	581941,00	--	57205	--	57205	--	61781
		СП - 8%			--	--	--	--		4576	
158	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	2,8507	158,20	4,25	451	12	273	116	612
		НР - 69%; СП - 8%			58,35	0,65	166	2		45	
159	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ИМ-1	т стальных элементов	0,0264	772025,54	8196,65	20381	216	18354	2189	24376
		НР - 118%; СП - 8%			68599,69	1668,60	1811	44		1806	
		Металлическое ограждение ОГ-1									
160	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,2606	127187,21	1917,19	33149	500	2860	20660	58113
		НР - 69%; СП - 8%			114296,78	585,60	29789	153		4305	
161	С121-060208-0501 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2606	581941,00	--	151671	--	151671	--	163805
		СП - 8%			--	--	--	--		12134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2772273**				
		РАЗДЕЛ 6.Ремонтные работы									
162	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	оштукатуриваемой поверхности	561,55	1280,98	90,50	719332	50820	168579	432360	1243827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			890,27	72,15	499933	40517		92135	
163	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные/ОТМОСТКА. Устройство	м3 подстилающего слоя	23,301	20358,66	9,00	474377	210	376583	91729	611394
		НР - 94%; СП - 8%			4187,96	--	97584	--		45288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1855221				
		Уборная									
		РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ									
164	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,598	23390,40	3001,50	177720	22805	114056	42578	237922
		НР - 93%; СП - 8%			5377,63	648,00	40859	4924		17624	
165	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	перегородок (за вычетом проемов)	7,54	4169,35	312,11	31437	2353	15631	12991	47982
		НР - 93%; СП - 8%			1784,28	68,36	13453	515		3554	
		Горизонтальное армирование стен									
166	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,0554	361281,93	2769,79	20022	154	15738	3886	25821
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	4130	48		1913	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0537	225938,00	--	12137	--	12137	--	13108
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
		Горизонтальное армирование перегородок									
168	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	283988,00	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				326113				
		РАЗДЕЛ 9.ПЛИТА ПМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,12	45866,44 19841,64	2272,37 511,49	5504 2381	273 61	2850	2223 618	8345
170	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0116	22584,31 21062,02	1234,29 393,55	262 244	14 5	4	226 39	527
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0043	234691,00 --	-- --	1000 --	-- --	1000	-- 80	1080
172	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0073	225938,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
		Сечение 3-3									
173	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,12	33512,84 11100,38	5846,69 1177,26	4022 1332	702 141	1988	1341 429	5791
174	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0151	22436,70 20462,57	1686,13 463,00	338 309	25 7	4	287 50	676
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0037	234691,00 --	-- --	873 --	-- --	873	-- 70	943
176	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0114	225938,00 --	-- --	2567 --	-- --	2567	-- 205	2772
		Монолитный сердечник МС-1/6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,54	28950,41 6550,86	5783,76 1225,70	15633 3537	3123 662	8973	3821 1556	21011
178	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0311	22436,70 20462,57	1686,13 463,00	699 637	53 14	9	593 103	1395
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,004	234691,00 --	-- --	929 --	-- --	929	-- 74	1004
180	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0272	225938,00 --	-- --	6141 --	-- --	6141	-- 491	6632
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				51961				
		РАЗДЕЛ 10.КРОВЛЯ									
181	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	0,194	100807,94 26177,45	1755,61 703,65	19557 5078	341 137	14138	4693 1940	26190
182	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	0,194	8955,88 992,08	71,23 31,02	1737 192	14 6	1531	179 153	2069
183	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны из досок. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	0,03	85305,22 19384,86	1633,69 687,45	2559 582	49 21	1928	542 248	3349
184	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	древесины в конструкции	0,03	8955,88 992,08	71,23 31,02	269 30	2 1	237	28 24	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	16,5	1717,77 539,29	97,46 30,16	28343 8898	1608 498	17837	8644 2959	39946
186	С121-070201-0201 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ *СП - 8%*	м3	0,157	53003,00 --	-- --	8321 --	-- --	8321	-- 666	8987
187	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	обработанной поверхности	16,5	312,38 37,62	3,30 1,44	5154 621	55 24	4478	580 459	6193
188	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	8	1177,04 853,44	18,29 8,75	9416 6828	146 70	2442	6208 1250	16874
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
189	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0085	772025,54 68599,69	8196,65 1668,60	6547 582	70 14	5895	703 580	7830
190	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0004	927572,44 271190,70	1631,74 687,45	362 106	1 --	255	96 37	495
191	С121-050301-3501 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0004	239950,00 --	-- --	94 --	-- --	94	-- 7	101
192	С121-130814-2202 2113-0814-2202	Скобы противоветровые металлические *СП - 8%*	кг	5,32	154,00 --	-- --	819 --	-- --	819	-- 66	885
193	Е11-090501-0301 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	9	164,00 162,99	1,01 0,49	1476 1467	9 4	--	1015 199	2690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	С121-130201-0901 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633838,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
195	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Ветровая доска. Установка	древесины в конструкции	0,02	95207,70	1283,69	1904	26	1336	499	2595
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	542	12		192	
196	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	древесины в конструкции	0,02	8955,88	71,23	179	1	158	18	213
		НР - 90%; СП - 8%			992,08	31,02	20	1		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**119015**				
		РАЗДЕЛ 11.ПРОЕМЫ									
197	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Устройство дверного блока	м3	0,202	36480,42	1283,69	7369	259	1632	5036	13397
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	5478	118		992	
198	С121-070201-0201 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ	м3	0,06	53003,00	--	3180	--	3180	--	3435
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
199	С121-070203-0205 2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,126	54836,00	--	6909	--	6909	--	7462
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
200	С121-070203-0204 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	50374,00	--	806	--	806	--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
201	Е11-150403-0304 1115-0403-0304 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	окрашиваемой поверхности	5,7781	1287,54	3,30	7439	19	749	5345	13807
		НР - 80%; СП - 8%			1154,61	1,59	6671	9		1023	
		ФРАМУЖНЫЙ БЛОК Ф-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Устройство фрамуги *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,072	36480,42 27117,00	1283,69 583,20	2627 1952	92 42	583	1795 354	4775
203	С121-070201-0201 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ *СП - 8%*	м3	0,072	53003,00 --	-- --	3816 --	-- --	3816	-- 305	4122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				47868				
		РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ									
		ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6									
		ДЕТ.733 - S=1,43 м2 Бетон КЛ.В15									
204	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	1,43	778,66 386,06	35,93 17,22	1113 552	51 25	510	542 132	1788
205	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *НР - 94%; СП - 8%*	м2	1,43	399,12 19,09	24,38 11,39	571 27	35 16	509	41 49	661
206	Е11-110101-1501 1111-0101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	1,43	1044,31 391,49	118,94 43,82	1493 560	170 63	763	585 166	2245
207	Е11-110101-1502 1111-0101-1502	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2	1,43	-187,88 -22,56	-10,54 -5,15	-269 -32	-15 -7	-222	-37 -24	-330
208	Е11-110101-3902 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	1,5015	189,27 155,00	1,35 0,65	284 233	2 1	49	220 40	544
209	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ПЛИНТУСА *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	0,143	844,93 641,00	3,97 1,92	121 92	1 --	28	74 16	210
		ДЕТ.740 - S=3,6 м2 Бетон КЛ.В15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-110101-0101 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,6	254,02	39,28	914	141	478	326	1340
		НР - 94%; СП - 8%			82,07	14,26	295	51		99	
211	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	м3 подстилающего слоя	0,288	20530,02	9,00	5913	3	4704	1134	7610
		НР - 94%; СП - 8%			4187,96	--	1206	--		564	
212	Е11-110101-1501 1111-0101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	м2	3,6	1044,31	118,94	3760	428	1923	1473	5651
		НР - 94%; СП - 8%			391,49	43,82	1409	158		419	
213	Е11-110101-1502 1111-0101-1502	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	3,6	-187,88	-10,54	-676	-38	-557	-94	-832
		НР - 94%; СП - 8%			-22,56	-5,15	-81	-19		-62	
214	Е11-110101-3902 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	3,852	189,27	1,35	729	5	127	564	1396
		НР - 94%; СП - 8%			155,00	0,65	597	2		103	
215	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ПЛИНТУСА	окрашиваемой поверхности	0,36	844,93	3,97	304	1	72	185	528
		НР - 80%; СП - 8%			641,00	1,92	231	1		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**20811**				
		РАЗДЕЛ 13.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
216	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	оштукатуриваемой поверхности	36	1312,75	90,50	47259	3258	11951	27718	80975
		НР - 80%; СП - 8%			890,27	72,15	32050	2597		5998	
217	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	окрашиваемой поверхности	8	1015,85	4,24	8127	34	1847	5010	14187
		НР - 80%; СП - 8%			780,70	2,05	6246	16		1051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				95162				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								#######

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Электроосвещение и электрооборудование

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т. ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т. ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ											
		ВРУ											
1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		3	4840,71 2554,00	108,78 31,48	14522 7662	326 94	6534	5585 1609		21715
2	ПРАЙС СТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А *СП - 8%*	шт.		3	13660,71 --	-- --	40982 --	-- --	40982	-- 3279		44261
		ЩВ											
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		1	4108,53 2692,00	1320,30 505,48	4109 2692	1320 505	97	2302 513		6924
4	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		5	2643,08 1277,00	23,66 --	13215 6385	118 --	6712	4597 1425		19238
5	С123-070201-0205 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.		1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401		5419
6	С123-070204-0747 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.		1	1540,00 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123		1663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-070204-0745 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509,00	--	1509	--	1509	--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
8	С123-070204-0713 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		Управление электрозадвижной от пожарных кнопок									
9	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6647,80	103,58	6648	104	2842	2688	10083
		НР - 72%; СП - 8%			3702,00	31,48	3702	31		747	
10	ПРАЙС СТПРАЙС	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ 10А, ПМА 1220	шт	1	12750,00	--	12750	--	12750	--	13770
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
11	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4108,53	1320,30	4109	1320	97	2302	6924
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	505,48	2692	505		513	
12	51-080401-0139 5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	109382,00	--	109382	--		--	109382
					--	--	--	--	109382	--	
13	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1653,71	319,68	13230	2557	305	8190	23134
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	10368	1007		1714	
14	С123-070210-0101 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	8	1028,00	--	8224	--	8224	--	8882
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
15	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	6	3058,51	435,56	18351	2613	--	12072	32857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2622,95	171,57	15738	1029		2434	
16	С123-070202-1201 2307-0202-1201	Коробка соединительная КС	шт.	6	6366,00	--	38196	--	38196	--	41252
		СП - 8%			--	--	--	--		3056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**348665**				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		ЩО-1									
29	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4108,53	1320,30	4109	1320	97	2302	6924
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	505,48	2692	505		513	
30	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2643,08	23,66	26431	237	13424	9194	38475
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	12770	--		2850	
31	С123-070201-0206 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
32	С123-070204-0747 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
33	С123-070204-0713 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
34	С123-070204-1605 2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
		ЩО-2									
35	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4108,53	1320,30	4109	1320	97	2302	6924
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	505,48	2692	505		513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2643,08 1277,00	23,66 --	21145 10216	189 --	10740	7356 2280	30780
37	С123-070201-0206 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242
38	С123-070204-0747 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1540,00 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123	1663
39	С123-070204-0713 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	473,00 --	-- --	1892 --	-- --	1892	-- 151	2043
40	С123-070204-1605 2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	4957,00 --	-- --	14871 --	-- --	14871	-- 1190	16061
		ЩАО									
41	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4108,53 2692,00	1320,30 505,48	4109 2692	1320 505	97	2302 513	6924
42	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2643,08 1277,00	23,66 --	21145 10216	189 --	10740	7356 2280	30780
43	С123-070201-0205 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
44	С123-070204-0747 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1540,00 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123	1663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-070204-0713 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	473,00	--	3311	--	3311	--	3576
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
46	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1527,22	163,22	3054	326	36	2029	5490
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	62,96	2692	126		407	
47	С123-070203-0603 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
		Светильники									
48	Е11-210401-0507 1121-0401-0507 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 4. Установка	шт.	41	1610,63	22,88	66036	938	574	46736	121794
		НР - 72%; СП - 8%			1573,77	9,44	64524	387		9022	
49	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	38	2369,19	15,25	90029	580	50800	28000	127471
		НР - 72%; СП - 8%			1017,08	6,30	38649	239		9442	
51	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ PRS/S-4x18	шт	41	21401,79	--	877473	--	877473	--	947671
		СП - 8%			--	--	--	--		70198	
52	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	34	540,58	3,81	18380	130	2318	11509	32280
		НР - 72%; СП - 8%			468,58	1,57	15932	54		2391	
53	С123-070101-0324 2307-0101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-1х15 ГОСТ 17677-82	шт.	14	2132,00	--	29848	--	29848	--	32236
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
54	С123-070101-0703 2307-0101-0703	Светильники, тип НПО22-1х15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	20	1468,00	--	29360	--	29360	--	31709
		СП - 8%			--	--	--	--		2349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2369,19 1017,08	15,25 6,30	14215 6102	92 38	8021	4421 1491	20127
56	ПРАЙС СТПРАЙС	Светильник светодиодный настенный 8Вт 1Р65 EFS193-1x8 *СП - 8%*	шт	6	12021,43 --	-- --	72129 --	-- --	72129	-- 5770	77899
57	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, ЛБ-18, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	164	226,00 --	-- --	37064 --	-- --	37064	-- 2965	40029
58	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, ЛБ-36, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	76	226,00 --	-- --	17176 --	-- --	17176	-- 1374	18550
59	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели HALF SPIRAL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт *СП - 8%*	шт.	34	669,00 --	-- --	22746 --	-- --	22746	-- 1820	24566
60	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	6	673,00 --	-- --	4038 --	-- --	4038	-- 323	4361
61	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	673,21 650,63	16,03 6,30	4039 3904	96 38	39	2838 550	7427
62	С123-080304-0601 2308-0304-0601	Световой указатель модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	6	632,00 --	-- --	3792 --	-- --	3792	-- 303	4095
63	ПРАЙС СТПРАЙС	СТАРТЕР 80СК-220 В *СП - 8%*	шт	246	236,79 --	-- --	58249 --	-- --	58249	-- 4660	62909
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1772235**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАНСУЛком"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "QazTermInst"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт М.Иман

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулакбаев Н.Б.

Место печати (при наличии)