Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
Заказчику и финансовому банку

Заказчик: ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района" .
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе Акермен Меркенского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №55 2023-03-24

Справка

о стоимости выполненных работ за август месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ								
		сначала строительства за отчетный месяц, всего	сначала года за отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе Акермен Меркенского района Жамбылской области	96 380 454.58	96 380 454.58	86 053 977.30			15 391 250,58	13 742 188.01		
2	Аванс	28 914 136.37	28 914 136.37	25 816 193.18			-	-		
	Удержание 5%	4 819 022.73	4 819 022.73	4 302 698.86			-	-		
3	**К оплате**	62 647 295.48	62 647 295.48	55 935 085.25			13 742 188.01	13 742 188.01		
4	НДС,12% в том числе	10 326 477.28	10 326 477.28				1 649 062.57			

Заказчик

ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"
(наименование организации)

Директор Тулакбаев Н.Б.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Подрядчик

ТОО "КАНСУЛком"
(наименование организации)

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "КАНСУЛком"

Сдал:
ЖШС

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от

Заказчик: ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Стройка: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Акермен в селе Акермен Меркенского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт): №55 2023-03-24

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
45	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	перегородок (за вычетом проемов)		29,82	4276,55	63,40	127527	1890	63720	56412	198654
		НР - 90%; СП - 8%				2076,36	25,58	61917	763		14715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АС	**Тенге**					**198654**				
		РАЗДЕЛ 2. Проемы										
		Устройство перемычки над пробиваемым проемом										
84	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,002112	83774,29	2769,79	177	6	--	161	365
		НР - 93%; СП - 8%				81004,50	874,80	171	2		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002112	265075,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
86	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1	60,46	0,89	60	1	--	43	112
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	60	--		8	
87	Е11-060301-0404 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АВ-1	т	0,000986	52349,77	2649,79	52	3	--	45	104
		НР - 91%; СП - 8%			49277,63	860,76	49	1		8	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000986	234691,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
89	С121-050308-0221 2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,864	1603,00	--	1385	--	1385	--	1496
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		Устройство перемычки над пробиваемым проемом									
90	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003016	83774,29	2769,79	253	8	--	230	521
		НР - 93%; СП - 8%			81004,50	874,80	244	3		39	
91	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003016	265075,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
92	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1,4	60,46	0,89	85	1	--	60	156
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	83	--		12	
93	Е11-060301-0404 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АВ-1	т	0,000986	52349,77	2649,79	52	3	--	45	104
		НР - 91%; СП - 8%			49277,63	860,76	49	1		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000986	234691,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
95	С121-050308-0221 2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,864	1603,00	--	1385	--	1385	--	1496
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
96	Е11-460401-0104 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,02	14358,94	4161,56	287	83	--	203	529
		НР - 84%; СП - 8%			10197,38	1863,00	204	37		39	
		Монолитное перекрытие									
97	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,9	33402,49	3289,20	263880	25985	148227	86514	378426
		НР - 91%; СП - 8%			11350,33	683,95	89668	5403		28032	
98	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,420498	246529,00	--	103665	--	103665	--	111958
		СП - 8%			--	--	--	--		8293	
99	С121-050309-0302 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033534	266090,00	--	8923	--	8923	--	9637
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
		ЗД-1,2,3,4/АС-38/									
100	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей ЗД-1,2,3,4	1т	0,024744	951154,24	1631,74	23535	40	16201	6653	32603
		НР - 91%; СП - 8%			294772,50	687,45	7294	17		2415	
101	Е11-090301-	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.	конструкци	1,303608	51699,47	24439,65	67396	31860	7271	25136	99934
		НР - 69%; СП - 8%			21682,38	6261,94	28265	8163		7403	
102	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,303608	36049,04	12675,04	46994	16523	4554	21127	73571
		НР - 69%; СП - 8%			19881,00	3607,03	25917	4702		5450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,362	744,90 446,97	206,67 59,80	36770 22063	10202 2952	4505	17261 4322	58353
104	С121-100103-1007 2110-0103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	56,7663	3160,00 --	-- --	179382 --	-- --	179382	-- 14351	193732
105	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке . Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,5	34478,09 12065,63	5846,69 1177,26	51717 18098	8770 1766	24849	18077 5583	75377
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,055016	24216,05 22241,93	1686,13 463,00	1332 1224	93 25	15	1137 198	2667
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,022044	234691,00 --	-- --	5174 --	-- --	5174	-- 414	5587
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,032972	225938,00 --	-- --	7450 --	-- --	7450	-- 596	8046
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1056741**				
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Первый этаж									
		ПО ТИПУ ТД 399									
109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	28	812,23 419,64	35,93 17,22	22742 11750	1006 482	9986	11498 2739	36980
110	Е11-110101-0401 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	изолируемой поверхност	28	1710,31 821,60	105,89 14,85	47889 23005	2965 416	21919	22015 5592	75496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	28	812,23 419,64	35,93 17,22	22742 11750	1006 482	9986	11498 2739	36980
112	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	28	4419,50 1494,60	91,70 41,56	123746 41849	2568 1164	79329	40432 13134	177312
113	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	33,38	1578,78 336,38	16,07 5,48	52700 11228	536 183	40936	10726 5074	68500
		ПО ТИПУ ТД 399									
114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	80,26	812,23 419,64	35,93 17,22	65190 33680	2884 1382	28626	32959 7852	106000
115	Е11-110101-0401 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	изолируемой поверхност	80,26	1710,31 821,60	105,89 14,85	137269 65942	8498 1192	62829	63105 16030	216405
116	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	80,26	812,23 419,64	35,93 17,22	65190 33680	2884 1382	28626	32959 7852	106000
117	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	80,26	4011,50 1494,60	91,70 41,56	321963 119957	7360 3336	194646	115895 35029	472887
118	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	51,015	1578,78 336,38	16,07 5,48	80541 17160	820 280	62561	16393 7755	104690
		ПО ТИПУ ТД 109									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	144,4	1704,11	24,12	246073	3483	155048	83652	356104
		НР - 94%; СП - 8%			606,24	10,04	87542	1450		26378	
120	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	144,4	5140,13	59,08	742235	8531	616003	114457	925228
		НР - 94%; СП - 8%			815,11	28,13	117701	4062		68535	
121	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	61,35	405,38	2,69	24870	165	18340	6058	33402
		НР - 94%; СП - 8%			103,75	1,30	6365	80		2474	
122	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	окрашиваемой поверхности	144,4	1152,00	4,24	166349	613	65342	80552	266653
		НР - 80%; СП - 8%			695,25	2,05	100394	296		19752	
		Второй этаж									
		ПО ТИПУ ТД 590									
123	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	84,215	2914,39	26,27	245435	2212	201804	39951	308217
		НР - 94%; СП - 8%			491,83	12,85	41419	1082		22831	
124	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	84,215	812,23	35,93	68402	3026	30036	34583	111223
		НР - 94%; СП - 8%			419,64	17,22	35340	1451		8239	
125	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	84,215	400,78	24,38	33751	2053	29951	2544	39199
		НР - 94%; СП - 8%			20,75	11,39	1747	959		2904	
126	Е11-110101-	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит	изолируемо	84,215	334,62	29,91	28180	2518	18656	7732	38786
		НР - 94%; СП - 8%			83,20	14,48	7006	1220		2873	
127	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	67,23	342,69	1,01	23039	68	12991	9412	35047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			148,45	0,49	9980	33		2596	
		ПО ТИПУ ТД 352									
128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,765	812,23	35,93	30674	1357	13469	15508	49877
		НР - 94%; СП - 8%			419,64	17,22	15848	650		3695	
129	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,765	701,36	42,66	26487	1611	23505	1997	30762
		НР - 94%; СП - 8%			36,31	19,94	1371	753		2279	
130	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,765	4011,50	91,70	151494	3463	91587	54532	222509
		НР - 94%; СП - 8%			1494,60	41,56	56444	1570		16482	
131	Е11-110101-	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	17,24	1578,78	16,07	27218	277	21142	5540	35379
		НР - 94%; СП - 8%			336,38	5,48	5799	94		2621	
		Лестничные клетки									
132	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,91	4011,50	91,70	43766	1000	26460	15754	64281
		НР - 94%; СП - 8%			1494,60	41,56	16306	453		4762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3917916**				
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы									
133	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	157,134	931,57	5,88	146381	924	42519	82584	247283
		НР - 80%; СП - 8%			655,10	1,86	102938	292		18317	
134	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой поверхности	157,134	918,55	5,93	144336	931	30799	90445	253564
		НР - 80%; СП - 8%			716,63	2,86	112606	450		18782	
135	Е11-150108-1401 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	70,128	1783,55	175,58	125077	12313	--	94952	237631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1607,97	84,50	112764	5926		17602	
136	С122-030301-0105 2203-0301-0105	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	70,128	2973,00	--	208491	--	208491	--	225170
		СП - 8%			--	--	--	--		16679	
137	Е11-340108-0702 1134-0108-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из фанеры марки МДФ-2 толщиной 4 мм	м2 поверхности	18,852	3256,68	14,53	61395	274	35300	19700	87583
		НР - 76%; СП - 8%			1369,65	5,35	25821	101		6488	
138	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	525,981	1553,27	14,78	816993	7776	341367	376233	1288684
139	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой поверхности	489,606	710,88	5,59	348052	2737	66056	224465	618318
		НР - 80%; СП - 8%			570,38	2,70	279259	1323		45801	
140	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	окрашиваемой поверхности	36,375	900,67	3,97	32762	145	7273	20331	57340
		НР - 80%; СП - 8%			696,74	1,92	25344	70		4247	
141	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	16,707	5045,56	24,65	84296	412	33220	40689	134984
		НР - 80%; СП - 8%			3032,50	11,80	50664	197		9999	
142	Е11-150204-0101 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхност	26,595	3672,83	55,52	97679	1476	22772	59339	169580
		НР - 80%; СП - 8%			2761,08	27,94	73431	743		12561	
143	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой поверхности	26,595	2739,48	26,35	72856	701	8507	51093	133866
		НР - 80%; СП - 8%			2393,23	8,22	63648	219		9916	
144	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой поверхности	26,595	710,88	5,59	18906	149	3588	12193	33587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			570,38	2,70	15169	72		2488	
		Закладка существующего дверного проема									
145	Е11-460201-0601 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,72	33898,70	23,20	24407	17	11289	11005	38245
		НР - 84%; СП - 8%			18196,06	--	13101	--		2833	
146	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0052	77293,93	2769,79	402	14	--	365	828
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	388	5		61	
147	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10	60,46	0,89	605	9	--	429	1116
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	596	--		83	
148	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	225938,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
149	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0027	283988,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
150	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке . Устройство	м3	2,98	33512,84	5846,69	99868	17423	49366	33294	143816
		НР - 91%; СП - 8%			11100,38	1177,26	33079	3508		10653	
151	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,107301	22436,70	1686,13	2407	181	30	2043	4807
		НР - 91%; СП - 8%			20462,57	463,00	2196	50		356	
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041801	234691,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
153	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065501	225938,00	--	14799	--	14799	--	15983
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-060301-0404 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АВ-1	т	0,00806	48407,56	2649,79	390	21	4	339	787
		НР - 91%; СП - 8%			45335,42	860,76	365	7		58	
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00806	234691,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
156	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,002472	77293,93	2769,79	191	7	--	173	394
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	184	2		29	
157	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8	69,61	1,11	557	9	--	395	1028
		НР - 72%; СП - 8%			68,50	--	548	--		76	
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши	т	0,002472	225938,00	--	559	--	559	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Монолитный сердечник МС-1/8шт									
159	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,4	28950,41	5783,76	11580	2314	6646	2831	15564
		НР - 91%; СП - 8%			6550,86	1225,70	2620	490		1153	
160	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022184	22436,70	1686,13	498	37	7	422	994
		НР - 91%; СП - 8%			20462,57	463,00	454	10		74	
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016904	225938,00	--	3819	--	3819	--	4125
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	234691,00	--	1239	--	1239	--	1338
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м(на р-ре М50). Кладка	м3 кладки	16,325	23500,32	3001,50	383643	48999	246854	91483	513135
		НР - 93%; СП - 8%			5377,63	648,00	87790	10579		38010	
164	Е11-080201-0601 1108-0201-0601	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	32,0098	-326,40	--	-10448	--	--	-9717	-21778
		НР - 93%; СП - 8%			-326,40	--	-10448	--		-1613	
165	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетки СГ-1)	т металлических изделий	0,02986	361281,93	2769,79	10788	83	8480	2094	13912
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	2225	26		1031	
		Парапет									
166	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м (на р-ре М50). Кладка	м3 кладки	10,55	23500,32	3001,50	247928	31666	159528	59120	331613
		НР - 93%; СП - 8%			5377,63	648,00	56734	6836		24564	
167	Е11-080201-0601 1108-0201-0601	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	27,76316	-326,40	--	-9062	--	--	-8428	-18888
		НР - 93%; СП - 8%			-326,40	--	-9062	--		-1399	
168	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Анкера А-2, А-3)	т металлических изделий	0,035625	361281,93	2769,79	12871	99	10117	2498	16598
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	2655	31		1229	
		Металлическая решетка - 13 шт/АС48/									
169	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,06968	65780,52	3175,54	4584	221	311	2824	8000
		НР - 69%; СП - 8%			58145,15	585,60	4052	41		593	
170	С121-060405-0701 2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,05213	762971,00	--	39774	--	39774	--	42956
		СП - 8%			--	--	--	--		3182	
171	С121-050308-0121 2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	5,85	1357,00	--	7938	--	7938	--	8574
		СП - 8%			--	--	--	--		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	окрашиваемой поверхности	2,02072	988,90	1,28	1998	3	270	1381	3650
		НР - 80%; СП - 8%			853,59	0,62	1725	1		270	
173	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1,ЗД-2)	т	0,024856	927572,44	1631,74	23056	41	16274	6150	31542
		НР - 91%; СП - 8%			271190,70	687,45	6741	17		2336	
174	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Анкера АС-3)	т металлических изделий	0,006155	77293,93	2769,79	476	17	--	432	980
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	459	5		73	
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006155	234691,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		Пояс обвязки ПО-1									
176	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,015	34302,51	5846,69	137725	23474	69683	44858	197189
		НР - 91%; СП - 8%			11100,38	1177,26	44568	4727		14607	
177	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,180459	22436,70	1686,13	4049	304	52	3436	8084
		НР - 91%; СП - 8%			20462,57	463,00	3693	84		599	
178	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118513	225938,00	--	26777	--	26777	--	28919
		СП - 8%			--	--	--	--		2142	
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061946	234691,00	--	14538	--	14538	--	15701
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
		Усиление над продухами									
180	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,000124	17086,07	1727,05	2	--	--	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%			15327,66	726,80	2	--		--	
181	С121-050301-3202 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000124	214611,00 --	-- --	27 --	-- --	27	-- 2	29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4913069**				
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
182	Е11-260301-0802 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка *НР - 76%; СП - 8%*	поверхности покрытия изоляции	130,14	595,80 186,28	8,42 4,05	77537 24242	1096 527	52199	18825 7709	104071
183	Е11-120101-1303 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	110,732	989,47 591,83	64,83 14,84	109566 65534	7179 1643	36853	61803 13710	185079
184	С121-110102-0106 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 140-150 *СП - 8%*	м3	9,124317	25948,00 --	-- --	236758 --	-- --	236758	-- 18941	255698
185	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	110,732	715,50 253,74	127,09 31,43	79229 28097	14073 3480	37059	29051 8662	116942
186	Е11-120101-1702 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	110,732	300,19 14,10	28,16 7,29	33240 1561	3119 807	28560	2179 2834	38253
187	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,3724	100807,94 26177,45	1755,61 703,65	37541 9748	654 262	27139	9009 3724	50274
188	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,3724	8955,88 992,08	71,23 31,02	3335 369	27 12	2939	343 294	3972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,4398	89924,88	1633,84	39549	719	29784	8413	51799
		НР - 90%; СП - 8%			20567,52	687,45	9046	302		3837	
190	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4398	8955,88	71,23	3939	31	3472	405	4691
		НР - 90%; СП - 8%			992,08	31,02	436	14		348	
191	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	2,0892	100807,94	1755,61	210608	3668	152250	50544	282044
		НР - 90%; СП - 8%			26177,45	703,65	54690	1470		20892	
192	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,0892	8955,88	71,23	18711	149	16489	1924	22285
		НР - 90%; СП - 8%			992,08	31,02	2073	65		1651	
194	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный	м3	1,4772	25036,00	--	36983	--	36983	--	39942
		СП - 8%			--	--	--	--		2959	
195	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	обработанной поверхности	130,14	312,38	3,30	40653	430	35327	4575	48847
		НР - 90%; СП - 8%			37,62	1,44	4896	187		3618	
196	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12	1826,54	30,52	21918	366	141	19428	44654
		НР - 90%; СП - 8%			1784,28	14,58	21411	175		3308	
197	С121-070203-0203 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	54964,00	--	19127	--	19127	--	20658
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,1176	53003,00	--	6233	--	6233	--	6732
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
199	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4656	8955,88	71,23	4170	33	3675	429	4966
		НР - 90%; СП - 8%			992,08	31,02	462	14		368	
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
200	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка	т стальных элементов	0,034592	772025,54	8196,65	26706	284	24049	2868	31940
		НР - 118%; СП - 8%			68599,69	1668,60	2373	58		2366	
201	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,000592	927572,44	1631,74	549	1	387	146	751
		НР - 91%; СП - 8%			271190,70	687,45	161	--		56	
202	С121-050301-3501 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000592	239950,00	--	142	--	142	--	153
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
203	С121-130814-2202 2113-0814-2202	Скобы противоветровые металлические	кг	2,778	154,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
204	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,072128	77293,93	2769,79	5575	200	--	5058	11483
		НР - 93%; СП - 8%			74524,14	874,80	5375	63		851	
205	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072128	225938,00	--	16296	--	16296	--	17600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
206	С121-130201-0901 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000799	633838,00	--	506	--	506	--	547
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		УЗЕЛ 13									
207	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,001708	927572,44	1631,74	1584	3	1118	423	2167
		НР - 91%; СП - 8%			271190,70	687,45	463	1		161	
208	С121-050301-3501 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001708	239950,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
209	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0096	95207,70	1283,69	914	12	642	239	1246
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	260	6		92	
		УЗЕЛ 20									
210	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,024	95207,70	1283,69	2285	31	1603	598	3114
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	651	14		231	
		УЗЕЛ 26									
211	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0308	95207,70	1283,69	2932	40	2057	768	3996
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	835	18		296	
		УЗЕЛ 29									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0048	95207,70	1283,69	457	6	321	120	623
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	130	3		46	
		УЗЕЛ 30									
213	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0052	95207,70	1283,69	495	7	347	130	675
		НР - 90%; СП - 8%			27117,00	583,20	141	3		50	
214	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство	м2 покрытия	0,602	3377,27	17,36	2033	10	1293	674	2924
		НР - 92%; СП - 8%			1212,81	4,37	730	3		217	
		Ограждение кровли-95м									
215	Е11-120101-1201 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	19	114,15	29,21	2169	555	133	1498	3960
		НР - 92%; СП - 8%			77,96	7,73	1481	147		293	
216	С121-130814-1901 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0931	540072,00	--	50281	--	50281	--	54303
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
217	Е11-150403-1004 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	окрашиваемой поверхност	2,6999	988,90	1,28	2670	3	362	1845	4876
		НР - 80%; СП - 8%			853,59	0,62	2305	2		361	
		Ходовой настил									
218	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	5,62	50,49	6,28	284	35	13	225	550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			42,06	2,50	236	14		41	
219	С121-070203-0204 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04496	50374,00	--	2265	--	2265	--	2446
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
220	С121-070201-0201 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01079	53003,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		Снегодержатель									
221	Е11-120101-2003 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	18,84	981,91	14,43	18499	272	11260	6472	26969
		НР - 92%; СП - 8%			369,81	3,59	6967	68		1998	
222	С121-100102-0114 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,84	1274,00	--	24002	--	24002	--	25922
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
		Водосток									
235	Е11-120101-0902 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	24	899,71	14,37	21593	345	12923	7756	31697
		НР - 92%; СП - 8%			346,87	4,40	8325	106		2348	
236	С121-100302-0306 2110-0302-0306	Воронка выпускная пластиковая	шт.	2,4	1386,00	--	3326	--	3326	--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
237	С121-100302-0310 2110-0302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	7,8	812,00	--	6334	--	6334	--	6840
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
238	С121-100302-0308 2110-0302-0308	Угол желоба водосточного пластиковый 135°/внешний	шт.	0,8	2924,00	--	2339	--	2339	--	2526
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
239	С121-100302-0311 2110-0302-0311	Кронштейн желоба водосточного пластиковый	шт.	8,2	345,00	--	2829	--	2829	--	3055
		СП - 8%			--	--	--	--		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С121-100302-0302 2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 100 мм	м	20,4	811,00	--	16544	--	16544	--	17868
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
241	С121-100302-0310 2110-0302-0310	Соединитель трубы водосточного пластиковый	шт.	4,8	812,00	--	3898	--	3898	--	4209
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
242	С121-100302-0303 2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	4,8	781,00	--	3749	--	3749	--	4049
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
243	С121-100302-0108 2110-0302-0108	Хомут трубы водосточной круглого сечения металлический диаметром 100 мм	шт.	9,6	1010,00	--	9696	--	9696	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
244	С121-100302-0303 2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	2,4	781,00	--	1874	--	1874	--	2024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
245	С121-100502-1801 2110-0502-1801	Клей	кг	0,4	333,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1565153**				

РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ (котельная)

71	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	76573,80	11500,94	76574	11501	16599	51927	138781
		НР - 98%; СП - 8%			48474,38	4512,80	48474	4513		10280	
73	Е11-180501-0101 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20724,45	432,53	41449	865	7537	32651	80028
		НР - 98%; СП - 8%			16523,26	135,42	33047	271		5928	
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	**Тенге**				**218809**				

РАЗДЕЛ 2. Канализация К1 (монтаж)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 63 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1067,94	3,33	10679	33	3108	7397	19522
		НР - 98%; СП - 8%			753,76	1,02	7538	10		1446	
48	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1681,71	3,33	42043	83	23116	18492	65378
		НР - 98%; СП - 8%			753,76	1,02	18844	25		4843	
49	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	2836,50	87,56	11346	350	887	10074	23133
		НР - 98%; СП - 8%			2527,20	42,62	10109	170		1714	
50	С123-030102-3207 2303-0102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	8813,00	--	35252	--	35252	--	38072
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
51	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	895,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
52	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3546,43	174,32	17732	872	2685	14309	34604
		НР - 98%; СП - 8%			2834,94	85,26	14175	426		2563	
53	С123-030102-0301 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	18734,00	--	93670	--	93670	--	101164
		СП - 8%			--	--	--	--		7494	
54	С123-020601-0803 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
55	С123-020601-0303 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	236,00	--	472	--	472	--	510
		СП - 8%			--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С123-020601-0803 2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	553,00 --	-- --	1106 --	-- --	1106	-- 88	1194
57	С123-020601-0406 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	7	466,00 --	-- --	3262 --	-- --	3262	-- 261	3523
58	С123-020601-1003 2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	654,00 --	-- --	654 --	-- --	654	-- 52	706
59	С123-020601-0401 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	3	131,00 --	-- --	393 --	-- --	393	-- 31	424
60	С123-020601-0801 2302-0601-0801	Прочиска канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	212,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
61	С123-020601-0602 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	2	176,00 --	-- --	352 --	-- --	352	-- 28	380
62	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях *НР - 98%; СП - 8%*	мтрубопровода	3	6108,23 849,10	41,29 18,72	18325 2547	124 56	15654	2551 1670	22546
63	С123-021104-0405 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	2	537,00 --	-- --	1074 --	-- --	1074	-- 86	1160
64	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м	35	84,88 82,21	1,16 --	2971 2877	40 --	54	2820 463	6254
65	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные./упор. Устройство	м3	0,098	22012,36	1146,55	2157	112	1524	497	2867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	521	25		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 КАНАЛИЗАЦИЯ	**Тенге**				**326131**				

УБОРНАЯ

РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА

99	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	12,8	51,63	0,58	661	7	68	472	1223
		НР - 80%; СП - 8%			45,80	0,26	586	3		91	
100	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	окрашиваемой поверхности	23,2	760,52	3,18	17644	74	4639	10374	30259
		НР - 80%; СП - 8%			557,39	1,53	12931	36		2241	
		Стульчак									
101	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,111	32686,68	1026,95	3628	114	897	2402	6513
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	2617	52		482	
102	С121-070201-0201 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойныхпород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,111	53003,00	--	5883	--	5883	--	6354
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
103	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,111	8149,75	41,28	905	5	665	214	1208
		НР - 90%; СП - 8%			2120,64	17,78	235	2		89	
104	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	окрашиваемой поверхности	0,9996	743,18	3,39	743	3	184	446	1284
		НР - 80%; СП - 8%			556,20	1,64	556	2		95	
		Крышка выгреба									
105	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Устройство крышки выгреба	м2	0,31	3239,55	529,68	1004	164	434	402	1518
		НР - 90%; СП - 8%			1309,95	129,83	406	40		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С121-090102-0305 2109-0102-0305	Стоимость крышки *СП - 8%*	м2	0,31	33112,00 --	-- --	10265 --	-- --	10265	-- 821	11086
107	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	0,31	743,18 556,20	3,39 1,64	230 172	1 1	57	138 29	398
108	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Крышка помойницы. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,11	32493,68 23580,00	1026,95 466,56	3574 2594	113 51	867	2381 476	6431
109	С121-070203-0203 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,11	54964,00 --	-- --	6046 --	-- --	6046	-- 484	6530
110	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,11	8149,75 2120,64	41,28 17,78	896 233	5 2	658	212 89	1197
111	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/фановая турба *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00128	891873,39 235818,00	1305,39 549,96	1142 302	2 1	838	275 113	1530
112	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,00128	283933,00 --	-- --	363 --	-- --	363	-- 29	393
		Вытяжной короб									
113	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка вытяжного короба из доски б=25мм *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,102	32686,68 23580,00	1026,95 466,56	3334 2405	105 48	824	2207 443	5985
114	С121-070203-0203 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,102	54964,00	--	5606	--	5606	--	6055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
115	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,102	8149,75	41,28	831	4	611	196	1110
		НР - 90%; СП - 8%			2120,64	17,78	216	2		82	
116	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА	м3подстилающего слоя	1,8	19810,60	7,20	35659	13	29091	6162	45167
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	6555	--		3346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**134240**				
		ИТОГО ПО УБОРНОЙ:	**Тенге**								**134240**

Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	12	2371,42	0,21	28457	2	997	16750	48823
		НР - 61%; СП - 8%			2288,20	--	27458	--		3617	
2	С123-080303-0306 2308-0303-0306	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	26984,00	--	26984	--	26984	--	29143
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2592,00	--	2592	--	--	1866	4815
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	--	2592	--		357	
4	С123-080306-0208 2308-0306-0208	Аккумулятор ТР 12-7А, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	22	1340,53	0,78	29492	17	963	17392	50635
		НР - 61%; СП - 8%			1296,00	--	28512	--		3751	
6	С123-080302-0203 2308-0302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	22	613,00	--	13486	--	13486	--	14565
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный,световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	20	2674,36 2592,00	2,08 --	53487 51840	42 --	1605	31622 6809	91918
8	С123-080302-0301 2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 *СП - 8%*	шт.	20	1502,00 --	-- --	30040 --	-- --	30040	-- 2403	32443
9	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	1358,00 1296,00	-- --	10864 10368	-- --	496	6324 1375	18564
10	С123-080302-0602 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	8	1064,00 --	-- --	8512 --	-- --	8512	-- 681	9193
11	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	7	4512,15 4340,00	-- --	31585 30380	-- --	1205	18532 4009	54126
12	С123-080306-0101 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П *СП - 8%*	шт.	7	154,00 --	-- --	1078 --	-- --	1078	-- 86	1164
13	ПРАЙС СТПРАЙС	РЕЗИСТОР 3,9кОм МЛТ-0,25 *СП - 8%*	шт	7	136,61 --	-- --	956 --	-- --	956	-- 77	1033
14	ПРАЙС СТПРАЙС	РЕЗИСТОР 2,2 кОм МЛТ-0,25 *СП - 8%*	шт	20	134,79 --	-- --	2696 --	-- --	2696	-- 216	2911
15	ПРАЙС СТПРАЙС	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯШЛЕЙФА УКШ-1 *СП - 8%*	шт	5	7235,63 --	-- --	36178 --	-- --	36178	-- 2894	39072
16	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	9	2584,62 2382,00	-- --	23262 21438	-- --	1824	13077 2907	39246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-080304-0505 2308-0304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	шт.	9	1201,00	--	10809	--	10809	--	11674
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
18	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	415	233,38	2,23	96852	924	9598	62190	171765
		НР - 72%; СП - 8%			208,02	0,11	86330	45		12723	
19	С123-061710-0101 2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	415	44,00	--	18260	--	18260	--	19721
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
20	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	347,48	14,47	31273	1302	5122	18116	53340
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	24849	312		3951	
21	С123-010504-0101 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	85	24,00	--	2040	--	2040	--	2203
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
22	С123-010504-0105 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
23	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	85	82,11	0,80	6980	68	1578	3860	11706
		НР - 72%; СП - 8%			62,75	0,31	5334	27		867	
24	С123-060408-0511 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,085	23748,00	--	2019	--	2019	--	2180
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
25	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	415	625,85	69,54	259729	28859	67763	104515	393384
		НР - 61%; СП - 8%			393,03	19,83	163107	8229		29140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-060401-3004 2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 *СП - 8%*	км	0,415	107400,00 --	-- --	44571 --	-- --	44571	-- 3566	48137
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1154647**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13485360**
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								161824,32
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								13647184
	Дополнительные затраты при производстве строительно-		Тенге								184236,99
	Итого с доп. затратами		Тенге								13831421
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								276 628
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								14 108 050
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге								1 692 965,97
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**Тенге**								**15 801 016**
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		**Тенге**								**15 391 250,58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАНСУЛком"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Централизованная система домов культур и клубов отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулакбаев Н.Б.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "QazTermInst"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт М.Иманов