Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group "SAMRUK"**
Субподрядчик : **ТОО "Намыс"**
Стройка : **"Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Әуезов көшесі № 159 мекен жайда орналасқан пайдаланудағы ғимарат және халыққа қызмет көрсету орны ғимараты**

Договор подряда (контракт) **№12 от 05.01.2023г**

Акт выполненных работ
за февраль 2023г

Составлен (а) в текущих ценах на 02.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,03	24107,65	1651,33	24830,90	1700,90	21144,70	2152,90	29142,50	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,50174	1927,48	369,48	1985,30	380,60		2158,70		
2	3	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм	м2 поверхности	3,1	1379,04	17,44	4275,00	54,10	2200,30	1902,80	6672,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,278936	651,84	8,15	2020,70	25,30		494,20		
3	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15	1208,66	28,22	18129,90	423,30	11325,40	5991,40	26051,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,4344	425,41	4,08	6381,20	61,20		1929,70		
			Итого по разделу 1: Фундаменты					47235,80	2178,30	34670,40	10047,10	61865,50	
								10387,20	467,10	0,00	4582,60		
			Раздел 2: Стены										
4	5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,6148	18511,52	4387,77	29892,40	7085,40	6932,80	16403,50	49999,55	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,488494	9830,47	1092,35	15874,25	1763,95		3703,65		
5	6	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	22,96645	446,31	0,00	10250,20	0,00		9532,60	21365,40	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,432025	446,31	0,00	10250,20	0,00		1582,60		
			Итого по разделу 2: Стены					40142,60	7085,40	6932,80	25936,10	71364,95	
								26124,45	1763,95	0,00	5286,25		
			Раздел 3: Рамы										
6	7	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,45	40092,61	6971,04	58134,30	10108,00	35040,80	13851,30	77744,40	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,9083	8955,47	1541,93	12985,40	2235,80		5758,80		
7	8	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,86	79897,87	9304,65	68712,15	8002,00	39163,50	21147,35	97048,25	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,37472	25054,27	1967,63	21546,65	1692,15		7188,75		
			Итого по разделу 3: Рамы					126846,45	18110,00	74204,30	34998,65	174792,65	
								34532,05	3927,95	0,00	12947,55		
			Раздел 4: Покрытие										
8	10	1112-0101-0720 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	78,8	174,16	1,08	13723,80	85,20	6670,40	6436,20	21772,80	
		003-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,89348	88,43	0,35	6968,40	27,60		1612,80		
9	11	1112-0101-0719 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию		39,4	1305,83	14,30	51449,70	563,50	2121,30	45083,50	104255,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 кровли		1237,69	6,06	48765,00	238,80		7722,70		
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,246074								
			Итого по разделу 4: Покрытие					65173,50	648,70	8791,70	51519,70	126028,70	
								55733,40	266,40	0,00	9335,50		
			Раздел 9: Водопровод В1										
10	30	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		8,4	2249,90	22,40	18899,20	188,20	98,00	18242,80	40113,40	
				м трубопровода		2215,83	0,24	18613,00	2,00		2971,40		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,863818								
			Итого по разделу 9: Водопровод В1					18899,20	188,20	98,00	18242,80	40113,40	
								18613,00	2,00	0,00	2971,40		
			Раздел 10: Канализация К1										
11	33	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		7,6	1194,39	1,97	9077,40	14,80	15,20	8871,20	19384,40	
				м трубопровода		1190,43	0,67	9047,20	5,00		1435,80		
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,615936								
12	36	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы напольные. Установка		1	3382,36	83,13	3382,00	83,00	283,00	2995,00	6887,00	
				комплект		3016,05	39,71	3016,00	40,00		510,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,73836								
			Итого по разделу 10: Канализация К1					12459,40	97,80	298,20	11866,20	26271,40	
								12063,20	45,00	0,00	1945,80		
			Раздел 11: Отопление										
13	37	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		24	994,23	20,07	23861,00	482,00		23100,00	50718,00	
				кВт		974,16	7,98	23380,00	192,00		3757,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,720512								
14	38	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		6,8	1821,19	18,56	12384,10	126,20	79,40	11936,60	26266,40	
				м трубопровода		1790,96	0,24	12178,50	1,60		1945,70		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,453907								
			Итого по разделу 11: Отопление					36245,10	608,20	79,40	35036,60	76984,40	
								35558,50	193,60	0,00	5702,70		
			ИТОГО по акту					347002,05	28916,60	125074,80	187647,15	577421,00	
								193011,80	6666,00	0,00	42771,80		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			5196,79					
			Итого с временными									**582617,79**	
												233047,12	
			НДС	%	12,00			27965,65					
			Итого с НДС									**261012,77**	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор Байысбаев Е. К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Намыс"

Директор Оспанов.Е.Д.