Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

Генподрядчик: ТОО «Мелиоратор»
Подрядчик: ТОО «СтройкомЛимитед»
Наименование объекта: Развитие и размещение инженерно - коммунальной инфраструктуры жилого сектора в микрорайоне Сабалак города Кызылорда. Водоснабжение

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№180	26.08.2020г				
		Дополнительное соглашение					
		№2	10.02.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство на развитие и размещение инженерно-коммунальной инфраструктуры жилого сектора в микрорайоне Сабалак города Кызылорда. Водоснабжение	**498 875 715**	**405 875 715**	**58 046 340**							**6 965 561**	**65 011 901**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
Абылаев С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»
Б. Садибеков

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Генподрядчик: ТОО «Мелиоратор»
Подрядчик: ТОО «СтройкомЛимитед»
Наименование объекта: Развитие и размещение инженерно - коммунальной инфраструктуры жилого сектора в микрорайоне Сабалак города Кызылорда. Водоснабжение

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) В текущих ценах 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**30524,6858**	**153,64**	**145,41**	**4689750**	**4438479**	**--**	**983023**	**6126596**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,23**	**36,50**	**251272**	**1114038**		**453822**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**2297,0639**	**1977,36**	**--**	**4542122**	**--**	**--**	**3270328**	**8437446**
		НР - 72%; СП - 8%				**1977,36**	**--**	**4542122**	**--**		**624996**	
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**30449,6456**	**34,93**	**34,93**	**1063668**	**1063668**	**--**	**279548**	**1450673**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,75**	**--**	**388261**		**107457**	
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**2300,39902**	**860,22**	**--**	**1978849**	**--**	**--**	**1424771**	**3675910**
		НР - 72%; СП - 8%				**860,22**	**--**	**1978849**	**--**		**272290**	
5	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		**30449,6456**	**76,17**	**76,17**	**2319348**	**2319348**	**--**	**640363**	**3196488**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**29,21**	**--**	**889393**		**236777**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**14593738**	**7821495**	**--**	**6598033**	**22887113**
								6772243	**2391692**	**--**	**1695342**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					14593738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					9163935			
		Накладные расходы	Тенге				6598033				
		Сметная прибыль	Тенге				1695342				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				22887114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8064
		Сметная заработная плата	Тенге					9163935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22887114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8064
		Сметная заработная плата	Тенге					9163935			
РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ											
6	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**5,8378**	**352836,63**	**105993,19**	**2059790**	**618767**	**14031**	**1587791**	**3939388**
		НР - 99%; СП - 8%			**244440,00**	**30291,88**	**1426992**	**176838**		**291806**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**2301-0501-1312 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1856,178**	**1101,00**	**–**	**2043652**	**–**	**2043652**	**–**	**2207144**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**163492**	
8	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4040**	**1646,00**	**–**	**6649840**	**–**	**6649840**	**–**	**7181827**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**531987**	
9	**2302-0103-0309 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**11**	**2298,00**	**–**	**25278**	**–**	**25278**	**–**	**27300**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2022**	
10	**2302-0103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**56**	**2854,00**	**–**	**159824**	**–**	**159824**	**–**	**172610**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**12786**	
11	**2302-0303-7305 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10**	**шт.**	**36**	**1135,00**	**–**	**40860**	**–**	**40860**	**–**	**44129**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3269**	
12	**2302-0303-7306 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**31**	**1345,00**	**–**	**41695**	**–**	**41695**	**–**	**45031**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3336**	
13	**2302-0101-1049 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 4 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**18**	**1579,00**	**–**	**28422**	**–**	**28422**	**–**	**30696**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2274**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-0101-1061 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	2603,00	–	10412	–	10412	–	11245
		СП - 8%			–	–	–	–		833	
15	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	30	115374,00	–	3461220	–	3461220	–	3738118
		СП - 8%			–	–	–	–		276898	
16	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	119	2854,00	–	339626	–	339626	–	366796
		СП - 8%			–	–	–	–		27170	
17	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	119	1345,00	–	160055	–	160055	–	172859
		СП - 8%			–	–	–	–		12804	
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д1500мм-520шт									
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	96,54	22106,16	9219,68	2134128	890068	258703	1332038	3743459
		НР - 99%; СП - 8%			10206,72	3730,43	985357	360136		277293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	60	22529,00	–	1351740	–	1351740	–	1459879
		СП - 8%			–	–	–	–		108139	
20	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	120	18939,00	–	2272680	–	2272680	–	2454494
		СП - 8%			–	–	–	–		181814	
21	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	60	20969,00	–	1258140	–	1258140	–	1358791
		СП - 8%			–	–	–	–		100651	
22	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	5577,00	–	334620	–	334620	–	361390
		СП - 8%			–	–	–	–		26770	
23	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	60	3523,00	–	211380	–	211380	–	228290
		СП - 8%			–	–	–	–		16910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	60	19565,00	--	1173900	--	1173900	--	1267812
		СП - 8%			--	--	--	--		93912	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	706,5	870,31	19,70	614871	13917	405643	183379	862109
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	195311	1871		63860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				24372133	1522752	20241721	3103208	29673367
							2607659	538845	--	2198026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10237349				
	Материалы		Тенге				678377				
	Всего заработная плата		Тенге					3146504			
	Местные материалы		Тенге				5428560				
		Накладные расходы	Тенге				3103208				
		Сметная прибыль	Тенге				1067245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14407801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2510
		Сметная заработная плата	Тенге					3146504			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14134784				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14134784				
		Сметная прибыль	Тенге				1130783				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15265567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29673368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2510
		Сметная заработная плата	Тенге					3146504			
		РАЗДЕЛ 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ									
26	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	2,5	292691,94	74035,78	731730	185089	1691	591329	1428904
		НР - 99%; СП - 8%			217980,00	20940,98	544950	52352		105845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2525	148,00	--	373700	--	373700	--	403596
		СП - 8%			--	--	--	--		29896	
28	2302-0301-1734 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	384	925,00	--	355200	--	355200	--	383616
		СП - 8%			--	--	--	--		28416	
29	2302-0301-1547 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	14	2823,00	--	39522	--	39522	--	42684
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
30	2302-0301-1555 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 200x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	11	7500,00	--	82500	--	82500	--	89100
		СП - 8%			--	--	--	--		6600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2302-0301-1558 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 225x5, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12**	**7775,00**	**–**	**93300**	**–**	**93300**	**–**	**100764**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7464**	
32	2302-0301-1558 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 250x2, PN 10**	**шт.**	**99**	**8250,00**	**–**	**816750**	**–**	**816750**	**–**	**882090**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**65340**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2492702**	**185089**	**1762663**	**591329**	**3330754**
							544950	**52352**	**–**	**246723**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**731730**				
	Материалы		Тенге				**1690**				
	Всего заработная плата		Тенге					**597302**			
		Накладные расходы	Тенге				**591329**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105845**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1428904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**479**
		Сметная заработная плата	Тенге					**597302**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1760972**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1760972**				
		Сметная прибыль	Тенге				**140878**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1901850**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3330754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**479**
		Сметная заработная плата	Тенге					**597302**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**55891234**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9924852**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9529337**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2982889**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22004384**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10292570**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4140091**	

Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	726 586
ИТОГО	тенге	56 617 820
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,07%	тенге	1 171 989
ИТОГО	тенге	57 789 809
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге	5 550 329
ИТОГО	тенге	63 340 138
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	1 155 796
ИТОГО сметная стоимость	тенге	64 495 934
Скидка по договору -10%	тенге	6 449 593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого договорная цена	тенге				58 046 340				
		Налог на добавленную стоимость -12%	тенге				6 965 561				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**				**65 011 901**				

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б.Садибеков