Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Подрядчик: АО «Кокшетаугидрогеология»
Субподрядчик: ТОО "СК "Алатауинжстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан» (сети и сооружения водоснабжения)

Договор №01/03/18 от 1 марта 2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 - Наружные сети водоснабжения									
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-12-10 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	12 434,40 М3	40,78 2,10	38,68 9,74	507 075 26 112	480 963 121 111	142 806 97	0,01 0,03	86 258
2	Е0101-12-10 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ	884,00 М3	44,86 2,31	42,55 10,71	39 656 2 042	37 614 9 468	11 165 97	0,02 0,04	92 183
3	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 К=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	65,00 М3	988,88 988,88	0,00 0,00	64 277 64 277	0 0	62 349 97	5,34 0,00	670 0
4	Е0101-20-3	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 4 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА СООРУЖЕНИИ	13 383,40	4,11	3,54	55 006	47 377	22 718	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.6,п-3. 16, доп. изм. № 1 К=1	МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	М3	0,52	1,23	6 959	16 462	97	0,00	0
5	Е0101-173-1	ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ	64,39 М3	289,15 0,00	289,15 186,62	18 618 0	18 618 12 016	11 656 97	0,00 0,86	0 743
6	Е0123-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	45,10 М3	306,20 153,68	152,52 57,15	13 810 6 931	6 879 2 577	9 223 97	1,02 0,28	46 13
7	Е0101-166-4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 4 ГРУППЫ	106,98 М3	190,58 190,58	0,00 0,00	20 388 20 388	0 0	19 776 97	1,38 0,00	258 0
8	С143008-92 Изм. и доп. вып.	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	106,98 М3	619		66 221				
9	Е0101-27-3 т.ч. п-1.6,п-3. 17, доп. изм. № 1 К=1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 3 ГРУППЫ ДО 5 М НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	11 485,19 М3	7,57 0,00	7,57 2,46	86 943 0	86 943 28 254	27 406 97	0,00 0,01	0 86
	РАЗДЕЛ 2. ВОДОВОД									
11	Е0122-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 530 ММ х 8 мм	3,34000 КМ	58 881,69 33 075,00	25 695,31 6 813,45	196 665 110 471	85 822 22 757	129 231 97	194,00 26,38	3 0
12	Е0122-35-2	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 80 ММ	2 ШТ	405,40 227,25	16,15 6,75	811 455	32 14	455 97	1,36 0,03	3 0
13	С130902-76 Изм. и	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО	2 ШТ.	10 990		21 980				
17	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	12 ШТ.	689		8 268				
19	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	16 ШТ.	689		11 024				
20	Е0122-40-1	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	6 ФЛАНЕЦ	74,06 63,00	9,93 0,00	444 378	60 0	491 130	0,32 0,00	2 0
21	С130809-33	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ	6	448		2 688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 25	УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.							
26	Е0122-33-5	установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0609 т	247 994,13 62 775,00	49 389,75 18 657,00	15 103 3 823	3 008 1 136	4 810 97	312,70 91,12	19 6
	РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ									
27	Е0127-82-2	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 100 М	278,8 м2	37,94 1,18	33,42 11,80	10 578 329	9 317 3 290	3 510 133	0,01 0,06	2 10
28	Е0127-14-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ	17,9 м2	1 412,86 37,01	285,60 90,37	25 262 662	5 107 1 616	2 210 133	0,25 0,31	4 6
29	Е0127-53-7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩНИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ плотность каменных материалов 3т/м3 и более	278,8 м2	332,38 6,83	17,65 5,82	92 668 1 221	4 921 1 040	94 661 133	0,04 0,02	7 4
30	Е0127-53-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩНИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ плотность каменных материалов 3т/м3 и более , ТИП АБВ	278,8 м2	369,42 6,83	17,65 5,82	102 994 1 904	4 921 1 623	3 421 133	0,04 0,02	7 4
	РАЗДЕЛ 4.ВЛ-10кв									
31	Е0133-109-2	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов	2,60 км	25 923 7 650	17 031 4 100	67 399 19 890	44 280 10 659	7 427 105	44 15	26 9
	РАЗДЕЛ 5.Общестроительные работы									
32	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	200,000 м2	128,80 34,65	15,94 5,96	25 760 6 930	3 188 1 192	7 878 97	0,24 0,03	5 1
33	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ . Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	269,980 м2	121,68 94,18	8,30 1,17	32 851 25 427	43 197 160	15 545 119 --	0,57	78 1
	РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЦЫ, 6ШТ									
34	Е0101-12-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ	308,34	40,78	38,68	12 574	11 927	3 541	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06	"ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	М3	2,10	9,74	648	3 003	97	0,03	10
35	Е0101-12-10 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ	308,34 М3	44,86 2,31	42,55 10,71	13 832 712	13 120 3 302	3 894 97	0,02 0,04	5 11
36	Е0101-164-4 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.179 К=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	1,89 М3	988,88 988,88	0,00 0,00	1 869 1 869	0 0	1 813 97	5,34 0,00	10 0
37	Е0101-166-3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ	57,8715 М3	167,18 167,18	0,00 0,00	9 675 9 675	0 0	9 385 97	1,21 0,00	70 0
38	Е0101-27-3	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ	520,8435 М3	7,57 0,00	7,57 2,46	3 943 0	3 943 1 281	1 243 97	0,00 0,01	0 5
39	С12021-267 Изм. и доп. вып.	СТРЕМЯНКИ С-6, С-5	0,22416 Т	110 909		24 861				
40	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 2 М В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	4,14	13 592,78 1 552,73	1 265,69 474,08	56 274 6 428	5 240 1 963	8 139 97	9,16 2,32	38 10
41	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6 ШТ.	1,00	1 185,00 0,00	0,00 0,00	1 185 0	0 0	0	0,00 0,00	0 0
42	С143018-324	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	2 589,00	0,00	2 589	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып.	ГОСТ 8020-90 КС10.6		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	С143018-325	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	3 792,00	0,00	3 792	0	0	0,00	0
	Изм. и доп. вып.	ГОСТ 8020-90 КС10.9		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Всего прямые затраты				**1 617 082**	**939 799**			**1 266**
						217 292	**346 203**			**1 315**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				459 991				
		оборудования, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				678 337				
		- заработная плата, тенге				101 751				
		- трудоемкость, чел-ч				339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				137 725				
		Всего				**2 433 144**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 433 144**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге			2,928	**7 124 246**				
		- материалы, тенге				1 346 854				
		- оборудование, тенге				0				
		- сметная заработная плата, тенге				1 947 840				
		Налог (2 %)				142 485				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7 266 731**				
		Ценовая скидка согласно Договора				**-872 413**				
		Итого в текущих ценах				**6 394 318**				
		НДС (12 %)				767 318				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7 161 636**				

Подрядчик:

_____ **Соловьев С. Ф.**

Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

Субподрядчик:

_____

Директор ТОО "СК "Алатауинжстрой"