"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "ЖетысуКазСтройСервис

Наименование объекта: Строительство 10-ти арендных жилых домов в с. Шымыр Ескельдинского района, Алматинской области

Акт №3

приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Строительство 10-ти арендных жилых домов в с. Шымыр Ескельдинского района, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	жилой дом 25									
	3.1 стены									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	47,8	2288,24	335,84	109378	16053	46576	4,54	217
		м3 кладки		699,75	126	33448	6023	118	0,61	29
2	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,05	6909,46	337,41	34893	1704	4746	4,38	22
		м3 кладки		670,5	126	3386	636	118	0,62	3
3	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,10538	8679,65	422,15	915	44	1047	56,4	6
		т металлических изделий		8257,5	157,5	870	17	118	0,77	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10538	41200		4342				
		т								

5	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,01	1003,8	34,73	40162	1390	11237	1,43	57
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	9002	521	118	0,0635	3
6	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								
7	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								
8	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	0,43	12610,31	884,81	5422	380	864	9,96	4
		м3								
				1579,5	334,24	679	144	105	1,6325	1
9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03564	65000		2317				
		т								
10	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05754	65900		3792				
		т								
11	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	2,34	11081,67	316,01	25931	739	3654	8,25	19
		м3								
				1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
12	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								
13	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
14	4-1-23	арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III Д10 мм (анкера А1 и А2)	0,0406	53000		2152				
		т								
15	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В15	1,466	15358,92	367,51	22516	539	3605	13,1	19
		м3								

			2202,75	138,83	3229	204	105	0,678	1
16 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02017	65000		1311				
	т								
17 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
	т								
18 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04045	65900		2666				
	т								
19 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,02493	61300		1528				
	т								
Фасад									
20 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	216,7	1,96	7056	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
жилой дом 27									
3.1 стены									
21 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	47,8	2288,24	335,84	109378	16053	46576	4,54	217
	м3 кладки								
			699,75	126	33448	6023	118	0,61	29
22 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,05	6909,46	337,41	34893	1704	4746	4,38	22
	м3 кладки								
			670,5	126	3386	636	118	0,62	3
23 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,10538	8679,65	422,15	915	44	1047	56,4	6
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	870	17	118	0,77	–
24 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10538	41200		4342				
	т								

25	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,01	1003,8	34,73	40162	1390	11237	1,43	57
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9002	521	118	0,0635	3
26	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								
27	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								
28	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	0,43	12610,31	884,81	5422	380	864	9,96	4
		м3		1579,5	334,24	679	144	105	1,6325	1
29	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03564	65000		2317				
		т								
30	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05754	65900		3792				
		т								
31	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	2,34	11081,67	316,01	25931	739	3654	8,25	19
		м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
32	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								
33	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
34	4-1-23	арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III Д10 мм (анкера А1 и А2)	0,0406	53000		2152				
		т								
35	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В15	1,466	15358,92	367,51	22516	539	3605	13,1	19
		м3								

				2202,75	138,83	3229	204	105	0,678	1
36	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02017	65000		1311				
		т								
37	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
38	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04045	65900		2666				
		т								
39	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,02493	61300		1528				
		т								
	Фасад									
40	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	216,7	1,96	7056	64	3739	0,611	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
	жилой дом 29									
	3.1 стены									
41	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	47,8	2288,24	335,84	109378	16053	46576	4,54	217
		м3 кладки								
				699,75	126	33448	6023	118	0,61	29
42	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,05	6909,46	337,41	34893	1704	4746	4,38	22
		м3 кладки								
				670,5	126	3386	636	118	0,62	3
43	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,10538	8679,65	422,15	915	44	1047	56,4	6
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	870	17	118	0,77	–
44	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10538	41200		4342				
		т								

45 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,01	1003,8	34,73	40162	1390	11237	1,43	57
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9002	521	118	0,0635	3
46 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
	т								
47 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
	т								
48 Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	0,43	12610,31	884,81	5422	380	864	9,96	4
	м3		1579,5	334,24	679	144	105	1,6325	1
49 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03564	65000		2317				
	т								
50 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05754	65900		3792				
	т								
51 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	2,34	11081,67	316,01	25931	739	3654	8,25	19
	м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
52 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
	т								
53 4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
	т								
54 4-1-23	арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III Д10 мм (анкера А1 и А2)	0,0406	53000		2152				
	т								
55 Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В15	1,466	15358,92	367,51	22516	539	3605	13,1	19
	м3								

			2202,75	138,83	3229	204	105	0,678	1
56 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02017	65000		1311				
	т								
57 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
	т								
58 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04045	65900		2666				
	т								
59 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,02493	61300		1528				
	т								
Фасад									
60 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	216,7	1,96	7056	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
жилой дом 31									
3.1 стены									
61 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,05	6909,46	337,41	34893	1704	4746	4,38	22
	м3 кладки								
			670,5	126	3386	636	118	0,62	3
62 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,01	1003,8	34,73	40162	1390	11237	1,43	57
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	9002	521	118	0,0635	3
63 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
	т								
64 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
	т								

Кровля									
65 1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта (диагональный настил)	1,2	10900		13080				
	м3								
66 1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,29	7940		2303				
	м3								
67 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645				
	т								
68 99-5-8(пл)	Утеплитель изотерм П-50	7,8	4539		35404				
	м3								
69 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
	т								
70 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959				
	т								
71 1-1-507	Пленка паропроницаемая прокладочная	0,125	30400		3800				
	1000м2								
72 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм(обрешетка)	0,86	8200		7052				
	м3								
73 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
	м3								
Фасад									
74 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	216,7	1,96	7056	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1

жилой дом 33

3.1 стены

75	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,815	6909,46	337,41	12541	612	1706	4,38	8
		м3 кладки		670,5	126	1217	229	118	0,62	1
76	Е10-3-7	облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
77	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,01	1003,8	34,73	40162	1390	11237	1,43	57
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9002	521	118	0,0635	3
78	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								
79	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								

Кровля

80	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с подшивкой листами гипсокартона	82,8	485,32	30,89	40184	2558	18040	1,09	90
		м2 перекрытий		169,88	11,68	14066	967	120	0,057	5
81	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256				
		м3								
82	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,28	12700		3556				
		м3								

83 1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
	м3								
84 1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,335	7940		2660				
	м3								
85 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0715	50800		3632				
	т								
86 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645				
	т								
87 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	6	–	90	–	–
88 99-5-8(пл)	Утеплитель изотерм П-50	7,8	4539		35404				
	м3								
89 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	73,5	167		12275				
	м2								
90 Е10-14-1	Установка стропил	2,929	21304,82	334,28	62402	979	12384	22,1	65
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
91 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
	т								
92 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959				
	т								
93 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–

	м2								
			5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
94 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	12	–	90	–	–
95 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
96 1-1-507	Пленка паропроницаемая прокладочная	0,125	30400		3800				
	1000м2								
97 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	657,47	8,2	82184	1025	41060	1,71	214
	м2 кровли								
			272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
98 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм(обрешетка)	0,86	8200		7052				
	м3								
99 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
100 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий								
			0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
101 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
102 1-1-3060	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	11	396		4356				
	м								

103 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
104 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
	м3								
105 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим	0,78	1190		928				
	м2								
106 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	605,2	8,2	2324	31	1094	1,48	6
	м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
107 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	767,86	7,54	12493	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
Фасад									
108 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	216,7	1,96	7056	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
<u>жилой дом35</u>									
3.1 стены									
109 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,01	1003,8	34,73	40162	1390	11237	1,43	57
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9002	521	118	0,0635	3
110 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
	т								
111 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
	т								
Кровля									

112 Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с подшивкой листами гипсокартона	82,8	485,32	30,89	40184	2558	18040	1,09	90
	м2 перекрытий		169,88	11,68	14066	967	120	0,057	5
113 1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256				
	м3								
114 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,28	12700		3556				
	м3								
115 1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
	м3								
116 1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,335	7940		2660				
	м3								
117 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0715	50800		3632				
	т								
118 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645				
	т								
119 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
	м2		4,16	–	6	–	90	–	–
120 99-5-8(пл)	Утеплитель изотерм П-50	7,8	4539		35404				
	м3								
121 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	73,5	167		12275				
	м2								
122 Е10-14-1	Установка стропил	2,929	21304,82	334,28	62402	979	12384	22,1	65

	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
123 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
	т								
124 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959				
	т								
125 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
126 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
	м2		4,16	–	12	–	90	–	–
127 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
128 1-1-507	Пленка паропроницаемая прокладочная	0,125	30400		3800				
	1000м2								
129 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	657,47	8,2	82184	1025	41060	1,71	214
	м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
130 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм(обрешетка)	0,86	8200		7052				
	м3								
131 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–

132	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
133	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
134	1-1-3060	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	11	396		4356				
		м								
135	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
136	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
		м3								
137	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим	0,78	1190		928				
		м2								
138	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	605,2	8,2	2324	31	1094	1,48	6
		м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
139	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	767,86	7,54	12493	123	4247	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
	Фасад									
140	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	216,7	1,96	7056	64	3739	0,611	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1

<u>жилой дом 37</u>

3.1 стены

141	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,01	1003,8	34,73	40162	1390	11237	1,43	57
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	9002	521	118	0,0635	3
142	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								
143	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								
	Кровля									
144	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с подшивкой листами гипсокартона	82,8	485,32	30,89	40184	2558	18040	1,09	90
		м2 перекрытий								
				169,88	11,68	14066	967	120	0,057	5
145	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256				
		м3								
146	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,28	12700		3556				
		м3								
147	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
		м3								
148	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,335	7940		2660				
		м3								
149	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0715	50800		3632				
		т								

150	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645			
		т							
151	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	6	–	90	–	–
152	99-5-8(пл)	Утеплитель изотерм П-50	7,8	4539		35404			
		м3							
153	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	73,5	167		12275			
		м2							
154	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	21304,82	334,28	62402	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
155	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893			
		т							
156	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959			
		т							
157	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
158	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	12	–	90	–	–
159	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
160	1-1-507	Пленка паропроницаемая прокладочная	0,125	30400		3800			

		1000м2							
161	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	657,47	8,2	82184	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
162	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм(обрешетка)	0,86	8200		7052				
		м3								
163	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
164	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
165	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
166	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
167	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
		м3								
	Фасад									
168	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	216,7	1,96	7056	64	3739	0,611	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1

<u>жилой дом 39</u>

3.1 стены

169	99-2-2	кирпич керамзитовый	2536	14,57		36950				
		шт								
170	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,01	1003,8	34,73	40162	1390	11237	1,43	57
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	9002	521	118	0,0635	3
171	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								
172	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								
	Кровля									
173	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с подшивкой листами гипсокартона	82,8	485,32	30,89	40184	2558	18040	1,09	90
		м2 перекрытий								
				169,88	11,68	14066	967	120	0,057	5
174	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256				
		м3								
175	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,28	12700		3556				
		м3								
176	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
		м3								
177	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,335	7940		2660				
		м3								
178	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0715	50800		3632				
		т								

179 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645				
	т								
180 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	6	–	90	–	–
181 99-5-8(пл)	Утеплитель изотерм П-50	7,8	4539		35404				
	м3								
182 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	73,5	167		12275				
	м2								
183 Е10-14-1	Установка стропил	2,929	21304,82	334,28	62402	979	12384	22,1	65
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
184 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
	т								
185 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959				
	т								
186 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
187 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	12	–	90	–	–
188 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
189 1-1-507	Пленка паропроницаемая прокладочная	0,125	30400		3800				

	1000м2								
190 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	657,47	8,2	82184	1025	41060	1,71	214
	м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
191 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм(обрешетка)	0,86	8200		7052				
	м3								
192 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
193 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
194 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
195 1-1-3060	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	11	396		4356				
	м								
196 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
197 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
	м3								
198 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим	0,78	1190		928				
	м2								
199 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	605,2	8,2	2324	31	1094	1,48	6

	м2 кровли								
			236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
200	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	767,86	7,54	12493	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
	Фасад								
201	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	216,7	1,96	7056	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
	<u>жилой дом 41</u>								
	3.1 стены								
202	99-2-2	кирпич керамзитовый	18164	14,57		264649			
	шт								
203	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,01	1003,8	34,73	40162	1390	11237	1,43	57
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	9002	521	118	0,0635	3
204	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560			
	т								
205	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398			
	т								
	Кровля								
206	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с подшивкой листами гипсокартона	82,8	485,32	30,89	40184	2558	18040	1,09	90
	м2 перекрытий								
				169,88	11,68	14066	967	120	0,057	5
207	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256			
	м3								

208	1-2-26								
	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,28	12700		3556				
	м3								
209	1-2-64								
	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
	м3								
210	1-2-73								
	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,335	7940		2660				
	м3								
211	4-1-49								
	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0715	50800		3632				
	т								
212	4-1-46								
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645				
	т								
213	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	6	–	90	–	–
214	99-5-8(пл)								
	Утеплитель изотерм П-50	7,8	4539		35404				
	м3								
215	1-1-2187								
	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	73,5	167		12275				
	м2								
216	Е10-14-1								
	Установка стропил	2,929	21304,82	334,28	62402	979	12384	22,1	65
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
217	4-1-46								
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
	т								

218 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959				
	т								
219 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
220 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	12	–	90	–	–
221 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
222 1-1-507	Пленка паропроницаемая прокладочная	0,125	30400		3800				
	1000м2								
223 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	657,47	8,2	82184	1025	41060	1,71	214
	м2 кровли								
			272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
224 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм(обрешетка)	0,86	8200		7052				
	м3								
225 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
226 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий								
			0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
227 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4

	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
228 1-1-3060									
	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	11	396		4356				
	м								
229 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
	слуховое окно								
			963	31,5	963	32	120	0,15	–
230 1-2-63									
	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
	м3								
231 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим	0,78	1190		928				
	м2								
232 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	605,2	8,2	2324	31	1094	1,48	6
	м2 кровли								
			236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
233 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	767,86	7,54	12493	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
Фасад									
234 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	216,7	1,96	7056	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
235 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	62,2	216,7	1,96	13479	122	7142	0,611	38
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	6774	28	105	0,0262	2
жилой дом 43									
3.1 стены									
236 99-2-2	кирпич керамзитовый	18164	14,57		264649				
	шт								

237 E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,01	1003,8	34,73	40162	1390	11237	1,43	57
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	9002	521	118	0,0635	3
238 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
	т								
239 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
	т								
Кровля									
240 E10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с подшивкой листами гипсокартона	82,8	485,32	30,89	40184	2558	18040	1,09	90
	м2 перекрытий								
			169,88	11,68	14066	967	120	0,057	5
241 1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256				
	м3								
242 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,28	12700		3556				
	м3								
243 1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
	м3								
244 1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,335	7940		2660				
	м3								
245 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0715	50800		3632				
	т								

246	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645			
		т							
247	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	6	–	90	–	–
248	99-5-8(пл)	Утеплитель изотерм П-50	7,8	4539		35404			
		м3							
249	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	73,5	167		12275			
		м2							
250	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	21304,82	334,28	62402	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
251	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893			
		т							
252	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959			
		т							
253	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
254	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	12	–	90	–	–
255	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
256	1-1-507	Пленка паропроницаемая прокладочная	0,125	30400		3800			

	1000м2								
257 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	657,47	8,2	82184	1025	41060	1,71	214
	м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
258 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм(обрешетка)	0,86	8200		7052				
	м3								
259 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
260 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
261 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
262 1-1-3060	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	11	396		4356				
	м								
263 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
264 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
	м3								
265 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим	0,78	1190		928				
	м2								
266 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	605,2	8,2	2324	31	1094	1,48	6

	м2 кровли								
			236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
267	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	767,86	7,54	12493	123	4247	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов							
				214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
	Фасад								
268	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	216,7	1,96	7056	64	3739	0,611	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
269	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	106,1	216,7	1,96	22992	208	12182	0,611	65
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				108,9	0,45	11554	48	105	0,0262	3
		Всего прямые затраты				**3836874**	**106155**			**4255**
						674779	**39774**			**208**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3055925				
		Накладные расходы, тенге				838943				
		- заработная плата, тенге				125841				
		- трудоемкость, чел-ч				419				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				280549				
		Всего				**4956366**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				54520				
		- сметная заработная плата, тенге				7687				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				54118				
		- сметная заработная плата, тенге				24894				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				152				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				50109				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20044				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5135157**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13130596**
- материалы, тенге	7814000
- сметная заработная плата, тенге	2411578
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5078
Налог (2 %)	262612
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13393208**
НДС (12 %)	1607143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15000000**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района" _____ **Ертурганов Ж.Ж.**

Технадзор: Представитель ТОО "УКС" _____ **Квас И.А.**

Подрядчик: Директор ТОО "ЖетысуКазСтройСервис" _____ **Кунесбеков С.К.**