Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» декабря 2021г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района », руководитель Сахипов Н.Х., БИН 060240012704, телефон 87114531184, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, п. Каратобе, ул. Курмангалиева, 19.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от « 10» декабря 2021г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ануш-Құрылыс», 090602, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, село Дарьинское, улица Некрасова, дом №7., БИН 050640012435 .тел. : 87024151615.
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «13 » декабря 2021г. Товарищество с ограниченной ответственностью " Жана Консалтинг ЛТД", директор Наурыз Ақтілек Ахметұлы, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сарайшык, дом 55, пом. 114, БИН 090140000871, телефон 87112 50 96 7, эксперт Туйгужин Ержан Елемесович. KZ28VJE00048872 от 22.08.2019г. , KZ01VJE00048873 от 22.08.2019 года, KZ88VJE00019177 от 27.07.2016 года .
дата подписания заключения, наименование организации, фа
милия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «13» декабря 2021 года, Товарищество с ограниченной ответственностью " STROYCONSALTING ", директор Кусайнова Дамира Аубековна, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область г. Уральск ул. Некрасова дом 16А,БИН 150140005479, телефон 87112 26 00 04., ГИП Шукеев Айбар Нурланович.
Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция автомобильных дорог по по ул. А. Айткожина, А. Токкожина с примыканием к ул. Датова и М. Нысанова п. Каратобе, Каратобинского района, ЗКО», реконструкция, второй нормальный уровень ответственности, технически не сложный
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) , уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, п. Каратобе.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «14» декабря 2021 года, дата ознакомления подтверждает что :
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от № 103 выдан 27.12.2017г.
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
_____:
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ выдан Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» номер KZ05REA00192839 от 25.09.2020г., KZ95REA00218379 от 20.04.2021г., KZ81REA00242299 от 17.09.2021г.
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона
3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING», номер рабочего проекта 035-17- АД, 2018 год.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)) Приказом Государственного учреждения " Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района " № 16 от _ 23.04.2018 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «25» сентября 2020 года; окончание работ «10» декабря 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства месяц: 6 месяцев; фактически месяц: 6 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги	км	3,194	3,194	3,235	3,235
Категория дороги	кат	IV	IV	IV	IV
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина земляного полотна	м	10-9	10-9	10-9	10-9
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина дорожной одежды	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина обочин	м	1,0	1.0	1,0	1,0
Тип дорожной одежды		облегченный		облегченный	
Вид покрытия		из горячих асфальтобетонных смесей		из горячих асфальтобетонных смесей	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси, типа Б, марки II, СТ РК 1225-2013 - толщиной 0,06 м;
розлив вязкого битума БНД;
фракционированный щебень фракции 40-70, 10-20 толщиной 0,15 м;
песчано-гравийная смесь, ГОСТ 25607-2009 - 0,15 м.
уплотненный грунт основания (К= 0,98).
Укрепление обочин щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 0,15 м.

Организация и безопасность движения

Дорожные знаки

На рассматриваемом участке предусмотрено установка 94 дорожных знаков. Все дорожные знаки соответствуют СТРК 1125-2002.

Разметка дорожная

Дорожная разметка выполнена согласно с СТ РК 1124-2003 «Технические средства организации дорожного движения».

Видимость встречного транспорта, а также видимость на примыканиях обеспечена на всем протяжении подъездной дороги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве __согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями-не предусмотрено;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 264 724,416 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 252 932,585 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 238 918,596 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 227 639,327 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предесмотрена в проектно-сметной документации 100%, и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Реконструкция автомобильных дорог по по ул. А. Айткожина, А. Токкожина с примыканием к ул. Датова и М. Нысанова п. Каратобе, Каратобинского района, ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Сахипов Нуржан Хамидуллиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы)

эксперт Туйгужин Ержан Елемесович. KZ28VJE00048872 от 22.08.2019г. , KZ01VJE00048873 от 22.08.2019 года, KZ88VJE00019177 от 27.07.2016 года , KZ28VJE00048872 от 22.08.2019г. ,

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

«14» декабря 2021г.

2) акредитованная организация

ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

Место печати (при наличии)

«14» декабря 2021г.

(наименование организации), имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии),руководителя, подпись, дата

Авторский надзор(разработчик проекта)

1) (разработчик проекта)

Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING»

Директор Кусайнова Дамира Аубековна.

Наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии), должность подпись , дата

Место печати (при наличии)

«14» декабря 2021г.

2) Аттестованный эксперт

ГИП Шукеев А.Н.

(Наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«14» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Минасян О.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

«14» декабря 2021г.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)
«Реконструкция автомобильных дорог по по ул. А. Айткожина, А. Токкожина с примыканием к ул. Датова и М. Нысанова п. Каратобе, Каратобинского района, ЗКО»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	3,235		
2	Ширина проезжей части	м	6,0		
3	Ширина тротуаров	м	Не предусмотрены		
4	Ширина пешеходных дорог	м	Не предусмотрены		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	0,10		
6	Ширина обочины	м	1,0	щебеночно-гравийно-песчаной смесь	Толщина м15 см
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		Не предусмотрены		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	22		
12	Элементы освещения	шт	Не предусмотрено		
13	Зеленые насаждения	шт	Не предусмотрено		
14	Дорожное покрытие	М2	19410	-асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси, типа Б, марки II, СТ РК 1225-2013 - толщиной 0,06 м; -розлив вязкого битума БНД - фракционированный щебень методом заклинки фракции 40-70, 10-20 толщиной 0,15 м -песчано-гравийная смесь, ГОСТ 25607-2009 - 0,15 м. -уплотненный грунт основания.	
15	Электроосвещение	шт	Не предусмотрено		

Заказчик Сахипов Н.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Кусайнова Д.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.