Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен бекітілген

Нысан

«ОҚО, Арыс қаласы Байырқұм ауылдық округі Көкжиде ауылындағы М.Мәметова атындағы мектепке жеке орналасқан спортзал құрылысы»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
2017 жылғы «20» казан

Тапсырыс беруші **«Арыс қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі ОҚО, Арыс қаласы Әл-Фараби көшесі №3 үй, бөлім басшысы Т.Б.Сатыбалды**
жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі
Сәйкестік туралы декларация
декларация 17.10.2017 жыл, «Жедел құрылыс» ЖШС, Т.С.Бейсенов , Шымкент қаласы Абай ауданы проезд Землячки
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы
Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы **қорытынды 17.10.2017 жыл, Т.Ақжігіт Аттестат сарапшының 07.05.2012 жылғы №KZ84VJE00026039, №KZ14VJE00026038** қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні
Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы **қорытынды 17.10.2017 жыл, «Авангард-ОК» ЖШС, директоры Т.Руденко**
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні,
мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
ОҚО, Арыс қаласы Байырқұм ауылдық округі Көкжиде ауылы мекен – жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«ОҚО, Арыс қаласы Байырқұм ауылдық округі Көкжиде ауылындағы М.Мәметова атындағы мектепке жеке орналасқан спортзал құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)
Объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тесеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **Байырқұм ауыл әкімінің**
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялай (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы жарлығы
10.02.2011 жылғы №4 шешімі.
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
«Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаменті» ММ-і, 27.06.2017 жылғы анықтамасы
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні
в) Оңтүстік өңірі бойынша **«Мемсараптама» РМК филиалының қорытындысы 26.08.2016 жылғы №19-0317/16 және бөлім бұйрығымен 05.09.2016 жылғы №45** бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«Авангард-ОК» ЖШС, жоба №57-2016 жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **шілде 2017 жыл**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қазан 2017 жыл**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **4**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **4** ай;
нақты **4** ай;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**	
		Жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**	**Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)**	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**
144	Орын	144	144	144	144

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**	**Нақты**
Учаскенің жалпы ауданы	га	1,3630	1,3630
Құрылыс ауданы	ш.м	232,62	232,62
Ғимараттың жалпы ауданы	Ш.м	268,3	268,3
Пайдалы ауданы	Ш.м	268,3	268,3
Құрылыстың көлемі	Куб.м	2499,4	2499,4

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі	х			х		
екі бөлмелі	х			х		
үш бөлмелі	х			х		
төрт бөлмелі және одан көп	х			х		

4.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылысшешімдері мынадай деректермен сипатталады: іргетас-монолитті,қабырғасы мен қабырға аралығы-күйген қыш,спортзал шатыры- металды ферма, еден-ағаштан және керамикалық плита,жылу- радиатор, желдеткіш орнатылған.

5.Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6.Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7.Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
Барлығы- **71,847** млн. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары- **43,793** млн.теңге, жабдықтар, мүккамалдар мен құрал-саймандар **– 3,702** млн.теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың негізгі сметалық құны **48,720** млн. теңге, оның ішінде; құрылыс-монтаж жұмыстары **40,109** млн. теңге; жабдықтар, мүккамалдар мен құрал-саймандар **3,390** млн. теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО, Арыс қаласы Байырқұм ауылдық округі Көкжиде ауылындағы М.Мәметова атындағы мектепке жеке орналасқан спортзал құрылысы»
объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Т. Сатыбалды**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Т. Акжігіт**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
М.О.

Авторлық қадағалау **Т. Руденко**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Т. Бейсенов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
М.О.

Заказчик: ГУ "Отдел строительство г.Арыс"
Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс "

Форма 3-КС
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.01.2004 г. №73

Наименование строительства и его адрес: Строительство отдельно стоящего спортзала к школе им. М.Маметовой в с. Кокжиде, с/о Байыркум, г. Арыс, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

			код	код		Источник финансирования		Организационная правовая форма		
			Заказчик	Подрядчик	Договор№46 от 16.06.2017г.	наименование	код	наименование	код	
						бюджет финансирования	1	ТОО	17	
	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге									
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затраты			
Найменование пуковых комплексов,объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяц без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2016 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 2016г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленный стоимость в отчетный месяце	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**46 284 000**	**6 842 475**							**821 097**	**7 663 572**
Общестроительные работы	**46 284 000**	**6 842 475**							**821 097**	**7 663 572**
Оборудование										
Погашение аванса										
Всего к оплате	**46 284 000**	**6 842 475**							**821 097**	**7 663 572**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Отдел строительство города Арыс"
Сатыбалды Т.

Инженер:
Директор: ТОО "Фараб құрылыс "
Т. Акжігіт

Подрядчик:
Директор: ТОО "Жедел құрылыс"
Бейсенов Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительство г.Арыс"
Инженер - ТОО "Фараб құрылыс "
Подрядчик- ТОО "Жедел құрылыс"
Договор - №46 от 16.06.2017г.
Наименование стройки - Строительство отдельно стоящего спортзала к школе им. М.Маметовой в с. Кокжиде, с/о Байыркум, г. Арыс, ЮКО

АКТ

выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование								
1	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Ферма настенная баскетбольная для щита	2	22321,43	--	44643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*946,43*		*1893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*946,43*				*1893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1861,43*		*3723*				
		Сметная стоимость				*50259*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.13	Щиты баскетбольные	2	25000,00	--	50000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1060,00*		*2120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1060,00*				*2120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2084,80*		*4170*				
		Сметная стоимость				*56290*				
3	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.14	Кольцо для баскетбола	2	8482,14	--	16964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*359,64*		*719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*359,64*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*707,34*		*1415*				
		Сметная стоимость				*19098*				
4	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.15	Сетка для баскетбольных колец	1	892,86	--	893	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,86*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,86*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,46*		*74*				
		Сметная стоимость				*1005*				
5	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Перекладина гимнастическая	1	28571,43	--	28571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*1211,43*		*1211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1211,43*				*1211*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2382,63*		*2383*				
		Сметная стоимость				*32165*				
6	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.17	Сетка волейбольная с тросом для сетки	1	5267,86	--	5268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*223,36*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,36*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*439,30*		*439*				
		Сметная стоимость				*5931*				
7	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.18	Стойка волейбольная телескопическая	1	24107,14	--	24107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1022,14*		*1022*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1022,14*				*1022*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2010,34*		*2010*				
		Сметная стоимость				*27139*				
8	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.19	Брусья гимнастические	2	80357,14	--	160714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3407,14*		*6814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3407,14*				*6814*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6701,14*		*13402*				
		Сметная стоимость				*180931*				
9	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.20	Бревно гимнастическое	1	70535,71	--	70536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2990,71*		*2991*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2990,71*				*2991*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5882,11*		*5882*				
		Сметная стоимость				*79409*				
10	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.21	Скамейка гимнастическая длиной 2м	5	15178,57	--	75893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*643,57*		*3218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*643,57*				*3218*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1265,77*		*6329*				
		Сметная стоимость				*85440*				
11	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.22	Стенка шведская, гимнастическая	3	20535,71	--	61607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*870,71*		*2612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*870,71*				*2612*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1712,51*		*5138*				
		Сметная стоимость				*69357*				
12	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.23	Маты гимнастические	3	16071,43	--	48214	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*681,43*		*2044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*681,43*				*2044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1340,23*		*4021*				
		Сметная стоимость				*54279*				
13	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.24	Конь гимнастический	1	25892,86	--	25893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1097,86*		*1098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1097,86*				*1098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2159,26*		*2159*				
		Сметная стоимость				*29150*				
14	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.25	Козел гимнастический	1	19642,86	--	19643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*832,86*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*832,86*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638,06*		*1638*				
		Сметная стоимость				*22114*				
15	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.26	Батут спортивный с ограждением	1	187500,00	--	187500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7950,00*		*7950*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7950,00*				*7950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15636,00*		*15636*				
		Сметная стоимость				*211086*				
16	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.27	Мостик гимнастический пружинный	2	20535,71	--	41071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*870,71*		*1741*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*870,71*				*1741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,51*		*3425*				
		Сметная стоимость				*46237*				
17	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.28	Стойка для прыжков в высоту	1	17857,14	--	17857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*757,14*		*757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*757,14*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1489,14*		*1489*				
		Сметная стоимость				*20103*				
18	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.29	Планки к стойкам для прыжков в высоту	1	9821,43	--	9821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*416,43*		*416*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*416,43*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*819,03*		*819*				
		Сметная стоимость				*11056*				

19	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.30	Кольца гимнастические	1	21428,57	--	21429	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*908,57*		*909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,57*				*909*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*1786,97*		*1787*				
		Сметная стоимость				*24125*				
20	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.31	Канат для лазания 5м	5	2857,14	--	14286	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*121,14*		*606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,14*				*606*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*238,26*		*1191*				
		Сметная стоимость				*16083*				
21	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.44	Шкаф для спортинвентаря	2	17857,14	--	35714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*757,14*		*1514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*757,14*				*1514*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*1489,14*		*2978*				
		Сметная стоимость				*40207*				
22	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.32	Мяч баскетбольный	4	7321,43	--	29286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*310,43*		*1242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,43*				*1242*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*610,55*		*2442*				
		Сметная стоимость				*32970*				
23	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.33	Мячи волейбольные	4	18303,57	--	73214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*776,07*		*3104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,07*				*3104*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*1526,37*		*6105*				
		Сметная стоимость				*82424*				
24	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.34	Мячи футбольные	4	5089,29	--	20357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,79*		*863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,79*				*863*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*424,41*		*1698*				
		Сметная стоимость				*22918*				
25	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.35	Стол для настольного тенниса	1	113392,86	--	113393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4807,86*		*4808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4807,86*				*4808*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*9456,06*		*9456*				

		Сметная стоимость				*127657*				
26	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.36	Сетка для настольного тенниса	1	4910,71	--	4911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,21*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,21*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*409,51*		*410*				
		Сметная стоимость				*5529*				
27	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.37	Ракетка для настольного тенниса	2	5357,14	--	10714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,14*		*454*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,14*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*446,74*		*893*				
		Сметная стоимость				*12062*				
28	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.38	Мячи для настольного тенниса	1	1339,29	--	1339	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,79*		*57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,79*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*111,69*		*112*				
		Сметная стоимость				*1507*				
29	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.39	Насосы для мячей	1	2232,14	--	2232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,64*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,64*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*186,14*		*186*				
		Сметная стоимость				*2513*				
30	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.40	Барьер легкоатлетический с противовесом	1	7589,29	--	7589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*321,79*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*321,79*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*632,89*		*633*				
		Сметная стоимость				*8544*				
31	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.41	Щит для метания в цель	1	8571,43	--	8571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*363,43*		*363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*363,43*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*714,79*		*715*				
		Сметная стоимость				*9649*				
32	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.45	Дорожка резиновая для разбега	40	4464,29	--	178571	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*189,29*		*7571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,29*				*7571*		

		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*372,29*		*14891*				
		Сметная стоимость				*201034*				
33	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.42	**Скамья для переодевания**	4	20535,71	--	82143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*870,71*		*3483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*870,71*				*3483*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1712,51*		*6850*				
		Сметная стоимость				*92476*				
34	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.43	**Шкаф металлический для одежды**	15	16964,29	--	254464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*719,29*		*10789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*719,29*				*10789*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1414,69*		*21220*				
		Сметная стоимость				*286474*				
35	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.46	**Стол письменный однотумбовый**	1	9545,54	--	9546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*404,73*		*405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*404,73*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*796,02*		*796*				
		Сметная стоимость				*10747*				
36	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.47	**Стул полумягкий для преподавателя**	1	4254,46	--	4254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,39*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*180,39*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*354,79*		*355*				
		Сметная стоимость				*4789*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1761211	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1761211				
	Накладные расходы -		Тенге			74675				
	Сметная прибыль -		Тенге			146871				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1982757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1982757				
РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение 0,4кВ. Наружное электроосвещение										
				Трансформаторная подстанция						
37	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	1	9140,97	6205,95	9141	6206	3102	3,00	3
		подстанция		2258,34	1962,71	2258	1963	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3102,39*		*3102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2604,39*				*2604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*498,00*				*498*		

		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*979,47*		*979*				
		Сметная стоимость				*13223*				
38	51-080102-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	389029,00	--	389029	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16494,83*		*16495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16494,83*				*16495*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32441,91*		*32442*				
		Сметная стоимость				*437966*				
39	21-040406-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-1 СТ РК 2386-2013	2	9963,62	--	19927	--	845	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*422,46*		*845*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*422,46*				*845*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*830,89*		*1662*				
		Сметная стоимость				*22434*				
40	11-330101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	0,44	7765,79	4750,24	3417	2090	1320	3,86	2
		м3		3015,55	1135,52	1327	500	61,7	1,23	1
		Накладные расходы -		*2999,07*		*1320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2561,21*				*1127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,86*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*861,19*		*379*				
		Сметная стоимость				*5116*				
41	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,44	30416,01	--	13383	--	567	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1289,64*		*567*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1289,64*				*567*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2536,45*		*1116*				
		Сметная стоимость				*15066*				
42	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	24863,72	5340,65	24864	5341	8832	12,10	12

		подстанция		10171,38	1921,35	10171	1921	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*8831,79*		*8832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7461,22*				*7461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1370,58*				*1371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2695,64*		*2696*				
		Сметная стоимость				*36391*				
43	51-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	327886,00	--	327886	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13902,37*		*13902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13902,37*				*13902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27343,07*		*27343*				
		Сметная стоимость				*369131*				
44	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2648,32	880,71	2648	881	1016	2,00	2
		шт.		1707,20	317,95	1707	318	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1015,81*		*1016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*866,77*				*867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,04*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,13*		*293*				
		Сметная стоимость				*3957*				
45	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩРН-9	1	3206,18	--	3206	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,94*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,94*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,37*		*267*				
		Сметная стоимость				*3609*				
46	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	799,76	51,62	800	52	374	0,87	1
		шт.		742,63	19,39	743	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*373,88*		*374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*326,15*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,74*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,89*		*94*				
		Сметная стоимость				*1268*				
47	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.63	Многофункциональный электросчетчик СЭТ-4ТМ.0,2М	1	68973,39	--	68973	--	2924	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2924,47*		*2924*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2924,47*				*2924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5751,83*		*5752*				
		Сметная стоимость				*77649*				
		Ограждение трансформаторной подстанции								
48	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,144	15953,53	656,89	2297	95	174	1,35	--
		м3		906,03	150,16	130	22	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1210,40*		*174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*74*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*698,15*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1373,11*		*198*				
		Сметная стоимость				*2669*				
49	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,384	20888,18	1044,95	8021	401	1015	4,41	2
		м3		3235,18	241,65	1242	93	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2643,42*		*1015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*957,16*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1882,53*		*723*				
		Сметная стоимость				*9759*				
50	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,01024	9708,83	838,94	99	9	52	11,60	--
		т		8839,90	359,96	91	4	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5062,77*		*52*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*600,84*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,73*		*12*				
		Сметная стоимость				*163*				
51	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01024	182736,65	--	1871	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7748,03*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7748,03*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15238,77*		*156*				
		Сметная стоимость				*2106*				
52	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,063616	200315,14	793,06	12743	50	2009	58,00	4
		т		45311,34	340,57	2883	22	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*31573,32*		*2009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22141,18*				*1409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9432,15*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18551,08*		*1180*				

		Сметная стоимость				*15932*				
53	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж								
			0,10834	39319,02	2392,90	4260	259	2552	46,60	5
		т конструкций		34185,76	290,68	3704	31	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23553,51*		*2552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*2275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2557,36*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5029,80*		*545*				
		Сметная стоимость				*7357*				
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,08421	186379,95	--	15695	--	665	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7902,51*		*665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7902,51*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15542,60*		*1309*				
		Сметная стоимость				*17669*				
55	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,02413	304462,70	--	7347	--	311	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12909,22*		*311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,22*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,75*		*613*				
		Сметная стоимость				*8271*				
		Земляные работы								
56	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	20	84,10	76,38	1682	1528	509	0,01	--
		м3 грунта		7,72	27,77	154	555	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*25,43*		*509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,76*		*175*				
		Сметная стоимость				*2366*				
57	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	15	19,78	19,78	297	297	84	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	115	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,57*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,03*				*15*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,03*		*30*				
		Сметная стоимость				*411*				
58	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	66	307,28	257,58	20280	17000	5172	0,06	4
		м кабеля		49,69	96,76	3280	6386	42,8	0,10	7
		Накладные расходы -		*78,37*		*5172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,68*				*4137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,69*				*1035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,85*		*2036*				
		Сметная стоимость				*27489*				
59	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	19	90,38	73,82	1717	1403	448	0,02	--
		м кабеля		16,56	27,73	315	527	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*23,59*		*448*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*18,96*				*360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,64*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,12*		*173*				
		Сметная стоимость				*2339*				
60	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	66	268,56	218,87	17725	14445	4636	0,06	4
		м кабеля		49,69	82,22	3280	5427	42,8	0,08	6
		Накладные расходы -		*70,24*		*4636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,46*				*3726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,78*				*910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,10*		*1789*				
		Сметная стоимость				*24150*				
61	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	19	155,96	131,11	2963	2491	754	0,03	1
		м кабеля		24,85	49,25	472	936	42,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*39,67*		*754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*31,72*				*603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,96*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,65*		*297*				
		Сметная стоимость				*4014*				
62	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,608	19531,65	--	11875	--	504	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*828,14*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*828,14*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1628,78*		*990*				
		Сметная стоимость				*13369*				

		Кабельные изделия и провода								
63	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
			85	207,74	93,84	17658	7976	5386	0,11	9
		м кабеля		91,11	31,18	7744	2651	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*63,37*		*5386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,34*				*4449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,03*				*937*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*21,69*		*1844*				
		Сметная стоимость				*24888*				
64	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
			7	590,25	288,91	4132	2022	808	0,14	1
		м кабеля		115,95	86,62	812	606	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*115,40*		*808*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*86,70*				*607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,70*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*56,45*		*395*				
		Сметная стоимость				*5335*				
65	23-060131-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,028	123254,62	--	3451	--	146	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5226,00*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5226,00*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10278,45*		*288*				
		Сметная стоимость				*3885*				
66	23-060131-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,071	105674,36	--	7503	--	318	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4480,59*		*318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4480,59*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8812,40*		*626*				
		Сметная стоимость				*8447*				
67	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования								
			10	985,90	51,62	9859	516	4200	1,00	10
		шт.		828,24	19,39	8282	194	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*419,97*		*4200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*362,79*				*3628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,18*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*112,47*		*1125*				

		Сметная стоимость				*15183*				
68	ТПРАЙСЛИСТ стр.67	Кабельная муфта концевая 1 ПКВ(П)Т-10	10	1128,57	--	11286	--	479	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,85*		*479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,85*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*94,11*		*941*				
		Сметная стоимость				*12706*				
		Опора наружного освещения типа Торшер(3шт)								
69	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2	3	4051,94	3314,81	12156	9944	3910	0,89	3
		котлован		737,13	1022,05	2211	3066	61,7	0,92	3
		Накладные расходы -		*1303,24*		*3910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1085,41*				*3256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,82*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*428,41*		*1285*				
		Сметная стоимость				*17351*				
70	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,36	19185,44	576,28	6907	207	854	3,94	1
		м3		2866,03	217,33	1032	78	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2372,30*		*854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,87*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1724,62*		*621*				
		Сметная стоимость				*8382*				
71	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,24717	15812,76	7096,75	3908	1754	1628	9,35	2
		т конструкций		7391,27	1928,73	1827	477	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*6587,00*		*1628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*1403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,12*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1791,98*		*443*				
		Сметная стоимость				*5979*				
72	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,24717	5130,59	1107,09	1268	274	548	2,96	1
		т		3149,17	1,66	778	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2217,75*		*548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1918,86*				*474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298,90*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*587,87*		*145*				
		Сметная стоимость				*1961*				

73	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
			0,24717	387497,12	--	95778	--	4061	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*4061*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*4061*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32314,16*		*7987*				
		Сметная стоимость				*107826*				
74	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	3	3366,93	1059,94	10101	3180	4258	2,48	7
		шт.		2116,93	744,41	6351	2233	42,8	1,00	3
		Накладные расходы -		*1419,33*		*4258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1224,65*				*3674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,68*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*382,90*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15508*				
75	23-070103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	3	10772,55	--	32318	--	1370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*456,76*		*1370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*456,76*				*1370*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*898,34*		*2695*				
		Сметная стоимость				*36383*				
76	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.64	Ртутная лампа ДРЛ-125	3	348,21	--	1045	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,76*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,76*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*29,04*		*87*				
		Сметная стоимость				*1176*				
77	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	3	755,01	5,38	2265	16	1078	1,00	3
		шт.		733,60	--	2201	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*359,31*		*1078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*313,98*				*942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,33*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*89,15*		*267*				
		Сметная стоимость				*3610*				

78	24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98								
			3	247,86	--	744	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,51*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,51*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,67*		*62*				
		Сметная стоимость				*838*				
79	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	9	194,67	88,80	1752	799	526	0,10	1
		м кабеля		82,82	29,57	745	266	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*58,40*		*526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,25*		*182*				
		Сметная стоимость				*2460*				
80	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,009	162701,00	--	1464	--	62	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6898,52*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6898,52*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13567,96*		*122*				
		Сметная стоимость				*1648*				
		Заземление КТП								
81	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	40	349,91	17,08	13996	683	2691	0,14	6
		м		113,27	4,27	4531	171	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,27*		*2691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,31*				*2012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,97*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,37*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18022*				
82	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0504	143576,37	--	7236	--	307	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6087,64*		*307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6087,64*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11973,12*		*603*				
		Сметная стоимость				*8146*				

83	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	9	2347,21	118,71	21125	1068	3279	0,70	6
		шт.		566,35	27,15	5097	244	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*364,31*		*3279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,02*				*2286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,29*				*993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,92*		*1952*				
		Сметная стоимость				*26356*				
84	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18мм ГОСТ 5781-82	0,0711	180915,66	--	12863	--	545	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7670,82*		*545*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7670,82*				*545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15086,92*		*1073*				
		Сметная стоимость				*14481*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1464447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				102194			
		РАЗДЕЛ 3. Тепловые сети								
				Перекладка сети						
		Демонтажные работы								
85	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	126,1	84,10	76,38	10605	9632	3207	0,01	1
		м3 грунта		7,72	27,77	973	3502	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*25,43*		*3207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*2645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,76*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14917*				
86	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,9	1110,69	--	4332	--	2852	1,54	6
		м3 грунта		1110,69	--	4332	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,35*		*2852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*2560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*575*				
		Сметная стоимость				*7759*				
87	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/Демонтаж	3,6	3158,08	1473,35	11369	5304	5393	2,66	10

		м3 сборных конструкций		1684,73	422,80	6065	1522	62,1	0,44	2
		Накладные расходы -		*1498,18*		*5393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1308,78*				*4712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,40*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*372,50*		*1341*				
		Сметная стоимость				*18103*				
88	12-160101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	100	309,46	59,07	30946	5907	18017	0,34	34
		м трубопровода		247,96	23,21	24796	2321	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*180,17*		*18017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*160,26*				*16026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,92*				*1992*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*39,17*		*3917*				
		Сметная стоимость				*52880*				
89	11-090305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,0732	42576,71	5008,55	3117	367	1744	44,16	3
		т конструкций		34499,12	178,30	2525	13	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*23819,23*		*1744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21118,55*				*1546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2700,68*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5311,67*		*389*				
		Сметная стоимость				*5249*				
90	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	0,5232	129,50	--	68	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,49*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,49*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*10,80*		*6*				
		Сметная стоимость				*77*				
		Монтажные работы								
91	11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,1	680380,13	255786,36	68038	25579	34028	482,00	48
		км трубопровода		405174,02	75922,36	40517	7592	62,1	73,66	7
		Накладные расходы -		*340276,43*		*34028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*298760,85*				*29876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41515,58*				*4152*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*81652,52*		*8165*				

		Сметная стоимость				*110231*				
92	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	101	1434,02	--	144836	--	6141	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,80*		*6141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,80*				*6141*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*119,59*		*12078*				
		Сметная стоимость				*163055*				
93	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Опоры неподвижные	0,0108	242181,89	--	2616	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,51*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20196,03*		*218*				
		Сметная стоимость				*2945*				
94	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,0384	242181,89	--	9300	--	394	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,51*		*394*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20196,03*		*776*				
		Сметная стоимость				*10470*				
95	11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	34	264,62	0,83	8997	28	587	0,01	--
		м2		10,55	0,17	359	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,27*		*587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,81*				*197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,47*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*22,55*		*767*				
		Сметная стоимость				*10351*				
96	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	1,7	24892,37	721,25	42317	1226	17655	18,85	32
		м3 изоляции		15845,50	339,58	26937	577	55,3	0,41	1
		Накладные расходы -		*10385,28*		*17655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950,35*				*15216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1434,93*				*2439*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2822,21*		*4798*				

		Сметная стоимость				*64770*				
97	21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	2,805	5254,77	--	14740	--	625	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*222,80*		*625*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,80*				*625*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*438,21*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16594*				
98	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	66	381,60	10,41	25186	687	10255	0,32	21
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,57	3,89	15680	257	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*155,37*		*10255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,53*				*8813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,84*				*1442*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*42,96*		*2835*				
		Сметная стоимость				*38276*				
99	21-130816-2910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стеклоткань	75,9	246,78	--	18731	--	794	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,46*		*794*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,46*				*794*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,58*		*1562*				
		Сметная стоимость				*21087*				
100	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	103,368	19,78	19,78	2045	2045	576	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	795	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,57*		*576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,03*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,03*		*210*				
		Сметная стоимость				*2831*				
101	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	25,842	637,31	--	16469	--	10844	0,97	25
		м3 грунта		637,31	--	16469	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,64*		*10844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*9733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*1111*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*84,56*		*2185*				

		Сметная стоимость				*29499*				
102	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
			3,6	6963,26	1841,69	25068	6630	8429	3,33	12
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	9477	1903	62,1	0,55	2
		Накладные расходы -		*2341,39*		*8429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1962,92*				*7067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*378,47*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*744,37*		*2680*				
		Сметная стоимость				*36177*				
				Лотковые каналы						
		Железобетонный канал								
103	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,8731379	15953,53	656,89	13930	574	1057	1,35	1
		м3		906,03	150,16	791	131	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1210,40*		*1057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*698,15*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1373,11*		*1199*				
		Сметная стоимость				*16186*				
104	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1,3565143	6963,26	1841,69	9446	2498	3176	3,33	5
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	3571	717	62,1	0,55	1
		Накладные расходы -		*2341,39*		*3176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1962,92*				*2663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*378,47*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*744,37*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13632*				
105	21-040303-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	5,76	42987,74	--	247609	--	10499	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1822,68*		*10499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,68*				*10499*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3584,83*		*20649*				
		Сметная стоимость				*278756*				
106	21-040303-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,45	42987,34	--	19344	--	820	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1822,66*		*820*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,66*				*820*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3584,80*		*1613*				
		Сметная стоимость				*21777*				
107	21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	2,76	38255,56	--	105585	--	4477	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1622,04*		*4477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1622,04*				*4477*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3190,21*		*8805*				
		Сметная стоимость				*118867*				
108	21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	18	248,70	--	4477	--	190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,54*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,54*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,74*		*373*				
		Сметная стоимость				*5040*				
109	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0,85	29932,49	3145,43	25443	2674	5931	12,49	11
		м3		10105,28	1185,59	8589	1008	48,5	1,25	1
		Накладные расходы -		*6977,40*		*5931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5476,07*				*4655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1501,32*				*1276*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2952,79*		*2510*				
		Сметная стоимость				*33884*				
110	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,4	28062,08	1098,22	11225	439	1740	8,06	3
		м3		5987,61	260,82	2395	104	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4348,81*		*1740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*1212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1318,33*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2592,87*		*1037*				
		Сметная стоимость				*14002*				
111	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	12,7	432,44	--	5492	--	233	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,34*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,34*				*233*		

		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*36,06*		*458*				
		Сметная стоимость				*6183*				
112	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	88,43	722,74	14,44	63912	1277	10918	0,21	19
		м2 поверхности		173,62	1,66	15353	146	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,46*		*10918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*7874*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,42*				*3044*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*67,70*		*5986*				
		Сметная стоимость				*80816*				
113	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	41,0358	580,70	18,88	23830	775	7592	0,36	15
		м2 стяжки		243,33	9,32	9985	382	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*185,00*		*7592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*6314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,15*				*1278*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*61,26*		*2514*				
		Сметная стоимость				*33936*				
				Узел теплофикационный						
114	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,11	15953,53	656,89	17708	729	1344	1,35	1
		м3		906,03	150,16	1006	167	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1210,40*		*1344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*698,15*				*775*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1373,11*		*1524*				
		Сметная стоимость				*20576*				
115	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	15,74	10304,58	926,40	162194	14582	70309	7,92	125
		м3 конструкции		6035,52	190,06	94999	2992	62,1	0,20	3
		Накладные расходы -		*4466,92*		*70309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3866,08*				*60852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*600,84*				*9457*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1181,72*		*18600*				
		Сметная стоимость				*251104*				
116	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	14,58	14619,19	--	213148	--	9037	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*619,85*		*9037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*619,85*				*9037*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1219,12*		*17775*				
		Сметная стоимость				*239960*				

117	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	76,6	432,44	--	33125	--	1404	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,34*		*1404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,34*				*1404*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*36,06*		*2762*				
		Сметная стоимость				*37292*				
118	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02001	188201,37	--	3766	--	160	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7979,74*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7979,74*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15694,49*		*314*				
		Сметная стоимость				*4240*				
119	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,09049	182736,65	--	16536	--	701	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7748,03*		*701*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7748,03*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15238,77*		*1379*				
		Сметная стоимость				*18616*				
120	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,88	38255,56	--	33665	--	1427	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1622,04*		*1427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1622,04*				*1427*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3190,21*		*2807*				
		Сметная стоимость				*37900*				
121	21-020199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,88	582,00	--	512	--	22	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,68*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,68*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*48,53*		*43*				

		Сметная стоимость				*576*				
122	21-040304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм СТ РК 937-92	1	17572,10	--	17572	--	745	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*745,06*		*745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,06*				*745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,37*		*1465*				
		Сметная стоимость				*19782*				
123	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1031,49	--	2063	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,02*		*172*				
		Сметная стоимость				*2323*				
124	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10017,78	--	20036	--	850	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,75*		*850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,75*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,40*		*1671*				
		Сметная стоимость				*22556*				
125	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,03308	47266,16	16413,04	1564	543	663	28,90	1
		т конструкций		23382,12	5020,44	773	166	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20034,65*		*663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2737,48*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5384,06*		*178*				
		Сметная стоимость				*2405*				
126	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,03308	299949,74	--	9922	--	421	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*421*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*827*				
		Сметная стоимость				*11170*				
				Дренажный колодец ДК-1						
127	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	1,77	37450,56	5513,40	66287	9759	18119	13,90	25
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11117,08	2243,56	19677	3971	62,1	2,23	4
		Накладные расходы -		*10236,65*		*18119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8296,96*				*14686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1939,69*				*3433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,98*		*6753*				
		Сметная стоимость				*91158*				
128	21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,62	12491,15	--	7745	--	328	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,62*		*328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,62*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1041,66*		*646*				
		Сметная стоимость				*8719*				
129	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	4689,82	--	4690	--	199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*198,85*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,85*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,09*		*391*				
		Сметная стоимость				*5280*				
130	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	5	5701,98	--	28510	--	1209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*241,76*		*1209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,76*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,50*		*2377*				
		Сметная стоимость				*32096*				
131	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	3791,42	--	3791	--	161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*160,76*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,76*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,17*		*316*				
		Сметная стоимость				*4268*				
132	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1989,75	--	1990	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,37*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,37*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,93*		*166*				
		Сметная стоимость				*2240*				
133	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1031,49	--	1031	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,02*		*86*				
		Сметная стоимость				*1161*				
134	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,05	16832,36	1297,32	842	65	156	5,95	--
		м3 кладки		4254,55	298,17	213	15	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3124,53*		*156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2312,78*				*116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*811,75*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1596,55*		*80*				
		Сметная стоимость				*1078*				
135	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0511	299949,74	--	15327	--	650	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*1278*				
		Сметная стоимость				*17255*				
				Трубопроводы						
136	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,11	575748,01	227360,21	63332	25010	32046	415,00	46
		км трубопровода		339868,40	72462,94	37386	7971	62,1	69,49	8
		Накладные расходы -		*291326,33*		*32046*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256057,76*				*28166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35268,56*				*3880*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*69365,95*		*7630*				
		Сметная стоимость				*103008*				
137	23-010201-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	111,1	629,27	--	69912	--	2964	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,68*		*2964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,68*				*2964*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*52,48*		*5830*				
		Сметная стоимость				*78706*				
138	11-240105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	2	10999,27	669,00	21999	1338	4501	2,80	6
		компенсатор		2424,72	331,30	4849	663	62,1	0,40	1
		Накладные расходы -		*2250,42*		*4501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1711,48*				*3423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*538,94*				*1078*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*1059,97*		*2120*				
		Сметная стоимость				*28620*				
139	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,01	271970,11	37662,21	2720	377	1673	253,00	3
		км трубопровода		225509,02	15183,19	2255	152	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*167338,92*		*1673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*149469,86*				*1495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17869,05*				*179*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*35144,72*		*351*				
		Сметная стоимость				*4745*				
140	23-010101-0132 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75	10,04	224,05	--	2249	--	95	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,50*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,50*				*95*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*18,68*		*188*				
		Сметная стоимость				*2532*				
141	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,005	315991,28	60380,52	1580	302	927	270,00	1
		км трубопровода		240661,80	25116,68	1203	126	62,1	27,65	--

		Накладные расходы -		*185444,52*		*927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*165048,44*				*825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20396,08*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*40114,86*		*201*				
		Сметная стоимость				*2708*				
142	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	5,02	1958,97	--	9834	--	417	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,06*		*417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,06*				*417*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*163,36*		*820*				
		Сметная стоимость				*11071*				
143	23-040905-1317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	1016,11	--	2032	--	86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,08*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,08*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*84,74*		*169*				
		Сметная стоимость				*2288*				
144	23-020601-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	1	5237,83	--	5238	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*222,08*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,08*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*436,79*		*437*				
		Сметная стоимость				*5897*				
145	11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	19,8	264,62	0,83	5239	16	342	0,01	--
		м2		10,55	0,17	209	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,27*		*342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,81*				*115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,47*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22,55*		*447*				
		Сметная стоимость				*6028*				
146	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	1	24892,37	721,25	24892	721	10385	18,85	19
		м3 изоляции		15845,50	339,58	15845	340	55,3	0,41	--

		Накладные расходы -		*10385,28*		*10385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950,35*				*8950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1434,93*				*1435*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2822,21*		*2822*				
		Сметная стоимость				*38099*				
147	21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	1,65	5254,77	--	8670	--	368	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*222,80*		*368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,80*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*438,21*		*723*				
		Сметная стоимость				*9761*				
148	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	54,3	381,60	10,41	20721	565	8437	0,32	17
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,57	3,89	12900	211	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*155,37*		*8437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,53*				*7251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,84*				*1186*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*42,96*		*2333*				
		Сметная стоимость				*31490*				
149	21-130816-2910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стеклоткань	62,445	246,78	--	15410	--	653	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,46*		*653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,46*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,58*		*1285*				
		Сметная стоимость				*17348*				
150	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Опоры неподвижные	0,0048	242181,89	--	1162	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,51*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20196,03*		*97*				
		Сметная стоимость				*1308*				
151	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,03348	242181,89	--	8108	--	344	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,51*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20196,03*		*676*				
		Сметная стоимость				*9128*				
		Узлы заделки трубопровода, 2 шт								
152	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	0,065	21896,93	563,00	1423	37	325	7,85	1
		м3 конструкции		6205,50	80,53	403	5	62,1	0,08	--
		Накладные расходы -		*4997,57*		*325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3903,63*				*254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1093,94*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2151,56*		*140*				
		Сметная стоимость				*1888*				
153	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,04633	70791,68	7155,07	3280	331	1838	73,60	3
		т конструкций		57498,53	254,72	2664	12	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39664,58*		*1838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*1630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4492,85*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8836,50*		*409*				
		Сметная стоимость				*5527*				
154	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые насварке ГОСТ 23118-2012	0,04633	346970,07	--	16075	--	682	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14711,53*		*682*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14711,53*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28934,53*		*1341*				
		Сметная стоимость				*18097*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2438352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							531
		Сметная заработная плата -	Тенге				420967			
РАЗДЕЛ 4. Наружные сети водопровода и канализации										
				Водопроводные сети В1						
		Земляные работы								
155	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	23,25575	84,10	76,38	1956	1776	591	0,01	--
		м3 грунта		7,72	27,77	179	646	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*25,43*		*591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*104*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,76*		*204*				
		Сметная стоимость				*2751*				
156	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,71925	1332,83	--	959	--	631	1,85	1
		м3 грунта		1332,83	--	959	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,62*		*631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*127*				
		Сметная стоимость				*1717*				
157	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	17,0504	19,78	19,78	337	337	95	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	131	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,57*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*77*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,03*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,03*		*35*				
		Сметная стоимость				*467*				
158	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4,2626	637,31	--	2717	--	1789	0,97	4
		м3 грунта		637,31	--	2717	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,64*		*1789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*1606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*360*				
		Сметная стоимость				*4866*				
159	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	2,662	28,23	28,23	75	75	21	--	--
		м3 грунта		--	10,97	--	29	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,95*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,47*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,89*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				
		Трубопровод								
160	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,0145	181068,95	41754,09	2625	605	1540	173,00	3

		км трубопровода		138363,67	13804,29	2006	200	62,1	18,65	--
		Накладные расходы -		*106180,27*		*1540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94496,30*				*1370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11683,97*				*169*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*22979,94*		*333*				
		Сметная стоимость				*4498*				
161	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	14,645	120,64	--	1767	--	75	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,12*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,12*				*75*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*10,06*		*147*				
		Сметная стоимость				*1989*				
162	23-040501-0123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	2679,89	--	2680	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,63*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,63*				*114*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*223,48*		*223*				
		Сметная стоимость				*3017*				
163	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	828,22	504,79	1656	1010	704	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*352,01*		*704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,01*				*96*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*94,42*		*189*				
		Сметная стоимость				*2549*				
164	23-020302-8004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	521,30	--	1043	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,10*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,10*				*44*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*43,47*		*87*				
		Сметная стоимость				*1174*				

165	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80								
			2	547,71	--	1095	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,22*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,22*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,67*		*91*				
		Сметная стоимость				*1233*				
166	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,00055	567068,34	251066,19	312	138	151	312,70	--
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	164	49	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*275159,78*		*151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34257,94*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67378,25*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
167	23-020103-3418 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			1	501,21	--	501	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,25*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,25*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,80*		*42*				
		Сметная стоимость				*564*				
168	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка/Гильза								
			0,0002	263765,43	69603,14	53	14	30	236,00	--
		км трубопровода		188750,44	23152,81	38	5	62,1	31,17	--
		Накладные расходы -		*148355,07*		*30*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*131591,92*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16763,15*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32969,64*		*7*				
		Сметная стоимость				*89*				
169	23-010501-1314 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			0,2	1726,91	--	345	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,22*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,22*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,01*		*29*				

		Сметная стоимость				*388*				
170	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0145	40194,31	--	583	--	379	51,50	1
		км трубопровода		37780,40	--	548	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26160,64*		*379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2699,01*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5308,40*		*77*				
		Сметная стоимость				*1039*				
171	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	1	1972,33	109,23	1972	109	978	1,82	2
		шт.		1335,15	47,07	1335	47	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*978,38*		*978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*858,36*				*858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,02*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*236,06*		*236*				
		Сметная стоимость				*3186*				
172	23-030103-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	1	53785,22	--	53785	--	2280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2280,49*		*2280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2280,49*				*2280*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4485,26*		*4485*				
		Сметная стоимость				*60551*				
173	11-161001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети	1	4259,37	108,39	4259	108	2583	4,46	4
		врезка		3807,06	8,28	3807	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*2582,77*		*2583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2304,46*				*2304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278,31*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*547,37*		*547*				
		Сметная стоимость				*7389*				
		Колодец диам. 1,5м (1 шт)								
174	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,42	26296,71	5443,31	37341	7729	9766	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	9471	3171	62,1	2,22	3
		Накладные расходы -		*6877,79*		*9766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*7850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1349,38*				*1916*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2653,96*		*3769*				

		Сметная стоимость				*50876*				
175	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	7844,29	--	7844	--	333	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*332,60*		*333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,60*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,15*		*654*				
		Сметная стоимость				*8831*				
176	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	2	12326,51	--	24653	--	1045	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*522,64*		*1045*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*522,64*				*1045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1027,93*		*2056*				
		Сметная стоимость				*27754*				
177	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	15977,29	--	15977	--	677	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*677,44*		*677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677,44*				*677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332,38*		*1332*				
		Сметная стоимость				*17987*				
178	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6/КО1	1	1031,49	--	1031	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,02*		*86*				
		Сметная стоимость				*1161*				
179	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10017,78	--	10018	--	425	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,75*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,75*				*425*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,40*		*835*				
		Сметная стоимость				*11278*				
180	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0203	299949,74	--	6089	--	258	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*508*				
		Сметная стоимость				*6855*				
181	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0208	415959,45	5684,32	8652	118	883	42,70	1
		т стальных элементов		37505,55	853,09	780	18	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42467,39*		*883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18646,68*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36674,15*		*763*				
		Сметная стоимость				*10298*				
182	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Бетонная отмостка	0,801	17890,44	5,96	14330	5	1915	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	2060	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2391,19*		*1915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*1255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,96*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1622,53*		*1300*				
		Сметная стоимость				*17545*				
				Канализация К1						
		Земляные работы канализации К1								
183	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	219,899	84,10	76,38	18493	16796	5592	0,01	3
		м3 грунта		7,72	27,77	1697	6107	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*25,43*		*5592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*4612*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,76*		*1927*				
		Сметная стоимость				*26012*				
184	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	6,801	1332,83	--	9065	--	5969	1,85	13
		м3 грунта		1332,83	--	9065	--	59,1	--	--

		Накладные расходы -		*877,62*		*5969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*5357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*611*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*176,84*		*1203*				
		Сметная стоимость				*16236*				
185	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	173,048	19,78	19,78	3423	3423	965	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	1330	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,57*		*965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,03*				*178*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*2,03*		*351*				
		Сметная стоимость				*4739*				
186	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	43,262	637,31	--	27571	--	18155	0,97	42
		м3 грунта		637,31	--	27571	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,64*		*18155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*16295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*1860*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*84,56*		*3658*				
		Сметная стоимость				*49384*				
187	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	10,39	28,23	28,23	293	293	83	--	--
		м3 грунта		--	10,97	--	114	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,95*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,47*				*15*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*2,89*		*30*				
		Сметная стоимость				*406*				
		Трубопровод								
188	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,114	289469,19	85317,72	32999	9726	17911	247,00	28
		км трубопровода		195255,97	28491,04	22259	3248	62,1	38,24	4
		Накладные расходы -		*157111,74*		*17911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138946,89*				*15840*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18164,84*				*2071*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*35726,47*		*4073*				
		Сметная стоимость				*54983*				

189	23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	133,32	1139,82	--	151961	--	6443	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,33*		*6443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,33*				*6443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,05*		*12672*				
		Сметная стоимость				*171076*				
190	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	18	1142,35	16,29	20562	293	9651	0,91	16
		м трубы, уложенной в футляре(изоляция)		751,21	2,24	13522	40	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*536,17*		*9651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*467,89*				*8422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,27*				*1229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,28*		*2417*				
		Сметная стоимость				*32630*				
191	23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	18	4483,06	--	80695	--	3421	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,08*		*3421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,08*				*3421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,85*		*6729*				
		Сметная стоимость				*90846*				
		Канализационные колодцы D=1000 (5 шт)								
192	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	4,34	19303,58	6253,50	83778	27140	41034	13,87	60
		м3 конструкций колодца		10834,88	2506,57	47023	10879	62,1	2,38	10
		Накладные расходы -		*9454,80*		*41034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8285,04*				*35957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1169,76*				*5077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2300,67*		*9985*				
		Сметная стоимость				*134797*				
193	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,8	14619,19	--	26315	--	1116	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*619,85*		*1116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*619,85*				*1116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1219,12*		*2194*				

		Сметная стоимость				*29625*				
194	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	5	4689,82	--	23449	--	994	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*198,85*		*994*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,85*				*994*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*391,09*		*1955*				
		Сметная стоимость				*26399*				
195	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	5	5701,98	--	28510	--	1209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*241,76*		*1209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,76*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*475,50*		*2377*				
		Сметная стоимость				*32096*				
196	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	8410,50	--	8411	--	357	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*356,61*		*357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*356,61*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*701,37*		*701*				
		Сметная стоимость				*9469*				
197	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	5	3791,42	--	18957	--	804	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,76*		*804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,76*				*804*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*316,17*		*1581*				
		Сметная стоимость				*21342*				
198	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	5	1031,49	--	5157	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*				*219*		

		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*86,02*		*430*				
		Сметная стоимость				*5806*				
199	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,0710526	16832,36	1297,32	1196	92	222	5,95	--
		м3 кладки		4254,55	298,17	302	21	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3124,53*		*222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2312,78*				*164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*811,75*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1596,55*		*113*				
		Сметная стоимость				*1531*				
200	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	5	10017,78	--	50089	--	2124	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,75*		*2124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,75*				*2124*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*835,40*		*4177*				
		Сметная стоимость				*56390*				
201	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0424	299949,74	--	12718	--	539	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*25013,41*		*1061*				
		Сметная стоимость				*14318*				
202	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Бетонная отмостка	4,005	17890,44	5,96	71651	24	9577	3,66	15
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	10300	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2391,19*		*9577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*6273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,96*				*3304*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1622,53*		*6498*				
		Сметная стоимость				*87726*				
		Канализационный колодец D=1500 (1 шт)								
203	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	1,83	14109,51	4214,05	25820	7712	12085	9,66	18
		м3 конструкций колодца		7542,78	1734,76	13803	3175	62,1	1,73	3
		Накладные расходы -		*6603,87*		*12085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5761,35*				*10543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*842,52*				*1542*		

		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*1657,07*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40938*				
204	21-020101-0601 ~~РСНБ РК 2015~~ в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,36	14619,19	--	5263	--	223	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*619,85*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*619,85*				*223*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*1219,12*		*439*				
		Сметная стоимость				*5925*				
205	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15	1	7844,29	--	7844	--	333	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*332,60*		*333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,60*				*333*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*654,15*		*654*				
		Сметная стоимость				*8831*				
206	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	12326,51	--	24653	--	1045	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*522,64*		*1045*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*522,64*				*1045*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*1027,93*		*2056*				
		Сметная стоимость				*27754*				
207	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	15977,29	--	15977	--	677	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*677,44*		*677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677,44*				*677*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*1332,38*		*1332*				
		Сметная стоимость				*17987*				
208	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1031,49	--	1031	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*44*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,02*		*86*				
		Сметная стоимость				*1161*				
209	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,0710526	16832,36	1297,32	1196	92	222	5,95	--
		м3 кладки		4254,55	298,17	302	21	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3124,53*		*222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2312,78*				*164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*811,75*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1596,55*		*113*				
		Сметная стоимость				*1531*				
210	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	15687,15	--	15687	--	665	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*665,14*		*665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665,14*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308,18*		*1308*				
		Сметная стоимость				*17660*				
211	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0129	299949,74	--	3869	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*323*				
		Сметная стоимость				*4356*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1242615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				200128			
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие								
		Асфальтобетонное покрытие								
212	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	178,55478	411,37	85,58	73453	15280	9136	0,04	7
		м2 основания или покрытия		30,00	23,65	5357	4223	60,3	0,02	4
		Накладные расходы -		*51,17*		*9136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,35*				*5777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,81*				*3359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,00*		*6607*				
		Сметная стоимость				*89196*				

213	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			178,55478	1048,43	66,26	187202	11830	13078	0,03	6
		м2 покрытия		27,83	17,97	4969	3209	60,3	0,02	3
		Накладные расходы -		*73,24*		*13078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,62*				*4931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,62*				*8146*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*89,73*		*16022*				
		Сметная стоимость				*216302*				
214	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**								
			178,55478	478,44	0,05	85427	9	3656	--	--
		м2 покрытия		0,30	--	53	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*20,47*		*3656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*				*3623*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,91*		*7127*				
		Сметная стоимость				*96209*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			401707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17812			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6254547	305741			825
			Тенге			637502	103598			105
	Стоимость оборудования -		Тенге			2478126				
	Накладные расходы -		Тенге			105073				
	Сметная прибыль -		Тенге			206656				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2789854				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			256268				
	Материалы -		Тенге			28929				
	Всего заработная плата -		Тенге				65538			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129246				
		Накладные расходы -	Тенге			40105				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28050		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12055		
		Сметная прибыль -	Тенге			23710				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			320083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				65538			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2693702				
	Материалы -		Тенге			753982				
	Всего заработная плата -		Тенге				658776			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162225				
	Местные материалы -		Тенге			951992				
	Транспортные расходы -		Тенге			68				

		Накладные расходы -	Тенге			526735				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					395742		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					130993		
		Сметная прибыль -	Тенге			257635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3478072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				658776			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			198361				
	Материалы -		Тенге			1597				
	Всего заработная плата -		Тенге				12971			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180965				
		Накладные расходы -	Тенге			16645				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7899		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8746		
		Сметная прибыль -	Тенге			17200				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			232207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				12971			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			628063				
	Материалы -		Тенге			344				
	Всего заработная плата -		Тенге				3815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			623803				
		Накладные расходы -	Тенге			29032				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2304		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26728		
		Сметная прибыль -	Тенге			52568				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			709662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3815			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7 529 905				
		Итого с временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			7 586 786				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			7 620 364				
		Итого по сметному расчету в ценах 3 кв. 2016 г.	Тенге			7 620 364				
		Итого в текущих ценах 3кв. 2016 года к-т = 1	Тенге			7 620 364				
		Понижающий коэфицент 0,8979197	Тенге			6 842 475				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			821 097				
		Итого с НДС	Тенге			7 663 572				
		Всего:	Тенге			7 663 572				

Инженер
Инженер - эксперт ТОО "Фараб құрылыс "
_____ Т. Акжігіт

Подрядчик
ТОО "Желет құрылыс "
_____ Аширкулов Ж.К.