Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 года

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Подрядчик: ТОО "СтройкомЛимитед"

Объект: РП «Строительство водопроводной сети от водозабора "Мунайшы" до ул.Коркыт ата г. Кызылорда»

Договор:

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
РП «Строительство водопроводной сети от водозабора "Мунайшы" до ул.Коркыт ата г.Кызылорда» за апрель месяц 2019 года	118 242 533	102 921 060	106 418 280,64	60 904 057	58 902 568	60 904 057	58 902 568	60 904 057	58 902 568
Итого:	**118 242 533**	**102 921 060**	**106 418 280,64**	**60 904 057**	**58 902 568**	**60 904 057**	**58 902 568**	**60 904 057**	**58 902 568**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Подрядчик: ТОО "СтройкомЛимитед"
Объект: РП «Строительство водопроводной сети от водозабора "Мунайшы" до ул.Коркыт ата г. Кызылорда»
Договор:

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за апрель месяц 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
1	Лок.смета 06-01	Наружный водопровод	56 680 849			56 680 849
		Всего по главе	**56 680 849**			**56 680 849**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 1,04%	589 481			589 481
		Всего по главе	589 481			589 481
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 6-8	**57 270 330**			**57 270 330**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время	1 185 496			1 185 496
7	Государственный норматив по определению сметной стоимости	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			446 742	446 742
		Всего по главе	1 185 496		446 742	1 632 238
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 6-9	**58 455 826**	-	**446 742**	**58 902 568**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.	**58 455 826**	-	**446 742**	**58 902 568**
		в том числе на 2017 год - 57%	33 319 821		254 643	33 574 464
		в том числе на 2017 год - 43%	25 136 005		192 099	25 328 104
		Итого по сметному расчету в в текущих ценах 3 кв. 2017	**59 962 435**	-	**458 256**	**60 420 691**

	Приложение1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2015-2019годы с учетом изменений	в том числе в текущих ценах на 2017 год-57% К=1	33 319 821	-	254 643	33 574 464
	Приложение1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2015-2019годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол	в том числе в текущих ценах на 2018 год-100% К=1,0599383	26 642 614	-	203 613	26 846 228
		Итого с понижающим коэфицнтом (90%)	53 966 192		412 430	54 378 623
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			6 525 435	6 525 435
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	53 966 192		6 937 865	60 904 057
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**53 966 192**		**6 937 865**	**60 904 057**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Подрядчик: ТОО "СтройкомЛимитед"
Объект: РП «Строительство водопроводной сети от водозабора "Мунайшы" до ул.Коркыт ата г. Кызылорда»
Договор: №6 от 26 апреля 2019 года

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение					
		Сухой грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1347,5300		86,69	116817
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	11,966	671,19	8032
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	26,007	1111,02	28895
		Итого оплата труда:				27,40	36926
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	26,007	4182,87	108785
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	26,007	1111,02	28894
		Итого эксплуатация машин:				80,73	108785
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	21823
		НР второго уровня	%	4		4,12	5546
		Накладные расходы	%	--		20,31	27369
		Сметная прибыль	%	8		8,56	11535
		Сметная стоимость:				115,56	155721
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	41,6761		1110,79	46293
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	64,181	721,29	46293
		Итого оплата труда:				1110,79	46293
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	27359
		НР второго уровня	%	4		70,69	2946
		Накладные расходы	%	--		727,17	30305

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		147,04	6128
		Сметная стоимость:				1984,99	82727
		Мокрый грунт					
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	54,4487		86,69	4720
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	0,483504	671,19	325
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,051	1111,02	1168
		Итого оплата труда:				27,40	1492
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,051	4182,87	4396
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	1,051	1111,02	1168
		Итого эксплуатация машин:				80,73	4396
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	882
		НР второго уровня	%	4		4,12	224
		Накладные расходы	%	--		20,31	1106
		Сметная прибыль	%	8		8,56	466
		Сметная стоимость:				115,56	6292
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6839		1110,79	1870
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	2,593	721,29	1870
		Итого оплата труда:				1110,79	1870
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	1105
		НР второго уровня	%	4		70,69	119
		Накладные расходы	%	--		727,17	1224
		Сметная прибыль	%	8		147,04	248
		Сметная стоимость:				1984,99	3343
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	994,5267		21.91	21792
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	8,016	953,89	7646
		Итого оплата труда:				7,69	7646
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	8,016	2718,66	21792
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	8,016	953,89	7646
		Итого эксплуатация машин:				21,91	21792
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	4519
		НР второго уровня	%	4		1,06	1052
		Накладные расходы	%	--		5,60	5571
		Сметная прибыль	%	8		2,20	2189
		Сметная стоимость:				29,72	29553

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	426,2257		637,36	271659
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	414,291	655,72	271659
		Итого оплата труда:				637,36	271659
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	160551
		НР второго уровня	%	4		40,56	17288
		Накладные расходы	%	--		417,24	177839
		Сметная прибыль	%	8		84,37	35960
		Сметная стоимость:				1138,97	485458
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	994,5267		117,21	116568
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	107,409	618,61	66444
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	26,106	828,31	21624
		Итого оплата труда:				88,55	88068
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	26,106	1874,05	48925
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	26,106	828,31	21624
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	104,425	11,48	1199
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				50,40	50123
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	52048
		НР второго уровня	%	4		6,78	6745
		Накладные расходы	%	--		59,12	58793
		Сметная прибыль	%	8		14,11	14029
		Сметная стоимость:				190,43	189389
		Водоотвод					
8	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	56,1327		980,95	55063
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	48,162	671,20	32326
		Итого оплата труда:				575,89	32326
8. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	160,54	342,99	55063
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	48,162	671,20	32326
		Итого эксплуатация машин:				980,95	55063
		НР первого уровня	%	59,1		340,35	19105
		НР второго уровня	%	4		52,85	2967
		Накладные расходы	%	--		393,20	22072
		Сметная прибыль	%	8		109,93	6171

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1484,09	83306
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				634783
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				634783
		Всего заработная плата -	Тенге				486282
		Накладные расходы -	Тенге				324280
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				287393
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				36887
		Сметная прибыль -	Тенге				76725
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1035788
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				710
		Сметная заработная плата -	Тенге				486282
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1035788
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				710
		Сметная заработная плата -	Тенге				486282
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы					
9	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,4346		380167,30	165221
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	296	128,642	790,58	101701
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	24,551	746,74	18333
		Итого оплата труда:				276194,93	120034
9. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	21,426	2283,23	48920
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	21,426	733,67	15720
9. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,199916	2858,39	571
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,199916	953,89	191
9. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	15,211	128,74	1958
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	1,764	1170,50	2065
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	1,764	828,31	1461
9. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	1,16	1767,51	2051
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	1,16	828,31	961
		Итого эксплуатация машин:				127855,48	55566
9. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,491	215,22	321
9. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	51,283	148,83	7632

1	2	3	4	5	6	7	8
9.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	438,946	--	--
		Итого материалов:				18300,14	7953
		НР первого уровня	%	62,1		171517,05	74541
		НР второго уровня	%	4		22067,37	9590
		Накладные расходы	%	--		193584,42	84132
		Сметная прибыль	%	8		45900,14	19948
		Сметная стоимость:				619651,87	269301
10	23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4049,0900		10308,06	41738263
		НР второго уровня	%	4		412,32	1669531
		Накладные расходы	%	--		412,32	1669531
		Сметная прибыль	%	8		857,63	3472623
		Сметная стоимость:				11578,01	46880417
Футляр Методом прокола труба стальная д-530х6,L=11м-3шт;L=13м-1шт;L=15м-3шт;L=16м-3шт;L=18м-3шт;L=19м-4шт;L=22м-2шт;L=23-1шт;L=25м-1шт;							
11	23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	176,4440		23082,66	4072797
		НР второго уровня	%	4		923,31	162912
		Накладные расходы	%	--		923,31	162912
		Сметная прибыль	%	8		1920,48	338857
		Сметная стоимость:				25926,44	4574565
Колодцы							
12	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,4890		42820,77	577609
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,9	187,497	799,86	149971
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	30,094	1005,72	30266
		Итого оплата труда:				13361,81	180237
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	18,885	3114,94	58824
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	18,885	1111,02	20982
12. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	2,01	477,18	959
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	11,209	1767,51	19813
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	11,209	828,31	9285
		Итого эксплуатация машин:				5900,82	79596
12. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	3,669	18451,84	67700
12. 7	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	1,362	19544,69	26627
12. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,13489	15897,22	2144
12. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-	т	0,09	1,214	20323,03	24672
12.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,004	0,053956	24437,72	1319
12.11	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	284,618	100,83	28698
12.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001484	23886,67	35
12.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,079	196,55	212
12.14	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,026978	161883,18	4367
12.15	21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,053956	1083774,62	58476
12.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,004182	28,00	0
12.17	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,619	914,15	1480
12.18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,863296	153261,74	132310
		Итого материалов:				25801,90	348042
		НР первого уровня	%	62,1		8297,68	111927
		НР второго уровня	%	4		2044,74	27581
		Накладные расходы	%	--		10342,42	139509
		Сметная прибыль	%	8		4253,06	57369
		Сметная стоимость:				57416,24	774488
13	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	28,0000		16762,62	469353
		НР второго уровня	%	4		670,50	18774
		Накладные расходы	%	--		670,50	18774
		Сметная прибыль	%	8		1394,65	39050
		Сметная стоимость:				18827,77	527178
14	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	16,0000		15415,47	246648
		НР второго уровня	%	4		616,62	9866
		Накладные расходы	%	--		616,62	9866
		Сметная прибыль	%	8		1282,57	20521

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				17314,66	277034
15	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	12,0000		16030,21	192363
		НР второго уровня	%	4		641,21	7695
		Накладные расходы	%	--		641,21	7695
		Сметная прибыль	%	8		1333,71	16005
		Сметная стоимость:				18005,13	216062
16	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	84,0000		11260,34	945869
		НР второго уровня	%	4		450,41	37835
		Накладные расходы	%	--		450,41	37835
		Сметная прибыль	%	8		936,86	78696
		Сметная стоимость:				12647,61	1062400
17	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	28,0000		1398,04	39145
		НР второго уровня	%	4		55,92	1566
		Накладные расходы	%	--		55,92	1566
		Сметная прибыль	%	8		116,32	3257
		Сметная стоимость:				1570,28	43968
18	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16,0000		10020,26	160324
		НР второго уровня	%	4		400,81	6413
		Накладные расходы	%	--		400,81	6413
		Сметная прибыль	%	8		833,69	13339
		Сметная стоимость:				11254,76	180076
19	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12,0000		15691,41	188297
		НР второго уровня	%	4		627,66	7532

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		627,66	7532
		Сметная прибыль	%	8		1305,53	15666
		Сметная стоимость:				17624,59	211495
20	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	257,6000		1868,25	481262
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,468	120,557	819,03	98740
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	1,417	828,31	1174
		Итого оплата труда:				387,86	99913
20. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	9,222	477,18	4401
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	1,417	1767,51	2504
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	1,417	828,31	1174
		Итого эксплуатация машин:				26,80	6905
20. 5	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	592,48	215,22	127514
20. 6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	1133,44	212,16	240471
20. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,041216	108490,23	4472
20. 8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,061824	51147,90	3162
		Итого материалов:				1458,14	375618
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	50756
		НР второго уровня	%	4		82,61	21281
		Накладные расходы	%	--		279,65	72037
		Сметная прибыль	%	8		171,83	44264
		Сметная стоимость:				2319,73	597563
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				49277150
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3117469
Материалы -			Тенге				731613
Всего заработная плата -			Тенге				400185
Местные материалы -			Тенге				1893377
		Накладные расходы -	Тенге				371412
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				237225
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				134187
		Сметная прибыль -	Тенге				279111
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3767992
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				493
		Сметная заработная плата -	Тенге				400185
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				46159681

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46159681
		Накладные расходы -	Тенге				1846387
		Сметная прибыль -	Тенге				3840485
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				51846553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55614546
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				493
		Сметная заработная плата -	Тенге				400185
		РАЗДЕЛ 3.Разборка и восстановление асфальтового покрытия 1126М2					
21	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,6200		1907,55	8813
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,55	7,161	715,11	5121
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	1,795	838,20	1505
		Итого оплата труда:				1434,15	6626
21. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,062832	6158,58	387
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,062832	1111,02	70
21. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа	маш.-ч	0,375	1,732	1874,05	3247
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	1,732	828,31	1435
21. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных	маш.-ч	0,75	3,465	16,80	58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				799,13	3692
		НР первого уровня	%	60,3		864,79	3995
		НР второго уровня	%	4		110,89	512
		Накладные расходы	%	--		975,68	4508
		Сметная прибыль	%	8		230,66	1066
		Сметная стоимость:				3113,89	14386
22	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	9,4400		231,50	2185
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,117	1,104	671,19	741
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	0,322848	968,84	313
		Итого оплата труда:				111,66	1054
22. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,16048	6158,58	988
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,16048	1111,02	178
22. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,043424	3337,04	145
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,043424	828,31	36
22. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,118944	139,84	17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,118944	2473,57	294

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,118944	828,31	99
		Итого эксплуатация машин:				152,98	1444
		НР первого уровня	%	60,3		67,33	636
		НР второго уровня	%	4		11,95	113
		Накладные расходы	%	--		79,29	748
		Сметная прибыль	%	8		24,86	235
		Сметная стоимость:				335,65	3169
23	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	46,6800		247,19	11539
		НР второго уровня	%	4		9,89	462
		Накладные расходы	%	--		9,89	462
		Сметная прибыль	%	8		20,57	960
		Сметная стоимость:				277,64	12960
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				22537
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				22537
Всего заработная плата -			Тенге				7680
Транспортные расходы -			Тенге				11539
		Накладные расходы -	Тенге				5718
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4631
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1087
		Сметная прибыль -	Тенге				2260
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				30515
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30515
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7680
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				49934470
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				750898
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				387363

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				143249
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				48784671
		- перевозка грузов	Тенге				11539
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				529248
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				50463719
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2018549
	ИТОГО:		Тенге				52482267
	Сметная прибыль		Тенге				4198581
	ИТОГО по смете:		Тенге				56680849

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков