Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории к физкультурно - оздоровительному комплексу в с.Пресновка Жамбылского района СКО"

Вернуть!

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	20.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь №2) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	34 995 881	22 808 823	30 455 449	22 231 510					2 737 059	25 545 881

М.П. Заказчик — Заместитель руководителя отдела Сабыралиев М.Д., БИН 050140006675 — 2022 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Подрядчик — Директор Суворов А. А., БИН 060140023171 — 2022 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Эксперт технического надзора — Ахметов С.Д., № KZ72VJE00063018 — 2022 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140006675, СКО, Жамбылский район, с.Пресновка, ул.Дружбы, 6, Тел: 87154422735

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Малая, 2, Тел: 8 -7152-50-00-74

Стройка: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории к физкультурно - оздоровительному комплексу в с.Пресновка Жамбылского района СКО"

Объект: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории к физкультурно - оздоровительному комплексу в с.Пресновка Жамбылского района СКО"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 20.04.2022

Акт приемки выполненных работ № 2
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 -Сантехнические работы /НВК/										
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
8	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2		1521,46	949,73	3043	1899	--	1697	5119
		НР - 99% СП - 80%				571,73	285,09	1143	570		379	
10	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1		1358,55	31,80	1359	32	155	1175	2737
		НР - 99% СП - 80%				1172,16	15,03	1172	15		203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4402	1931	155	2872	7856
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2315	585	--	582	
		Материалы	Тенге					4402				
		Всего заработная плата	Тенге					155				
		Накладные расходы	Тенге						2900			
		Сметная прибыль	Тенге					2872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7856				
												2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2900			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная									
15	1101-0101-0429 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	100,395	452,28	452,28	45407	45407	--	5271	54732
					--	72,92	--	7321		4054	
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	3,1	3013,20	--	9341	--	--	6725	17352
					3013,20	--	9341	--		1285	
17	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	79,26192	21,84	21,84	1731	1731	--	530	2442
					--	9,29	--	736		181	
18	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	19,81548	1396,34	--	27669	--	--	19922	51398
					1396,34	--	27669	--		3807	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99% СП - 8%*	км трубопровода	0,036	393143,97	110345,25	14153	3972	194	11113	27287
					277420,00	34392,25	9987	1238		2021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98301	51110	194	43561	153211
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				46997	9295	--	11348	
		Материалы	Тенге				98301				
		Всего заработная плата	Тенге				194				
		Накладные расходы	Тенге					56292			
		Сметная прибыль	Тенге				43561				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				153210				
		Сметная заработная плата	Тенге								44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					56292			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				153210				
		Сметная заработная плата	Тенге								44
								56292			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы канализационные									
21	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99% СП - 8%*	м3 конструкций колодца	3,035	38682,03	7729,34	117400	23459	53474	49939	180726
					13333,55	3286,91	40467	9976		13387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				117400	23459	53474	49939	180726
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40467	9976	--	13387	
		Материалы	Тенге				117400				
		Всего заработная плата	Тенге				53474				
		Накладные расходы	Тенге					50443			
		Сметная прибыль	Тенге				49939				
							13387				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				180726				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					50443			34
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				180726				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								50443			34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 - НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы сети

1	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,157	1142767,52	475488,92	179415	74652	1819	123768	327438
		НР - 90%, СП - 8%			655696,00	140599,18	102944	22074		24255	
3	222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,004	578742,00	--	2315	--	2315	--	2500
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
4	222-519-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,0654	578742,00	--	37850	--	37850	--	40878
		СП - 8%			--	--	--	--		3028	
20	1124-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	2	36349,13	3358,53	72698	6717	31934	34980	116293
		НР - 99%, СП - 8%			17023,52	643,29	34047	1287		8614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				292278	81369	73918	158748	487109
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				136991	23361	--	36082	
		Материалы	Тенге				292278				
		Всего заработная плата	Тенге				33752				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					160352			
		Накладные расходы	Тенге				40165				
		Сметная прибыль	Тенге				158748				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				36082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				487108				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					160352			102
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				487108				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								160352			102

РАЗДЕЛ 2.Лотковые каналы

21	1101-0101-0429 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	220,15314	452,28	452,28	99571	99571	--	11559	120020
		НР - 72%, СП - 8%			--	72,92	--	16054		8890	
22	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,80886	3013,20	--	20516	--	--	14772	38111
		НР - 72%, СП - 8%			3013,20	--	20516	--		2823	
23	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	102,8416	21,84	21,84	2246	2246	--	688	3169
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,29	--	955		235	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102,8416	209,44	95,79	21539	9851	--	11894	36107
		НР - 2% СП - 8%			113,65	46,98	11688	4831		2675	
15	1101-0103-0303 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	25,7104	1396,34	--	35900	--	--	25848	66688
		НР - 72% СП - 8%			1396,34	--	35900	--		4940	
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,35	3757,60	180,32	83982	4031	53643	27209	120086
		НР - 99% СП - 85%			1177,08	52,60	26308	1176		8895	
17	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	21,96	12195,54	2872,52	267814	63081	101917	146800	447783
		НР - 118% СП - 85%			4681,98	983,18	102816	21591		33169	
33	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,3	59628,31	7362,55	17888	2209	10309	5670	25442
		НР - 91% СП - 85%			17899,20	2868,50	5370	861		1885	
34	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,2	44267,91	2572,32	8854	514	6253	2016	11739
		НР - 91% СП - 85%			10435,48	640,79	2087	128		870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**558310**	**181503**	**172122**	**246456**	**869145**
							204685	**45596**	**--**	**64382**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**558310**				
	Материалы		Тенге				**172123**				
	Всего заработная плата		Тенге					**250281**			
		Накладные расходы	Тенге				**246456**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64382**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**869148**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188**
		Сметная заработная плата	Тенге					**250281**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**869148**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188**
		Сметная заработная плата	Тенге					**250281**			

РАЗДЕЛ 4.Дренажный колодец

72	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,04	2710,31	160,59	21791	1291	18018	2768	26523
		НР - 94% СП - 8%			308,76	57,44	2482	462		1965	
73	1123-0601-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,46	73785,99	3422,42	107728	4997	59462	45346	165320
		НР - 96% СП - 85%			29636,26	1736,39	43269	2535		12246	
80	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,31	4374,44	1069,47	14479	3540	7960	4185	20157
		НР - 93% СП - 85%			900,12	459,31	2979	1520		1493	
81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,88	909,48	20,40	30813	691	19492	9981	44057
		НР - 95% СП - 85%			313,76	3,01	10630	102		3264	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	7,56	1065,81 428,65	44,17 6,02	8058 3241	334 46	4483	3089 892	12039
11	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	7,56	426,50 144,65	22,94 3,37	3224 1094	173 25	1957	1052 342	4618
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				186093	11026	111372	66421	272714
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63695	4690	--	20202	
	Материалы		Тенге				186093				
	Всего заработная плата		Тенге				111371				
		Накладные расходы	Тенге					68385			
		Сметная прибыль	Тенге				66421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				272716				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					68385			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				272716				
		Сметная заработная плата	Тенге					68385			48

Локальная смета 4-1-1 -Электротехнические работы

РАЗДЕЛ 1.Оборудование и материалы КТПН

1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	подстанция	1	90320,20 40581,00	44154,00 17050,89	90320 40581	44154 17051	5585	41495 10545	142360
7	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4068,58 3006,00	691,48 269,26	4069 3006	691 269	372	2358 514	6941
8	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	7790,39 6012,00	210,68 74,23	7790 6012	210 74	1568	4382 974	13146
11	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 64%, СП - 8%	шт.	1	90444,51 63874,50	9822,78 3595,07	90445 63874	9823 3595	16748	41156 10528	142130
12	Прайс-лист	Дизель-генераторная установка AKSA 55 кВА	шт	1	3209821,00 --	-- --	3209821 --	-- --	3209821	-- --	3209821
		Фундамент под КТПН									
13	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2,25	27,75 --	27,75 11,80	62 --	63 27	--	19 7	88
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%, СП - 8%	м2 основания	0,56	1167,27 38,08	258,74 81,07	654 21	144 45	489	72 58	784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 КО=10	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	0,56	631,17	101,97	353	58	295	20	403
		НР - 108% СП - 8%			--	33,04	--	19		30	
16	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4	2480,87	1336,96	9923	5348	--	7852	19197
		НР - 118% СП - 8%			1143,91	519,65	4576	2079		1422	
18	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	10	228,63	24,93	2286	249	--	1524	4115
		НР - 72% СП - 8%			203,70	8,03	2037	80		305	
20	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	1186,88	168,38	4748	673	--	3080	8455
		НР - 72% СП - 8%			1018,50	51,09	4074	204		626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3420471	61413	25057	101958	3547440
	Стоимость оборудования		Тенге				124181	23443	3209821	25009	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3209821				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3209821				
	Материалы		Тенге				199658				
	Всего заработная плата		Тенге				24271				
		Накладные расходы	Тенге					140857			
		Сметная прибыль	Тенге				93995				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				317145				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					140857			
	Материалы		Тенге				10992				
	Всего заработная плата		Тенге				783				
		Накладные расходы	Тенге					6767			
		Сметная прибыль	Тенге				7963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20472				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6767			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3547438				
		Сметная заработная плата	Тенге								95
								147624			
		РАЗДЕЛ 2.Опоры в/в ж/бетонные									
23	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	17446,55	8956,80	52340	26870	2022	28442	87244
		НР - 80% СП - 8%			7815,86	4034,80	23448	12104		6462	
24	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	8543,55	3870,24	8544	3870	675	4595	14191
		НР - 80% СП - 8%			3999,42	1744,85	3999	1745		1051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%, СП - 8%	шт.	6	2726,96 1256,71	1470,25 611,65	16362 7540	8822 3670	--	8968 2026	27357
28	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР - 80%, СП - 8%	км линии	0,12	257822,91 122248,00	135574,91 32891,49	30939 14670	16269 3947	--	14893 3667	49499
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				108185	55831	2697	56898	178291
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49657	21466	--	13206	
	Материалы		Тенге				108185				
	Всего заработная плата		Тенге				2696				
		Накладные расходы	Тенге					71123			
		Сметная прибыль	Тенге				56898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				178289				
		Сметная заработная плата	Тенге								47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					71123			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				178289				
		Сметная заработная плата	Тенге								47
								71123			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1-1 - НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

РАЗДЕЛ 1.Подземная прокладка телефонного кабеля

1	1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	32,495	540,78 --	540,78 103,81	17573 --	17572 3373	--	2429 1600	21602
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,005	3013,20 3013,20	-- --	3028 3028	-- --	--	2180 417	5625
3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	25,4	21,84 --	21,84 9,29	555 --	555 236	--	170 58	783
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	6,35	1396,34 1396,34	-- --	8867 8867	-- --	--	6384 1220	16471
5	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,75	21,84 --	21,84 9,29	38 --	38 16	--	12 4	54
6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%, СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,048	167139,24 164255,00	-- --	8023 7884	-- --	139	5992 1121	15136
8	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР - 61%, СП - 8%	км	0,143	222830,71 143412,00	49876,52 16563,06	31865 20508	7133 2369	4224	13955 3666	49485
10	1310-0902-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах	шт.	2	8399,36	1761,80	16799	3524	695	8517	27342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61% СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**6290,00**	**691,38**	**12580**	**1383**		**2025**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**86748**	**28822**	**5058**	**39639**	**136498**
		Материалы	Тенге				**52867**	**7377**	**--**	**10111**	
		Всего заработная плата	Тенге				**48664**				
		Накладные расходы	Тенге				**4920**				
		Сметная прибыль	Тенге					**36840**			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**22472**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5691**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**76827**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								**29**
		Материалы	Тенге					**36840**			
		Всего заработная плата	Тенге				**38084**				
		Накладные расходы	Тенге				**138**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23404**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17167**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4420**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**59671**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								**18**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**23404**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**136498**				
								60244			**47**
		РАЗДЕЛ 2.Колодец телефонный									
14	1101-0101-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**11,446**	**523,58**	**523,58**	**5993**	**5993**	**--**	**696**	**7224**
		НР - 72% СП - 8%			**--**	**84,41**	**--**	**966**		**535**	
15	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,354**	**3013,20**	**--**	**1067**	**--**	**--**	**768**	**1982**
		НР - 72% СП - 8%			**3013,20**	**--**	**1067**	**--**		**147**	
16	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6,08**	**21,84**	**21,84**	**133**	**132**	**--**	**41**	**188**
		НР - 72% СП - 8%			**--**	**9,29**	**--**	**56**		**14**	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1,52**	**1396,34**	**--**	**2122**	**--**	**--**	**1528**	**3942**
		НР - 72% СП - 8%			**1396,34**	**--**	**2122**	**--**		**292**	
18	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**4,2**	**21,84**	**21,84**	**92**	**92**	**--**	**28**	**130**
		НР - 72% СП - 8%			**--**	**9,29**	**--**	**39**		**10**	
19	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**1**	**63575,94**	**3514,15**	**63576**	**3514**	**47056**	**10977**	**80517**
		НР - 76% СП - 8%			**13005,50**	**1437,82**	**13006**	**1438**		**5964**	
21	1310-0902-0210 РСНБ РК 2015	**Консоль трехместная. Установка в коллекторе**	**шт.**	**4**	**1056,66**	**191,50**	**4227**	**766**	**2076**	**1028**	**5675**
		НР - 61% СП - 8%			**346,20**	**75,15**	**1385**	**301**		**420**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**									
		НР - 84%, СП - 8%	м3 заделки	0,08	128675,40	1373,61	10294	110	3333	5798	17379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		85632,14	646,29	6851	52		1287	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				87504	10607	52465	20864	117037
	Материалы		Тенге				24431	2852	--	8669	
	Всего заработная плата		Тенге				4227				
		Накладные расходы	Тенге				2076				
		Сметная прибыль	Тенге					1686			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1028				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				420				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				5675				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								1
	Материалы		Тенге				83277	1686			
	Всего заработная плата		Тенге				50390				
		Накладные расходы	Тенге					25597			
		Сметная прибыль	Тенге				19836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				111362				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					25597			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				117037				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
								27283			
		Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
		Тип 1									
9	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**									
		СП - 8%	м3	25,8	38004,00	--	980503	--	980503	--	1058943
		Тип 2			--	--	--	--		78440	
14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**									
		СП - 8%	м3	4,1349	38004,00	--	157143	--	157143	--	169714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		12571	
	Стоимость общестроительных работ						1137646	--	1137646	--	1228657
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				--	--	--	91011	
		Сметная прибыль	Тенге				1137646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1137646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				91011				
			Тенге				1228657				
							1228657				
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение									
22	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**									
		НР - 587и Тенге; СП - 3696,55862 Тенге	секция	30	40337,00	8162,00	1210110	244860	813660	176100	1497107
					5053,00	2895,00	151590	86850		110897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1210110**	**244860**	**813660**	**176100**	**1497107**
							151590	**86850**	**--**	**110897**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1210110**				
	Материалы		Тенге				**813660**				
	Всего заработная плата		Тенге					**238440**			
		Накладные расходы	Тенге				**176100**				
		Сметная прибыль	Тенге				**110897**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1497107**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**166**
		Сметная заработная плата	Тенге					**238440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1497107**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**166**
		Сметная заработная плата	Тенге					**238440**			

ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	61	6685,40	3564,07	407809	217408	142923	93797	541734
		НР - 99%; СП - 8%			778,33	774,85	47478	47266		40128	
2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	1	1521,46	949,73	1521	950	--	848	2559
		НР - 99%; СП - 8%			571,73	285,09	572	285		190	
		Колодец существующий									
4	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	0,29	38682,03	7729,34	11218	2241	5110	4772	17269
		НР - 99%; СП - 8%			13333,55	3286,91	3867	953		1279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**420548**	**220599**	**148033**	**99417**	**561562**
							51917	**48504**	**--**	**41597**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**420548**				
	Материалы		Тенге				**148033**				
	Всего заработная плата		Тенге					**100421**			
		Накладные расходы	Тенге				**99417**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41597**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**561562**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100421**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**561562**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100421**			

РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная

15	1101-0101-0429 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	123,7	452,28	452,28	55947	55947	--	6495	67437
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,92	--	9020		4995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,82	3013,20	--	11510	--	--	8288	21381
		НР - 72%, СП - 8%			3013,20	--	11510	--		1584	
17	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	46,26	21,84	21,84	1010	1011	--	309	1425
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,29	--	430		106	
18	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,39	1396,34	--	1941	--	--	1397	3606
		НР - 72%, СП - 8%			1396,34	--	1941	--		267	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,047	393143,97	110345,25	18478	5186	253	14509	35626
		НР - 99%, СП - 8%			277420,00	34392,25	13039	1616		2639	
8	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	40,78	6977,93	1078,98	284560	44001	99849	149552	468841
		НР - 94%, СП - 8%			3450,46	450,90	140710	18388		34729	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка(песком) вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	40,48	1396,34	--	56524	--	--	40697	104999
		НР - 72%, СП - 8%			1396,34	--	56524	--		7778	
11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,48	209,43	95,78	8478	3877	--	4681	14212
		НР - 72%, СП - 8%			113,65	46,97	4601	1901		1053	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	393143,97	110345,25	2359	662	32	1852	4548
		НР - 99%, СП - 8%			277420,00	34392,25	1665	206		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				440807	110684	100134	227780	722075
							229990	31561	--	53488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				440807				
	Материалы		Тенге				100134				
	Всего заработная плата		Тенге					261551			
		Накладные расходы	Тенге				227780				
		Сметная прибыль	Тенге				53488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				722075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					261551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				722075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					261551			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы канализационные									
21	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,97	38682,03	7729,34	37522	7497	17091	15961	57761
		НР - 99%, СП - 8%			13333,55	3286,91	12934	3188		4279	
16	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловина колодца)	м3 кладки	0,26	55113,54	2244,24	14330	584	11899	1849	17473
		НР - 95%, СП - 8%			7104,30	541,08	1847	141		1294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**51852**	**8081**	**28990**	**17810**	**75234**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14781**	**3329**	--	**5573**	
	Материалы		Тенге				**51852**				
	Всего заработная плата		Тенге				**28990**				
		Накладные расходы	Тенге					**18110**			
		Сметная прибыль	Тенге				**17810**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5573**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**75235**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**18110**			**13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**75235**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**18110**			**13**

Выгреб,V=50 м3(новый)

21	1101-0101-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	342,845	523,58	523,58	179507	179507	--	20836	216371
		НР - 72% СП - 8%			--	84,41	--	28940		16027	
22	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10,629	3013,20	--	32027	--	--	23060	59494
		НР - 72% СП - 8%			3013,20	--	32027	--		4407	
23	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные(толщ.150мм). Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	7,8	11905,27	1858,11	92861	14493	49204	33475	136443
		НР - 94% СП - 8%			3738,96	826,65	29164	6448		10107	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание бетонное кл.В15 толщ. 200мм. Устройство**	м3	7,2	31911,12	1133,45	229760	8161	211374	11091	260119
		НР - 91% СП - 8%			1420,20	272,49	10225	1962		19268	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2116	319930,00	--	67697	--	67697	--	73113
		СП - 8%			--	--	--	--		5416	
26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,028	833696,55	1454,55	23344	41	21060	2057	27433
		НР - 91% СП - 8%			80098,00	637,53	2243	18		2032	
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	10,4	3757,60	180,32	39079	1875	24962	12661	55879
		НР - 99% СП - 8%			1177,08	52,60	12242	547		4139	
28	1337-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке /резервуар из ПНД V=50 м3/**	шт.	1	185992,95	26233,80	185993	26233	24008	88085	296004
		НР - 61% СП - 8%			135751,50	8649,34	135752	8649		21926	
29	Коммерческое предложение ТОО «SKY INDUSTRIAL	**Резервуар для сбора и хранения сточных вод S-Tank 50(объём 50м3)**	шт	1	6553839,29	--	6553839	--	6553839	--	7078146
		СП - 8%			--	--	--	--		524307	
30	Ценовое предложение ТОО "Компания Вант"	**Ремни стяжные 75/10000**	шт	7	30862,50	--	216038	--	216038	--	233321
		СП - 8%			--	--	--	--		17283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка(песком) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	121,744	21,84	21,84	2659	2659	--	814	3751
		НР - 72% СП - 8%			--	9,29	--	1131		278	
32	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	70,1799	2182,00	--	153133	--	153133	--	165384
		СП - 8%			--	--	--	--		12251	
33	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	121,744	209,43	95,78	25497	11660	--	14079	42742
		НР - 72% СП - 8%			113,65	46,97	13836	5718		3166	
34	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	40,581	1396,34	--	56665	--	--	40799	105261
		НР - 72% СП - 8%			1396,34	--	56665	--		7797	
35	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	44,6391	2182,00	--	97403	--	97403	--	105195
		СП - 8%			--	--	--	--		7792	
36	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	165,774	21,84	21,84	3621	3620	--	1109	5108
		НР - 72% СП - 8%			--	9,29	--	1540		378	
37	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	165,774	209,43	95,78	34718	15877	--	19171	58200
		НР - 72% СП - 8%			113,65	46,97	18840	7786		4311	
38	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	208,32	2,86	10416	143	5815	4119	15697
		НР - 91% СП - 8%			89,17	1,35	4458	67		1163	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				8004257	264269	7424533	271356	8937661
	Стоимость монтажных работ		Тенге				315452	62806	--	662048	
	Материалы		Тенге				6955870				
	Всего заработная плата		Тенге				24008				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					144401			
		Накладные расходы	Тенге				6769877				
		Сметная прибыль	Тенге				88085				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				563516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7607471				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					144401			
	Материалы		Тенге				1048387				
	Всего заработная плата		Тенге				312414				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					233857			
		Накладные расходы	Тенге				318233				
		Сметная прибыль	Тенге				183271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1330190				
		Сметная заработная плата	Тенге								196
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					233857			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8937661				
		Сметная заработная плата	Тенге								293
								378258			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 - НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы сети									
39	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6883,41	3493,16	13767	6987	434	8614	24171
		НР - 99% СП - 8%			3173,16	1177,33	6346	2355		1790	
43	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	14	17301,69	4067,90	242224	56951	4647	197393	474787
		НР - 99% СП - 8%			12901,83	1340,12	180626	18762		35169	
49	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	15983,18	4060,85	31966	8122	465	25773	62358
		НР - 99% СП - 8%			11689,53	1326,95	23379	2654		4619	
51	1122-1401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	16	22162,59	18388,90	354601	294223	--	133498	527147
		НР - 99% СП - 8%			3773,69	4654,22	60379	74468		39048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				642558	366283	5546	365278	1088463
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				270730	98239	--	80626	
	Материалы		Тенге				642558				
	Всего заработная плата		Тенге				5547				
		Накладные расходы	Тенге					368969			
		Сметная прибыль	Тенге				365278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1088462				
		Сметная заработная плата	Тенге								216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					368969			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1088462				
		Сметная заработная плата	Тенге								216
								368969			
		РАЗДЕЛ 2.Лотковые каналы									
21	1101-0101-0429 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	134	452,28	452,28	60606	60605	--	7035	73053
		НР - 72% СП - 8%			--	72,92	--	9771		5411	
22	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,88665	3013,20	--	14724	--	--	10602	27352
		НР - 72% СП - 8%			3013,20	--	14724	--		2026	
23	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	68	21,84	21,84	1485	1485	--	455	2095
		НР - 72% СП - 8%			--	9,29	--	632		155	
24	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	68	209,43	95,78	14241	6513	--	7864	23873
		НР - 72% СП - 8%			113,65	46,97	7728	3194		1768	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	10	1396,34	--	13963	--	--	10054	25938
					1396,34	--	13963	--		1921	
53	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка(песком) вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	48,2	888,54	--	42828	--	--	30836	79557
					888,54	--	42828	--		5893	
27	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство									
		НР - 118% СП - 8%	м3 сборных конструкций	1,29	12195,54	2872,52	15732	3705	5987	8624	26304
					4681,98	983,18	6040	1268		1948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				163579	72308	5987	75470	258172
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85283	14865	--	19122	
	Материалы		Тенге				163579				
	Всего заработная плата		Тенге				5987				
		Накладные расходы	Тенге					100148			
		Сметная прибыль	Тенге				75470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258171				
		Сметная заработная плата	Тенге								88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					100148			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258171				
		Сметная заработная плата	Тенге								88
								100148			
		РАЗДЕЛ 3.Смотровые колодцы - 2 шт									
56	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка									
		НР - 118% СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	1,685	15070,06	7874,23	25393	13268	854	19228	48191
					6689,15	2981,41	11271	5024		3570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25393	13268	854	19228	48191
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11271	5024	--	3570	
	Материалы		Тенге				25393				
	Всего заработная плата		Тенге				854				
		Накладные расходы	Тенге					16295			
		Сметная прибыль	Тенге				19228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48191				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16295			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48191				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
								16295			
		Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
		Тип 2									
65	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017/взята цена по коммерчекому предложению ТОО"TEXPLIT GROUP"/									
		СП - 8%	м2	450	3392,86	--	1526787	--	1526787	--	1648930
					--	--	--	--		122143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1526787**	**--**	**1526787**	**--**	**1648930**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**--**	**--**	**--**	**122143**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1526787**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1526787**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**122143**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1648930**				
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		Перевозка резервуара из города Алматы до с.Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области, расстояние 1878,3 км									
68	**412-201-0221 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	**т·км**	**3380,94**	**59,00**	**--**	**199475**	**--**		**--**	**215433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15958**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**199475**	**--**	**--**	**--**	**215433**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**--**	**--**	**--**	**15958**	
		Транспортные расходы	Тенге				**199475**				
		Сметная прибыль	Тенге				**199475**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15958**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**215433**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**215433**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**11475256**	**1055492**	**11688682**	**2039795**	**22231512**
		Материалы	Тенге				**979424**	**264328**	**3209821**	**1409011**	
		Всего заработная плата	Тенге				**6955870**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**24008**				
		Накладные расходы	Тенге					**144401**			
		Сметная прибыль	Тенге				**6769877**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**88085**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**563516**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**7607471**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								**97**
		Материалы	Тенге					**144401**			
		Всего заработная плата	Тенге				**4519386**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**601959**				
		Транспортные расходы	Тенге					**1099351**			
		Накладные расходы	Тенге				**1845020**				
		Сметная прибыль	Тенге				**199475**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**988254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**440609**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**5948249**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								**800**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1099351**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**13555720**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**897**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**1243752**			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**22231510**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1877300**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1807423**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**499819**			
									11688678		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				199475				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3209821		
		- Накладные расходы	Тенге							2039795	
		- Сметная прибыль	Тенге							1409011	
		Итого в текущих ценах с К= 1,025968221	Тенге								22 808 823
		НДС 12 %	Тенге								2 737 059
		ВСЕГО ПО АКТУ №2	Тенге								25 545 881

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140006675

Заместитель руководителя отдела _____ Сабыралиев М.Д.

Эксперт технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт", аттестат № KZ72VJE00063018

_____ Ахметов С.Д.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ Суворов А.А.

Расценки проверены ТОО "СпецПроектСервис", БИН 140340026715:

_____ Сыздыков А.Г.