Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории к физкультурно - оздоровительному комплексу в с.Пресновка Жамбылского района СКО"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	20.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь №4) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	65 868 729,92	9 803 563,32	57 322 795	9 555 425					1 176 427,60	10 979 990,92

М.П. Заказчик **И.о. руководителя отдела Аманжолов М.Б., БИН 050140006675** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Эксперт технического надзора **Ахметов С.Д., БИН 020340001190** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140006675, СКО, Жамбылский район, с.Пресновка, ул.Дружбы, 6, Тел: 87154422735

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Малая, 2, Тел: 8 -7152-50-00-74

Стройка: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории к физкультурно - оздоровительному комплексу в с.Пресновка Жамбылского района СКО"

Объект: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории к физкультурно - оздоровительному комплексу в с.Пресновка Жамбылского района СКО"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 20.04.2022

Акт приемки выполненных работ № 4
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 -Сантехнические работы										
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,061		68457,24	--	4176	--	224	3912	8735
						64787,00	--	3952	--		647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4176	--	224	3912	8736
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3952	--	--	647	
		Материалы	Тенге					4176				
		Всего заработная плата	Тенге					224				
		Накладные расходы	Тенге						3952			
		Сметная прибыль	Тенге					3912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8735				
		Сметная заработная плата	Тенге									3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						3952			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8735				
		Сметная заработная плата	Тенге									3
									3952			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы канализационные										
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостки бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,801		26787,66	1133,45	21457	908	19411	1234	24506
						1420,20	272,49	1138	218		1815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**21457**	**908**	**19411**	**1234**	**24506**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1138**	**218**	--	**1815**	
		Материалы	Тенге				**21457**				
		Всего заработная плата	Тенге				**19411**				
		Накладные расходы	Тенге					**1356**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1234**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**24506**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1356**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**24506**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1**
								1356			
		Локальная смета 2-2-1 -Тепломеханические сантехнические работы									
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы сети									
19	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,187**	**79405,77**	--	**14849**	--	**2734**	**11994**	**28990**
		НР - 99%; СП - 8%			**64787,00**	--	**12115**	--		**2147**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14849**	--	**2734**	**11994**	**28990**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12115**	--	--	**2147**	
		Материалы	Тенге				**14849**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2734**				
		Накладные расходы	Тенге					**12115**			
		Сметная прибыль	Тенге				**11994**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2147**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**28990**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**12115**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**28990**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**10**
								12115			
		Локальная смета 3-1-1 -Общестроительные работы - Беседка									
		РАЗДЕЛ 2.Каркас стен и скамьи									
8	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические стойки Ст-1 высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,12138**	**27445,54**	**11925,01**	**3331**	**1447**	**288**	**1405**	**5115**
		НР - 69%; СП - 8%			**13146,10**	**3625,05**	**1596**	**440**		**379**	
9	**222-525-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,12138**	**649680,00**	--	**78858**	--	**78858**	--	**85167**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6309**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04129	98732,88 73845,50	22285,35 6533,97	4077 3049	920 270	107	2290 509	6876
14	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,03894	594087,00 --	-- --	23134 --	-- --	23134	-- 1851	24985
15	222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,00235	594029,00 --	-- --	1396 --	-- --	1396	-- 112	1508
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,63	96,92 50,33	2,68 0,31	1418 736	39 4	642	511 154	2083
17	1113-0301-1415 РСНБ РК 2015 Ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска нитроэмалями НЦ 132П за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,63	689,37 37,84	4,44 0,90	10085 554	65 13	9467	391 838	11314
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1308	40147,09 27337,50	1201,35 541,08	5251 3576	157 71	1518	3282 683	9216
19	215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2** *СП - 8%*	м3	0,1308	69663,00 --	-- --	9112 --	-- --	9112	-- 729	9841
20	1115-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Ко=2	**Окраска нитроэмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности за 2 раза** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3,27	2011,73 1578,38	5,58 2,65	6578 5161	18 9	1399	4136 857	11571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				143240	2647	125921	12015	167675
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14672	807	--	12421	
		Материалы	Тенге				135832				
		Всего заработная плата	Тенге				13026				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10124			
		Накладные расходы	Тенге				112500				
		Сметная прибыль	Тенге				8320				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				155685				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость металлромонтажных работ	Тенге					10124			
		Материалы	Тенге				7408				
		Всего заработная плата	Тенге				395				
		Накладные расходы	Тенге					5355			
							3695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				888				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5355			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				167676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15479			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
21	1109-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	т конструкций	0,39933	39078,23	24787,39	15605	9898	8	7088	24508
		НР - 69%; СП - 8%			14270,35	11455,16	5699	4574		1815	
22	222-525-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,3947	598456,00	--	236211	--	236211	--	255108
		СП - 8%			--	--	--	--		18897	
23	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,00463	594087,00	--	2751	--	2751	--	2971
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,58	96,92	2,68	1122	31	508	404	1648
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,31	583	4		122	
25	1113-0301-1415 РСНБ РК 2015 Ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска нитроэмалями НЦ 132П за 2 раза**	м2	11,58	689,37	4,44	7983	51	7493	309	8955
		НР - 69%; СП - 8%			37,84	0,90	438	10		663	
26	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство**	м2 кровли	21,9	2465,62	104,95	53997	2298	3689	44798	106699
		НР - 92%; СП - 8%			2192,22	31,17	48010	683		7904	
27	1208-0101-1404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство**	м2	21,9	-512,93	-4,48	-11233	-98	-7092	-2946	-15313
		НР - 72%; СП - 8%			-184,61	-2,21	-4043	-48		-1134	
29	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Конек стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	5,22	2729,00	--	14245	--	14245	--	15385
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				320681	12181	257813	49654	399962
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50687	5223	--	29627	
	Материалы		Тенге				305076				
	Всего заработная плата		Тенге				4598				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45637			
		Накладные расходы	Тенге				253207				
		Сметная прибыль	Тенге				42566				
							27812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				375454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					45637			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15605				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					10273			
		Накладные расходы	Тенге				7088				
		Сметная прибыль	Тенге				1815				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				399962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					55910			

Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 2. Покрытия

		Тип 1									
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м 2 покрытия	700	1882,62	210,03	1317834	147021	1153096	39274	1465677
					25,31	26,64	17717	18648		108569	
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	700	1787,12	198,59	1250984	139013	1094254	39781	1394026
					25,31	27,30	17717	19117		103261	
6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 Ко=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	700	784,16	0,08	548919	56	542619	6744	600116
					8,90	--	6244	--		44453	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	173,721	2413,69	33,26	419309	5778	263778	164299	630297
					862,03	13,68	149753	2377		46689	
		Тип 2									
10	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	400	482,33	41,57	192932	16628	436	197441	421603
					439,67	17,37	175868	6948		31230	
11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	400	1402,65	158,59	561060	63436	377584	150250	768214
					300,11	47,69	120040	19080		56905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 Ко=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	400	-186,39	-10,30	-74556	-4120	-65100	-7063	-88149
					-13,34	-3,01	-5336	-1204		-6530	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**									
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	156	1890,52	33,26	294922	5188	155256	147540	477859
					862,03	13,69	134478	2134		35397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4511404	373000	3521923	738266	5669643
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				616481	67100	--	419974	
	Материалы		Тенге				4511404				
	Всего заработная плата		Тенге				3521923				
		Накладные расходы	Тенге					683581			
		Сметная прибыль	Тенге				738266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5669644				
		Сметная заработная плата	Тенге								542
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					683581			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5669644				
		Сметная заработная плата	Тенге								542
								683581			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение									
20	8601-0605-0203 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**									
		НР - 34802 Тенге; СП - 20370 Тенге	комплект	1	219828,00	5487,00	219828	5487	186895	34802	275000
					27446,00	2102,00	27446	2102		20370	
21	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**									
		НР - 14678 Тенге; СП - 8739 Тенге	комплект	1	94561,00	167,00	94561	167	81964	14678	117978
					12430,00	63,00	12430	63		8739	
23	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Навес над мусорными баками на 2 шт.**									
		НР - 15136 Тенге; СП - 20392 Тенге	шт.	1	239761,00	8618,00	239761	8618	213068	15136	275289
					18075,00	2823,00	18075	2823		20392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				554150	14272	481927	64616	668267
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57951	4988	--	49501	
	Материалы		Тенге				554150				
	Всего заработная плата		Тенге				481927				
		Накладные расходы	Тенге					62939			
		Сметная прибыль	Тенге				64616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				668267				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					62939			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				668267				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
								62939			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение									
25	1147-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**									
		НР - 88%; СП - 8%	яма	11	1981,59	--	21797	--	1037	18269	43271
					1887,29	--	20760	--		3205	
26	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка**									
		НР - 88%; СП - 8%	шт.	11	7668,83	1712,91	84357	18842	1400	61730	157774
					5828,63	548,40	64115	6032		11687	
27	254-101-0203 РСНБ РК 2015	**Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м**									
		СП - 8%	шт.	11	19105,00	--	210155	--	210155	--	226967
					--	--	--	--		16812	
28	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**									
		НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	160	166,42	41,23	26627	6597	--	20402	50791
					125,19	19,71	20030	3154		3762	
29	254-102-3301 РСНБ РК 2015	**Бирючина обыкновенная, высотой от 0,5 до 1 м**									
		СП - 8%	шт.	320	812,00	--	259840	--	259840	--	280627
					--	--	--	--		20787	
30	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	450	303,98	11,27	136791	5071	--	117046	274144
					292,71	2,86	131720	1287		20307	
31	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	450	307,66	182,32	138447	82044	27225	41984	194865
					64,84	41,18	29178	18531		14434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				878014	112554	499657	259431	1228441
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				265803	29004	--	90994	
		Материалы	Тенге				878014				
		Всего заработная плата	Тенге				29662				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					294807			
		Накладные расходы	Тенге				469995				
		Сметная прибыль	Тенге				259431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				90994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1228439				
		Сметная заработная плата	Тенге								245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					294807			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1228441				
		Сметная заработная плата	Тенге								245
								294807			

ОТДЕЛ 1.ПО ПРОТОКОЛУ №1 ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы)

Локальная смета 3-1-1 - Беседка

РАЗДЕЛ 2.Каркас стен и скамьи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки, затворы из полосовой стали и тонколистовой стали. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,10504	65837,44	2646,77	6916	278	480	4288	12101
					58622,80	543,09	6158	57		896	
18	214-205-0101 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм /15х15х1,5/**									
		СП - 8%	т	0,05296	403385,00	--	21363	--	21363	--	23072
					--	--	--	--		1709	
19	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм /50х25х2/**									
		СП - 8%	т	0,05208	369084,00	--	19222	--	19222	--	20760
					--	--	--	--		1538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47501	278	41065	4288	55933
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6158	57	--	4143	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40585				
		Сметная прибыль	Тенге				40585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3247				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43832				
		Материалы	Тенге				6916				
		Всего заработная плата	Тенге				480				
		Накладные расходы	Тенге					6215			
		Сметная прибыль	Тенге				4288				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12100				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6215			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55932				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
								6215			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
20	224-104-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**									
		СП - 8%	м2	21,9	2098,00	--	45946	--	45946	--	49622
					--	--	--	--		3676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				45946	--	45946	--	49622
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	3676	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45946				
		Сметная прибыль	Тенге				45946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49622				
							49622				

Локальная смета 2-2-1 -Тепломеханические сантехнические работы

РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1422629,70 726768,00	579843,35 204576,39	1423 727	580 205	116	922 188	2533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1423	580	116	922	2533
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				727	205	--	188	
		Материалы	Тенге				1423				
		Всего заработная плата	Тенге				116				
		Накладные расходы	Тенге					932			
		Сметная прибыль	Тенге				922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				188				
		Сметная заработная плата	Тенге				2533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					932			
		Сметная заработная плата	Тенге				2533				
								932			

Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 2.Покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 1									
63	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	37,5	3653,18 160,27	1091,16 259,45	136994 6010	40918 9729	90066	16999 12319	166312
64	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	250,056	1168,48 38,08	259,95 78,69	292185 9522	65002 19677	217661	31535 25898	349618
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				429179	105920	307727	48534	515930
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15532	29406	--	38217	
		Материалы	Тенге				429179				
		Всего заработная плата	Тенге				307727				
		Накладные расходы	Тенге					44938			
		Сметная прибыль	Тенге				48534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				515930				
		Сметная заработная плата	Тенге					44938			28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				515930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					44938			28
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				524049	106778	5304464	1194866	8820236
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22417	29668	--	653350	
		Материалы	Тенге				517133				
		Всего заработная плата	Тенге				307843				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45870			
							86531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				49456				
		Сметная прибыль	Тенге				45328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				611917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					45870			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6916				
	Материалы		Тенге				480				
	Всего заработная плата		Тенге					6215			
		Накладные расходы	Тенге				4288				
		Сметная прибыль	Тенге				896				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6215			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				624017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					52085			
		ОТДЕЛ 2.ПО ПРОТОКОЛУ №2 ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы)									
		Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение КТПН и ДГУ									
20	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	секция	8	40337,00	8162,00	322696	65296	216976	46960	399228
		НР - 5870 Тенге; СП - 3696,55862 Тенге			5053,00	2895,00	40424	23160		29572	
21	261-102-0233 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	24	641,00	--	15384	--	15384	--	16615
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
22	222-509-1006 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0008	718405,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
23	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,00763	307964,00	--	2350	--	2350	--	2538
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
24	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	комплект	1	94561,00	167,00	94561	167	81964	14678	117978
		НР - 14678 Тенге; СП - 8739 Тенге			12430,00	63,00	12430	63		8739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				435566	65463	317249	61638	536980
							52854	23223	--	39776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				435566				
	Материалы		Тенге				298940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					76077			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18309				
		Накладные расходы	Тенге				61638				
		Сметная прибыль	Тенге				39776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				536980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					76077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				536980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					76077			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				435566	65463	317249	61638	536980
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52854	23223	--	39776	
	Материалы		Тенге				435566				
	Всего заработная плата		Тенге				298940				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					76077			
		Накладные расходы	Тенге				18309				
		Сметная прибыль	Тенге				61638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				536980				
		Сметная заработная плата	Тенге					76077			52
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				536980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					76077			

ОТДЕЛ 3.ПО ПРОТОКОЛУ №3 ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы)

Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 2. Покрытия

Тип 2

10	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	30,8918	482,33	41,57	14900	1285	33	15248	32560
		НР - 108%; СП - 8%			439,67	17,37	13582	537		2412	
1	255-102-0107 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017/взята цена по коммерчекому предложению ТОО"TEXPLIT GROUP"/**	м2	30,8918	3392,86	--	104812	--	104812	--	113197
		СП - 8%			--	--	--	--		8385	
11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	30,8918	1402,65	158,59	43330	4900	29159	11604	59328
		НР - 108%; СП - 8%			300,11	47,69	9271	1474		4395	
12	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 Ко=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	30,8918	-186,39	-10,30	-5758	-318	-5028	-545	-6808
		НР - 108%; СП - 8%			-13,34	-3,01	-412	-93		-504	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				157284	5867	128976	26307	198277
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22441	1918	--	14688	
							157284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				24167				
	Всего заработная плата		Тенге					24359			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104812				
		Накладные расходы	Тенге				26307				
		Сметная прибыль	Тенге				14688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				198279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24359			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				157284	5867	128976	26307	198277
							22441	1918	--	14688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157284				
	Материалы		Тенге				24167				
	Всего заработная плата		Тенге					24359			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104812				
		Накладные расходы	Тенге				26307				
		Сметная прибыль	Тенге				14688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24359			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				198279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24359			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9 555 425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1120511				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					693670			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162149			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5750692		
		- Накладные расходы	Тенге							1282811	
		- Сметная прибыль	Тенге							707814	
		Итого в текущих ценах с К= 1,025968221	Тенге								9 803 563,32
		НДС 12 %	Тенге								1 176 427,60
		ВСЕГО ПО АКТУ №4	Тенге								10 979 990,92

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области",
БИН 050140006675

И.о. руководителя отдела _____ **Аманжолов М.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт", аттестат № KZ72VJE00063018,
БИН 020340001190

_____ **Ахметов С.Д.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А.А.**

Расценки проверены ТОО "СметПроектСервис",
БИН 140340026715:

_____ **Сыздыков А.Г.**