Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" 12 2023 года

Заказчик **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района», Руководитель Мадешев Дауренбек Сеиткадырович, БИН 050240008972, 8(7263)-72-10-47, 080100**

наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс

Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер, ул. Байзак батыр, 107.

область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «25» 12 2023 г., **Товарищество с ограниченной ответственностью «Газ-Сервис»**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

Директор – Салимов Куаныш Дуйсенбекович, Жамбылская область, г.Тараз, улица Асанбая Аскарова, 297. БИН: 990840000677, 8(701)-724-72-53.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «25» 12 2023 г., **Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСити LTD», директор – Ерболқызы Гулзат, эксперт – Телеуов Ержан Айдарханович, аттестат №KZ09VJE00079478 от 07.03.2023г; аттестат №KZ63VJE00079476 от 07.03.2023г. БИН: 140640011222**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «25» 12 2023 г., **Товарищество с ограниченной ответственностью «Project Service plus», директор – Алиева Анна Текейбаевна, эксперт – Ажмуханов Джамбул Газизович, в соответствии с приказом №9 от 26.10.2023г., БИН:090540004918,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл», уровень ответственности – II (нормальный)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Жамбылская область, Байзакский район, с.Бурыл

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"_____20____ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **11.01.2023 года №01 выданный КГУ «Аппарат акима Бурылского сельского округа» решением акима Бурылского сельского округа** документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным

участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», №149 от 30.10.2023г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Project Service plus»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Рабочий проект №23-01 утвержден КГУ «Аппарат акима Бурылского сельского округа» №37-е от 14.03.2023г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 30.10.2023 г;
окончание работ 22.12.2023 г;
при продолжительности строительства 2 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, месяц 5;
фактически, месяц 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Давление	кгс/см^2	0,3/0,05	–	0,3/0,05	–
Расход газа	м^3/ч	291,3	–	291,3	–
Общая протяженность газопровода среднего давления	м	2804,0	–	2827,1	–
Общая протяженность газопровода низкого давления	м	1738,0	–	1907,4	–

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема ;

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (котельная, трансформаторная)	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точка подключения от существующего газопровода среднего давления, проложенного в подземном полиэтиленовом исполнении в с. Бурыл.

Диаметр в точке подключения - 160 мм.

Давление в точке подключения - 0,3 МПа.

Узел присоединения к существующему газопроводу - подземный.

Газопроводы выполнены подземными из полиэтиленовых труб PE100 SDR11 ГОСТ Р 50838-95 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 и надземными на опорах - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

В точке врезки предусмотрена установка тройника. Узлы входа и выхода подземных полиэтиленовых труб из грунта и переходное соединение "Полиэтилен-сталь" приняты типа "FRIALEN".

Подземные газопроводы прокладываются на глубине 1,2м до верха газопровода от поверхности земли.

Для снижения давления газа до требуемых параметров предусмотрена установка шкафного регуляторного пункта ШРП-07-2-0,6-У1 с регулятором давления газа РДНК- 1000. Предусмотрена установка узла учета газа турбинного типа G-65 с электрокорректором.

Для защиты поверхности полиэтиленовых труб от повреждений при пересечении автомобильных дорог и пересечении с другими инженерными сетями подземные переходы прокладывать в футлярах. Пространство между газопроводом и футляром заполнены джутом или пенкой, а концы залиты битумом. На одном конце футляра по ходу движения газа установлены контрольные трубки. Для предохранения от механических повреждений контрольная трубка выведена на поверхность под ковер.

При переходе подземного газопровода через автомобильную дорогу предусмотрено ГНБ (горизонтально-наклонное бурение) ПЭ газопровод проложен в ПЭ футляре.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта.

Для определения местонахождения газопроводов на углах поворота трассы, а также на прямолинейных участках трассы устанавливается опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка медной проволоки, концы, которые выведены под ковер и сигнальной ленты с надписью "Осторожно газ". Вывод провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство предусматривается в специальных контрольных точках, располагаемых по трассе газопровода.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **111 329,397** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **96 346,599** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3 054,648** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл».**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Мадешев Д.С.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ **Телеуов Е.А.**
аттестат №KZ09VJE00079478 от 07.03.2023г; аттестат №KZ63VJE00079476 от 07.03.2023г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная
организация **ТОО «СтройСити LTD»** _____ **Ерболкызы Г.**
(наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта **ТОО «Project Service plus»**, _____ **Алиева А.Т.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ **Ажмуханов Д.Г.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **ТОО «Газ-Сервис»** ТОО _____ **Салимов К.Д.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту
приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	4734,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	58,5	
	Протяженность подземной прокладки:	м	4676,0	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d =	шт	-	
	d =50	шт	5	
6	Количество шаровых кранов d =90	шт	1	
	d =25	шт	24	
7	Кран газовый d =	шт	-	
	d =	шт	-	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	33	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	3	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик Мадешев Д.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор Ажмуханов Д.Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*