Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"25" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Газ-Сервис», Жамбылская область, город Тараз, ул.Аскарова, 297.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Салимов Куаныш Дуйсенбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл». Жамбылская область, Байзакский район, с.Бурыл.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района», Руководитель Мадешев Дауренбек Сеитказыович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «G&D Sauda-Kurylys company», ГСЛ-№22007754 от 22.04.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аралбаев Конысбек Нурадинович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Project Service plus»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Рабочий проект №23-01 утвержден КГУ «Аппарат акима Бурылского сельского округа» №37-е от 14.03.2023г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица	По проекту	Фактически

и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Давление	кгс/см^2	0,3/0,05	-	0,3/0,05	-
Расход газа	м^3/ч	291,3	-	291,3	-
Общая протяженность газопровода среднего давления	м	2804,0	-	2827,1	-
Общая протяженность газопровода низкого давления	м	1738,0	-	1907,4	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема ;

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (котельная, трансформаторная)	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точка подключения от существующего газопровода среднего давления, проложенного в подземном полиэтиленовом исполнении в с. Бурыл.

Диаметр в точке подключения - 160 мм.

Давление в точке подключения - 0,3 МПа.

Узел присоединения к существующему газопроводу - подземный.

Газопроводы выполнены подземными из полиэтиленовых труб PE100 SDR11 ГОСТ Р 50838-95 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 и надземными на опорах - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

В точке врезки предусмотрена установка тройника. Узлы входа и выхода подземных полиэтиленовых труб из грунта и переходное соединение "Полиэтилен-сталь" приняты типа "FRIALEN".

Подземные газопроводы прокладываются на глубине 1,2м до верха газопровода от поверхности земли.

Для снижения давления газа до требуемых параметров предусмотрена установка шкафного регуляторного пункта ШРП-07-2-0,6-У1 с регулятором давления газа РДНК-1000. Предусмотрена установка узла учета газа турбинного типа G-65 с электрокорректором.

Для защиты поверхности полиэтиленовых труб от повреждений при пересечении автомобильных дорог и пересечении с другими инженерными сетями подземные переходы прокладывать в футлярах. Пространство между газопроводом и футляром заполнены джутом или пенкой, а концы залиты битумом. На одном конце футляра по ходу движения газа установлены контрольные трубки. Для предохранения от механических повреждений контрольная трубка выведена на поверхность под ковер.

При переходе подземного газопровода через автомобильную дорогу предусмотрено ГНБ (горизонтально-наклонное бурение) ПЭ газопровод проложен в ПЭ футляре.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта.

Для определения местонахождения газопроводов на углах поворота трассы, а также на прямолинейных участках трассы устанавливается опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения

газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка медной проволоки, концы, которые выведены под ковер и сигнальной ленты с надписью "Осторожно газ". Вывод провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство предусматривается в специальных контрольных точках, располагаемых по трассе газопровода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 30. 10.2023г;
месяц, год
окончание работ 22. 12.2023г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует**;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) **директор ТОО «Газ-Сервис»** _____ **Салимов К.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Прошнуровано, пронумеровано на

5

(пять) листах

и скреплено печатью